FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL	
Página: 1 de 1			DIA	27	MES	7	AÑO	2022

SEMANA N°	4	DEL	20 de julio de 2022	AL	27 de julio de 2022	
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO		0,08%		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0,21%		
TOTALES		0,29%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.374.409.018,55	9.785.786,15	**3.364.623.232,40**		0,29%	0,29%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	-
TOPÓGRAFO	1,0	AYUDANTES	-
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista inicio con Trabajos en Planos de taller de Modulacion metalica y estructura metalica, Planos de despieces de Muro de Conexión reforzado y preparacion de Logistica para el Almacenaiento y transporte de Materiales hasta Argelia Cauca

El contratista el transcurso de la semana en conjunto con interventoria realizaron trabajos de programacion y coordinacion de obras por las condiciones ya encontradas en campo de acceso de Materiales, por lo tanto se avanzo en trabajos de coordinacion para el trasiego de Materiales al sitio a intervenir y la Logistica de Movimientos de personal.

El contratista realizo trabajos de localizacion y replanteo Topografico del proyecto, implantacion de proyecto en sitio con Comision Topografica, en compañía de la Unidad.

El contratista realizo trabajo de campo desde el Municipio de Argelia y la parte superior de la montaña con comision topografica y personal especialista en transportes verticales de materiales para coordinar la mejor manera de transportar el material a la parte alta de la Montaña

La interventoria solicito al contratista Paquete tecnico mediante oficio CENAC-ARGELIA-2021-005-1, esto por que con la informacion levantada en sitio puede iniciar a reunir la documentacion tecnica necesaria para iniciar el proyecto

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 27/07/2022	Página:

SEMANA N°	4	DEL	20 de julio de 2022	AL	27 de julio de 2022
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 diciembre de2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

EGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Localizacion y replanteo del proyecto	



Fotografia 2

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Implantacion de proyecto	



Fotografia 3

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Toma de puntos para Transporte vertical de Material	



Fotografia 4

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Inspeccion de campo para Transporte de Material a la parte superior de la Montaña	