	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
188	Plazoleta San Francisco	21-NOV-22	8:15 A.M.	10:00 A.M.

RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ seguimiento ejecución de actividades por parte de las empresas de servicios publicos.

→ Proposiciones y varios.

→ consolidación de compromisos

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 189

VANTI ⇒ Se realizó excavaciones, traslado de redes, renovación de tubería, instalación de arena, así mismo se esta realizando retiro de escombros en el frente de vía cra 10 entre cll 21 a 21A, por el costado oriental. Ra Así mismo se indica por el delegado de Vanti que a la fecha no existe claridad en el manejo de las red de Vanti existente por el costado occidental, para lo cual se expone que el día de hoy se realizarán los apiques necesarios para determinar y realizar los manejos necesarios. Para lo cual se expone la preocupación por parte de interventoría y contratista de obra ya que por las intervenciones requeridas y los tiempos que han requerido para la intervención han generado que la sobrasante quede expuesta por un tiempo prolongado, la cual se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones.

Movistar ⇒ se encuentran realizando actividades de soterración y renovación de redes en el frente de vía cra 10 entre cll 21 a 22, para lo cual se solicita los tiempos de intervención para lo cual el delegado expone que debido a la incertidumbre de redes se hace

difícil establecer los tiempo de intervinción requeridos. De igual forma se solicita comunicación entre y/o coordinación entre las empresas de servicios publicos, ya que se evidencio una situación en la cual Veolia realizó los rellenos en afirmado de sus redes y posterrormente Gas Nouster requirio realizar excavaciones en los rellenos realizados para la soterración de redes, aspectos que se solicitan no se vuelvan a repetir. Pese a lo anterior se evidencia que ha existido mayor acompañamiento por parte de las empresas de servicios publicos.

EBSA → El delegado expone que el día 23-NOV-22 se realizará desmonte de dos postes del frente de vía Cll 19 entre cr 12-13. Asi mismo que las intervenciones Projectadas para el frente de vía cr 10 entre Cll 21 a 22 se realizarán de posterrormente y en razón a la imposibilidad de cerrar andenes y calzada.

VEOLIA → El delegado de Veolia expone que a la fecha ya se realizó entrega formal de la intervención del frente de vía cr 10 entre Cll 22 a 21A. y que a la fecha se encuentran realizando actividades en el frente de vía cr 10 entre Cll 21D a 22

Por otra parte el contratista de obra realiza el requerimiento a las empresas de servicios públicos del debido manejo y control de aspectos inherentes a la seguridad y salud en el trabajo, dado a que se han ~~recepcionado~~ evidenciado situaciones donde se han presentado emergencias y no se han atendido de forma adecuada y/o oportuna. Así mismo en el desarrollo de adecuaciones se han generado daños al cerramiento perimetral por lo cual ha sido necesario removerlo, así mismo se pide se realice el retiro oportuno de materiales producto de excavaciones y/o escombros. Por lo anteriores se solicita se tomen las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se sigan presentando.

Por lo anteriors se ordenara que el contratista a la fecha no podrá realizar intervención alguna en la cra 10 entre cll 21-24.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTA DE COMITÉ No. 188

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Retirar las adecuaciones de las redes de gas, junto la elaboración de la programación de obra por el frente cr 10 entre cll 21 a 22.	UAN TI	24-Nov-22
Ejecución de apiques para identificación y verificación de estado redes de gas	UAN TI	22-NOV-22
Programación de obra de las adecuaciones requeridas en el frente de vía cr 10 entre cll 21 a 22 • Toma de densidades cr 10 cll 21A-22 ⇒ (Finalizado relleno)	Movistar.	23-NOV-22
Programación de obra intervención cr 10 entre cll 21A a 22.	Veolia	23-NOV-22
Programación de obra intervención cr 10 entre cll 22 a 24.	Veolia.	30-NOV-22
Organizar socialización de las empresas de servicios públicos con la comunidad.	Población	24-NOV-22.

Plunbicentenario@tunja.gov.co

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 188

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Fredy Manuel Mejia Galvis	Interventor EBSP Cel: 3166906070	
Sebastian Vargas M.	Colombia Mas Cel: 3212675664	
WILLIAM A. RAMIREZ C.	william.ramirez@telefonica.com MOVISTAR Cel: 3166921854	
Cristian Leonardo Gonzalez	PEI. Yanti Cel: 3176491511	
Yenypaola Martinez Montaña ymartinezm@grupoyanti.com	Yanti Cel: 3174007327	
ARIEL CASTILLO	SAGA. CHAVEZ Cel: 3142557565	
Harold Gil Castillo	OAP. Contratista Supervisión Cel: 3165376319	

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ No. 188

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez T.	Interventoria Cel: 3214345133	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	