	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
189.	Plazoleta San Francisco	21-NOV-22	10:15 A.M.	
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Seguimiento y control compromisos anteriores.

→ Seguimiento avance proyecto.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 184

Compromisos comité N° 183.

⇒ Apoyo en la entrega formal de adecuaciones en el pompeyano cr 10 con cll 22 y cr 10 con cll 19 por parte de Veolia.

- Supervisión
- Interventoría

- Fecha límite 9 NOV 22
- Fecha real 18 NOV 22

⇒ Entrega formal de adecuaciones adelantadas por Veolia en el tramo cr 10 Cll 21-21A

- Supervisión
- Interventoría

- Fecha límite 10/Nov/22.
- Fecha real 17/Nov/22.

⇒ Organizar comité con asistencia de delegados de gobierno y almacen.

- Supervisión
- Interventoría

- Fecha límite. 22/Nov/22.
- Fecha real 22/Nov/22.

Compromisos comité N° 187.

⇒ Solicitud socialización intervención realizada y proyectada por parte de Veolia en el tramo cr 10 con cll 21-24

- Supervisión
- Interventoria

- Fecha límite 18/Nov/22.
- Fecha real ⇒ A la fecha no se ha adelantado y se realizará conforme a reunión donde organizarán la supervisión.

⇒ solicitud cronograma y especificación de actividades requeridas para la intervención por parte de Veolia cr 10 con cll 22-24.

- Supervisión
  - Fecha límite 18/Nov/22.
  - Fecha real. se expone que el 17/Nov/22 se notifico a Veolia por parte de la supervisión, sin embargo a la fecha no tiene respuesta, por lo cual el compromiso se actualiza conforme al comité N°188.

⇒ Verificar el desarrollo de actividades en el tramo cr 10 cll 21 a cll 24 de las empresas Veolia, Vanti y Movistar.

- supervisión.
- Interventoría.
  - Fecha límite 16/Nov/22.
  - Fecha real 16/Nov/22. Sin embargo se continua realizando adecuaciones por parte de Veolia, Vanti y Movistar.

- Conforme al comité anterior (N°188) se evidencia que el contratista de obra, a la fecha no ha podido realizar las intervenciones requeridas conforme a la programación de obra urgente, dado a que las empresas de servicios publicos continuan desarrollando

actividades en el frente de vía cra 10 entre cll 21-24. Por lo cual es de exponer la preocupación ya que los compromisos adquiridos con la interventoría, entidad contratante y comunidad comunidad no podrán ser cumplidos, por ende se reitera a la supervisión la importancia de realizar el seguimiento y exigir el estricto cumplimiento de las tareas acordadas de intervención por cada una de las empresas de servicios públicos.

- Por otra parte la interventoría solicita al contratista de obra se implementen las cuadrillas necesarias en la plazoleta san Francisco y batería de baños conforme a la programación diligente, ya que si bien se evidencio que si hubo adelanto las adecuaciones pertinentes, sin embargo estas no son las optimas. Para lo contratista de obra expone que han venido realizando actividades, así mismo se reforzarán los cuadrillas pertinentes en la siguiente semana.
- Por otra parte el contratista de obra expone que de acuerdo a los retrasos de empresas de servicios públicos se presenta, dual sobrecostos administrativos por la

mayor permanencia en obra de los profesionales y Operativos, así como las alzas de los materiales causados por la inflación y/o incrementos acumulados presentados durante los 30 meses del proyecto, ya no se ha podido adelantar actividades en los frentes requeridos conforme a la programación.

- Pompeyano Cr 10 c/m ⇒ conforme al comité Nº 787 del cual de fecha 15-Nov-22 el contratista indico que en dicha semana realizarían actividades de base granular y la fundida del concreto color terracota, por la cual la interventoría solicita se realicen las actividades inherentes al pompeyo, ya que las actividades no se realizaron de concreto no se realizaron conforme a la programación, por lo cual el contratista de obra esta semana realizará la fundida del color terracota para posteriormente realizar la fundida del color gris restante el cual requiere por proceso constructivo que se realice mediante tres fundidas, por lo cual la fecha limite de finalización exigida por la interventoría sería el día 07/Dic/2022 para el costado norte del pompeyano. Así mismo se expone por el contratista que el otro costado del pompeyano se realizará conforme a los tiempos de intervención que tomen las empresas de servicios públicos, por lo cual se realizará seguimiento a dicho aspecto.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 189

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez Torres	Secretaria Cel: 3214345733	
Tito Contratista	Secretaria Cel: 3215524254	
Harold Gil Castillo	OAP. Supervisión Cel: 3165376319	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	