	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
191	cr 10 cll 24-25 sector Mr King.	23-NOV-22	9:00 A.M	6:00 P.M
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

- Verificación imprevisto técnico alcantarillado Pluvial cr 10 entre cll 23-25.

En proceso de excavaciones mecanicas del alcantarillado pluvial, frente a a la edificación 000 (cr 10 24-90), conforme al alineamiento proyectado en el diseño elaborado por Ucolla, se encuentra tuberia de gres desbiselado cortado, con un diametro aproximado de 12", la cual interfiere

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 791

con el desarrollo de las actividades requeridas por dicho alcantarillado, por lo cual se procede a informar a la empresa de servicios públicos Veolia, la cual envía los trabajadores de operaciones para realizar la inspección correspondiente, y de esta forma determinar si dicha tubería se encuentra en operación, situación que en caso ser de evidenciar que se encuentra en funcionamiento, se deberá verificar técnicamente la solución, la cual puede implicar el cambio de alineamiento y/o construcción de pozos adicionales.

Dado por lo anterior y conforme a inspección se evidencio que dicha tubería efectivamente se encuentra en funcionamiento, y/o con carga. por lo cual así mismo se requirió el acompañamiento de los profesionales de Veolia, donde se determino la necesidad de realizar apiques para la

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 191

identificación de redes, y de esta forma poder tomar las medidas y/o ajustes necesarios al diseño vial, aprques serán contemplados dentro del proyecto Bicentenario, así mismo se indica que estos se adelantarían el día de mañana, ya que en horas de inspección y visitas técnicas se finaliza la jornada laboral.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 191

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez	Interventoria Cel: 3214345133	
Floresmiro Barajas Inspector de Acueducto	Inspector de Acueducto Cel: 3175110526	
TMD Compresores	SKOACHAVEZ. Cel: 321 992 4254	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	