REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO	
Imagen 01. Unidad sanitaria sede El Limocito, del Instituto Tecnico Buena Esperanza presenta deterioro causado por el tiempo y la ola invernal, se requiere desmonte total de pañete, pisos, puertas y sanitarios.	Imagen 02. unidad de lavamanos, cuenta con enchape y cinco llaves en mal estado, se debe relizar desmonte del enchape y cambio de instalaciones hidraulicas
Imagen 03. Las paredes y muros de la unidad sanitaria presentan deterioro, por lo que se requiere el desmonte de pañete actual, empañetar nuevamente y enchapar para su reestructuracion.	Imagen 04. La unidad sanitaria consta de cuatro sanitarios los cuales deben ser desmontados e instalados nuevos .

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO	
Imagen 01. Aula de clase del GRADO PRIMERO de la sede Centro educativo La Esperaza del Instituto Tecnico Buena Esperanza donde recibe su formacion veintiocho estudiantes de educacion basica primaria, la cual presenta altas temperaturas debido al clima de la region.	Imagen 02. Requiere instalacion de cielorazo en PVC para disminuir la alta temperatura y lograr asi un mejor ambiente de aprendizaje para los estudiantes.
Imagen 03. Aula de clase de la sede La esperaza del Instituto Tecnico Buena Esperanza donde recibe su formacion veintiseis estudiantes del GRADO TERCERO de educacion basica primaria la cual presenta altas temperaturas debido al clima de la region, la cubierta del aula es de teja	Imagen 04. Requiere instalacion de cielorazo en PVC para disminuira la alta temperatura y lograr asi un mejor ambiente de aprendizaje para los estudiantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO	
Imagen 01. Aula de clase de la sede La esperaza del Instituto Tecnico Buena Esperanza donde recibe su formacion treinta y dos estudiantes del GRADO SEGUNDO de educacion basica primaria donde se presenta altas temperaturas debido al clima de la region.	Imagen 02. Requiere instalacion de cielorazo en PVC para disminuira la alta temperatura y lograr asi un mejor ambiente de aprendizaje para los estudiantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO	
Imagen 01. El comedor exterior del Instituto Tecnico Buena Esperanza sede Principal requiere cambio del encahpe de mesones y piso ya que se ha deteriorado por el paso del tiempo y la ola	Imagen 02. se debe desmontar el enchape de los cuatro mesones para ser cambiado e instalado nuevamente al igual que la instalcion del enchape de sus ocha bancas de concreto.
Imagen 03. El piso del comedor exterior se encuentra gretiado, la mayoria de las baldosas estan partidas.	Imagen 04. los pisos requieren desmonte del enchape e instalacion de nuevo.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO	
Imagen 01. el comedor interior de la sede principal del Instituto Tecnico Buena Esperanza presenta deterioro en el enchape del piso debido a la ola invernal.	Imagen 02. se bede levantar todo el enchape corespondiente a un area de 75 metros cuadrados e instalar nuevo enchape para que entre en funcionamiento.
Imagen 03. Estado del enchape de piso	Imagen 04. Estado del enchape de piso