CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

CONTRATISTAS:

LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S

LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA- CESION

SUMINISTROS: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SUPERVISOR:
ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

❖ INFORME No. 05 DE INTERVENTORÍA

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2022

BOGOTA D.C. OCTUBRE DE 2.022

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL	REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

INDICE:

- INFORME EJECUTIVO
- ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
- INFORME BASICO

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATO DE OBRA
I.1. ASPECTO LEGAL
I.2. ASPECTO FINANCIERO

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA
1.1. ASPECTO LEGAL
1.2. ASPECTO FINANCIERO

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

VI. ASPECTO SSTMA

VII. ASPECTO SOCIAL

VIII. ANEXOS

INDICE ANEXOS:

ANEXO 1: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 1.
ANEXO 2: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 2.
ANEXO 3: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 3.
ANEXO 4: Informe ejecutivo mensual de Interventoría Suministros.
ANEXO 5: Estado general de los contratos Lote 1.
ANEXO 6: Estado general de los contratos Lote 2.
ANEXO 7: Estado general de los contratos Lote 3.
ANEXO 8: Estado general de los contratos Suministros.
ANEXO 9: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 1.
ANEXO 10: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 2.
ANEXO 11: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 3.
ANEXO 12: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Suministros.
ANEXO 13: Flujograma de Actividades de Interventoría.
ANEXO 14: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 1.
ANEXO 15: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 2.
ANEXO 16: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 3.
ANEXO 17: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Suministros.
ANEXO 18: Presupuesto Programado Vs Ejecutado de Interventoría.
ANEXO 19: Relación del personal empleado, contrato de Obra.
ANEXO 20: Relación del personal empleado, contrato de Interventoría.
ANEXO 21: Control estado del tiempo.
ANEXO 22: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contratos de Obra. Se anexan en el informe SSTMA de Interventoría
ANEXO 23: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contrato de Interventoría.
ANEXO 24: Registro fotográfico.
ANEXO 25: Bitácora de Obra.
ANEXO 26: Actas de Obra.
ANEXO 27: Actas de Inicio. – No aplica
ANEXO 28: Actas de Suspensión. – No aplica

❖ INFORME EJECUTIVO (VER ANEXOS 1, 2, 3 Y 4)

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

❖ ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS (VER ANEXOS 5, 6, 7 Y 8)

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO DE OBRA LOTE 1 No. 2118 DE 2022

El contrato de obra No.2118 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

1.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	$240.062.888,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$120.031.444,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y Calidad de la Obra	$240.062.888,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-74-994000008111	ASEGURADORA SOLIDARIA	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

1.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 436 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$609.934.333,40
ADMINISTRACION 23%	$200.406.995,26
IMPREVISTOS 1%	$8.713.347,62
UTILIDAD 6%	$52.280.085,72
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$871.334.762.00**

El presupuesto oficial lote 1 asciende a la suma de: Ochocientos Setenta y Uno Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos ($871.334.762,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$560.146.739,60
ADMINISTRACION 23%	$184.048.214,44
IMPREVISTOS 1%	$8.002.096,28
UTILIDAD 6%	$48.012.577,68
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$240.062.888,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$800.209.628,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Ochocientos Millones Doscientos nueve Mil Seiscientos veintiocho ($800.209.628,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
06-SEP-2022	01 – DE DISEÑOS	Del 10-Mayo-22 Al 09- Junio-2022	$16.624.062
06-SEP-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Junio-22 Al 09- Julio-2022	$73.628.398
21-SEP-2022	03 – DE OBRA	Del 10-Julio-22 Al 09- Agosto-2022	$83.168.285

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0248/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000114752 de fecha 06 de Septiembre de 2022 radica las actas No. 01 y 02 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0286/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000128152 de fecha 22 de Septiembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 16 624 062.00	$ 783 585 566.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 73 628 398.00	**$ 709 957 168.00**
ACTA PARCIAL No.03	$ 83 168 285.00	**$ 626 788 883.00**

2. CONTRATO DE OBRA LOTE 2 No. 2116 DE 2022

El contrato de obra No.2116 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS); el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

2.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$189.815.300,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$94.907.650,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-30
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$189.815.300,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-04-29
39-40-101036469	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

2.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2116 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$461.353.473,00
ADMINISTRACION 23%	$151.587.569,70
IMPREVISTOS 1%	$6.590.763,90
UTILIDAD 6%	$39.544.583,40
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$659.076.390.00**

El presupuesto oficial lote 2 asciende a la suma de: Seiscientos Cincuenta y Nueve Millones Setenta y seis Mil Trescientos Noventa ($659.076.390,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$442.902.367,60
ADMINISTRACION 23%	$145.525.063,64
IMPREVISTOS 1%	$6.327.176,68
UTILIDAD 6%	$37.963.060,08
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$189.815.300,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$632.717.668,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Seiscientos Treinta y Dos Millones Setecientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($632.717.668,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2116 de 2022 no presenta actas de avance financiero.

3. CONTRATO DE OBRA LOTE 3 No. 1993 DE 2022

El contrato de obra No.1993 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

EL Contrato de obra tuvo una cesión de contrato del Contratista José Sacramento Escamilla a la Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022. De dicha cesión fue notificada la Interventoría el día 07 de Septiembre de 2022.

3.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$170.632.992,60	Desde 2022-05-10 hasta 2023-05-10
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$85.316.469,30	Desde 2022-05-10 hasta 2025-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$170.632.992,60	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$7.967.081,70	Desde 2022-10-09 hasta 2027-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-05-10 hasta 2022-11-09

3.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$415.383.131,80
ADMINISTRACION 23%	$136.483.029,02
IMPREVISTOS 1%	$5.934.044,74
UTILIDAD 6%	$35.604.268,44
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$593.404.474.00**

El presupuesto oficial lote 3 asciende a la suma de: Quinientos Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($593.404.474,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022 a partir del 07 de Septiembre de 2022 por cesión, la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$398.143.649,40
ADMINISTRACION 23%	$130.818.627,66
IMPREVISTOS 1%	$5.687.766,42
UTILIDAD 6%	$34.126.598,52
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$170.632.992,60
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$568.776.642,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Quinientos Sesenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($568.776.642,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presentan las siguientes actas de avance financiero:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 77 851 865.00	$ 490 924 777.00

4. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2275 de 2022

El contrato de suministros No. 2275 de 2022 fue suscrito entre LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA Y EL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; el cual tiene por OBJETO "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

4.1. ASPECTO LEGAL:

El contrato de suministros se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$121,187,806.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/03/2023
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 60,593,903.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$121,187,806.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023
49-40-101008766	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad civil extracontractual	$200,000,000.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023

4.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato No. 2275 de 2022:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,00
IVA 19%	$ 193.494.279,00
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El presupuesto oficial de suministros asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 la suma de:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,40
IVA 19%	$ 193.494.278,60
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El valor Contractual asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 presenta las siguientes actas de avance financiero.

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 181 605 460.00	$ 1 030 279 759.00

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

El contrato de Interventoría No. 2117 de 2.022 fue suscrito entre el LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA Representado Legalmente por NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO; el cual tiene por OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

1.1. ASPECTO LEGAL

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$86.558.220,00	Desde 2022-04-29 hasta 2023-02-28
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$28.852.740,00	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$86.558.220,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29


1.2. ASPECTO FINANCIERO:

El Contratista "Construcciones Axioma LTDA" tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Interventoría No. 435 de 2022 la suma de:

V/R BASICO DEL CONTRATO	$242.460.000,00
IVA 19%	$46.067.400,00
V/R TOTAL DEL CONTRATO INC. IVA:	**$288.527.400,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Doscientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Veintisiete Mil Cuatrocientos pesos ($288.527.400,00) Moneda Corriente.

El Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 presenta el siguiente de avance financiero:



A la fecha del presente informe, la Interventoría no ha radicado la primera cuenta ante la entidad, esto debido a que se encuentra en trámite las actas parciales No.1 y 2 de los Contratistas, por lo tanto y teniendo en cuenta que las actas parciales de Interventoría dependen de los avances de Obra, estamos a la espera de gestionar las cuentas de cada uno de los Contratistas para poder radicar el acta parcial No. 1 de Interventoría ante la Entidad. La Interventoría, además, ha presentado su permanencia en las diferentes reuniones de la ALCALDÍA y las diferentes vistas de obra de los sitios a Intervenir.

II. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATOS DE OBRA

1) CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

Durante el Periodo del 10 de Septiembre a 09 de Octubre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Se realizaron las siguientes actividades: Acero de Refuerzo, Concreto MR, Corte Juntas, Retiro de Escombros, Se realiza excavación para vigas de confinamiento de 0,35 x 0,3 m.

2) Se evidenció falla en el pavimento instalado el pasado jueves, 01 septiembre 2022: 1. K0+153 margen derecho - long. = 3 m - ancho= 4 mm - h= 2.5 / 3 / 4 cm.

3) La Interventoría mediante comunicación JABC/0259/2022 cita a Comité Virtual al Contratista y envía orden del día, al igual que personal convocado.

4) Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde El Contratista De Obra Manifiesta Su Preocupación Debido A Que No Se Ha Legalizado El Modificatorio Enviado Por La Interventoría El Pasado 11 De Agosto De 2022 Vía Correo Electrónico Y Por La Plataforma De Orfeo Bajo Radicado 2022102000425804. De Igual Manera Manifiesta Preocupación Ya Que No Se Le Ha Cancelado El Acta

Parcial De Obra No.01 Radicada Por La Interventoría A La Supervisión El Pasado 06 De Septiembre De 2022. Lo Que Le Ha Afectado Su Flujo De Caja Y Manifiesta No Presentar Avance En La Presente Semana Por No Tener Recursos Económicos Para Terminar El Tramo De San Luis.

5) En El Desarrollo Del Comité De Obra Se Solicita Al Contratista Se Informe Las Razones Por Las Cuales El Residente De Obra No Ha Estado En Los Últimos Días En La Obra, A Lo Cual Se Manifiesta Que Por Temas De Gestión Del Acta Parcial El Contratista De Obra Tomo La Decisión De Enviar A Este Profesional A Las Instalaciones De La Secretaria De Infraestructura.

6) Debido A Las Diferentes Quejas De La Comunidad Y Ante La Preocupación De La Interventoría Por No Presentarse Ejecución Por Parte Del Contratista, Se Remite Oficio No. JABC/0280/2022.

7) Debido A Que No Se Ha Podido Avanzar En Esta Última Semana En Actividades En Obra, La Comunidad Ha Estado Rompiendo El Cerramiento De La Obra Y Ha Estado Ingresando Motocicletas Al Sector De Las Obras. Sin Que Estas Cuenten Con El Respectivo Tiempo De Fraguado.

8) Se Radica Ante La Supervisión Por Plata Forma Orfeo Y Por Correo Electrónico La Carpeta Del Acta Parcial De Obra No. 02 Del Contratista Con Radicado JABC/0286/2022. Para Solicitud De Trámite Respectivo.

9) La Interventoría Remite Nuevamente Comunicación No. JABC/0287/2022 A La Supervisión Solicitando Reunión Para Solucionar Problemática Por Cese De Actividades Del Contratista De Obra Y Problemas Con La Comunidad.

10) La Interventoría remitió la documentación requerida a la Entidad con las respectivas firmas del Contratista y la interventoría. Apoyo a la Supervisión se encuentra en trámite de elaboración de la minuta para finalizar trámite de modificatorio con inclusión de no previstos dentro del presupuesto oficial.

11) Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró Actividades No Previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo Comité. Sin embargo el Contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. CUC-017-SOC la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022.

12) De Acuerdo Al Desarrollo Del Comité De Obra Presencial Realizado El Pasado 23 De Septiembre De 2022 En Las Instalaciones De La Entidad, El Cual Conto Con La Presencia De La Supervisión, El Apoyo A La Supervisión, El Contratista, La Interventoría Se Llegaron A Compromisos De Tramites De Cuentas Y Modificatorio Por Parte De La Entidad Y El Inicio De Las Obras Por Parte Del Contratista De Obra.

13) Como El Contratista De Obra Suspendió Obras En El Frente De Calle 8 De San Luis No Se Presenta Avance En La Presente Semana Ni Tampoco Suministro.

14) Contratista Manifiesta Que No Hay Avance De La Obra, Debido A Que No Se Ha Cancelado El Acta N°1 Al Contratista, La Entidad Contratante Está Gestionando Dicho Pago.

15) Se Realizan Observaciones En Cuanto Al Estado De La Obra, Ya Que La Comunidad Ha Venido Retirando El Cerramiento Y La Señalización.

16) Las Fuertes Lluvias Que Se Han Venido Presentando Están Generando Empozamientos En Las Zonas Que Falta Fundir Las Losas Y Vigas De Aproximación, Lo Cual Puede Afectar La Base Estabilizada

17) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la

ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

18) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

19) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #9).***

2) CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 2.

Durante el Periodo del 10 de Septiembre a 09 de octubre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0236/2022 De Fecha 29 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

2) Durante Esta Semana El Contratista Realizó Acero De Refuerzo, Instalación Concreto MR, Corte Pavimento, En La Intersección Calle 21 Av.9 Y Calle 21 Entre 9 Y 10 Salado Parte Alta.

3) Durante Esta Semana El Contratista Realizo El Suministro, Corte, Figurado Y Armado De Acero, Instalación De Concreto 4000psi Para Muros Y Placa Del Box Coulvert En La Avenida 22 Entre Calles 15 Y 16 Del Barrio Gaitán. Se Suministraron 10.5 M3 De Asfalto.

4) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0260/2022 Cita A Comité Virtual Al Contratista Y Envía Orden Del Día, Al Igual Que Personal Convocado.

5) Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde Se Informó Los Frentes Intervenidos Y Sus Porcentajes De Avance.

6) Durante La Semana Del 12 Al 18 De Septiembre De 2022 El Contratista Dio Inicio Al Frente Del Trigal Calle 3 Con Actividades Preliminares, Se Continua Con Actividades Finales De Rellenos Laterales Del Box Coulvert En Sector Gaitán. En Lo Referente A La Vía Del Salado Se Dio Entrega A La Comunidad De Las Obras.

7) El Contratista Allega A La interventoría Estructura Para Las Vías Con CBR Altos Propuesta Por Su Equipo Diseñador, A Lo Cual La Interventoría envía Su Concepto Al Respecto Mediante Oficio JABC/0277/2022.

8) El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0218/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social.

9) La Interventoría Mediante Correo Electrónico Solicito Al Contratista De Obra Enviar Las Cotizaciones Del Mercado, A Lo Cual Se Remitió El Día 19 De Agosto De 2022 Los Ítems No Previstos Vía Correo Electrónico, Donde Se Allegaron Algunas Cotizaciones Del Mercado, Sin Embargo Se Resolvieron Diferencias En Los Precios Telefónicamente Los Días 19, 24 Y 30 De Agosto De 2022.

10) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS

KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

11) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

12) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

13) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

14) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #10).***

3) <u>CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA</u>

- OBJETO: “Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I” lote 3.

Durante el Periodo del 10 de septiembre a 09 de octubre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Se Realizaron Actividades De Fundida De Losa En Mr-41, Sardinel En 3000 Psi, Armado De Acero De Refuerzo, Corte De

Juntas, Demoliciones Y Excavaciones. Durante Esta Semana El Contratista Realizo Las Siguientes Actividades: Acero De Refuerzo, instalación De Concreto Mr-41, Corte Juntas.

2) El Contratista De Lote 3 Decidió Arbitrariamente Cancelar En Su Totalidad La Programación Que Se Tenia Para Los Días 1,2 Y 3 Sept/2022 Debido A Que El Contratista De Suministros No Priorizo Los Pedidos Tal Y Como Los Había Solicitado El Contratista De Lote 3 Ni En Cantidad Ni Fechas.

3) Debido A Que El Contratista De Lote 3 Cancelo En Su Totalidad La Programación Del Mr-41 No Se Presentó Avance En Esta Semana En Dicha Actividad.

4) Teniendo En Cuenta La Notificación Dada Por La Entidad Mediante Correo Electrónico De Fecha 07 De Septiembre De 2022 Donde Se Informa La Cesión Del Contrato De Obra A La Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022, La interventoría Procede A Incorporar Dicha Notificación Dentro Del Alcance De Los Contratos A Los Cuales Realiza Inspección.

5) Según Comunicado JABC/0254/2022 De Fecha 10 De Septiembre De 2022, La Interventoría Solicita Al Contratista Se Realicen Los Ajustes Necesarios En El Diseño Avalado Inicialmente Para El Tramo 2 Del Sector De Antonia Santos Calle 24.

6) Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde Se Realiza La Presentación De Las Partes (Contratista - Interventoría) De Acuerdo A La cesión Del Contrato. De Igual Manera Se Informó Los Frentes Intervenidos Y Sus Porcentajes De Avance. De Igual Manera La Interventoría Solicita Se Allegue La Información Para Revisión Del Acta Parcial De Obra No. 01.

7) Se En El Comité De Obra Virtual No. 02 Se Informa Por Parte Del Contratista A Los Asistentes Que Se Dara Inicio La Próxima Semana A La Vía De Los Comuneros, Sin Embargo La Interventora Recomienda Realizar Primero La Socialización De Las Obras Con La Comunidad.

8) Se Realiza Revisión A La Información Allegada Por El Contratista De Obra Bajo Oficios 004 Y 005 - Referente Al Acta Parcial De Obra No. 01 Lo Cual Se Emite Concepto Mediante Comunicaciones JABC/0279/2022 Y JABC/0284/2022.

9) Se Radica Ante La Supervisión Por Plata Forma Orfeo Y Por Correo Electrónico La Carpeta Del Acta Parcial De Obra No. 01 Del Contratista Con Radicado JABC/0295/2022. Para Solicitud De Trámite Respectivo.

10) El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0219/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social.

11) El Contratista A La Fecha Presento Solicitud De Inclusión De NP Acompañada De Las Cotizaciones Del Mercado, De Los Análisis Unitarios Con Los Precios Conciliados Con La Interventoría Y Balance De Mayores Y Menores Cantidades Ajustado Al Presupuesto Oficial. La Interventoría Radico Ante La Entidad La Solicitud De NP Mediante Radicado JABC/0292/2022.

12) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

13) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

14) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

15) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

16) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía

programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***VER ANEXO #11).***

B. CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022.

- Objeto: "Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta" – Fase I.

Durante el Periodo del 10 de Septiembre a 09 de octubre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) De acuerdo a comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, solicita a los residentes de Lote 1, Lote 2 y lote 3, que los días de fundida, se cuente con la disponibilidad del área en la cual se generará el descargue, bajo las siguientes condiciones:

- Área de descargue: el contratista encargado de recibir el material, debe contar con cajón o área lista para el vaciado.
- Área de lavado: se solicita a cada profesional ambiental y residente de obra especificar el procedimiento y área de lavado para cada una del MIXER que lleguen a obra.

- Se debe tomar decisiones a cerca del manejo que se le dará al residuo del lavado del MIXER (agua – cemento), en cada tramo.

2) Adicionalmente, el Contratista de Suministros aclara que, de quedar residuos en el MIXER, el Contratista de cada Lote será el encargado de dar manejo y disposición para que el MIXER quede vacía. Y solicita a los Contratistas de Obra, realizar el cronograma de solicitud con mínimo ocho (08) días de anticipación, dicha programación se puede realizar semanal o mensualmente.

   Cualquier cancelación a la que haya a lugar, se debe realizar la solicitud con mínimo veinte cuatro (24) horas de anticipación, de igual manera, se informa que en caso que haya alguna emergencia para suministro, se deberá programar con veinte cuatro (24) horas de anticipación.

3) El Contratista de Suministros, hace aclaración y se deja constancia en acta de comité No. 13, que el pedido mínimo de concreto debe ser de diez (10) m3 y que por día se pueden solicitar la cantidad de viajes que el Contratista de Obra considere necesarios para cumplir con su ejecución, siempre y cuando se cuente con la programación y el área lista para el vaciado.

4) El Contratista de acuerdo con comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, aclara sobre el tema de descargue, que este no puede ser mayor a noventa (90) minutos y que una vez pasado este tiempo, el Contratista de Suministros no será responsable de los cambios que se puedan generar en la calidad de la mezcla de concreto una vez se haya pasado este tiempo de recepción y vaciado.

   De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Contratista de Suministros, solicita a todos los Contratistas de Obra tener claridad en la hora de la recepción del material programado, con el fin de evitar demoras que pueden repercutir en un cambio de asentamiento del concreto.

5) Teniendo En Cuenta Lo Manifestado En El Comité De Obra Virtual No. 02 Del Contrato De Obra Lote 3, Para Las Fisuras De Las Losas De Concreto Presentadas En La Vía Calle 17. Y En La Calle 8 Sector De San Luis Contrato De Obra Lote 1. Se Realizó Visita Por Parte Del Ingeniero Del Área De Calidad Del Contratista De Suministros Donde Se Realizó El Compromiso De Allegar Concepto Técnico De Lo Acontecido

6) La Interventoría Remitió La Documentación Requerida A La Entidad Con La Respectivas Firmas Del Contratista Y La Interventoría. Apoyo A La Supervisión Se Encuentra En Trámite De Elaboración De La Minuta Para Finalizar Tramite De Modificatorio Con Inclusión De No Previstos Dentro Del Presupuesto Oficial. La Entidad Se Comprometió En Agilizar Tramite De NP.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2275 de 2022 no presenta suspensión ni prorroga alguna.

NOTA: No se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas (Para este periodo no aplica, debido a que, como es bien sabido, para llevar a cabo el suministro de Concreto, se depende del avance de obra en cada uno de los lotes, para este periodo, no se realizó suministro de Concreto en ninguno de los Lotes).

C. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: “Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I”

Para el periodo comprendido entre el 10 de septiembre al 09 de octubre de 2022, la Interventoría ha realizado las siguientes actividades, relacionando cada lote por separado, así:

Correspondiente a Lote 1.

a) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0262/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra.

b) El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la Interventoría mediante oficio JABC/0217/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social.

c) Debido a las inconsistencias presentadas durante las fundidas en San Luis por procesos constructivos, y ante las fisuras presentadas en las placas fundidas con MR-41, la Interventoría emite recomendaciones para la actividad de instalación MR-41 bajo oficio JABC/0221/2022 de fecha 24 de Agosto de 2022. Fisuras que a la fecha del presente informe el Contratista no ha arreglado.

d) La Interventoría mediante oficio No. JABC/0235/2022 de fecha 29 de agosto de 2022, cita a comité al contratista para realizar revisión del avance en obra y programación por tramos intervenidos. la cual conto con la asistencia del contratista, apoyo a la Supervisión y la interventoría.

e) El día 30 de agosto de 2022 mediante comunicación JABC/0238/2022 solicita al ingeniero José Edgar Caicedo del Área de Georreferenciación de la secretaria de infraestructura revisar la información diligenciada en la plataforma Survey destinada para consignar los datos referentes al Acta Parcial de Obra No. 01 para el Sector de Luis.

f) Se Solicita Al Contratista Se Allegue Información Referente A Situaciones Presentadas Con El Residente De Obra Y La Cancelación De Las Fundidas Según Oficio JABC/0265/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022.

g) La Interventoría Solicita Al Contratista Que En El Libro De Obra Se Dejen Consignadas Las Actividades Netamente De La Ejecución De La Obra. Toda Vez Que El Residente De Obra, Ha Ido A La Obra Solamente A Dejar Consignada La Situación De No Pago Del Acta De Pago Parcial De Obra No. 01 Al Igual La Situación Del Estado Actual Del Modificatorio.

h) No Hay Avance De La Obra, Debido A Que No Se Ha Cancelado El Acta N°1 Al Contratista, La Entidad Contratante Está Gestionando Dicho Pago.

i) La Interventoría Mediante Comunicación No. JABC/0265/2022 Solicita Al Contratista Se Informe Las Razones Por Las Cuales No Se Ha Fundido.

j) Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría Envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.

k) La Interventoría Remite Comunicación No. JABC/0282/2022 A La Supervisión Solicitando Reunión Para Solucionar Problemática Por Cese De Actividades Del Contratista De Obra Y Problemas Con La Comunidad.

l) Debido A La Revisión Realizada Por La Entidad Al Oficio JABC/0203/2022 La Interventoría Teniendo En Cuenta Las Solicitudes De La Entidad Solicita Inclusión De No Previstos Mediante Los Oficios JABC/0290/2022 Y JABC/0291/2022.

m) La Interventoría Ha Realizado Sus Respectivas Anotaciones En El Libro De Obra Y En Comunicaciones Enviadas Tanto Al Contratista Como A La Supervisión Del Cese De Actividades En El Frente De Calle 8 San Luis Y El Problema Que Esto Podría Generar A Futuro.

n) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la

Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

o) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

p) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

q) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

r) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 2.

a) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

b) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0263/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra.

c) Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.

d) La Interventoría Realiza Visita Al Frente De Box Coulvert Gaitán, El Día 24 De Septiembre En Compañía De Sus Especialistas, Director Y Residente De Interventoría Con El Fin De Visitar Estado Actual De Las Obras.

e) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

f) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes

simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

g) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

h) DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

i) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

   Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias)

j) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 3.

a) De Acuerdo A La Solicitud Del Supervisor De La Secretaria De Infraestructura La Interventoría envía Balance Financiero Del Contrato De Obra 1993 De 2022 Bajo Radicado JABC/0228/2022 De Fecha 25 De Agosto De 2022.

b) La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0237/2022 De Fecha 29 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

c) La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0244/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, envía Oficio Respuesta Al Contratista De Lote 3 Del Correo Electrónico Enviado, Referente Al Inconveniente Que Se Ha Venido Presentando Con El Suministro Del MR 41.

d) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0244/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, Solicita Al Contratista De Lote 3 Realizar Una Reprogramación Del Mr-41 Que Decidió Arbitrariamente Cancelar, Esto Con El Fin De Que No Se Vea Afectada La Ejecución De La Obra. La Cual Fue Enviada Vía Correo Electrónico Con Copia Al Apoyo A La Supervisión, A La Supervisión Y Al Contratista De Suministros.

e) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0246/2022 De Fecha 05 De Septiembre De 2022 Da Respuesta A Lo Manifestado Por El Contratista Bajo Comunicación No. Of-010-Lote3-2022,El Cual Fue Enviado Vía Correo Electrónico A Hectorguatibonza@Gmail.Com.

f) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0253/2022 De Fecha 10 De Septiembre De 2022, Solicita Al Contratista Se Alleguen Las Hojas De Vida De Los Profesionales Que Laboraran En La cesión Del Contrato De Obra 1993 De 2022.

g) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0261/2022 Cita A Comité Virtual Al Contratista Y envía Orden Del Día, Al Igual Que Personal Convocado.

h) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0264/2022 De Fecha 16 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra.

i) Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades

Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.

j) Teniendo En Cuenta La Solicitud Realizada Por El Consultor Que Presto Sus Servicios Profesionales Al Diseño Del Contrato De Obra De Lote 3, La Interventoría Emite Comunicación Al Respecto Al Contratista Con Oficio JABC/0285/2022.

k) Una Vez Allegada Toda La Documentación Por Parte Del Contratista De Obra, En Debida Forma, La Interventora Mediante Comunicación JABC/0292/2022 Radica A La Supervisión Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma Orfeo La Solicitud De Inclusión De No Previstos Para Realizar Modificatorio Respectivo - Radicado Bajo Comunicación JABC/0292/2022.

l) La Interventoría Realiza Visita Al Frente De Antonia Santos El Día 23 De Septiembre En Compañía De Sus Especialistas, Director Y Residente De Interventoría Con El Fin De Visitar Estado Actual De Las Obras.

m) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

n) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

o) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

p) DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

q) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación-

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias)

r) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades

Correspondiente a Suministros.

a) La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0240/2022 De Fecha 30 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

b) La Fecha No Se Ha Recibido Respuesta A La Solicitud De La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0245/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, Da Traslado Del Oficio Numero Of-010-Lote3-2022 Enviado Por El Contratista De Obra De Lote 3 Con El Fin De Que Se Dé Una Respuesta A Lo Indicado En La Comunicación.

c) Teniendo En Cuenta Lo Manifestado En El Comité De Obra Virtual No. 02 Del Contrato De Obra Lote 3, Para Las Fisuras De

Las Losas De Concreto Presentadas En La vía Calle 17. Y En La Calle 8 Sector De San Luis Contrato De Obra Lote 1. Se Realizó Visita Por Parte Del Ingeniero Del Área De Calidad Del Contratista De Suministros Donde Se Realizó El Compromiso De Allegar Concepto Técnico De Lo Acontecido.

d) La Interventoría Remitió La Documentación Requerida A La Entidad Con La Respectivas Firmas Del Contratista Y La Interventoría. Apoyo A La Supervisión Se Encuentra En Trámite De Elaboración De La Minuta Para Finalizar Tramite De Modificatorio Con Inclusión De No Previstos Dentro Del Presupuesto Oficial. La Entidad Se Comprometió En Agilizar Tramite De NP.

e) .

Se Adjunta Flujograma de actividades ***(VER ANEXO #13).***

A la fecha del presente informe, el Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO.

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 1.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #14).***

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 2.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #15).***

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 3.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #16).***

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2022

- OBJETO: "Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta-fase i".

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #17).***

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I"

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado y programa de Inversiones ***(VER ANEXO #18).***

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS.

❖ PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATOS DE OBRA

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

NO APLICA PARA LOS PRESENTES CONTRATOS

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

Se adjunta la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del 10 de Agosto de 2.022 al 09 de Septiembre de 2.022 de los siguientes contratos:

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
CUC-061-SOC	16-Septiembre-2022	Estado actual Acta parcial y modificatorio
CUC-063-SOC	21-Septiembre-2022	Modificación y Alcance del contrato
CUC-064-SOC	22-Septiembre-2022	Respuesta oficio JABC/0280/2022
CUC-067-SOC	29-Septiembre-2022	Solicitud actas de comité de obra
CUC-068-SOC	05-Octubre-2022	Solicitud Suspensión
CUC-071-SOC	05-Octubre-2022	Programación comité para alcance contrato
CUC-048-SOC	11-Agosto-2022	Respuesta oficio JABC/0201/2022 Solicitud Carteras y procesos

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 2.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo electrónico	12-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Modificatorio
Correo electrónico	12-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Cuenta No. 01
Correo electrónico	18-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Modificatorio
Correo electrónico	18-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Cuenta No. 01
Correo electrónico	20-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Modificatorio
Correo electrónico	21-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Cuenta No. 01
Correo electrónico	27-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Cuenta No. 01
Correo electrónico	28-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Modificatorio
Correo electrónico	30-Septiembre-2022	Envío información preliminar para Modificatorio
Correo electrónico	04-Octubre-2022	Inconveniente el Trigal
Correo electrónico	06-Octubre-2022	Envío información preliminar para Cuenta No. 01

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 – CESION

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta – fase I" lote 3.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico	14-Septiembre-2022	Ajuste Diseño Calle 24 Antonia Santos
Correo Electrónico	16-Septiembre-2022	Programación Concreto
OFICIO 004	20-Septiembre-2022	Acta parcial de obra N. 01
Correo Electrónico	21-Septiembre-2022	Recibos Escombrera
OFICIO 005	21-Septiembre-2022	Remisión correcciones Acta parcial de obra N. 01
Correo Electrónico	22-Septiembre-2022	Remisión correcciones Acta parcial de obra N. 01
Correo Electrónico	23-Septiembre-2022	Respuesta traslado diseñador
Correo Electrónico	23-Septiembre-2022	Remisión correcciones Acta parcial de obra N. 01
OFICIO 008	23-Septiembre-2022	Remisión información corregida Modificatorio
OFICIO 008	24-Septiembre-2022	Remisión información corregida Modificatorio
Correo Electrónico	30-Septiembre-2022	Remisión información corregida Modificatorio
OFICIO 006	04-Octubre-2022	Remisión información Inicial

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

- OBJETO: "Suministro de Concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a

barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta"- Fase I.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico	09-Septiembre-2022	Radicación Acta Parcial de Suministros No.01

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2022 – CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta –Fase I"

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0253/2022	10-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	SOLICITUD INFORMACION INICIAL
JABC/0254/2022	10-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	SOLICITUD PLANOS TOPOGRAFICOS
JABC/0256/2022	13-Septiembre-2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 18
JABC/0259/2022	14-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	CITACION COMITÉ DE OBRA
JABC/0260/2022	14-Septiembre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	CITACION COMITÉ DE OBRA
JABC/0261/2022	14-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	CITACION COMITÉ DE OBRA
JABC/0262/2022	15-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	SOLICITUD INFORMES MENSUALES
JABC/0263/2022	15-Septiembre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	SOLICITUD INFORMES MENSUALES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0264/2022	15-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	SOLICITUD INFORMES MENSUALES
JABC/0265/2022	15-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	JUSTIFICACION CANCELACION CONCRETO
JABC/0273/2022	19-Septiembre-2022	SUPERVISION	RADICACION CUENTA 01 SUMINISTROS
JABC/0276/2022	20-Septiembre-2022	SUPERVISION	RESPUESTA SOLICITUD ESTADO CONTRATOS
JABC/0277/2022	20-Septiembre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	RESPUESTA OFICIOS DISEÑO EL TRIGAL
JABC/0278/2022	20-Septiembre-2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 19
JABC/0279/2022	20-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	RTA OFICIO CUENTA NO.01
JABC/0280/2022	21-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	REUNION PROBLEMÁTICA SAN LUIS
JABC/0282/2022	21-Septiembre-2022	SUPERVISOR	REUNION PROBLEMÁTICA SAN LUIS
JABC/0284/2022	21-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	RESPUESTA 02 CUENTA NO. 01
JABC/0285/2022	21-Septiembre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	CARTA DISEÑADOR
JABC/0286/2022	22-Septiembre-2022	SUPERVISOR	RADICACION CTA 01 LOTE 1
JABC/0287/2022	22-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	CONFIRMACION CITACION COMITE

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL

REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	RECIBIDA	CONCEPTO
JABC/0289/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO NP CONTRATO SUMINISTROS
JABC/0290/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO NP CONTRATO LOTE 1
JABC/0291/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO NP CONTRATO LOTE 2
JABC/0292/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO NP CONTRATO LOTE 3
JABC/0293/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	INFORME SUMINISTROS MES 03
JABC/0295/2022	23-Septiembre-2022	SUPERVISOR	RADICACION CTA 01 LOTE 3
JABC/0298/2022	26-Septiembre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO NP LOTE 1
JABC/0299/2022	26-Septiembre-2022	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 20
JABC/0300/2022	27-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	ESTADO ACTUAL CONTRATO
JABC/0301/2022	27-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	NO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SALARIOS PERSONAL
JABC/0302/2022	27-Septiembre-2022	SUPERVISOR	OFICIOS 300 301 DE LOTE 1
JABC/0303/2022	27-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	CERTIFICACIONES LABORALES RTE DE OBRA
JABC/0304/2022	28-Septiembre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO CUC-063-SOC
JABC/0306/2022	28-Septiembre-2022	SUPERVISOR	OFICIOS 2DO REQUERIMIENTO LOTE 1
JABC/0307/2022	28-Septiembre-2022	SUPERVISOR	OFICIOS GESTION TRIGAL
JABC/0308/2022	29-Septiembre-2022	SUPERVISOR	RTA OFICIOS DRA GUADALUPE LOTE 1
JABC/0310/2022	03-Octubre-2022	SUPERVISOR	MODIFICATORIO LOTE 2
JABC/0316/2022	05-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	INCUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS
JABC/0318/2022	05-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA A SOLICITUD SUSPENSION

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL

REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	RECIBIDA	CONCEPTO
JABC/0318/2022	05-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA A SOLICITUD SUSPENSION
JABC/0320/2022	06-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO CUC-061-SOC
JABC/0321/2022	06-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO CUC-067-SOC
JABC/0323/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO CUC-071-SOC
JABC/0324/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	TRASLADO OFICIO ADJUDICACION VIA RESERVAS DE SAN LUIS
JABC/0325/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	TRASLADO OFICIO ADJUDICACION VIA HELIOPOLIS
JABC/0326/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	SOLICITUD PAGO SALARIOSY P. SOCIALES
JABC/0327/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	2DA SOLICITUD INFORME SOCIAL
JABC/0328/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	2DA SOLICITUD INFORME SOCIAL
JABC/0329/2022	07-Octubre-2022	CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	2DA SOLICITUD INFORME SOCIAL
JABC/0330/2022	07-Octubre-2022	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 20
JABC/0331/2022	07-Octubre-2022	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION VIA BARRIO COMUNEROS

Las comunicaciones recibidas y enviadas por parte de la interventoría a la supervisión del contrato y al contratista fueron enviadas de manera virtual mediante correo electrónico.

VI. ASPECTO SISOMA:

De acuerdo a la reunión realizada el pasado 21 de Julio de 2022 entre los profesionales del Componente SISOMA, de la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta, Los Contratistas de obra y la Interventoría se acordó conjuntamente que los informes de este componente serán radicados directamente a los profesionales SISOMA de la Entidad y en las fechas establecidas. Para el presente informe la Interventoría se encuentra dando cumplimiento a este compromiso. Por lo anterior no se adjunta información en el presente informe para no generar duplicidad en la información

VII. ASPECTO SOCIAL:

A continuación, CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA relaciona las actividades realizadas por el componente social para el presente informe, actividades descritas para los diferentes contratistas del proyecto, teniendo así:

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S CON CONTRATO N° 2118 DE 2022A LOTE 1:

  No se realizaron actividades para el presente periodo

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) CON CONTRATO N° 2116 DE 2022 LOTE 2:

  No se registran actividades para el presente informe.

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022- CESION, CON CONTRATO N° 1993 DE 2022 LOTE3:

  No se registran actividades para el presente informe.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INFORME No. 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2118 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 800 209 628.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 800 209 628.00	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA	
VALOR EJECUTADO:	$ 240 439 500	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 218 995 007	PENDIENTE DE COBRO
VALOR POR EJECUTAR:	$ 48 087 900		**VALOR POR EJECUTAR:**	$581 214 621	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	**% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	69.93%	23.23%	-46.70%
Durante el período	14.29%	4.14%	-10.15%
Acumulado Actual	84.22%	27.37%	-56.85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	**Transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
6	5	1	-3.41

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Se realizaron las siguientes actividades: Acero de Refuerzo, Concreto MR, Corte Juntas, Retiro de Escombros, Se realiza excavación para vigas de confinamiento de 0,35 x 0,3 m.

Se evidenció falla en el pavimento instalado el pasado jueves, 01 septiembre 2022: 1. K0+153 margen derecho - long. = 3 m - ancho= 4 mm - h= 2.5 / 3 / 4 cm.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0259/2022 cita a Comité Virtual al Contratista y envía orden del día, al igual que personal convocado

Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde El Contratista De Obra Manifiesta Su Preocupación Debido A Que No Se Ha Legalizado El Modificatorio Enviado Por La Interventoría El Pasado 11 De Agosto De 2022 Vía Correo Electrónico Y Por La Plataforma De Orfeo Bajo Radicado 20221020000425804. De Igual Manera Manifiesta Preocupación Ya Que No Se Le Ha Cancelado El Acta Parcial De Obra No.01 Radicada Por La Interventoría A La Supervisión El Pasado 06 De Septiembre De 2022. Lo Que Le Ha Afectado Su Flujo De Caja Y Manifiesta No Presentar Avance En La Presente Semana Por No Tener Recursos Económicos Para Terminar El Tramo De San Luis.

En El Desarrollo Del Comité De Obra Se Solicita Al Contratista Se Informe Las Razones Por Las Cuales El Residente De Obra No Ha Estado En Los Últimos Días En La Obra, A Lo Cual Se Manifiesta Que Por Temas De Gestión Del Acta Parcial El Contratista De Obra Tomo La Decisión De Enviar A Este Profesional A Las Instalaciones De La Secretaria De Infraestructura.

Debido A Las Diferentes Quejas De La Comunidad Y Ante La Preocupación De La Interventoría Por No Presentarse Ejecución Por Parte Del Contratista, Se Remite Oficio No. JABC/0280/2022

Debido A Que No Se Ha Podido Avanzar En Esta Última Semana En Actividades En Obra, La Comunidad Ha Estado Rompiendo El Cerramiento De La Obra Y Ha Estado Ingresando Motocicletas Al Sector De Las Obras. Sin Que Estas Cuenten Con El Respectivo Tiempo De Fraguado.

Se Radica Ante La Supervisión Por Plata Forma Orfeo Y Por Correo Electrónico La Carpeta Del Acta Parcial De Obra No. 02 Del Contratista Con Radicado JABC/0286/2022. Para Solicitud De Trámite Respectivo.

La Interventoría Remite Nuevamente Comunicación No. JABC/0287/2022 A La Supervisión Solicitando Reunión Para Solucionar Problemática Por Cese De Actividades Del Contratista De Obra Y Problemas Con La Comunidad.

La Interventoría remitió la documentación requerida a la Entidad con las respectivas firmas del Contratista y la interventoría. Apoyo a la Supervisión se encuentra en trámite de elaboración de la minuta para finalizar tramite de modificatorio con inclusión de no previstos dentro del presupuesto oficial.

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró Actividades No Previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo Comité. Sin embargo el Contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. CUC-017-SOC la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022

De Acuerdo Al Desarrollo Del Comité De Obra Presencial Realizado El Pasado 23 De Septiembre De 2022 En Las Instalaciones De La Entidad, El Cual Conto Con La Presencia De La Supervisión, El Apoyo A La Supervisión, El Contratista, La Interventoría Se Llegaron A Compromisos De Tramites De Cuentas Y Modificatorio Por Parte De La Entidad Y El Inicio De Las Obras Por Parte Del Contratista De Obra

Como El Contratista De Obra Suspendió Obras En El Frente De Calle 8 De San Luis No Se Presenta Avance En La Presente Semana Ni Tampoco Suministro

Contratista Manifiesta Que No Hay Avance De La Obra, Debido A Que No Se Ha Cancelado El Acta N°1 Al Contratista, La Entidad Contratante Está Gestionando Dicho Pago

Se Realizan Observaciones En Cuanto Al Estado De La Obra, Ya Que La Comunidad Ha Venido Retirando El Cerramiento Y La Señalización

Las Fuertes Lluvias Que Se Han Venido Presentando Están Generando Empozamientos En Las Zonas Que Falta Fundir Las Losas Y Vigas De Aproximación, Lo Cual Puede Afectar La Base Estabilizada

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.


SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE CONCRETO EN EL PRESENTE PERIODO:

TRAMO Y/O VIA	LOTE	MEZCLA	CANT/M3	FECHA
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	0	0	00-ene-00

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	24 730 858	18 039 598.00	72.94%
2	28 362 790	45 578 847.83	160.70%
3	186 139 020	108 222 073.33	58.14%
4	320 389 725	185 891 743.33	58.02%
5	114 312 478	218 995 007.00	191.58%
6	126 274 758	0.00	0.00%
0	800 209 628	218 995 007.00	27.37%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	800 209 628	218 995 007.00	27.37%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos.0 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES	X		PRESENTA RECLAMACION DE PAGO POR PARTE DE EX TRABAJADORES
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación no. cuc-017 la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 24 de Junio de 2022 vía correo electrónico a las 20:38 horas

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0262/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra

El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la Interventoría mediante oficio JABC/0217/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social

Debido a las inconsistencias presentadas durante las fundidas en San Luis por procesos constructivos, y ante las fisuras presentadas en las placas fundidas con MR-41, la Interventoría emite recomendaciones para la actividad de instalación MR-41 bajo oficio JABC/0221/2022 de fecha 24 de Agosto de 2022. Fisuras que a la fecha del presente informe el Contratista no ha arreglado

La Interventoría mediante oficio No. JABC/0235/2022 de fecha 29 de agosto de 2022, cita a comité al contratista para realizar revisión del avance en obra y programación por tramos intervenidos. la cual conto con la asistencia del contratista, apoyo a la Supervisión y la interventoría.

El día 30 de agosto de 2022 mediante comunicación JABC/0238/2022 solicita al ingeniero José Edgar Caicedo del Área de Georreferenciación de la secretaria de infraestructura revisar la información diligenciada en la plataforma Survey destinada para consignar los datos referentes al Acta Parcial de Obra No. 01 para el Sector de Luis

Se Solicita Al Contratista Se Allegue Información Referente A Situaciones Presentadas Con El Residente De Obra Y La Cancelación De Las Fundidas Según Oficio JABC/0265/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022.

La Interventoría Solicita Al Contratista Que En El Libro De Obra Se Dejen Consignadas Las Actividades Netamente De La Ejecución De La Obra. Toda Vez Que El Residente De Obra, Ha Ido A La Obra Solamente A Dejar Consignada La Situación De No Pago Del Acta De Pago Parcial De Obra No. 01 Al Igual La Situación Del Estado Actual Del Modificatorio.

No Hay Avance De La Obra, Debido A Que No Se Ha Cancelado El Acta N°1 Al Contratista, La Entidad Contratante Está Gestionando Dicho Pago.


La Interventoría Mediante Comunicación No. JABC/0265/2022 Solicita Al Contratista Se Informe Las Razones Por Las Cuales No Se Ha Fundido.

Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría Envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

La Interventoría Remite Comunicación No. JABC/0282/2022 A La Supervisión Solicitando Reunión Para Solucionar Problemática Por Cese De Actividades Del Contratista De Obra Y Problemas Con La Comunidad.
Debido A La Revisión Realizada Por La Entidad Al Oficio JABC/0203/2022 La Interventoría Teniendo En Cuenta Las Solicitudes De La Entidad Solicita Incluision De No Previstos Mediante Los Oficios JABC/0290/2022 Y JABC/0291/2022
La Interventoría Ha Realizado Sus Respectivas Anotaciones En El Libro De Obra Y En Comunicaciones Enviadas Tanto Al Contratista Como A La Supervisión Del Cese De Actividades En El Frente De Calle 8 San Luis Y El Problema Que Esto Podría Generar A Futuro.
DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC
DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.
DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico
RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación. Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).
CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INFORME No. 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	PERIODO:
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2116 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 632 717 668.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 632 717 668.00	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA	
VALOR EJECUTADO:	$ 240 439 500	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 245 594 561	PENDIENTE DE COBRO
VALOR POR EJECUTAR:	$ 48 087 900		**VALOR POR EJECUTAR:**	$387 123 107	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	49.83%	24.80%	-25.02%
Durante el periodo	24.01%	14.01%	-10.00%
Acumulado Actual	73.83%	38.82%	-35.02%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
6	5	1	-2.10

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0236/2022 De Fecha 29 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

Durante Esta Semana El Contratista Realizó Acero De Refuerzo, Instalación Concreto MR, Corte Pavimento, En La Intersección Calle 21 Av.9 Y Calle 21 Entre 9 Y 10 Salado Parte Alta.

Durante Esta Semana El Contratista Realizo El Suministro, Corte, Figurado Y Armado De Acero, Instalación De Concreto 4000psi Para Muros Y Placa Del Box Coulvert En La Avenida 22 Entre Calles 15 Y 16 Del Barrio Gaitán. Se Suministraron 10.5 M3 De Asfalto.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0260/2022 Cita A Comité Virtual Al Contratista Y Envía Orden Del Día, Al Igual Que Personal Convocado

Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde Se Informó Los Frentes Intervenidos Y Sus Porcentajes De Avance,.

durante La Semana Del 12 Al 18 De Septiembre De 2022 El Contratista Dio Inicio Al Frente Del Trigal Calle 3 Con Actividades Preliminares, Se Continua Con Actividades Finales De Rellenos Laterales Del Box Coulvert En Sector Gaitán. En Lo Referente A La Vía Del Salado Se Dio Entrega A La Comunidad De Las Obras.

El Contratista Allega A La interventoría Estructura Para Las Vías Con CBR Altos Propuesta Por Su Equipo Diseñador, A Lo Cual La Interventoría envía Su Concepto Al Respecto Mediante Oficio JABC/0277/2022.

El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0218/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social.

La Interventoría Mediante Correo Electrónico Solicito Al Contratista De Obra Enviar Las Cotizaciones Del Mercado, A Lo Cual Se Remitió El Día 19 De Agosto De 2022 Los Ítems No Previstos Vía Correo Electrónico, Donde Se Allegaron Algunas Cotizaciones Del Mercado, Sin Embargo Se Resolvieron Diferencias En Los Precios Telefónicamente Los Días 19, 24 Y 30 De Agosto De 2022.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE CONCRETO EN EL PRESENTE PERIODO:

TRAMO Y/O VIA	LOTE	MEZCLA	CANT/M3	FECHA
TRAMO BOX COULVERT	LOTE 2	3.000 PSI	6	20-sep-22

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.


CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	24 131 703	24 131 703.00	100.00%
2	72 371 402	25 206 770.00	34.83%
3	218 920 801	56 182 842.00	25.66%
4	315 256 849	156 942 693.00	49.78%
5	467 151 041	245 594 561.00	52.57%
6	632 717 668	0.00	0.00%
0	632 717 668	245 594 561.00	38.82%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	632 717 668	245 594 561.00	38.82%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 0 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

En lo referente a la etapa de Diagnóstico y/o Diseños la Interventoría mediante oficio JABC/0144/2022 de fecha 12 de julio de 2022 solicito al contratista realizar nuevos apiques en el sector del Trigaldel Nrte calle 3 y 5, Aeropuerto;información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista. Los demás se encuentran avalados pero se está a la espera de que se alleguen las carpetas de la información corregida

El Contratista se encuentra realizando la elaboración y justificación de solicitud de No previstos, con sus respectivos soportes, para entregar a la Interventoría y proceder luego a la radicación ante la Entidad para su respectiva aprobación y/o legalización de actividades No previstas.

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0263/2022 De Fecha 15 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra

Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.

La Interventoría Realiza Visita Al Frente De Box Coulvert Gaitán, El Día 24 De Septiembre En Compañía De Sus Especialistas, Director Y Residente De Interventoría Con El Fin De Visitar Estado Actual De Las Obras.

DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.
Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INFORME No. 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA CESION:**	UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	1993 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 568 776 642.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 568 776 642.00	CESION LA CUAL SE NOTIFICO A LA INTERVENTORIA EL DÍA 07- SEP- 22
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA	
VALOR EJECUTADO:	$ 240 439 500	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 264 244 164	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 48 087 900		**VALOR POR EJECUTAR:**	$304 532 478	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	**% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	52.28%	31.18%	-21.11%
Durante el periodo	26.39%	15.28%	-11.11%
Acumulado Actual	78.68%	46.46%	-32.22%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	**Transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
6	5	1	-1.93

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Se Realizaron Las Siguientes Actividades: Suministro E Instalación De Sardinel Prefabricado A80, Nivelación Mecánica Y Manual De Terreno, Replanteo Topográfico. Acero De Refuerzo, Instalación De Concreto Mr-41, Corte Juntas.

El Día 14-Sep- 2022 Se Realiza Fundida De Bordillos, Siendo Las 3.05 Pm Se Presentan Lluvias, El Cual Represento Atraso En Las Labores Y El Contratista Manifiesta Que Debe Cancelar Suministro De Concreto Programado Para El Día Sábado, 17-Se-2022. Se Realizaron Actividades De Fundida De Losa En Mr-41, Sardinel En 3000 Psi, Armado De Acero De Refuerzo, Corte De Juntas, Demoliciones Y Excavaciones. Durante Esta Semana El Contratista Realizo Las Siguientes Actividades: Acero De Refuerzo, instalación De Concreto Mr-41, Corte Juntas.

El Contratista De Lote 3 Decidió Arbitrariamente Cancelar En Su Totalidad La Programación Que Se Tenia Para Los Días 1,2 Y 3 Sept/2022 Debido A Que El Contratista De Suministros No Priorizo Los Pedidos Tal Y Como Los Había Solicitado El Contratista De Lote 3 Ni En Cantidad Ni Fechas.

Debido A Que El Contratista De Lote 3 Cancelo En Su Totalidad La Programación Del Mr-41 No Se Presentó Avance En Esta Semana En Dicha Actividad.

Teniendo En Cuenta La Notificación Dada Por La Entidad Mediante Correo Electrónico De Fecha 07 De Septiembre De 2022 Donde Se Informa La Cesión Del Contrato De Obra A La Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022, La interventoría Procede A Incorporar Dicha Notificación Dentro Del Alcance De Los Contratos A Los Cuales Realiza Inspección.

Según Comunicado JABC/0254/2022 De Fecha 10 De Septiembre De 2022, La Interventoría Solicita Al Contratista Se Realicen Los Ajustes Necesarios En El Diseño Avalado Inicialmente Para El Tramo 2 Del Sector De Antonia Santos Calle 24

Se Realiza Comité De Obra No. 02 Virtual El Día 16 De Septiembre De 2022, Donde Se Realiza La Presentación De Las Partes (Contratista - Interventoría) De Acuerdo A La cesión Del Contrato. De Igual Manera Se Informó Los Frentes Intervenidos Y Sus Porcentajes De Avance. De Igual Manera La Interventoría Solicita Se Allegue La Información Para Revisión Del Acta Parcial De Obra No. 01

Se En El Comité De Obra Virtual No. 02 Se Informa Por Parte Del Contratista A Los Asistentes Que Se Dara Inicio La Próxima Semana A La Vía De Los Comuneros, Sin Embargo La Interventora Recomienda Realizar Primero La Socialización De Las Obras Con La Comunidad.

Se Realiza Revisión A La Información Allegada Por El Contratista De Obra Bajo Oficios 004 Y 005 - Referente Al Acta Parcial De Obra No. 01 Lo Cual Se Emite Concepto Mediante Comunicaciones JABC/0279/2022 Y JABC/0284/2022.

Se Radica Ante La Supervisión Por Plata Forma Orfeo Y Por Correo Electrónico La Carpeta Del Acta Parcial De Obra No. 01 Del Contratista Con Radicado JABC/0295/2022. Para Solicitud De Trámite Respectivo

El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0219/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social.

El Contratista A La Fecha Presento Solicitud De Inclusión De NP Acompañada De Las Cotizaciones Del Mercado, De Los Análisis Unitarios Con Los Precios Conciliados Con La Interventoría Y Balance De Mayores Y Menores Cantidades Ajustado Al Presupuesto Oficial. La Interventoría Radico Ante La Entidad La Solicitud De NP Mediante Radicado JABC/0292/2022

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE CONCRETO EN EL PRESENTE PERIODO:


TRAMO Y/O VIA	LOTE	MEZCLA	CANT/M3	FECHA
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	4.75	20-sep-22
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	5	21-sep-22
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	5	22-sep-22

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	22 622 578	17 063 299.00	75.43%
2	44 409 589	17 063 299.00	38.42%
3	121 811 735	78 596 986.00	64.52%
4	297 382 667	177 328 436.00	59.63%
5	447 493 014	264 244 164.00	59.05%
6	568 776 642	0.00	0.00%
0	568 776 642	264 244 164.00	46.46%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	568 776 642	264 244 164.00	46.46%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 2 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

El Contratista A La Fecha Presento Solicitud De Inclusión De NP Acompañada De Las Cotizaciones Del Mercado, De Los Análisis Unitarios Con Los Precios Conciliados Con La Interventoría Y Balance De Mayores Y Menores Cantidades Ajustado Al Presupuesto Oficial. La Interventoría Radico Ante La Entidad La Solicitud De NP Mediante Radicado JABC/0292/2022

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN

BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

De Acuerdo A La Solicitud Del Supervisor De La Secretaria De Infraestructura La Interventoría envía Balance Financiero Del Contrato De Obra 1993 De 2022 Bajo Radicado JABC/0228/2022 De Fecha 25 De Agosto De 2022.

La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0237/2022 De Fecha 29 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0244/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, envía Oficio Respuesta Al Contratista De Lote 3 Del Correo Electrónico Enviado, Referente Al Inconveniente Que Se Ha Venido Presentando Con El Suministro Del MR 41.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0244/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, Solicita Al Contratista De Lote 3 Realizar Una Reprogramación Del Mr-41 Que Decidió Arbitrariamente Cancelar, Esto Con El Fin De Que No Se Vea Afectada La Ejecución De La Obra. La Cual Fue Enviada Vía Correo Electrónico Con Copia Al Apoyo A La Supervisión, A La Supervisión Y Al Contratista De Suministros.

La Interventoría Mediante Oficio JABC/0246/2022 De Fecha 05 De Septiembre De 2022 Da Respuesta A Lo Manifestado Por El Contratista Bajo Comunicación No. Of-010-Lote3-2022,El Cual Fue Enviado Vía Correo Electrónico A Hectorguatibonza@Gmail.Com

La Interventoría Mediante Oficio JABC/0253/2022 De Fecha 10 De Septiembre De 2022, Solicita Al Contratista Se Alleguen Las Hojas De Vida De Los Profesionales Que Laboraran En La cesión Del Contrato De Obra 1993 De 2022

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0261/2022 Cita A Comité Virtual Al Contratista Y envía Orden Del Día, Al Igual Que Personal Convocado

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0264/2022 De Fecha 16 De Septiembre De 2022 Solicita Al Contratista Allegar Los Respectivos Informes Mensuales De Obra.

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Mediante Oficio JABC/0276/2022 De Fecha 20 De Septiembre De 2022 La Interventoría envía A La Supervisión Un Estado General De Los Contratos, Donde Manifiesta Igualmente Las Dificultades Que Han Tenido La Intervención En Todos Los Frentes Que Tienen Los Contratistas De Obra De Lotes 1,2, Y 3.
Teniendo En Cuenta La Solicitud Realizada Por El Consultor Que Presto Sus Servicios Profesionales Al Diseño Del Contrato De Obra De Lote 3, La Interventoría Emite Comunicación Al Respecto Al Contratista Con Oficio JABC/0285/2022
Una Vez Allegada Toda La Documentación Por Parte Del Contratista De Obra, En Debida Forma, La Interventora Mediante Comunicación JABC/0292/2022 Radica A La Supervisión Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma Orfeo La Solicitud De Inclusión De No Previstos Para Realizar Modificatorio Respectivo - Radicado Bajo Comunicación JABC/0292/2022
La Interventoría Realiza Visita Al Frente De Antonia Santos El Día 23 De Septiembre En Compañía De Sus Especialistas, Director Y Residente De Interventoría Con El Fin De Visitar Estado Actual De Las Obras
DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A
DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.
DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico
DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.
RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.
CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA — ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y DE ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" - FASE 1.

INFORME No. 3

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE SUMINISTROS**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2275 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 1 211 885 219.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1 211 885 219.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	07-jul-22
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07-dic-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA
VALOR EJECUTADO:	$ 240 439 500	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 251 801 572
VALOR POR EJECUTAR:	$ 48 087 900		**VALOR POR EJECUTAR:**	$960 083 647

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	11.06%	0.00%	-11.06%
Durante el periodo	12.75%	11.06%	-1.69%
Acumulado Actual	23.81%	11.06%	-12.75%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
5	3	2	-0.64

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2.022	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Mediante Acta de Comité de obra No. 07 de fecha 06 de Julio de 2022 se realiza la presentación del Contratista de Suministros por parte de la Entidad a la Interventoría y Contratistas de obra de lotes 1, 2 y 3.

El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizó mediante acta de comité

La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0240/2022 De Fecha 30 De Agosto De 2022, Cita A Comité Al Contratista Para Realizar Revisión Del Avance En Obra Y Programación Por Tramos Intervenidos. La Cual Conto Con La Asistencia Del Contratista, Apoyo A La Supervisión Y La Interventoría.

La Fecha No Se Ha Recibido Respuesta A La Solicitud De La Interventoría Mediante Oficio No. JABC/0245/2022 De Fecha 03 De Septiembre De 2022, Da Traslado Del Oficio Numero Of-010-Lote3-2022 Enviado Por El Contratista De Obra De Lote 3 Con El Fin De Que Se Dé Una Respuesta A Lo Indicado En La Comunicación.

Teniendo En Cuenta Lo Manifestado En El Comité De Obra Virtual No. 02 Del Contrato De Obra Lote 3, Para Las Fisuras De Las Losas De Concreto Presentadas En La Via Calle 17. Y En La Calle 8 Sector De San Luis Contrato De Obra Lote 1. Se Realizo Visita Por Parte Del Ingeniero Del Area De Calidad Del Contratista De Suministros Donde Se Realizo El Compromiso De Allegar Concepto Tecnico De Lo Acontecido.

La Interventoría Remitió La Documentación Requerida A La Entidad Con La Respectivas Firmas Del Contratista Y La Interventoría. Apoyo A La Supervisión Se Encuentra En Trámite De Elaboración De La Minuta Para Finalizar Tramite De Modificatorio Con Inclusión De No Previstos Dentro Del Presupuesto Oficial. La Entidad Se Comprometió En Agilizar Tramite De NP.

No se presenta por el momento riesgo dentro del Contrato de Suministros

TRAMO Y/O VIA	LOTE	MEZCLA	CANT/M3	FECHA	SEMANA DE SUMINISTRO
TRAMO BOX COULVERT	LOTE 2	4.000 PSI	22	12-ago-22	SEMANA 1
TRAMO BOX COULVERT	LOTE 2	BOMBA ESTACIONARIA	22	12-ago-22	SEMANA 1
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	40	19-ago-22	SEMANA 2
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	30	20-ago-22	SEMANA 2
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	29	20-ago-22	SEMANA 2
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	19	22-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	26	22-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	30	23-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	23	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	36	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	6.5	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	33	25-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	29	26-ago-22	SEMANA 3

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	


BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	4.000 PSI	19.5	30-ago-22	SEMANA 4
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	19.5	30-ago-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	40	31-ago-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	23	01-sep-22	SEMANA 4
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	MR - 41	10	02-sep-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	13.75	02-sep-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	CONCRETO	3	02-sep-22	SEMANA 4
ANTONIA SANTOS INCONVENIENTE	LOTE 3	MR - 41	5	24-ago-22	SEMANA 4
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	22.5	05-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	16.5	05-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	31.75	06-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	4.000 PSI	14.5	07-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	14.5	07-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	33.5	09-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	11.75	10-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	3,000 PSI	6.5	10-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	6.5	10-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	3	14-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	8.5	15-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	6	16-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	4.75	20-sep-22	SEMANA 7
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	3,000 PSI	6	20-sep-22	SEMANA 7
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	5	21-sep-22	SEMANA 7
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	5	22-sep-22	SEMANA 7

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	0	0.00	0.00%
2	134 039 870	134 039 869.74	100.00%
3	154 487 530	154 487 530.26	100.00%
4	461 678 910	0.00	0.00%
5	461 678 910	0.00	0.00%
0	1 211 885 219	288 527 400.00	23.81%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	1 211 885 219	288 527 400.00	23.81%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 2 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 07 de Julio de 2022
Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas Según acta de inicio
Se Radica Ante La Supervisión Por Plata Forma Orfeo Y Por Correo Electrónico La Carpeta Del Acta Parcial De Suministros No. 01 Del Contratista Con Radicado JABC/0273/2022. Para Solicitud De Trámite Respectivo.
Debido A La Revisión Realizada Por La Entidad Al Oficio JABC/0198/2022 La Interventora Teniendo En Cuenta Las Solicitudes De La Entidad Solicita Inclusión De No Previstos Mediante Oficio JABC/0289/2022
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones el Suministro del Concreto sea adjudicado al mismo Contratista de obra, toda vez que cuando el Suministro lo realiza un Contratista diferente al que ejecuta la obra, se pueden presentar inconvenientes entre las partes por temas de programaciones del material, cumplimiento en los horarios, localización de las obras a ejecutar, accesos vehiculares a las vías y demas características de las obras y la zonas donde se intervienen, toda vez que para el Contratista de Suministro no influye en su economía estos aspectos.
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones, si desea continuar con el sistema implementado de Contratista de obra diferente al Contratista de Suministros, se tenga en cuenta los perfiles de profesionales exigidos en obra y tambien se realicen los mismos lineamientos para el Contratista de Suministro como por Ejemplo contar en sitio con un Director y Residente de Suministros que tenga especializacion y/o experiencia en vías.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 5: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 1.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

CONTRATO No. 2118 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

VALOR DEL CONTRATO: $ 800 209 628

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$800 209 628**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-abr-22 29-abr-23	$ 240 062 888.40
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-abr-22 29-oct-25	$ 120 031 444
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-oct-22 29-oct-27	$ 240 062 888
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-oct-22 29-oct-27	$ 8 312 031
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 440 74 994000008111	29-abr-22 29-oct-22	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	06-sep-22	$ 16 624 062
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	06-sep-22	$ 73 638 898
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	21-sep-22	$ 83 168 285

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 2			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

NOTA : LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 6: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 2.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

CONTRATO No. 2116 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

VALOR DEL CONTRATO: $ 632 717 668

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$632 717 668**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 189 815 300.40
Anexo No. 2		29-abr-23	
Salarios y Prestaciones	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 94 907 650
Anexo No. 2		29-oct-25	
Estabilidad y Calidad de la Obra	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 189 815 300
Anexo No. 2		29-oct-27	
Calidad del servicio	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 8 312 031
Anexo No. 2		29-oct-27	
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. 39-40-101036469	29-abr-22	$ 200 000 000
Anexo No. 0		29-oct-22	

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato	No. 21-44-101381796	10-may-22	$ 86 558 220.00
Anexo No. 2		11-mar-23	
Buen Manejo del Anticipo	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Anexo No. 2			
Salarios y Prestaciones	No. 21-44-101381796	10-may-22	$ 28 852 740.00
Anexo No. 2		09-nov-25	
Calidad del Servicio	No. 21-44-101381796	09-nov-22	$ 86 558 220.00
Anexo No. 2		09-nov-27	
Responsabilidad Civil Extracontractual			NO APLICA
Anexo No. 2			

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 7: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 3.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 - CESION

CONTRATO No. 1993 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

VALOR DEL CONTRATO: $ 568 776 642

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$568 776 642**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	23-ago-22 09-may-23	$ 170 632 992.60
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	23-ago-22 09-nov-25	$ 85 316 496.30
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	5 años contados a partir del acta recibo definitivo de obra	$ 170 632 992.60
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	09-nov-22 09-nov-27	$ 7 967 081.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008953	23-ago-22 09-nov-22	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	24-sep-22	$ 77 851 865

NOTA: LA INTERVENTORIA FUE NOTIFICADA EL DÁ 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CESION DEL CONTRATO DE LOTE 3

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 8: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - SUMINISTROS

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022

CONTRATO No. 2275 DE 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

VALOR DEL CONTRATO: $ 1 211 885 219

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$1 211 885 219**

PLAZO: CINCO (05) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 07-jul-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 07-dic-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 07-dic-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-mar-23	$ 121 187 806.00
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-nov-23	$ 60 593 903.00
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0		NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-nov-23	$ 121 187 806.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008766	30-jun-22 30-nov-23	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 01	19-sep-22	$ 181 605 460

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 9: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 1.

CONTRATISTA SOCING SAS (LOTE 1)							
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
DIAGNOSTICOS							
Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00					
EJECUCION							
Localizacion y replanteo	M2	7 475.00					
Demolición de pavimento existente	M2	6 875.00					
Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 585.00					
Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	1 495.00					
Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	1 121.00					
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	12 312.00					
Corte de Pavimento	ML	3 243.00					
Sellado de Juntas	ML	3 240.00					
Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	3 241.53					
Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	192.00					
Retiro de Escombros	M3	3 140.00					
ANEXOS							
Componente Ambiental	GLB	1.00					
Componente SST	GLB	1.00					
Componente SIG	GLB	1.00					
Total General							

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANEXO 10: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 2.

CONTRATISTA SINCOC SAS (LOTE 2)							
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
DIAGNOSTICOS							
Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00					
EJECUCION							
Localizacion y replanteo	M2	5 418.00					
Demolición de pavimento existente	M2	5 069.00					
Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 083.00					
Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	1 083.00					
Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	813.00					
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	9 268.00					
Corte de Pavimento	ML	2 586.00					
Sellado de Juntas	ML	2 669.00					
Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	2 442.18					
Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	160.00					
Retiro de Escombros	M3	2 276.00					
ANEXOS							
Componente Ambiental	GLB	1.00					
Componente SST	GLB	1.00					
Componente SIG	GLB	1.00					
Total General							

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANEXO 11: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 3.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIA CUCUTA 2022 - CESION (LOTE 3)							
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**
DIAGNOSTICOS							
Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00					
EJECUCION							
Localizacion y replanteo	M2	7 475.00					
Demolición de pavimento existente	M2	6 875.00					
Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 585.00					
Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	1 495.00					
Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	1 121.00					
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	12 312.00					
Corte de Pavimento	ML	3 243.00					
Sellado de Juntas	ML	3 240.00					
Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	3 241.53					
Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	192.00					
Retiro de Escombros	M3	3 140.00					
ANEXOS							
Componente Ambiental	GLB	1.00					
Componente SST	GLB	1.00					
Componente SIG	GLB	1.00					
Total General							

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANEXO 12: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - SUMINISTROS.


CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022 (SUMINISTROS)							
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 1**					
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 5**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	138.00				
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 2**					
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 5**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	98.50	6.00			
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 3**					
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	117.00	14.75			

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 13: FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

FLUJOGRAMA
METODOLOGIA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2117 de 2022



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 14: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 1.

CONTRATISTA: SOCING SAS (LOTE 1)
VR CONTRATO INICIAL: $ 800 209 628.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00									$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00
OBRA	$ -	$ -	$ 28 362 789.83	$ 27 539 249.83	$ 186 139 020.36	$ 62 643 225.50	$ 320 389 724.65	$ 77 669 670.00	$ 114 312 477.68	$ 33 103 263.67	$ 649 204 012.52	$ 200 955 409.00
TOTAL	**$ 24 730 857.67**	**$ 18 039 598.00**	**$ 28 362 789.83**	**$ 27 539 249.83**	**$ 186 139 020.36**	**$ 62 643 225.50**	**$ 320 389 724.65**	**$ 77 669 670.00**	**$ 114 312 477.68**	**$ 33 103 263.67**	**$ 673 934 870.19**	**$ 218 995 007.00**
	3.09%	**2.25%**	**3.54%**	**3.44%**	**23.26%**	**7.83%**	**40.04%**	**9.71%**	**14.29%**	**4.14%**	**84.22%**	**27.37%**

ANEXO 15: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 2.

CONTRATISTA: SINCOC SAS (LOTE 2)
VR CONTRATO INICIAL: $ 632 717 668.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 131 702.91	$ 24 131 703.00									$ 24 131 702.91	$ 24 131 703.00
OBRA	$ -	$ -	$ 48 239 699.51	$ 1 075 067.00	$ 146 549 398.49	$ 30 976 072.00	$ 96 336 047.84	$ 100 759 851.00	$ 151 894 192.14	$ 33 103 263.67	$ 443 019 337.98	$ 165 914 253.67
TOTAL	**$ 24 131 702.91**	**$ 24 131 703.00**	**$ 48 239 699.51**	**$ 1 075 067.00**	**$ 146 549 398.49**	**$ 30 976 072.00**	**$ 96 336 047.84**	**$ 100 759 851.00**	**$ 151 894 192.14**	**$ 33 103 263.67**	**$ 467 151 040.89**	**$ 190 045 956.67**
	3.81%	**3.81%**	**7.62%**	**0.17%**	**23.16%**	**4.90%**	**15.23%**	**15.92%**	**24.01%**	**5.23%**	**73.83%**	**30.04%**

ANEXO 16: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 3.

CONTRATISTA: ING JOSE ESCAMILLA (LOTE 3)
VR CONTRATO INICIAL: $ 568 776 642.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 22 622 577.67	$ 17 063 299.00		$ -							$ 22 622 577.67	$ 17 063 299.00
OBRA			$ 21 787 011.35	$ -	$ 77 402 146.01	$ 61 533 687.00	$ 175 570 932.05	$ 98 731 450.00	$ 150 110 346.56	$ 33 103 263.67	$ 424 870 435.97	$ 193 368 400.67
TOTAL	**$ 22 622 577.67**	**$ 17 063 299.00**	**$ 21 787 011.35**	**$ -**	**$ 77 402 146.01**	**$ 61 533 687.00**	**$ 175 570 932.05**	**$ 98 731 450.00**	**$ 150 110 346.56**	**$ 33 103 263.67**	**$ 447 493 013.64**	**$ 210 431 699.67**
	3.98%	**3.00%**	**3.83%**	**0.00%**	**13.61%**	**10.82%**	**30.87%**	**17.36%**	**26.39%**	**5.82%**	**78.68%**	**37.00%**

ANEXO 17: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - SUMINISTROS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022(SUMINISTROS)
VR CONTRATO INICIAL: $ 1 211 885 219.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SUMINISTRO	$ -	$ -	$ 134 039 869.74	$ 134 039 869.74	$ 154 487 530.26	$ 154 487 530.26	$ -		$ -		$ 288 527 400.00	$ 288 527 400.00
TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 134 039 869.74**	**$ 134 039 869.74**	**$ 154 487 530.26**	**$ 154 487 530.26**	**$ -**	**$ -**			**$ 288 527 400.00**	**$ 288 527 400.00**
	0.00%	**0.00%**	**11.06%**	**11.06%**	**12.75%**	**12.75%**	**0.00%**	**0.00%**			**23.81%**	**23.81%**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 18: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.


PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - CONTRATO 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

COSTOS MENSUALES DE INTERVENTORIA

ITEM	CONTRATISTA	MES	VALOR PROGRAMADO MES	VALOR EJECUTADO MES	VR PROGRAMADO ACUMULADO	VR EJECUTADO ACUMULADO
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 1	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 2	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 96 175 800.00	$ 96 175 800.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 3	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 144 263 700.00	$ 144 263 700.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 4	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 192 351 600.00	$ 192 351 600.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 5	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 240 439 500.00	$ 240 439 500.00

V/R BASICO	$ 202 050 000.00
IVA 19%	$ 38 389 500.00
VALOR TOTAL	**$ 240 439 500.00**



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023


CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

PROGRAMACION MENSUAL - CONTRATO No. 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

ITEM	CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA No.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	2117 DE 2022						

PROGRAMADO
EJECUTADO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2118 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	2	1	0	0	0	4
02	1	2	1	0	0	0	4
03	1	2	1	0	0	0	4
04							
05	1	2	1	0	0	0	4
06	1	2	1	0	0	0	4
07	1	2	1	0	0	0	4
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11							
12	1	2	1	0	0	0	4
13	1	2	1	0	0	0	4
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18							
19	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0
25							
26	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0
31							

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
04							0
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
01	3	1	0	1	3	5	13
11							0
01	1	0	0	1	1	1	4
01	1	0	0	1	1	1	4
01	1	0	0	1	1	1	4
01	1	0	0	1	1	1	4
01	1	0	0	1	1	1	4
01	1	0	0	1	1	1	4
18							0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
25							0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2116 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS).; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	2	1	0	0	0	4
02	1	2	1	0	0	0	4
03	1	2	1	0	0	0	4
04							0
05	1	2	1	0	0	0	4
06	1	2	1	0	0	0	4
07	1	2	1	0	0	0	4
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11							0
12	1	2	1	0	0	0	4
13	1	2	1	0	0	0	4
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18							0
19	1	2	1	0	0	0	4
20	1	2	1	0	0	0	4
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23	1	2	1	0	0	0	4
24	1	2	1	0	0	0	4
25							0
26	1	2	1	0	0	0	4
27	1	2	1	0	0	0	4
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30	1	2	1	0	0	0	4
31							0

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
04							0
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
11							0
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
18							0
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
25							0
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
01	8	3	0	2	3	0	16
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.1993 DE 2022 - CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	2	1	0	0	0	4
02	1	2	1	0	0	0	4
03	1	2	1	0	0	0	4
04							0
05	1	2	1	0	0	0	4
06	1	2	1	0	0	0	4
07	1	2	1	0	0	0	4
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11							0
12	1	2	1	0	0	0	4
13	1	2	1	0	0	0	4
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18							0
19	1	2	1	0	0	0	4
20	1	2	1	0	0	0	4
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23	1	2	1	0	0	0	4
24	1	2	1	0	0	0	4
25							0
26	1	2	1	0	0	0	4
27	1	2	1	0	0	0	4
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30	1	2	1	0	0	0	4
31							0

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
04							0
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
11							0
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
18							0
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
25							0
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
01	2	1		1	3	6	13
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE SUMIISTROS No. 2275 de 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	4	1	1	3	2	12
02	1	4	1	1	3	2	12
03	1	4	1	1	3	2	12
04							0
05	1	4	1	1	3	2	12
06	1	4	1	1	3	2	12
07	1	4	1	1	3	2	12
08	1	4	1	1	3	2	12
09	1	4	1	1	3	2	12
10	1	4	1	1	3	2	12
11							0
12	1	4	1	1	3	2	12
13	1	4	1	1	3	2	12
14	1	4	1	1	3	2	12
15	1	4	1	1	3	2	12
16	1	4	1	1	3	2	12
17	1	4	1	1	3	2	12
18							0
19	1	4	1	1	3	2	12
20	1	4	1	1	3	2	12
21	1	4	1	1	3	2	12
22	1	4	1	1	3	2	12
23	1	4	1	1	3	2	12
24	1	4	1	1	3	2	12
25							0
26	1	4	1	1	3	2	12
27	1	4	1	1	3	2	12
28	1	4	1	1	3	2	12
29	1	4	1	1	3	2	12
30	1	4	1	1	3	2	12
31							0

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 de 2.022 - CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA - OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	TECNOLOG	CONTABILID	OTROS	TOTAL
01	4	7	0	1	2	0	14
02	4	7	0	1	2	0	14
03	4	7	0	1	2	0	14
04						0	0
05	4	7	0	1	2	0	14
06	4	7	0	1	2	0	14
07	4	7	0	1	2		14
08	4	7	0	1	2	0	14
09	4	7	0	1	2	0	14
10	4	7	0	1	2	0	14
11						0	0
12	4	7	0	1	2	0	14
13	4	7	0	1	2	0	14
14	4	7	0	1	2		14
15	4	7	0	1	2		14
16	4	7	0	1	2	0	14
17	4	7	0	1	2	0	14
18						0	0
19	4	7	0	1	2	0	14
20	4	7	0	1	2	0	14
21	4	7	0	1	2		14
22	4	7	0	1	2	0	14
23	4	7	0	1	2	0	14
24	4	7	0	1	2	0	14
25						0	0
26	4	7	0	1	2	0	14
27	4	7	0	1	2	0	14
28	4	7	0	1	2		14
29	4	7	0	1	2	0	14
30	4	7	0	1	2	0	14

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

TECNOLOG	TECNOLOGOS
CONTAB	CONTABILIDAD
OTROS	OTROS



INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF19-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.
			HOJA 1 1

CONTROL DE LLUVIAS

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

OBRA: DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" LOTES 1, 2 Y 3.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	sep-22																					oct-22									Total
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Seco	22	24	13	21	22	22	24	24	24	14	22	22	24	21	24	24	24	24	22	24	22	12	24	24	24	21	14	24	24	13	21	664
Lluvias moderadas	2		8		2					8												9					6			8		43
Lluvias intensas				3	3		2			2	2	2		3					2		2	3				3	4			3	3	37
Total	24	24	21	24	27	22	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

INTERVENTOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7852975158**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1661809463

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 323.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 315.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 404.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 995.700
SUBTOTAL:			13	**$ 2.040.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 121.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 234.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 60.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 52.700
SUBTOTAL:			13	**$ 510.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 166.000
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 344.100
SUBTOTAL:			13	**$ 510.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 757.400
SUBTOTAL:			13	**$ 757.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.817.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	**7852975158**			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	13							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1661809463			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 320.000	$ 3.800	$ 323.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 312.000	$ 3.700	$ 315.700
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 400.000	$ 4.800	$ 404.800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 984.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 984.000	$ 11.700	$ 995.700
SUBTOTALES:										**$ 2.016.000**	**$ 24.000**	**$ 2.040.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 52.000	$ 700	$ 0	$ 52.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 120.000	$ 1.500	$ 0	$ 121.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 60.000	$ 800	$ 0	$ 60.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 40.000	$ 500	$ 0	$ 40.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 232.000	$ 2.800	$ 0	$ 234.800
SUBTOTALES:													**$ 504.000**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 510.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 748.500	$ 748.500	$ 8.900	$ 0	$ 757.400
SUBTOTALES:									**$ 748.500**	**$ 8.900**	**$ 0**	**$ 757.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 164.000	$ 2.000	$ 166.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 340.000	$ 4.100	$ 344.100
SUBTOTALES:			**$ 504.000**	**$ 6.100**	**$ 510.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001299977	BORDA ROJAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018432227	BURGOS ARIZA CAMILA ADRIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052397836	PINZON CARO ERIKA FABIOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090492849	PARRA GONZALEZ ERIKA JHOANNA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 300.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.000	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 300.000	02	$ 20.900	9	$ 300.000	CCF37-COMFANORTE	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090515118	VELAZCO ROJAS NATALIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF37-COMFANORTE	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1091671605	CLAVIJO ROPERO KAROL YULEIDY	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	24																230301-PORVENIR	7	$ 350.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.000	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 350.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 350.000	02	$ 24.400	7	$ 350.000	CCF37-COMFANORTE	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1091673733	QUINTERO GARCIA PABLO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	12																25-14 COLPENSIONES	19	$ 950.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.000	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 950.000	02	$ 66.200	19	$ 950.000	CCF37-COMFANORTE	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 19433537	BORDA CARVAJAL JOAQUIN ALIRIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 4277475	PARAMO KURMEN HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7852975158**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1661809463		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 52343888	ROJAS OBANDO NIDIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52786106	ROJAS OBANDO RUBIELA AMPARO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	02	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79810512	PEREZ MURCIA JUAN FELIX	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 88203555	GONZALEZ DUARTE CARLOS ADRIAN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	02	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.817.800**

Planilla Pagada

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 5 - CONTRATISTA SOCING SAS - LOTE 1

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO CALLE 8 AVENIDA 4 SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO EN LA CALLE 8 CON AVDA 4 SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE INSTALACION DE MR 41 EN LA CALLE 8 CON AVDA 4 SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

SE OBSERVA CONTROL DE CALIDAD: SLUMP Y MUESTRAS DE CONCRETO TOMADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL SECTOR DE SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CONFINAMIENTO

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

DEMOLICIÓN DE Llosas FISURADAS

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

RETIRO DE ESCOMBROS

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

DEMOLICIÓN DE LOSAS FISURADAS

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

SE OBSERVA PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CAMBIO Y ARREGLO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DELA OBRA, TODAVEZ QUE LA COMUNIDAD LA HA ESTADO DAÑANDO


FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

NO SE EVIDENCIA LABORES DEL CONTRATISTA EN OBRA

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

NO SE EVIDENCIA LABORES DEL CONTRATISTA EN OBRA

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 5 - CONTRATISTA SINCOC SAS - LOTE 2

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE INSTALACION CONCRETO 4000PSI PARA MUROS BOX COULVERT

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

SE OBSERVA INSTALACION CONCRETO MR- SALADO

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO LOSA TAPA - BARRIO GAITAN

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO BARRIO EL SALADO

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE INSTALACION CONCRETO 4000PSI PARA PLACA BOX COULVERT

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE INSTALACION CONCRETO 3000PSI PARA ALETAS BOX COULVERT

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

SELLADO DE JUNTAS BARRIO EL SALADO

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: SLUMP Y MUESTRAS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE COMPACTACIÓN DE SUBBASE PARA RELLENO BOX CULVERT

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE COMPACTACIÓN DE SUBBASE PARA RELLENO BOX CULVERT

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

EXCAVACION MECANICA BARRIO TRIGAL

INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 5 - CONTRATISTA U.T. MALLA VIAL CUCUTA LOTE 3

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE REPLANTEO TOPOGRAFICO CALLE 24 SECTOR ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

EN EL SECTOR DE CALLE 24- TRAMO ANTONIA SANTOS SE ADELANTA ACTIVIDAD DE NIVELACION MECANICA Y MANUAL DE TERRENO

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SE APRECIA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL O BORDILLO PREFRABRICADO EN SECTOR ANTONIA SANTOS CALLE 24

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACION SARDINEL

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

SE OBSERVA INSTALACION CONCRETO MR- 41 CALLE 24 Y CALLE 17 ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

SE OBSERVA INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

SE APRECIA ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO EN EL SECTOR ANTONIA SANTOS CALLE 24 Y CALLE 17

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: SLUMP Y MUESTRAS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE Llosas EN CONCRETO MR-41

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: SLUMP Y MUESTRAS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

ARMADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

FUNDIDA DE LOSA Y VIGA DE APROXIMACION EN CONCRETO MR-41 CALLE 17 BARRIO ANTONIA SANTOS

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 5 - CONTRATISTA U.T. CONCRETOS 2022 - SUMINISTROS

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE MR-41 SECTOR BOX COULVERT

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE TOMA DE SLUM DE 6" TOMADO POR LA INTERVENTORIA SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE TOMA DE SLUM DE 6.5" TOMADO POR LA INTERVENTORIA SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE MR-41 SECTOR VIA SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE MR-41 SECTOR BOX COULVERT

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE TOMA DE SLUM DE 6" TOMADO POR LA INTERVENTORIA SECTOR ANTONIA SANTOS / SECTOR GAITAN

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE AUTOBOMBA SECTOR GAITAN

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE MR-41 SECTOR VIA SECTOR ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE MR-41 SECTOR ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE TOMA DE SLUM DE4 1/2" TOMADO POR LA INTERVENTORIA SECTOR ANTONIA

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE CONCRETO 3000PSI SECTOR ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE CONCRETO 3000PSI SECTOR GAITAN

INTERVENTORIA