ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

CONTRATISTAS:

LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S

LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA- CESION

SUMINISTROS: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SUPERVISOR:
ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

❖ **INFORME No. 06 DE INTERVENTORÍA**

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE DE 2.022

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL	REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

INDICE:

- INFORME EJECUTIVO
- ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
- INFORME BASICO

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATO DE OBRA
I.1. ASPECTO LEGAL
I.2. ASPECTO FINANCIERO

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA
1.1. ASPECTO LEGAL
1.2. ASPECTO FINANCIERO

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

VI. ASPECTO SSTMA

VII. ASPECTO SOCIAL

VIII. ANEXOS

INDICE ANEXOS:

ANEXO 1: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 1.
ANEXO 2: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 2.
ANEXO 3: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 3.
ANEXO 4: Informe ejecutivo mensual de Interventoría Suministros.
ANEXO 5: Estado general de los contratos Lote 1.
ANEXO 6: Estado general de los contratos Lote 2.
ANEXO 7: Estado general de los contratos Lote 3.
ANEXO 8: Estado general de los contratos Suministros.
ANEXO 9: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 1.
ANEXO 10: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 2.
ANEXO 11: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 3.
ANEXO 12: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Suministros.
ANEXO 13: Flujograma de Actividades de Interventoría.
ANEXO 14: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 1.
ANEXO 15: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 2.
ANEXO 16: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 3.
ANEXO 17: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Suministros.
ANEXO 18: Presupuesto Programado Vs Ejecutado de Interventoría.
ANEXO 19: Relación del personal empleado, contrato de Obra.
ANEXO 20: Relación del personal empleado, contrato de Interventoría.
ANEXO 21: Control estado del tiempo.
ANEXO 22: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contratos de Obra. Se anexan en el informe SSTMA de Interventoría
ANEXO 23: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contrato de Interventoría.
ANEXO 24: Registro fotográfico.
ANEXO 25: Bitácora de Obra.
ANEXO 26: Actas de Obra.
ANEXO 27: Actas de Inicio. – No aplica
ANEXO 28: Actas de Suspensión. – No aplica

❖ INFORME EJECUTIVO (VER ANEXOS 1, 2, 3 Y 4)

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

❖ ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS (VER ANEXOS 5, 6, 7 Y 8)

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO DE OBRA LOTE 1 No. 2118 DE 2022

El contrato de obra No.2118 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

1.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	$240.062.888,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$120.031.444,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y Calidad de la Obra	$240.062.888,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-74-994000008111	ASEGURADORA SOLIDARIA	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

1.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 436 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$609.934.333,40
ADMINISTRACION 23%	$200.406.995,26
IMPREVISTOS 1%	$8.713.347,62
UTILIDAD 6%	$52.280.085,72
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$871.334.762.00**

El presupuesto oficial lote 1 asciende a la suma de: Ochocientos Setenta y Uno Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos ($871.334.762,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$560.146.739,60
ADMINISTRACION 23%	$184.048.214,44
IMPREVISTOS 1%	$8.002.096,28
UTILIDAD 6%	$48.012.577,68
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$240.062.888,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$800.209.628,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Ochocientos Millones Doscientos nueve Mil Seiscientos veintiocho ($800.209.628,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
06-SEP-2022	01 – DE DISEÑOS	Del 10-Mayo-22 Al 09- Junio-2022	$16.624.062
06-SEP-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Junio-22 Al 09- Julio-2022	$73.628.398
21-SEP-2022	03 – DE OBRA	Del 10-Julio-22 Al 09- Agosto-2022	$83.168.285

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0248/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000114752 de fecha 06 de Septiembre de 2022 radica las actas No. 01 y 02 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0286/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000128152 de fecha 22 de Septiembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 16 624 062.00	$ 783 585 566.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 73 628 398.00	**$ 709 957 168.00**
ACTA PARCIAL No.03	$ 83 168 285.00	**$ 626 788 883.00**

2. CONTRATO DE OBRA LOTE 2 No. 2116 DE 2022

El contrato de obra No.2116 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS); el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

2.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
39-44-10113788 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$189.815.300,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
39-44-10113788 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$94.907.650,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-30
39-44-10113788 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$189.815.300,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
39-44-10113788 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-04-29
39-40-10103646 9	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

2.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2116 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$461.353.473,00
ADMINISTRACION 23%	$151.587.569,70
IMPREVISTOS 1%	$6.590.763,90
UTILIDAD 6%	$39.544.583,40
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$659.076.390.00**

El presupuesto oficial lote 2 asciende a la suma de: Seiscientos Cincuenta y Nueve Millones Setenta y seis Mil Trescientos Noventa ($659.076.390,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$442.902.367,60
ADMINISTRACION 23%	$145.525.063,64
IMPREVISTOS 1%	$6.327.176,68
UTILIDAD 6%	$37.963.060,08
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$189.815.300,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$632.717.668,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Seiscientos Treinta y Dos Millones Setecientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($632.717.668,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2116 de 2022 se presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
11-OCT-2022	01 – DE DISEÑOS	Del 10-Mayo-22 Al 09- Julio-2022	$16.901.797.20
11-OCT-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Julio-22 Al 09- Septiembre - 2022	$166.736.797.20

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0339/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000144322 de fecha 11 de Octubre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0340/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000144412 de fecha 11 de Octubre de 2022 radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2116 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 16 901 129.70	$ 615 816 538.30
ACTA PARCIAL No.02	$ 166 736 797.20	**$ 449 079 741.10**

3. CONTRATO DE OBRA LOTE 3 No. 1993 DE 2022

El contrato de obra No.1993 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

EL Contrato de obra tuvo una cesión de contrato del Contratista José Sacramento Escamilla a la Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022. De dicha cesión fue notificada la Interventoría el día 07 de Septiembre de 2022.

3.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$170.632.992,60	Desde 2022-05-10 hasta 2023-05-10
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$85.316.469,30	Desde 2022-05-10 hasta 2025-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$170.632.992,60	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$7.967.081,70	Desde 2022-10-09 hasta 2027-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-05-10 hasta 2022-11-09

3.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$415.383.131,80
ADMINISTRACION 23%	$136.483.029,02
IMPREVISTOS 1%	$5.934.044,74
UTILIDAD 6%	$35.604.268,44
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$593.404.474.00**

El presupuesto oficial lote 3 asciende a la suma de: Quinientos Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($593.404.474,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022 a partir del 07 de Septiembre de 2022 por cesión, la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$398.143.649,40
ADMINISTRACION 23%	$130.818.627,66
IMPREVISTOS 1%	$5.687.766,42
UTILIDAD 6%	$34.126.598,52
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$170.632.992,60
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$568.776.642,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Quinientos Sesenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($568.776.642,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presentan las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
24-SEPT-2022	01 – DE DISEÑOS + OBRA	Del 10-Mayo-22 Al 09-Septiembre-2022	$77.851.865.00
26-OCT-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Octubre -2022	$190.213.511.00

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0295/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000129922 de fecha 24 de Septiembre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0377/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000156702 de fecha 26 de

Octubre de 2022 radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 77 851 865.00	$ 490 924 777.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 190 213 511.00	**$ 300 711 266.00**

4. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2275 de 2022

El contrato de suministros No. 2275 de 2022 fue suscrito entre LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA Y EL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; el cual tiene por OBJETO "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

4.1. ASPECTO LEGAL:

El contrato de suministros se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$121,187,806.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/03/2023
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 60,593,903.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023
49-44-101028361	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$121,187,806.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-40-101008766	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad civil extracontractual	$200,000,000.00	Desde 30/06/2022 hasta 30/11/2023

4.2. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato No. 2275 de 2022:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,00
IVA 19%	$ 193.494.279,00
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El presupuesto oficial de suministros asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 la suma de:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,40
IVA 19%	$ 193.494.278,60
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El valor Contractual asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 presenta las siguientes actas de avance financiero.

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
19-SEPT-2022	01 - SUMINISTROS	Del 07-Julio-22 Al 09- Septiembre-2022	$181.605.460.00
23-OCT-2022	02 - SUMINISTROS	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Octubre -2022	$72.015.373.00

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0273/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000124742 de fecha 24 de Septiembre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0363/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000153405 de fecha 26 de Octubre de 2022 radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado las actas anteriormente mencionadas.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 181 605 460.00	$ 1 030 279 759.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 72 105 373.00	**$ 958 174 386.00**

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

El contrato de Interventoría No. 2117 de 2.022 fue suscrito entre el LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA Representado Legalmente por NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO; el cual tiene por OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

1.1. ASPECTO LEGAL

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$86.558.220,00	Desde 2022-04-29 hasta 2023-02-28
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$28.852.740,00	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$86.558.220,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29


1.2. ASPECTO FINANCIERO:

El Contratista "Construcciones Axioma LTDA" tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Interventoría No. 435 de 2022 la suma de:

V/R BASICO DEL CONTRATO	$242.460.000,00
IVA 19%	$46.067.400,00
V/R TOTAL DEL CONTRATO INC. IVA:	**$288.527.400,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Doscientos Ochenta y Ocho Millones Quinientos Veintisiete Mil Cuatrocientos pesos ($288.527.400,00) Moneda Corriente.

El Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 presenta el siguiente de avance financiero:



La Interventoría, además, ha presentado su permanencia en las diferentes reuniones de la ALCALDÍA y las diferentes vistas de obra de los sitios a Intervenir.

II. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATOS DE OBRA

1) CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

Durante el Periodo del 10 de Octubre a 10 de Noviembre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas s/acta de inicio- y se está a la espera de la respuesta por parte de la entidad para el modificatorio no.01 inclusión de actividades NP.

2) Se continúa el cese de actividades por parte del Contratista, la Comunidad ingresa vehículos a la vía el día jueves, 29 septiembre de 2022 sin autorización previa, por parte del Contratista no se cuenta con Ing. Residente, Profesional SST, ni personal operativo (oficiales y ayudantes) desde el día lunes, 26 al 30 de septiembre del presente año.

3) Las fuertes lluvias que se han venido presentando están generando empozamientos en las zonas que falta fundir las losas y vigas de aproximación, lo cual puede afectar la calidad y estabilidad de las obras. Sin embargo la Interventoría ha notificado al respecto al contratista pero a la fecha del presente informe no se ha obtenido respuesta alguna.

4) La Interventoría manifiesta en el informe semanal No. 21 su preocupación debido a que no se han culminado las obras del tramo del sector san Luis Calle 8 por que el Contratista no realiza actividades ya que la entidad contratante no le ha gestionado el pago de las actas parciales de obra radicadas ni tampoco la legalización del modificatorio de inclusión de no previstos.

5) El Contratista de obra reinicia actividades el día 03 de octubre de 2022 con el siguiente personal 1 residente de obra, 1 maestro, 1 oficial y un ayudante. Es de anotar que el contratista no ha enviado los documentos del nuevo residente a la interventoría pese a la solicitud realizada por la misma. las actividades de sellado de juntas realizadas en estos tres (03) días fueron suspendidas debido a que el contratista que antes laboraba dentro del contrato de obra realizo protestas en la obra por lo que no ha cumplido el contratista con sus compromisos financieros adquiridos, lo que hizo que el nuevo personal suspendiera las labores que se estaban ejecutando.

6) En la semana 23 se realiza excavación de vigas de aproximación, figurado de acero para vigas y tapas de pozos de alcantarillado y caja movistar, además se realiza el corte y demolición de losas que presentaron fisuradas y se deben reparar.

7) Durante la semana 24 se programa fundida de tapas de pozos de alcantarillado, vigas de aproximación y losas de reparación, los días martes y miércoles, programación que no fue cumplida por el contratista "unión temporal concretos 2022", por lo que se solicita mediante radicación de oficio JABC/0345/2022 información sobre las razones del incumplimiento y solicitud de reprogramación.

8) Se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal en bordillos, así como formaleteado y alineación de los mismos y corte longitudinal de losa para sello de junta.

9) El Contratista entrego los diseños en su totalidad, y se radico a la entidad la información definitiva bajo oficio JABC/0145/2022 el 13-jul-22.

10) A la fecha el contratista y la Interventoría se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a

ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P-.

11) Debido a que se presenta en obra el nuevo profesional que ejercerá el cargo de residente de obra, la interventoría solicita al contratista se allegue la documentación requerida para este perfil dentro del anexo técnico. Información que a la fecha del presente informe no se ha allegado al Interventor.

12) El Contratista de obra de lote 1 manifestó en el comité de obra del pasado 23 de septiembre de 2022, que no avanzaba en el frente de san Luis debido a que la entidad no le ha cancelado el acta parcial de obra no.01 y a su vez tampoco le ha legalizado el modificatorio de no previstos, ni tampoco le ha notificado por escrito respecto a cuál va a ser el alcance del contrato de obra ya que se encuentran varios tramos en intervención por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P-. Y otros aun cuentan con tubería existente en Gress.

13) A la fecha el contratista de obra no ha entregado la documentación completa de las hojas de vida de los profesionales y personal de obra pese a las solicitudes realizadas por la interventoría reiteradas en los oficios JABC/0359/2022-JABC/0354/2022-JABC/0353/2022-JABC/0348/2022-JABC-0097/2022-JABC-0096/2022-JABC/0062/2022 sin que a la fecha del presente informe se haya atendido dicho requerimiento.

14) El día 05 de octubre de 2022 el Contratista SOCING SAS allega a la Interventoría oficio CUC-068-SOC donde en un recuento de los hechos acontecidos a la fecha tanto en el aspecto técnico como administrativo y jurídico y a su vez solicita suspensión; a lo cual la Interventoría responde en esa misma fecha bajo radicado JABC/0318/2022 donde aclara varias inconsistencias mencionadas en el oficio enviado por el Contratista y requiere información detallada al contratista para poder tramitar la solicitud de suspensión ante la entidad.

15) El día 08 de octubre de 2022 el contratista SOCING SAS allega a la Interventoría oficio CUC-076-SOC donde en un recuento de los hechos acontecidos a la fecha tanto en el aspecto técnico como administrativo y jurídico y a su vez solicita suspensión; a lo cual la Interventoría responde el día 10 de octubre de 2022 bajo radicado

JABC/0334/2022 donde aclara varias inconsistencias mencionadas en el oficio enviado por el contratista y reitera nuevamente su solicitud de información detallada al contratista para poder tramitar la solicitud de suspensión ante la entidad. Solicitud que ya había realizado la Interventoría bajo radicado JABC/0318/2022 de fecha 05 de octubre de 2022.

16) Teniendo en cuenta el oficio CUC-087-SOC de fecha 10 de octubre de 2022, donde el contratista expone una serie de acontecimientos en el contrato para remitir solicitud de prórroga, la Interventoría mediante comunicación JABC/0348/2022 de ese mismo día da respuesta realizando aclaraciones respecto a las afirmaciones del contratista y realiza observaciones a esta solicitud de modificación del contrato.

17) LA COMUNIDAD DEBIDO A LA INACTIVIDAD PRESENTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA SOCING SAS en la no ejecución ni avance de obra en el sector del tramo calle 8 san Luis ha venido retirando el cerramiento y señalización existente.

18) Se continúa el cese de actividades por parte del contratista, la comunidad ingresa vehículos a la vía el día jueves, 29 septiembre de 2022 sin autorización previa, por parte del contratista no se cuenta con Ing. Residente, Profesional SST, ni personal operativo (oficiales y ayudantes) desde el día lunes, 26 al 30 de septiembre del presente año.

19) El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la interventoría mediante oficio JABC/0217/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social. Por lo que se envía segundo requerimiento bajo radicado JABC/0327/2022 de fecha 06 de octubre de 2022.

20) El Contratista de obra envía oficio cuc-085-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, donde el Contratista manifestó que dará inicio al frente del tramo de calle 20, sin embargo a la fecha del presente informe no ha dado inicio a dicho frente. a su vez la Interventora emite respuesta a solicitudes del contratista referente a tramos a intervenir mediante oficio JABC/0354/2022 de fecha 19 de octubre de 2022.

21) De acuerdo a la solicitud de programación de concreto realizada por el contratista SOCING SAS el día 20 de octubre de 2022, la interventoría remite ese mismo día al Contratista de Suministros dicho solicitud bajo radicado JABC/0356/2022 donde se programa el concreto de la semana del 24 al 28 de octubre de 2022.

22) Teniendo en cuenta el oficio radicado por el contratista bajo oficio CUC-087-SOC de fecha 20 de octubre de 2022 donde se remisionan las hojas de vida del director y del residente, la Interventoría emite su revisión bajo OFICIO JABC/0359/2022 de esa misma fecha.

23) Debido a que el supervisor del contrato postergo el comité de obra del día 20 de octubre de 2022 de las 11 am para las 3y 30 pm por tema de un simulacro en la entidad. la Interventoría y el Contratista en compañía del apoyo a la Supervisión realizan comité en horas de la tarde. Donde la supervisión no asiste, se envía copia del acta de comité de obra al contratista de obra mediante oficio JABC/0360/2022.

24) Después del cese de actividades presentado por el contratista desde el pasado 29 de septiembre de 2022, y debido a que volvió a retomar labores el contratista los días 04, 05 y 06 de octubre de 2022. La Interventoría informa que el contratista volvió a retomar actividades en el frente de san Luis calle 8 el día 12 de octubre de 2022.

25) El Contratista aún no ha entregado a la Interventoría la totalidad de los soportes que acrediten el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que se retiró del contrato de obra (Residente- Sisoma - Maestro).

26) A la fecha el contratista de obra no ha entregado la documentación completa de las hojas de vida de los profesionales y personal de obra.

27) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y

alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

28) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

29) El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 18 de Octubre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0355/2022 por plataforma Orfeo y se está a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad.

30) Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró Actividades No Previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo Comité. Sin embargo el Contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. CUC-017-SOC la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022.

31) De Acuerdo Al Desarrollo Del Comité De Obra Presencial Realizado El Pasado 23 De Septiembre De 2022 En Las Instalaciones De La Entidad, El Cual Conto Con La Presencia De La Supervisión, El Apoyo A La Supervisión, El Contratista, La Interventoría Se Llegaron A Compromisos De Tramites De Cuentas Y Modificatorio Por Parte De La Entidad Y El Inicio De Las Obras Por Parte Del Contratista De Obra.

32) Como El Contratista De Obra Suspendió Obras En El Frente De Calle 8 De San Luis No Se Presenta Avance En La Presente Semana Ni Tampoco Suministro.

33) Contratista Manifiesta Que No Hay Avance De La Obra, Debido A Que No Se Ha Cancelado El Acta N°1 Al Contratista, La Entidad Contratante Está Gestionando Dicho Pago.

34) Se Realizan Observaciones En Cuanto Al Estado De La Obra, Ya Que La Comunidad Ha Venido Retirando El Cerramiento Y La Señalización.

35) Las Fuertes Lluvias Que Se Han Venido Presentando Están Generando Empozamientos En Las Zonas Que Falta Fundir Las Losas Y Vigas De Aproximación, Lo Cual Puede Afectar La Base Estabilizada

36) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

37) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

38) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #9).***

2) CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: “Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I” lote 2.

Durante el Periodo del 10 de Octubre a 09 de Noviembre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) El Contratista de obra envió vía correo electrónico el día 07 de octubre de 2022, lo solicitado por la interventoría mediante oficios JABC/0218/2022 de fecha 23 de agosto y JABC/0328/2022 en cuanto a la información inicial del componente social, solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura..

2) A la fecha el contratista y la Interventoría se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.

3) Teniendo en cuenta que el contratista de obra dio inicio al frente del trigal calle 3, el pasado 29 de septiembre de 2022, se encontró la situación de que la tubería existente esta en tubería de Gress, por lo que la Interventoría mediante comunicación JABC/0307/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022 solicito a la Supervisión gestión al respecto ante la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. Respuesta que a la fecha no se ha recibido.

4) Se realizaron las siguientes actividades: excavación mecánica, excavación manual, retiro de escombros, bombeo de aguas lluvias, levantamiento topográfico por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. Calle 3 y Calle 5 sectores el trigal.

5) También el Contratista realizo el suministro, corte, figurado y armado de acero, instalación de concreto 4000psi para placa del BOX COULVERT en la avenida 22 entre calles 15 y 16 del barrio Gaitán.

6) Se realizaron las siguientes actividades: socialización por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. en el barrio trigal del norte para intervención de red de alcantarillado remplazando la tubería de gres por PVC, el contratista de obra se realizó la actividad de evacuación de aguas lluvias en la vía calle 3 ya que se encuentra a la espera de que AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. intervenga la red. Por otra parte se realiza las actividades de: verificación de red de acueducto y domiciliarias en el barrio Heliópolis, al igual que levantamiento topográfico.

7) Se realizaron las siguientes actividades: socialización, Barrio Heliópolis, localización y replanteo, cerramiento, Barrio Heliópolis.

8) El Contratista de obra de lote 2 tuvo que suspender labores en el sector del trigal calle 3 debido a que la tubería existente esta en Gress y según lo manifestado por AGUAS KPITAL S.A. –E.S. Dicha tubería ya estaba optimizada a PVC. Razón por la cual se ve afectado gravemente el avance y programación de obra por parte del contratista de obra de lote 2.

9) El día 04 de octubre de 2022 vía correo electrónico la Supervisión envía al contratista y la Interventoría oficio de adjudicación de la vía Heliópolis para que sea incluida dentro de los tramos a intervenir. La interventoría oficia al contratista bajo radicado No. JABC/0325/2022.

10) El Contratista de obra mediante correo del día 15 de octubre de 2022 remite a la interventoría informe de la vía Heliópolis, el cual la Interventoría le realiza observaciones que a la fecha del presente informe no han sido atendidas por el Contratista SINCOC SAS.

11) Se presenta una problemática en el barrio Heliópolis el cual se encuentra la tubería de acueducto de 3" a una profundidad de 0.25m a cota clave, se realiza una socialización con la comunidad y el apoyo social de la secretaria de infraestructura el día 19/10/2022. se realiza visita por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.- los cuales instalan 2 válvulas de corte para el control de cualquier daño que se presente en la obra. Adicionalmente el personal técnico profundiza el tubo a 0.80m a cota clave. Cabe aclarar que la Interventoría recomienda la instalación del tubo de acueducto de 3 " a 1.00m de cota clave según la resolución 0779 de 2021 en su artículo 60 debido a que es una vía vehicular.

12) Se presenta cese de actividades en obra por parte del contratista, en el barrio el trigal a la espera de la intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.- empresa que manifestó tener diseño para la semana del 24 al 28 de octubre de 2022 y dar inicio a las actividades de ejecución el 01-nov-2022.

13) Una vez allegada en debida forma la información requerida para la solicitud de modificatorio del contrato de obra para lote 2, la

Interventora mediante oficio JABC/0310/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 radica ante la entidad contratante dicha solicitud.

14) El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 31 de Octubre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0390/2022 de fecha 01 de Noviembre de 2022, por plataforma Orfeo y se está a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad.

15) La Interventoría radicó ante la Entidad igualmente el día 03 de Noviembre de 2022, solicitud de adición y prórroga para Modificación al Contrato de Interventoría bajo radicado JABC/0397/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, radicada bajo plataforma de ORFEO.

16) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

17) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

18) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

19) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

20) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la

intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #10).***

3) CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 3.

Durante el Periodo del 10 de Octubre a 09 de Noviembre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) El Contratista entrego los diseños en su totalidad, y se radico a la entidad la información definitiva bajo oficio JABC/0179/2022 el 31-jul-22.

2) Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas s/acta de inicio, modificatorio no.01 cesión y modificatorio no. 02 inclusión de NP.

3) El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la Interventoría mediante oficio JABC/0219/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social.

4) A la fecha el Contratista y la Interventoría se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A.- E.SP.-..

5) Se acuerda entre las partes Supervisión, Contratista e Interventoría dar inicio a la actividad de actas de vecindad en el sector de comuneros.

6) Como en la segunda socialización la comunidad de comuneros solicito la ampliación de la calzada ya que la separación de la vía que existe actualmente no es por el ciclorama. La Interventoría mediante radicado JABC/0331/2022 de fecha 07 de octubre de 2022 solicito a la supervisión lineamientos al respecto ya que si se llega a autorizar dicho cambio los diseños inicialmente realizados por el contratista tendrían una modificación. Dicha respuesta fue dada por la Supervisión bajo radicado Orfeo no. 20221191007558 41de fecha 19 de octubre de 2022.

7) Se realizó reunión de socialización el día 19 de septiembre de 2022 con la comunidad del sector de comuneros, quienes manifestaron no permitir la intervención en la vía debido a que ellos se encuentran en el momento con bastante obras en el sector, y no permiten que se intervenga esta vía debido a que el concreto no es flexible sino rígido y esto genera demoras en la ejecución del frente a intervenir.

8) Se realiza 2da reunión de socialización con la comunidad de comuneros el día 28 de septiembre donde la comunidad con el fin de llegar a un acuerdo para la intervención en el sector, la comunidad solicito la ampliación de la calzada ya que la separación de la vida que existe actualmente no es por la ciclo ruta.

9) En la segunda socialización el contratista informo a la comunidad que los tiempos de ejecución son de 45 días en estructura más 28 días de espera de fraguado del concreto.

10) Debido a la finalización de labores en las calles 17 y 24a del barrio Antonia Santos no se registra avance de obra. Se realiza actas de vecindad en el Barrio Comuneros.

11) Se realizaron las siguientes actividades en esta semana: localización y replanteo, cerramiento barrio comuneros, retiro de escombros en la calle 17 y 24a barrio Antonia Santos. Igualmente se realizaron actividades de andenes, reparación de micro fisuras en la calle 17 Barrio Antonia Santos.

12) Se realizaron las siguientes actividades en esta semana: excavación mecánica, demolición de pavimento, demolición de sardinel, retiro de escombros, excavación manual.

13) Se presenta una saturación del suelo en el tramo 3 sector comuneros, debido al tubo de 3"" de agua potable instalado por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.-, se informa a la empresa de servicios públicos, la cual realiza visita e identifica un daño en un galápago el cual proceden a arreglar, pero la saturación del suelo continua a través de toda la vida donde está instalado el tubo. se informa al apoyo a la supervisión y a la empresa prestadora del servicio de la situación para realizar una visita el día 22/10/2022 la cual no es posible realizar debido a las fuertes lluvias de la noche anterior generando inundaciones en las zanjas y no siendo posible identificar el problema. Se pospone la visita para la próxima semana y así dar solución a esta situación.

14) En cuanto al informe técnico solicitado al contratista de obra bajo oficio JABC/0350/2022 y al contratista de suministro bajo oficio JABC/0351/2022. El Contratista de suministros allego oficio el día 20 de octubre de 2022 dirigido al Ing. escamilla y al Ing. Héctor Villabona y enviado vía email a la Supervisión, el apoyo supervisión y la Interventoría.

15) El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 01 de Noviembre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0396/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, por plataforma Orfeo y se está a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad.

16) La Interventoría radicó ante la Entidad igualmente el día 03 de Noviembre de 2022, solicitud de adición y prórroga para Modificación al Contrato de Interventoría bajo radicado JABC/0397/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, radicada bajo plataforma de ORFEO.

17) Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y

para la solicitud de trámites han sido radicados vía correo electrónico y por plataforma Orfeo.

18) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

19) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

20) Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

21) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con

dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

22) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 no presenta suspensión ni prórroga alguna.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***VER ANEXO #11).***

B. CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022.

- Objeto: “Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o

mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta" – Fase I.

Durante el Periodo del 10 de Octubre a 09 de Noviembre de 2022 se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Mediante Acta de Comité de obra No. 07 de fecha 06 de Julio de 2022 se realiza la presentación del Contratista de Suministros por parte de la Entidad a la Interventoría y Contratistas de obra de lotes 1, 2 y 3.

2) De acuerdo a comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, solicita a los residentes de Lote 1, Lote 2 y lote 3, que los días de fundida, se cuente con la disponibilidad del área en la cual se generará el descargue, bajo las siguientes condiciones:

- Área de descargue: el contratista encargado de recibir el material, debe contar con cajón o área lista para el vaciado.
- Área de lavado: se solicita a cada profesional ambiental y residente de obra especificar el procedimiento y área de lavado para cada una del MIXER que lleguen a obra.
- Se debe tomar decisiones acerca del manejo que se le dará al residuo del lavado del MIXER (agua – cemento), en cada tramo.

3) Adicionalmente, el Contratista de Suministros aclara que, de quedar residuos en el MIXER, el Contratista de cada Lote será el encargado de dar manejo y disposición para que el MIXER quede vacía. Y solicita a los Contratistas de Obra, realizar el cronograma de solicitud con mínimo ocho (08) días de anticipación, dicha programación se puede realizar semanal o mensualmente.

   Cualquier cancelación a la que haya a lugar, se debe realizar la solicitud con mínimo veinte cuatro (24) horas de anticipación, de igual manera, se informa que en caso que haya alguna emergencia para suministro, se deberá programar con veinte cuatro (24) horas de anticipación.

4) El Contratista de Suministros, hace aclaración y se deja constancia en acta de comité No. 13, que el pedido mínimo de concreto debe ser de diez (10) m3 y que por día se pueden solicitar la cantidad de viajes que el Contratista de Obra considere necesarios para cumplir con su ejecución, siempre y cuando se cuente con la programación y el área lista para el vaciado.

5) El Contratista de acuerdo con comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, aclara sobre el tema de descargue, que este no puede ser mayor a noventa (90) minutos y que una vez pasado este tiempo, el Contratista de Suministros no será responsable de los cambios que se puedan generar en la calidad de la mezcla de concreto una vez se haya pasado este tiempo de recepción y vaciado.

   De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Contratista de Suministros, solicita a todos los Contratistas de Obra tener claridad en la hora de la recepción del material programado, con el fin de evitar demoras que pueden repercutir en un cambio de asentamiento del concreto.

6) El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizó mediante acta de comité.

7) En cuanto al informe técnico solicitado al contratista de obra bajo oficios JABC/0245/2002 y JABC/0350/2022 y al Contratista de suministro bajo oficio JABC/0351/2022. El Contratista de suministros allego oficio el día 20 de octubre de 2022 dirigido al Ing. escamilla y al Ing. Héctor Villabona y enviado vía email a la Supervisión, el apoyo Supervisión y la Interventoría.

8) El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizado mediante Acta de Comité No.13.

9) La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0308/2022 del 28 de septiembre de 2022, atiende requerimiento realizado por la abogada de la secretaria de infraestructura, respecto a solicitudes para el modificatorio del contrato de suministros.

10) La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0344/2022 del 13-octubre-2022, remite al contratista de suministros, la programación de la semana del 18 al 22 de octubre de 2022.

11) La Interventoría mediante comunicación JABC/0345/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, solicita al contratista de suministros se informe las razones por las cuales no se cumplió la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido.

12) La Interventoría mediante comunicación JABC/0346/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, remite a la Supervisión la gestión realizada en cuento al incumplimiento del contratista de suministros en la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido., oficio que fue radicado bajo plataforma Orfeo.

13) En el presente periodo semanal no se realizaron suministros debido a que para lote 1 Sector San Luis el contratista de suministros incumplió la programación sin justificación alguna y los Contratistas de Obra de los lotes 2 y 3 se encuentran a la espera de que la entidad les realice el modificatorio de no previstos, les cancelen las actas parciales de obra y a su vez les determinen el alcance de los frentes a intervenir por intervención de la empresa de servicios AGUAS KPITAL S.A-E.S.P.

14) No se presenta por el momento riesgo dentro del Contrato de Suministros.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2275 de 2022 no presenta suspensión ni prorroga alguna.

NOTA: No se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas (Para este periodo no aplica, debido a que, como es bien sabido, para llevar a cabo el suministro de Concreto, se depende del avance de obra en cada uno de los lotes, para este periodo, no se realizó suministro de Concreto en ninguno de los Lotes).

C. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I"

Para el periodo comprendido entre el 10 de Octubre al 09 de Noviembre de 2022, la Interventoría ha realizado las siguientes actividades, relacionando cada lote por separado, así:

Correspondiente a Lote 1.

a) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

b) La Interventoría mediante comunicación JABC/0300/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022, notifica al contratista respecto el estado actual del frente de la calle 8 sector san Luis y su preocupación por la inactividad en obra que presenta el Contratista de lote 1.

c) La Interventoría mediante comunicación JABC/0301/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022, notifica al Contratista respecto a el no pago de los sueldos, prestaciones sociales y pagos a contratistas que han generado inconformidad entre el personal que laboro dentro del desarrollo del contrato de obra.

d) Se notifica a la Entidad mediante comunicación de la Interventoría no. JABC/0302/2022 respecto a las comunicaciones enviadas al Contratista de lote 1.

e) La Interventoría mediante comunicación JABC/0304/2022 del 28 de septiembre de 2022 comunica al contratista nuevamente su preocupación por el estado actual de las obras del frente de sector de san Luis calle 8 y a su vez da respuesta al oficio enviado por el Contratista bajo oficio CUC-063-SOC.

f) Se notifica a la entidad mediante comunicación de la Interventoría No. JABC/0306/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, respecto a la comunicación enviada al Contratista de lote 1.

g) Se La Interventoría recomienda a la entidad tener mayor celeridad y menos tramitología en las modificaciones que se realicen a los contratos de obra ya que el contrato de lote 1 lleva ya bastante tiempo sin tener avance al respecto pese a que se radicaron en su momento las solicitudes de modificatorio y actas de pago parciales de obra.

h) La Interventoría se permite aclarar que la demora en los tramites de legalización de modificatorio y pago de actas mensuales de obra, son ajenos a su responsabilidad, al contrario se ha dado una total disposición y colaboración de parte del interventor ante los múltiples y frecuentes cambios y/o solicitudes realizados por la entidad para los tramites y/o pagos que requieren el contrato de obra de lote 1.

i) La Interventoría mediante oficio JABC/0316/2022 de fecha 05 de octubre de 2022 comunica al contratista de obra de lote 1 las falencias presentadas respecto al reinicio de actividades en obra para el componente SISOMA.

j) Mediante radicado no. JABC/0320/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-061-soc donde se requiere el estado actual de los trámites de modificatorio del contrato y actas de pago parciales nos. 01, 02 y 03.

k) Mediante radicado no. JABC/0321/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-067-soc donde se requiere copia de todas las actas de comité de obra suscritas a la fecha.

l) Mediante radicado no. JABC/0323/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-071-soc donde se solicita informar que ha acontecido con el compromiso de la entidad de reunión para determinar alcance. El cual se envió con copia al correo de la supervisión y del apoyo a la Supervisión.

m) El día 04 de octubre de 2022 vía correo electrónico la supervisión envía al Contratista y la Interventoría oficio de adjudicación de la vía reservas de san Luis para que sea incluida dentro de los tramos a intervenir. La Interventoría oficia al contratista bajo radicado No. JABC/0324/2022.

n) Mediante radicado No. JABC/0326/2022 la Interventoría realiza nuevo requerimiento al Contratista debido a las quejas radicadas vía correo electrónico por el personal que laboraba para el contratista de obra, donde se solicitar el pago y remisión de los respectivos soportes dentro del cumplimiento de los pagos de salarios y de liquidaciones de prestaciones sociales del personal a cargo.

o) La Interventoría manifiesta en el presente informe su preocupación debido a que no se han culminado las obras del tramo del sector san Luis calle 8 por que el contratista no realiza actividades ya que la entidad contratante no le ha gestionado el

pago de las actas parciales de obra radicadas ni tampoco la legalización del modificatorio de inclusión de no previstos.

p) Dentro del oficio no. JABC/0334/2022 la Interventoría realiza nuevo requerimiento al Contratista debido a las quejas radicadas vía correo electrónico por el personal que laboraba para el Contratista de obra, donde se solicitar el pago y remisión de los respectivos soportes dentro del cumplimiento de los pagos de salarios y de liquidaciones de prestaciones sociales del personal a cargo. Solicitud ya realizado bajo oficio JABC/0326/2022.

q) Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y para la solicitud de trámites han sido radicados vía correo electrónico y por plataforma Orfeo.

r) Mediante oficio JABC/0337/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 solicita a la entidad reunión para definir el alcance del contrato de obra y a su vez se aclaren las vías que se contemplaran dentro del alcance inicial y atender la solicitud del apoyo a la Supervisión de adición y prorroga. Radicado en Orfeo bajo el No. 2022102000143282.

s) La Interventoría bajo oficio JABC/0341/2022 de fecha 12 de octubre de 2022 solicita a la entidad el estado de la modificatoria de lote 1 radicado mediante comunicación JABC/0158/2022 del 26 de julio de 2022 y el pago de las actas parciales de obra no. 01 y 02 y 03 radicadas a la entidad mediante comunicaciones JABC/0248/2022 de fecha 06-sep-22 / JABC/0286/2022 de fecha 22-sep-22. Sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna por parte de la entidad.

t) Nuevamente la Interventoría mediante comunicación JABC/0343/2022 de fecha 13 de octubre de 2022 solicita a la entidad respuesta a la solicitud de reunión y aclaración de alcance del contrato de obra tanto para el valor contractual como para el adicional realizada el pasado 10 de octubre de 2022.

u) La Interventoría mediante comunicación no. JABC/0344/2022 del 13-octubre-2022, remite al contratista de suministros, la programación de la semana del 18 al 22 de octubre de 2022.

v) La Interventoría mediante comunicación JABC/0352/2022 del 19 de octubre de 2022 cita a comité al contratista de obra para que con el acompañamiento de la Supervisión se realicen aclaraciones y/o solución a inquietudes del alcance contractual del contrato de obra de lote 1. Comité a celebrarse el día 20 de octubre de 2022.

w) De acuerdo a la solicitud de prórroga solicitada por el contratista mediante oficio CUC-084-SOC. La Interventoría radica solicitud de prórroga a la Supervisión por Orfeo y bajo oficio JABC/0355/2022.

x) De acuerdo a la solicitud de prórroga solicitada por el contratista mediante oficio CUC-084-SOC.La la Interventoría remite el radicado realizado ante la Supervisión al contratista de obra bajo radicado JABC/0357/2022.

y) De acuerdo al estado actual de las obras en cuanto al alcance contractual el cual se ha visto afectado por intervenciones de AGUAS KPITAL S.A.-ES.P-, la Interventoría solicita una reunión a la secretaria de infraestructura mediante comunicación JABC/0361/2022 de fecha 2de octubre de 2022..

z) La Interventoría bajo oficio JABC/0367/2022 emite respuesta al oficio del contratista mediante oficio CUC-090-SOC de solicitud de prórroga donde remite gestiones realizadas respecto a solicitud de prórroga del contratista y remite los documentos para que sean diligenciados por parte de SOCING SAS.

aa) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

bb) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

cc) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

dd) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

ee) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 2.

a) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con

dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

b) En lo referente a la etapa de Diagnóstico y/o diseños la Interventoría mediante oficio JABC/0144/2022 de fecha 12 de julio de 2022 solicito al contratista realizar nuevos apiques en el sector del trigal calle 3 y 5, aeropuerto información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista. Los demás se encuentran avalados pero se está a la espera de que se alleguen las carpetas de la información corregida.

c) Una vez allegada en debida forma la información requerida para la solicitud de modificatorio del contrato de obra para lote 2, la Interventoría mediante oficio JABC/0310/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 radica ante la entidad contratante dicha solicitud.

d) La Interventoría mediante oficio JABC/0336/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 solicita gestión a la entidad respecto a la situación presentada con las redes del sector el trigal calle 3. Sin que a la fecha del presente informe se haya obtenido respuesta alguna. Bajo radicado Orfeo 2022102000143272.

e) La Interventoría bajo radicados JABC/0339/2022 Y JABC/0340/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, radica ante la Supervisión el acta parcial de obra no. 01 y 02 del contratista de obra para su correspondiente aprobación y pago.

f) La Interventoría bajo radicados JABC/0339/2022 Y JABC/0340/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, radica ante la Supervisión el acta parcial de obra no. 01 y 02 del contratista de obra para su correspondiente aprobación y pago.

g) Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y para la solicitud de trámites han sido radicado vida correo electrónico y por plataforma Orfeo.

h) La Interventoría mediante el presente informe manifiesta su preocupación debido a que el contratista de obra dio inicio al frente de la calle 3 sector el trigal teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa de servicios públicos AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P. En cuanto a que en este tramo ya se contaba con la optimización de redes en PVC por parte de AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P., sin embargo una vez se dieron inicio a las obras se encontró que dicha tubería existente se encontraba en tubería en Gress y las obras se encuentran a cielo abierto a la espera de la intervención de AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P. Y de la gestión interinstitucional que pueda adelantar la Entidad Contratante sin que a la fecha se obtenga respuesta alguna.

i) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

j) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

k) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

l) DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

m) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas

inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias)

n) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 3.

a) La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

b) La Interventoría mediante oficio JABC/0253/2022 de fecha 10 de septiembre de 2022, solicita al contratista se alleguen las hojas de vida de los profesionales que laboraran en la cesión del contrato de obra 1993 de 2022. Información que a la fecha no se ha entregado a la Interventoría.

c) Se radica ante la Supervisión por plata forma Orfeo y por correo electrónico la carpeta del acta parcial de obra no. 01 del

contratista con radicado JABC/0295/2022. Para solicitud de trámite respectivo. Sin embargo a la fecha aún no se ha realizado el pago por parte de la entidad. El contratista de obra se encuentra a la espera del pago del acta parcial de obra no. 01 radicada por la interventoría a la Supervisión el día 24 de septiembre de 2022 bajo oficio JABC/0295/2022.

d) El día 07 de octubre de 2022, se realizó notificación vía correo electrónico por parte de la supervisión tanto al contratista de obra como a la interventoría de la legalización del modificatorio no. 02 de inclusión de no previstos realizados por la entidad para que se suscriban las respectivas pólizas.

e) El Contratista remitió la información de las hojas de vida del equipo de trabajo a la Interventoría el día 04 de octubre de 2022, bajo oficio 006 de fecha 20 de septiembre de 2022, pero se allego a la Interventoría vía correo electrónico el día 04 de octubre. Bajo oficio JABC/0347/2022 la Interventoría solicita al contratista allegar la documentación completa toda vez que lo allegado fue las hojas de vida del director, un residente y un SST.

f) La Interventoría mediante oficio JABC/0347/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, remite al contratista nuevamente solicitud de las hojas de vida de los profesionales del contrato y que solicita el anexo técnico, sin que a la fecha del presente informe se haya obtenido respuesta alguna.

g) Se solicita al Contratista de obra por segunda vez la programación allegada dentro de la solicitud de modificatorio, bajo radicado JABC/0349/2022 de fecha 18 de octubre de 2022 y compromiso adquirido en comité de obra, sin que se haya obtenido respuesta alguna a la presente informe.

h) Teniendo en cuenta la visita realizada por la Interventora a las obras de las calles 17 y 24 del sector de Antonia Santos, la cual conto con la visita del especialista de la Interventoría, se solicita al Contratista un informe del acabado y fisuras presentadas en algunas losas. Según oficio JABC/0350/2022 de fecha 19 de octubre de 2022.

i) Según la información enviada por el contratista de obra para atender el requerimiento de la supervisión de realizar un

modificatorio al contrato con solicitud de adición y prorroga, la interventoría emite su concepto bajo oficio JABC/0362/2022 de fecha 22 de octubre de 2022.

j) La Interventoría bajo oficio JABC/0377/2022 de fecha 26 de octubre de 2022 remite a la Supervisión la Cuenta No. 02 del Contratista.

k) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

l) DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

m) DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

n) DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

o) RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación-

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias)

p) CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades

Correspondiente a Suministros.

a) Mediante Acta de Comité de obra No. 07 de fecha 06 de Julio de 2022 se realiza la presentación del Contratista de Suministros por parte de la Entidad a la Interventoría y Contratistas de obra de lotes 1, 2 y 3.

b) De acuerdo a comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, solicita a los residentes de Lote 1, Lote 2 y lote 3, que los días de fundida, se cuente con la disponibilidad del área en la cual se generará el descargue, bajo las siguientes condiciones:

- Área de descargue: el contratista encargado de recibir el material, debe contar con cajón o área lista para el vaciado.
- Área de lavado: se solicita a cada profesional ambiental y residente de obra especificar el procedimiento y área de lavado para cada una del MIXER que lleguen a obra.
- Se debe tomar decisiones acerca del manejo que se le dará al residuo del lavado del MIXER (agua – cemento), en cada tramo.

c) Adicionalmente, el Contratista de Suministros aclara que, de quedar residuos en el MIXER, el Contratista de cada Lote será el encargado de dar manejo y disposición para que el MIXER quede vacía. Y solicita a los Contratistas de Obra, realizar el cronograma de solicitud con mínimo ocho (08) días de anticipación, dicha programación se puede realizar semanal o mensualmente.

d) Cualquier cancelación a la que haya a lugar, se debe realizar la solicitud con mínimo veinte cuatro (24) horas de anticipación, de

igual manera, se informa que en caso que haya alguna emergencia para suministro, se deberá programar con veinte cuatro (24) horas de anticipación.

e) El Contratista de Suministros, hace aclaración y se deja constancia en acta de comité No. 13, que el pedido mínimo de concreto debe ser de diez (10) m3 y que por día se pueden solicitar la cantidad de viajes que el Contratista de Obra considere necesarios para cumplir con su ejecución, siempre y cuando se cuente con la programación y el área lista para el vaciado.

f) El Contratista de acuerdo con comité realizado el pasado 23 de julio de 2022, aclara sobre el tema de descargue, que este no puede ser mayor a noventa (90) minutos y que una vez pasado este tiempo, el Contratista de Suministros no será responsable de los cambios que se puedan generar en la calidad de la mezcla de concreto una vez se haya pasado este tiempo de recepción y vaciado.

   De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Contratista de Suministros, solicita a todos los Contratistas de Obra tener claridad en la hora de la recepción del material programado, con el fin de evitar demoras que pueden repercutir en un cambio de asentamiento del concreto.

g) El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizó mediante acta de comité.

h) En cuanto al informe técnico solicitado al contratista de obra bajo oficios JABC/0245/2002 y JABC/0350/2022 y al Contratista de suministro bajo oficio JABC/0351/2022. El Contratista de suministros allego oficio el día 20 de octubre de 2022 dirigido al Ing. escamilla y al Ing. Héctor Villabona y enviado vía email a la Supervisión, el apoyo Supervisión y la Interventoría.

i) El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra

y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizado mediante Acta de Comité No.13.

j) La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0308/2022 del 28 de septiembre de 2022, atiende requerimiento realizado por la abogada de la secretaria de infraestructura, respecto a solicitudes para el modificatorio del contrato de suministros.

k) La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0344/2022 del 13-octubre-2022, remite al contratista de suministros, la programación de la semana del 18 al 22 de octubre de 2022.

l) La Interventoría mediante comunicación JABC/0345/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, solicita al contratista de suministros se informe las razones por las cuales no se cumplió la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido.

m) La Interventoría mediante comunicación JABC/0346/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, remite a la Supervisión la gestión realizada en cuento al incumplimiento del contratista de suministros en la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido., oficio que fue radicado bajo plataforma Orfeo.

n) En el presente periodo semanal no se realizaron suministros debido a que para lote 1 Sector San Luis el contratista de suministros incumplió la programación sin justificación alguna y los Contratistas de Obra de los lotes 2 y 3 se encuentran a la espera de que la entidad les realice el modificatorio de no previstos, les cancelen las actas parciales de obra y a su vez les determinen el alcance de los frentes a intervenir por intervención de la empresa de servicios AGUAS KPITAL S.A-E.S.P.

Se Adjunta Flujograma de actividades ***(VER ANEXO #13).***

A la fecha del presente informe, el Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 entregó a la Entidad solicitud de prórroga No.01 en tiempo hasta el 31 de Diciembre de 2022 y Adición por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 83.355.566,00)M/CTE. Solicitud realizada bajo comunicación No. JABC/0397/2022.

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO.

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #14).***

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 2.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #15).***

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 3.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #16).***

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2022

- OBJETO: "Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta- fase i".

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #17).***

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I"

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado y programa de Inversiones ***(VER ANEXO #18).***

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS.

❖ PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATOS DE OBRA

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

NO APLICA PARA LOS PRESENTES CONTRATOS

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

Se adjunta la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del 10 de Agosto de 2.022 al 09 de Septiembre de 2.022 de los siguientes contratos:

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
CUC-083-SOC	13-Octubre-2022	Solicitud de Prórroga al contrato.
CUC-084-SOC	18-Octubre-2022	2da Solicitud de Prórroga al Contrato.
CUC-085-SOC	19-Octubre-2022	Tramos incluidos Modificatorio
CUC-086-SOC	20-Octubre-2022	Pólizas modificatorio No, 1
CUC-087-SOC	20-Octubre-2022	Hojas de vida Residente y Director
CUC-088-SOC	20-Octubre-2022	Programación calle 20
CUC-089-SOC	21-Octubre-2022	Solicitud Comité Técnico
CUC-090-SOC	22-Octubre-2022	Documentos para tramitar prorroga
CUC-091-SOC	22-Octubre-2022	Subsanación HDV Residente

CUC-093-SOC	26-Octubre-2022	Estado Actual Parciales obras 1,2, y 3.

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 2.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo electrónico	10-Octubre- 2022	Envío anexo los documentos correspondientes al acta No 3, (antes acta 2)
Correo electrónico	11-Octubre-2022	Envío balance V4
Correo electrónico	13-Octubre -2022	Envío programación de concreto
Correo electrónico	13-Octubre -2022	Envío Minuta modificatoria firmada
CVC018-CTO2116--2022	13-Octubre -2022	Solicitud Intervención ALCANTARILLADO EL TRIGAL AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.-
Correo electrónico	15-Octubre -2022	Envío Informe Estado vía Heliópolis
Correo electrónico	18-Octubre- 2022	Envío correcciones correspondientes al acta No 3, (antes acta 2)
CVC019-CTO2116--2022	19-Octubre -2022	Entrega Estudios y Diseños Box Coulvert
Correo electrónico	21-Octubre- 2022	Envío correcciones correspondientes al acta No 1,

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 – CESION

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta – fase I" lote 3.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico	10-Octubre-2022	Información Diseño Tramo Comuneros
Correo Electrónico	11-Octubre-2022	Radicado de Señalización en oficina de Transito
Correo Electrónico	19-Octubre-2022	Remisión Memorias Acta Parcial de obra No. 02
OFICIO 010	22-Octubbre-2022	Solicitud Inicial de Adición y prórroga
OFICIO 006	04-Octubre-2022	Remisión información Inicial

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

- OBJETO: "Suministro de Concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta"- Fase I.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico	20-Octubre-2022	Informe Fisuras en placas Lote 3

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2022 – CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta –Fase I"

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0334/2022	10-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTAOFICIO 076 - ACLARACIONES HECHOS Y RESPUESTA SUSPENSION
JABC/0336/2022	10-Octubre-2022	SUPERVISOR	REQUERIMIENTO SOLUCION SECTOR EL TRIGAL
JABC/0337/2022	10-Octubre-2022	SUPERVISOR	SOLICITUD REUNION LOTE 1
JABC/0339/2022	11-Octubre-2022	SUPERVISOR	RADICACION ACTA PARCIAL DE OBRA NO.1 DE LOTE 2
JABC/0340/2022	11-Octubre-2022	SUPERVISOR	RADICACION ACTA PARCIAL DE OBRA NO.2 DE LOTE 2
JABC/0341/2022	12-Octubre-2022	SUPERVISOR	ESTADO DE MODIFICATORIA Y CUENTAS LOTE 01
JABC/0342/2022	12-Octubre-2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 22
JABC/0343/2022	13-Octubre-2022	SUPERVISOR	ALCANCE A SOLICITUD REUNION LOTE 1
JABC/0344/2022	13-Octubre-2022	U.T. CONCRETOS	PROGRAMACION SEMANAL CONCRETO
JABC/0345/2022	18-Octubre-2022	U.T. CONCRETOS	SOLICITUD RTA INCUMPLIMIENTO PROGRAMACION
JABC/0346/2022	18-Octubre-2022	SUPERVISOR	COPIA OFICIOS INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA SUMINISTROS
JABC/0347/2022	18-Octubre-2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	RTA OFICIO 006 - HDV
JABC/0348/2022	18-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTAOFICIO 083 - ACLARACIONES HECHOS Y RESPUESTA SUSPENSION

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0349/2022	18-Octubre-2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	CRONOGRAMA MODIFICATORIO
JABC/0350/2022	19-Octubre-2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	INFORME TECNICO LOSAS
JABC/0351/2022	19-Octubre-2022	U.T. CONCRETOS	INFORME TECNICO LOSAS LOTE 1 Y LOTE 3
JABC/0352/2022	19-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	CITACION A COMITÉ
JABC/0353/2022	19-Octubre-2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 23
JABC/0354/2022	19-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 085 – TRAMOS MODIFICATORIO
JABC/0355/2022	20-Octubre-2022	SUPERVISION	SOLICITUD PRORROGA LOTE 1
JABC/0356/2022	19-Octubre-2022	U.T. CONCRETOS	PROGRAMACION SEMANAL CONCRETO
JABC/0357/2022	20-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 084 – SOLICITUD PRORROGA
JABC/0359/2022	20-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 087 – HDV PERSONAL
JABC/0360/2022	20-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	REMISION ACTA DE COMITÉ NO.29
JABC/0361/2022	21-Octubre-2022	ING. ELIANA MEDINA Y SUPERVISOR	SOLICITUD REUNION URGENTE
JABC/0362/2022	22-Octubre-2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	REVISION INFORMACION MODIFICATORIO
JABC/0363/2022	22-Octubre-2022	SUPERVISOR	REMISION ACTA PARCIAL NO. 02 SUMINISTROS

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL

REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0364/2022	22-Octubre-2022	SUPERVISOR	INFORME MENSUAL NO. 04 DE INTERVENTORIA
JABC/0365/2022	23-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 089
JABC/0366/2022	24-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 091 - HDV
JABC/0367/2022	24-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 090 – OFICIO PRORROGA
JABC/0368/2022	24-Octubre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	RTA OFICIO CV-018 – REMISION ACTA COMITE
JABC/0369/2022	22-Octubre-2022	SUPERVISOR	TRASLADO SOLICITUD CONTRATISTA LOTE 2 AFECTACIONES
JABC/0371/2022	25-Octubre-2022	SUPERVISOR	CONCEPTO SOLICITUD NP LOTE 2 VS3
JABC/0372/2022	25-Octubre-2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 24
JABC/0374/2022	26-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	FUNDIDA DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022
JABC/0375/2022	26-Octubre-2022	SUPERVISOR	ESTADO ACTAS PARCIALES DE OBRA No.1,2, y 3 DE LOTE 1
JABC/0376/2022	26-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 093 – ESTADO ACTAS PARCIALES
JABC/0377/2022	26-Octubre-2022	SUPERVISOR	REMISION ACTA PARCIAL NO. 02 LOTE 3
JABC/0380/2022	28-Octubre-2022	SUPERVISOR	CONFIRMACION ASISTENCIA A REUNION
JABC/0381/2022	28-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	CITACION A REUNION PRESENCIAL 31-OCT-22
JABC/0382/2022	28-Octubre-2022	CONTRATISTA SINCOC SAS	CITACION A REUNION PRESENCIAL 31-OCT-22
JABC/0383/2022	28-Octubre-2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	CITACION A REUNION PRESENCIAL 31-OCT-22
JABC/0384/2022	28-Octubre-2022	ING. ELIANA MEDINA Y SUPERVISOR	ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	RECIBIDA	CONCEPTO
JABC/0386/2022	28-Octubre-2022	CONTRATISTA SOCING SAS	ESTADO ACTUAL DE OBRA Y OTROS
JABC/0390/2022	01-Noviembre - 2022	SUPERVISOR	RADICACION SOLICITUD ADICION Y PRORROGA LOTE 2
JABC/0394/2022	01-Noviembre - 2022	CONTRATISTA SOCING SAS	PRIMER AVISO DE INCUMPLIMIENTO
JABC/0395/2022	01-Noviembre - 2022	SUPERVISOR	TRASLADO PRIMER AVISO DE INCUMPLIMIENTO LOTE 1
JABC/0396/2022	02-Noviembre - 2022	SUPERVISOR	RADICACION SOLICITUD ADICION Y PRORROGA LOTE 3
JABC/0397/2022	02-Noviembre - 2022	SUPERVISOR	RADICACION SOLICITUD ADICION Y PRORROGA CONTRATO INTERVENTORIA
JABC/0399/2022	02-Noviembre - 2022	U.T. CONCRETOS	PROGRAMACION SEMANAL CONCRETO
JABC/0402/2022	09-Noviembre - 2022	U.T. MALLA VIAL CUCUTA 2022	RTA OFICIOS 008 – 010 Y 012
JABC/0404/2022	03-Noviembre - 2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 25
JABC/0407/2022	09-Noviembre - 2022	SUPERVISION	ALCANCE SOLICITUD ADICION Y PRORROGA LOTE 3
JABC/0408/2022	09-Noviembre - 2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 095 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
JABC/0409/2022	09-Noviembre - 2022	SUPERVISION	INFORME SEMANAL NO. 26
JABC/0410/2022	09-Noviembre - 2022	CONTRATISTA SOCING SAS	RTA OFICIO 096 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA

Las comunicaciones recibidas y enviadas por parte de la interventoría a la supervisión del contrato y al contratista fueron enviadas de manera virtual mediante correo electrónico.

6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CUCUTA

A continuación se menciona la correspondencia recibida de parte de la Entidad hacia la Interventoría referente a los Contratistas de Obra y de Suministros, en respuesta algunas a solicitudes elevadas por la Interventoría y radicada bajo la plataforma de ORFEO:

La CORRESPONDENCIA RECIBIDA por parte de la Entidad para el presente periodo es la siguiente:

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
RADICADO 482111	29-Julio-2022	ESTADO CONTRATO LOTE 3 PARA CESION
RADICADO 521491	11-Agosto-2022	RTA DISEÑOS LOTE 1
RADICADO 535051	16-Agosto-2022	SOLICITUD INFORMES SISOMA DE OBRA E INTERVENTORIA
RADICADO 540911	16-Agosto-2022	RTA FRENTE TUCUNARE
RADICADO 561161	23-Agosto-2022	CARTA ASPECTO SISO
RADICADO 614091	05-Septiembre-2022	NOTIFICACION CESION CONTRATO LOTE 3
RADICADO 681441	22-Septiembre-2022	RTA MODIFICATORIO SUMINISTROS
RADICADO702511	04-Octubre-2022	ADJUDICACION FRENTE RESEVAS DE SAN LUIS A LOTE 1
RADICADO 729431	04-Octubre-2022	ADJUDICACION FRENTE HELIOPOLIS A LOTE 2
RADICADO 758541	13-Octubre-2022	RTA RADICACION CTA 01 SUMINISTROS
RADICADO 755841	19-Octubre-2022	AMPLIACION VIA COMUNEROS
RADICADO 826971	09-Noviembre - 2022	SOLICITUD CONCEPTO INCLUISION AVDA KENNEDY CONTRATO SUMINISTROS
RADICADO 847791	09-Noviembre - 2022	RTA MODIFICATORIO NP LOTE 1
RADICADO 847971	09-Noviembre - 2022	RTA INFORME SEMANAL NO.20
RADICADO 848131	09-Noviembre - 2022	RTA ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 01 LOTE 3
RADICADO 848391	09-Noviembre - 2022	RTA MODIFICATORIO NP LOTE 1
RADICADO 849211	10-Noviembre - 2022	RTA MODIFICATORIO NP LOTE 1

VI. ASPECTO SISOMA:

De acuerdo a la reunión realizada el pasado 21 de Julio de 2022 entre los profesionales del Componente SISOMA, de la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta, Los Contratistas de obra y la Interventoría se acordó conjuntamente que los informes de este componente serán radicados directamente a los profesionales SISOMA de la Entidad y en las fechas establecidas. Para el presente informe la Interventoría se encuentra dando cumplimiento a este compromiso. Por lo anterior no se adjunta información en el presente informe para no generar duplicidad en la información

VII. ASPECTO SOCIAL:

A continuación, CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA relaciona las actividades realizadas por el componente social para el presente informe, actividades descritas para los diferentes contratistas del proyecto, teniendo así:

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S CON CONTRATO N° 2118 DE 2022A LOTE 1:

  No se realizaron actividades para el presente periodo

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) CON CONTRATO N° 2116 DE 2022 LOTE 2:

  No se registran actividades para el presente informe.

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022- CESION, CON CONTRATO N° 1993 DE 2022 LOTE3:

  No se registran actividades para el presente informe.

VIII. ANEXOS

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INFORME No. 6

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	PERIODO:
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2118 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 800 209 628.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 800 209 628.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA
VALOR EJECUTADO:	$ 288 527 400	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 252 931 414
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0		**VALOR POR EJECUTAR:**	$547 278 214

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84.22%	31.61%	-52.61%
Durante el periodo	15.78%	4.24%	-11.54%
Acumulado Actual	100.00%	35.85%	-64.15%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
6	6	0	-3.85

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas slacta de inicio- y se está a la espera de la respuesta por parte de la entidad para el modificatorio no.01 inclusión de actividades NP.

Se continúa el cese de actividades por parte del Contratista, la Comunidad ingresa vehículos a la vía el día jueves, 29 septiembre de 2022 sin autrización previa, por parte del Contratista no se cuenta con Ing. Residente, Profesional SST, ni personal operativo (oficiales y ayudantes) desde el día lunes, 26 al 30 de septiembre del presente año.

Las fuertes lluvias que se han venido presentando están generando empozamientos en las zonas que falta fundir las losas y vigas de aproximación, lo cual puede afectar la calidad y estabilidad de las obras. Sin embargo la Interventoría ha notificado al respecto al contratista pero a la fecha del presente informe no se ha obtenido respuesta alguna.

La Interventoría manifiesta en el informe semanal No. 21 su preocupación debido a que no se han culminado las obras del tramo del sector san Luis Calle 8 por que el Contratista no realiza actividades ya que la entidad contratante no le ha gestionado el pago de las actas parciales de obra radicadas ni tampoco la legalización del modificatorio de inclusión de no previstos.

El Contratista de obra reinicia actividades el día 03 de octubre de 2022 con el siguiente personal 1 residente de obra, 1 maestro, 1 oficial y un ayudante. Es de anotar que el contratista no ha enviado los documentos del nuevo residente a la interventoría pese a la solicitud realizada por la misma. las actividades de sellado de juntas realizadas en estos tres (03) días fueron suspendidas debido a que el contratista que antes laboraba dentro del contrato de obra realizo protestas en la obra por lo que no ha cumplido el contratista con sus compromisos financieros adquiridos, lo que hizo que el nuevo personal suspendiera las labores que se estaban ejecutando.

En la semana 23 se realiza excavación de vigas de aproximación, figurado de acero para vigas y tapas de pozos de alcantarillado y caja movistar, además se realiza el corte y demolición de losas que presentaron fisuradas y se deben reparar.

Durante la semana 24 se programa fundida de tapas de pozos de alcantarillado, vigas de aproximación y losas de reparación, los días martes y miércoles, programación que no fue cumplida por el contratista "unión temporal concretos 2022", por lo que se solicita mediante radicación de oficio JABC/0345/2022 información sobre las razones del incumplimiento y solicitud de reprogramación.

Se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal en bordillos, así como formaleteado y alineación de los mismos y corte longitudinal de losa para sello de junta.

El Contratista entrego los diseños en su totalidad, y se radico a la entidad la información definitiva bajo oficio JABC/0145/2022 el 13-jul-22.

A la fecha el contratista y la Interventoría se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-

Debido a que se presenta en obra el nuevo profesional que ejercerá el cargo de residente de obra, la interventoría solicita al contratista se allegue la documentación requerida para este perfil dentro del anexo técnico. Información que a la fecha del presente informe no se ha allegado al Interventor

El Contratista de obra de lote 1 manifestó en el comité de obra del pasado 23 de septiembre de 2022, que no avanzaba en el frente de san Luis debido a que la entidad no le ha cancelado el acta parcial de obra no.01 y a su vez tampoco le ha legalizado el modificatorio de no previstos, ni tampoco le ha notificado por escrito respecto a cuál va a ser el alcance del contrato de obra ya que se encuentran varios tramos en intervención por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- Y otros aun cuentan con tubería existente en Gress.

A la fecha el contratista de obra no ha entregado la documentación completa de las hojas de vida de los profesionales y personal de obra pese a las solicitudes realizadas por la interventoría reiteradas en los oficios JABC/0359/2022-JABC/0354/2022-JABC/0353/2022-JABC/0348/2022-JABC-0097/2022-JABC-0096/2022-JABC/0062/2022 sin que a la fecha del presente informe se haya atendido dicho requerimiento.

El día 05 de octubre de 2022 el Contratista SOCING SAS allega a la Interventoría oficio CUC-068-SOC donde en un recuento de los hechos acontecidos a la fecha tanto en el aspecto técnico como administrativo y jurídico y a su vez solicita suspensión; a lo cual la Interventoría responde en esa misma fecha bajo radicado JABC/0318/2022 donde aclara varias inconsistencias mencionadas en el oficio enviado por el Contratista y requiere información detallada al contratista para poder tramitar la solicitud de suspensión ante la entidad.

El día 08 de octubre de 2022 el contratista SOCING SAS allega a la Interventoría oficio CUC-076-SOC donde en un recuento de los hechos acontecidos a la fecha tanto en el aspecto técnico como administrativo y jurídico y a su vez solicita suspensión; a lo cual la Interventoría responde el día 10 de octubre de 2022 bajo radicado JABC/0334/2022 donde aclara varias inconsistencias mencionadas en el oficio enviado por el contratista y reitera nuevamente su solicitud de información detallada al contratista para poder tramitar la solicitud de suspensión ante la entidad. Solicitud que ya había realizado la Interventoría bajo radicado JABC/0318/2022 de fecha 05 de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta el oficio cuc-087-soc de fecha 10 de octubre de 2022, donde el contratista expone una serie de acontecimientos en el contrato para remitir solicitud de prórroga, la Interventoría mediante comunicación JABC/0348/2022 de ese mismo día da respuesta realizando aclaraciones respecto a las afirmaciones del contratista y realiza observaciones a esta solicitud de modificación del contrato.

LA COMUNIDAD DEBIDO A LA INACTIVIDAD PRESENTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA SOCING SAS en la no ejecución ni avance de obra en el sector del tramo calle 8 san Luis ha venido retirando el cerramiento y señalización existente.

Se continúa el cese de actividades por parte del contratista, la comunidad ingresa vehículos a la vía el día jueves, 29 septiembre de 2022 sin autorización previa, por parte del contratista no se cuenta con Ing. Residente, Profesional SST, ni personal operativo (oficiales y ayudantes) desde el día lunes, 26 al 30 de septiembre del presente año.

El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la interventoría mediante oficio JABC/0217/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social. Por lo que se envía segundo requerimiento bajo radicado JABC/0327/2022 de fecha 06 de octubre de 2022.

El Contratista de obra envía oficio cuc-085-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, donde el Contratista manifestó que dará inicio al frente del tramo de calle 20, sin embargo a la fecha del presente informe no ha dado inicio a dicho frente. a su vez la Interventora emite respuesta a solicitudes del contratista referente a tramos a intervenir mediante oficio JABC/0354/2022 de fecha 19 de octubre de 2022

De acuerdo a la solicitud de programación de concreto realizada por el contratista SOCING SAS el día 20 de octubre de 2022, la interventoría remite ese mismo día al Contratista de Suministros dicho solicitud bajo radicado JABC/0356/2022 donde se programa el concreto de la semana del 24 al 28 de octubre de 2022

Teniendo en cuenta el oficio radicado por el contratista bajo oficio CUC-087-SOC de fecha 20 de octubre de 2022 donde se remisionan las hojas de vida del director y del residente, la Interventoría emite su revisión bajo OFICIO JABC/0359/2022 de esa misma fecha

Debido a que el supervisor del contrato postergo el comité de obra del día 20 de octubre de 2022 de las 11 am para las 3y 30 pm por tema de un simulacro en la entidad. la Interventoría y el Contratista en compañía del apoyo a la Supervisión realizan comité en horas de la tarde. Donde la supervisión no asiste, se envía copia del acta de comité de obra al contratista de obra mediante oficio JABC/0360/2022.

Después del cese de actividades presentado por el contratista desde el pasado 29 de septiembre de 2022, y debido a que volvió a retomar labores el contratista los días 04, 05 y 06 de octubre de 2022. La Interventoría informa que el contratista volvió a retomar actividades en el frente de san Luis calle 8 el día 12 de octubre de 2022

El Contratista aún no ha entregado a la Interventoría la totalidad de los soportes que acrediten el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que se retiró del contrato de obra (Residente- Sisoma - Maestro)

A la fecha el contratista de obra no ha entregado la documentación completa de las hojas de vida de los profesionales y personal de obra

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.


El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 18 de Octubre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0355/2022 por plataforma Orfeo y se esta a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)	
1	24 730 858	18 039 598.00	72.94%	
2	28 362 790	45 578 847.83	160.70%	
3	186 139 020	108 222 073.33	58.14%	
4	320 389 725	185 891 743.33	58.02%	
5	114 312 478	252 931 414.33	221.26%	
6	126 274 758	286 867 821.66	227.18%	
0	800 209 628	286 867 821.66	35.85%	
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	800 209 628	286 867 821.66	35.85%	



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos.0 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES	X		PRESENTA RECLAMACION DE PAGO POR PARTE DE EX TRABAJADORES
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación no. cuc-017 la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 24 de Junio de 2022 vía correo electrónico a las 20:38 horas

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se

informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 6 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0300/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022, notifica al contratista respecto el estado actual del frente de la calle 8 sector san Luis y su preocupación por la inactividad en obra que presenta el Contratista de lote 1

La Interventoría mediante comunicación JABC/0301/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022, notifica al Contratista respecto a el no pago de los sueldos, prestaciones sociales y pagos a contratistas que han generado inconformidad entre el personal que laboro dentro del desarrollo del contrato de obra

Se notifica a la Entidad mediante comunicación de la Interventoría no. JABC/0302/2022 respecto a las comunicaciones enviadas al Contratista de lote 1.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0304/2022 del 28 de septiembre de 2022 comunica al contratista nuevamente su preocupación por el estado actual de las obras del frente de sector de san Luis calle 8 y a su vez da respuesta al oficio enviado por el Contratista bajo oficio CUC-063-SOC.

notifica a la entidad mediante comunicación de la Interventoría No. JABC/0306/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, respecto a la comunicación enviada al Contratista de lote 1.

Se La Interventoría recomienda a la entidad tener mayor celeridad y menos tramitología en las modificaciones que se realicen a los contratos de obra ya que el contrato de lote 1 lleva ya bastante tiempo sin tener avance al respecto pese a que se radicaron en su momento las solicitudes de modificatorio y actas de pago parciales de obra

La Interventoría se permite aclarar que la demora en los tramites de legalización de modificatorio y pago de actas mensuales de obra, son ajenos a su responsabilidad, al contrario se ha dado una total disposición y colaboración de parte del interventor ante los múltiples y frecuentes cambios y/o solicitudes realizados por la entidad para los tramites y/o pagos que requieren el contrato de obra de lote 1.

La Interventoría mediante oficio JABC/0316/2022 de fecha 05 de octubre de 2022 comunica al contratista de obra de lote 1 las falencias presentadas respecto al reinicio de actividades en obra para el componente SISOMA.

Mediante radicado no. JABC/0320/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-061-soc donde se requiere el estado actual de los trámites de modificatorio del contrato y actas de pago parciales nos. 01, 02 y 03.

Mediante radicado no. JABC/0321/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-067-soc donde se requiere copia de todas las actas de comité de obra suscritas a la fecha

Mediante radicado no. JABC/0323/2022 de fecha 06 de octubre de 2022, la Interventoría responde solicitud del Contratista de obra bajo oficio cuc-071-soc donde se solicita informar que ha acontecido con el compromiso de la entidad de reunión para determinar alcance. El cual se envió con copia al correo de la supervisión y del apoyo a la Supervisión.

El día 04 de octubre de 2022 vía correo electrónico la supervisión envía al Contratista y la Interventoría oficio de adjudicación de la vía reservas de san Luis para que sea incluida dentro de los tramos a intervenir. La Interventoría oficia al contratista bajo radicado No. JABC/0324/2022.

Mediante radicado No. JABC/0326/2022 la Interventoría realiza nuevo requerimiento al Contratista debido a las quejas radicadas vía correo electrónico por el personal que laboraba para el contratista de obra, donde se solicitar el pago y remisión de los respectivos soportes dentro del cumplimiento de los pagos de salarios y de liquidaciones de prestaciones sociales del personal a cargo.

La Interventoría manifiesta en el presente informe su preocupación debido a que no se han culminado las obras del tramo del sector san Luis calle 8 por que el contratista no realiza actividades ya que la entidad contratante no le ha gestionado el pago de las actas parciales de obra radicadas ni tampoco la legalización del modificatorio de inclusión de no previstos.

Dentro del oficio no. JABC/0334/2022 la Interventoría realiza nuevo requerimiento al Contratista debido a las quejas radicadas vía correo electrónico por el personal que laboraba para el Contratista de obra, donde se solicitar el

pago y remisión de los respectivos soportes dentro del cumplimiento de los pagos de salarios y de liquidaciones de prestaciones sociales del personal a cargo. Solicitud ya realizado bajo oficio JABC/0326/2022.

Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y para la solicitud de trámites han sido radicados vía correo electrónico y por plataforma Orfeo.

Mediante oficio JABC/0337/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 solicita a la entidad reunión para definir el alcance del contrato de obra y a su vez se aclaren las vías que se contemplaran dentro del alcance inicial y atender la solicitud del apoyo a la Supervisión de adición y prorroga. Radicado en Orfeo bajo el No. 2022102000143282.

La Interventoría bajo oficio JABC/0341/2022 de fecha 12 de octubre de 2022 solicita a la entidad el estado de la modificatoria de lote 1 radicado mediante comunicación JABC/0158/2022 del 26 de julio de 2022 y el pago de las actas parciales de obra no. 01 y 02 y 03 radicadas a la entidad mediante comunicaciones JABC/0248/2022 de fecha 06-sep-22 / JABC/0286/2022 de fecha 22-sep-22. Sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna por parte de la entidad.

Nuevamente la Interventoría mediante comunicación JABC/0343/2022 de fecha 13 de octubre de 2022 solicita a la entidad respuesta a la solicitud de reunión y aclaración de alcance del contrato de obra tanto para el valor contractual como para el adicional realizada el pasado 10 de octubre de 2022.

La Interventoría mediante comunicación no. JABC/0344/2022 del 13-octubre-2022, remite al contratista de suministros, la programación de la semana del 18 al 22 de octubre de 2022.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0352/2022 del 19 de octubre de 2022 cita a comité al contratista de obra para que con el acompañamiento de la Supervisión se realicen aclaraciones y/o solución a inquietudes del alcance contractual del contrato de obra de lote 1. Comité a celebrarse el día 20 de octubre de 2022

De acuerdo a la solicitud de prórroga solicitada por el contratista mediante oficio CUC-084-SOC. La Interventoría radica solicitud de prórroga a la Supervisión por Orfeo y bajo oficio JABC/0355/2022

De acuerdo a la solicitud de prórroga solicitada por el contratista mediante oficio CUC-084-SOC.La la Interventoría remite el radicado realizado ante la Supervisión al contratista de obra bajo radicado JABC/0357/2022.

De acuerdo al estado actual de las obras en cuanto al alcance contractual el cual se ha visto afectado por intervenciones de AGUAS KPITAL S.A.-ES.P-, la Interventoría solicita una reunión a la secretaria de infraestructura mediante comunicación JABC/0361/2022 de fecha 2de octubre de 2022.

La Interventoría bajo oficio JABC/0367/2022 emite respuesta al oficio del contratista mediante oficio CUC-090-SOC de solicitud de prórroga donde remite gestiones realizadas respecto a solicitud de prórroga del contratista y remite los documentos para que sean diligenciados por parte de SOCING SAS.

DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC

DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.
Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INFORME No. 6

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	PERIODO:
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2116 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 632 717 668.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 632 717 668.00	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA	
VALOR EJECUTADO:	$ 288 527 400	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 285 594 561	PENDIENTE DE COBRO
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0		**VALOR POR EJECUTAR:**	$347 123 107	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73.83%	45.14%	-28.69%
Durante el periodo	26.17%	6.32%	-19.85%
Acumulado Actual	100.00%	51.46%	-48.54%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
6	6	0	-2.91

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El Contratista de obra envió vía correo electrónico el día 07 de octubre de 2022, lo solicitado por la interventoría mediante oficios JABC/0218/2022 de fecha 23 de agosto y JABC/0328/2022 en cuanto a la información inicial del componente social, solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura.

A la fecha el contratista y la Interventoria se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.

Teniendo en cuenta que el contratista de obra dio inicio al frente del trigal calle 3, el pasado 29 de septiembre de 2022, se encontró la situación de que la tubería existente esta en tubería de Gress, por lo que la Interventoría mediante comunicación JABC/0307/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022 solicito a la Supervisión gestión al respecto ante la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. Respuesta que a la fecha no se ha recibido.

Se realizaron las siguientes actividades: excavación mecánica, excavación manual, retiro de escombros, bombeo de aguas lluvias, levantamiento topográfico por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. Calle 3 y Calle 5 sectores el trigal.

También el Contratista realizo el suministro, corte, figurado y armado de acero, instalación de concreto 4000psi para placa del BOX COULVERT en la avenida 22 entre calles 15 y 16 del barrio Gaitán.

Se realizaron las siguientes actividades: socialización por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. en el barrio trigal del norte para intervención de red de alcantarillado remplazando la tubería de gres por PVC, el contratista de obra se realizó la actividad de evacuación de aguas lluvias en la vía calle 3 ya que se encuentra a la espera de que AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P. intervenga la red. Por otra parte se realiza las actividades de: verificación de red de acueducto y domiciliarias en el barrio Heliópolis, al igual que levantamiento topográfico.

Se realizaron las siguientes actividades: socialización, Barrio Heliópolis, localización y replanteo, cerramiento, Barrio Heliópolis.

El Contratista de obra de lote 2 tuvo que suspender labores en el sector del trigal calle 3 debido a que la tubería existente esta en Gress y según lo manifestado por AGUAS KPITAL S.A. –E.S. Dicha tubería ya estaba optimizada a PVC. Razón por la cual se ve afectado gravemente el avance y programación de obra por parte del contratista de obra de lote 2.

El día 04 de octubre de 2022 vía correo electrónico la Supervisión envía al contratista y la Interventoría oficio de adjudicación de la vía Heliópolis para que sea incluida dentro de los tramos a intervenir. La interventoría oficia al contratista bajo radicado No. JABC/0325/2022

El Contratista de obra mediante correo del día 15 de octubre de 2022 remite a la interventoría informe de la vía Heliópolis, el cual la Interventoría le realiza observaciones que a la fecha del presente informe no han sido atendidas por el Contratista SINCOC SAS.

Se presenta una problemática en el barrio Heliópolis el cual se encuentra la tubería de acueducto de 3" a una profundidad de 0.25m a cota clave, se realiza una socialización con la comunidad y el apoyo social de la secretaria de infraestructura el día 19/10/2022. se realiza visita por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.- los cuales instalan 2 válvulas de corte para el control de cualquier daño que se presente en la obra. Adicionalmente el personal técnico profundiza el tubo a 0.80m a cota clave. Cabe aclarar que la Interventoría recomienda la instalación del tubo de acueducto de 3 " a 1.00m de cota clave según la resolución 0779 de 2021 en su artículo 60 debido a que es una vía vehicular.

Se presenta cese de actividades en obra por parte del contratista, en el barrio el trigal a la espera de la intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A. –E.S.P.- empresa que manifestó tener diseño para la semana del 24 al 28 de octubre de 2022 y dar inicio a las actividades de ejecución el 01-nov-2022.

Una vez allegada en debida forma la información requerida para la solicitud de modificatorio del contrato de obra para lote 2, la Interventora mediante oficio JABC/0310/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 radica ante la entidad contratante dicha solicitud

El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 31 de Octubre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0390/2022 de fecha 01 de Noviembre de 2022, por plataforma Orfeo y se esta a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad

La Interventoría radicó ante la Entidad igualmente el día 03 de Noviembre de 2022, solicitud de adición y prorroga para Modificación al Contrato de Interventoría bajo radicado JABC/0397/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, radicada bajo plataforma de ORFEO

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.


	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	24 131 703	24 131 703.00	100.00%
2	72 371 402	25 206 770.00	34.83%
3	218 920 801	56 182 842.00	25.66%
4	315 256 849	156 942 693.00	49.78%
5	467 151 041	285 594 561.00	61.14%
6	632 717 668	325 594 561.00	51.46%
0	632 717 668	325 594 561.00	51.46%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	632 717 668	325 594 561.00	51.46%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 0 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

En lo referente a la etapa de Diagnóstico y/o Diseños la Interventoría mediante oficio JABC/0144/2022 de fecha 12 de julio de 2022 solicito al contratista realizar nuevos apiques en el sector del Trigaldel Nrte calle 3 y 5, Aeropuerto;información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista. Los demás se encuentran avalados pero se está a la espera de que se alleguen las carpetas de la información corregida

El Contratista se encuentra realizando la elaboración y justificación de solicitud de No previstos, con sus respectivos soportes, para entregar a la Interventoría y proceder luego a la radicación ante la Entidad para su respectiva aprobación y/o legalización de actividades No previstas.

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN

BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

En lo referente a la etapa de Diagnóstico y/o diseños la Interventoría mediante oficio JABC/0144/2022 de fecha 12 de julio de 2022 solicito al contratista realizar nuevos apiques en el sector del trigal calle 3 y 5, aeropuerto información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista. Los demás se encuentran avalados pero se está a la espera de que se alleguen las carpetas de la información corregida

Una vez allegada en debida forma la información requerida para la solicitud de modificatorio del contrato de obra para lote 2, la Interventoría mediante oficio JABC/0310/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 radica ante la entidad contratante dicha solicitud.

La Interventoría mediante oficio JABC/0336/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 solicita gestión a la entidad respecto a la situación presentada con las redes del sector el trigal calle 3. Sin que a la fecha del presente informe se haya obtenido respuesta alguna. Bajo radicado Orfeo 2022102000143272.

La Interventoría bajo radicados JABC/0339/2022 Y JABC/0340/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, radica ante la Supervisión el acta parcial de obra no. 01 y 02 del contratista de obra para su correspondiente aprobación y pago.

La Interventoría bajo radicados JABC/0339/2022 Y JABC/0340/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, radica ante la Supervisión el acta parcial de obra no. 01 y 02 del contratista de obra para su correspondiente aprobación y pago.

Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y para la solicitud de trámites han sido radicado vida correo electrónico y por plataforma Orfeo.

La Interventoría mediante el presente informe manifiesta su preocupación debido a que el contratista de obra dio inicio al frente de la calle 3 sector el trigal teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa de servicios públicos AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P. En cuanto a que en este tramo ya se contaba con la optimización de redes en PVC por parte de AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P., sin embargo una vez se dieron inicio a las obras se encontró que dicha tubería existente se encontraba en tubería en Gress y las obras se encuentran a cielo abierto a la espera de la intervención de AGUAS KAPITAL S.A.S-E.S.P. Y de la gestión interinstitucional que pueda adelantar la Entidad Contratante sin que a la fecha se obtenga respuesta alguna.

DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.
DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico
DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.
RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación. Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).
CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INFORME No. 6

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA CESION:**	UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	1993 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 568 776 642.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 568 776 642.00	CESION LA CUAL SE NOTIFICO A LA INTERVENTORIA EL DÍA 07- SEP- 22
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06) MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA	
VALOR EJECUTADO:	$ 288 527 400	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 293 152 285	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0		**VALOR POR EJECUTAR:**	$275 624 357	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	78.68%	51.54%	-27.14%
Durante el periodo	21.32%	5.08%	-16.24%
Acumulado Actual	100.00%	56.62%	-43.38%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
6	6	0	-2.60

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El Contratista entrego los diseños en su totalidad, y se radico a la entidad la información definitiva bajo oficio JABC/0179/2022 el 31-jul-22.

Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas s/acta de inicio, modificatorio no.01 cesión y modificatorio no. 02 inclusión de NP.

El Contratista de obra no ha enviado lo solicitado por la Interventoría mediante oficio JABC/0219/2022 de fecha 23 de agosto donde teniendo en cuenta lo solicitado verbalmente por la profesional social de la secretaria de infraestructura, se solicitó al contratista la información inicial del componente social.

A la fecha el Contratista y la Interventoría se encuentran a la espera de que se defina por parte de la entidad los frentes a ejecutar y que se encuentran pendientes de intervención por parte de AGUAS KPITAL S.A.- E.SP.-.

Se acuerda entre las partes Supervisión, Contratista e Interventoría dar inicio a la actividad de actas de vecindad en el sector de comuneros.

Como en la segunda socialización la comunidad de comuneros solicito la ampliación de la calzada ya que la separación de la vía que existe actualmente no es por el ciclorama. La Interventoría mediante radicado JABC/0331/2022 de fecha 07 de octubre de 2022 solicito a la supervisión lineamientos al respecto ya que si se llega a autorizar dicho cambio los diseños inicialmente realizados por el contratista tendrían una modificación. Dicha respuesta fue dada por la Supervisión bajo radicado Orfeo no. 20221191007558 41de fecha 19 de octubre de 2022.

Se realizó reunión de socialización el día 19 de septiembre de 2022 con la comunidad del sector de comuneros, quienes manifestaron no permitir la intervención en la vía debido a que ellos se encuentran en el momento con bastante obras en el sector, y no permiten que se intervenga esta vía debido a que el concreto no es flexible sino rígido y esto genera demoras en la ejecución del frente a intervenir.

Se realiza 2da reunión de socialización con la comunidad de comuneros el día 28 de septiembre donde la comunidad con el fin de llegar a un acuerdo para la intervención en el sector, la comunidad solicito la ampliación de la calzada ya que la separación de la vida que existe actualmente no es por la ciclo ruta.

En la segunda socialización el contratista informo a la comunidad que los tiempos de ejecución son de 45 días en estructura más 28 días de espera de fraguado del concreto.

Debido a la finalización de labores en las calles 17 y 24a del barrio Antonia Santos no se registra avance de obra. Se realiza actas de vecindad en el Barrio Comuneros.

Se realizaron las siguientes actividades en esta semana: localización y replanteo, cerramiento barrio comuneros, retiro de escombros en la calle 17 y 24a barrio Antonia Santos. Igualmente se realizaron actividades de andenes, reparación de micro fisuras en la calle 17 Barrio Antonia Santos.

Se realizaron las siguientes actividades en esta semana: excavación mecánica, demolición de pavimento, demolición de sardinel, retiro de escombros, excavación manual.

Se presenta una saturación del suelo en el tramo 3 sector comuneros, debido al tubo de 3" de agua potable instalado por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.-, se informa a la empresa de servicios públicos, la cual realiza visita e identifica un daño en un galápago el cual proceden a arreglar, pero la saturación del suelo continua a través de toda la vida donde está instalado el tubo. se informa al apoyo a la supervisión y a la empresa prestadora del servicio de la situación para realizar una visita el día 22/10/2022 la cual no es posible realizar debido a las fuertes lluvias de la noche anterior generando inundaciones en las zanjas y no siendo posible identificar el problema. Se pospone la visita para la próxima semana y así dar solución a esta situación.

En cuanto al informe técnico solicitado al contratista de obra bajo oficio JABC/0350/2022 y al contratista de suministro bajo oficio JABC/0351/2022. El Contratista de suministros allego oficio el día 20 de octubre de 2022 dirigido al Ing. escamilla y al Ing. Héctor Villabona y enviado vía email a la Supervisión, el apoyo supervisión y la Interventoría.

Toda la documentación suscrita por la interventoría al contratista de obra ha sido radicada vía correo electrónico al mismo con copia a la supervisión y el apoyo a la supervisión por parte de la entidad. Al igual que la correspondencia enviada por la interventoría a la entidad se ha remitido vía correo electrónico y para la solicitud de trámites han sido radicados vía correo electrónico y por plataforma Orfeo.

El Contratista allego la respectiva solicitud de prórroga a la Interventoría el día 01 de Noviembre de 2022, la cual fue radicada por la Interventoría bajo oficio JABC/0396/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, por plataforma Orfeo y se esta a la Espera de la respectiva legalización por parte de la Entidad

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

La Interventoría radicó ante la Entidad igualmente el día 03 de Noviembre de 2022, solicitud de adición y prorroga para Modificación al Contrato de Interventoría bajo radicado JABC/0397/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022, radicada bajo plataforma de ORFEO

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.


Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: no.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	22 622 578	17 063 299.00	75.43%
2	44 409 589	17 063 299.00	38.42%
3	121 811 735	78 596 986.00	64.52%
4	297 382 667	177 328 436.00	59.63%
5	447 493 014	293 152 285.17	65.51%
6	568 776 642	322 060 406.34	56.62%
0	568 776 642	322 060 406.34	56.62%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	568 776 642	322 060 406.34	56.62%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 2 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022

Se legalizo el Contrato mediante la actualización de las pólizas s/Acta de Inicio

El Contratista A La Fecha Presento Solicitud De Inclusión De NP Acompañada De Las Cotizaciones Del Mercado, De Los Análisis Unitarios Con Los Precios Conciliados Con La Interventoría Y Balance De Mayores Y Menores Cantidades Ajustado Al Presupuesto Oficial. La Interventoría Radico Ante La Entidad La Solicitud De NP Mediante Radicado JABC/0292/2022

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el apoyo a la Supervisión vía WhatsApp de AGUAS KAPITAL S.A, se realiza reunión con la empresa de servicios públicos AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- el día 14 de junio de 2022, donde se informó que vías estaban priorizadas para intervenir este año, al igual que la ese quedo de entregar cronograma de intervenciones en las vías objeto del contrato de obra. Se anexa el cronograma enviado:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN

BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría y el contratista se encuentran a la espera del cronograma que allegara la empresa de servicios de AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P- con el fin de poder tener claridad en cuanto al estado de las redes de las vías a intervenir y la priorización de las obras que tenga la empresa de servicios públicos para este año. Sin que a la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. al respecto se recibió por parte del apoyo a la Supervisión una relación en Excel vía WhatsApp donde aparece columnas de barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), dirección, fecha de cronograma donde en esta última se relaciona el nombre del mes.

La Interventoría mediante oficio JABC/0253/2022 de fecha 10 de septiembre de 2022, solicita al contratista se alleguen las hojas de vida de los profesionales que laboraran en la cesión del contrato de obra 1993 de 2022. Información que a la fecha no se ha entregado a la Interventoría.

Se radica ante la Supervisión por plata forma Orfeo y por correo electrónico la carpeta del acta parcial de obra no. 01 del contratista con radicado JABC/0295/2022. Para solicitud de trámite respectivo. Sin embargo a la fecha aún no se ha realizado el pago por parte de la entidad. El contratista de obra se encuentra a la espera del pago del acta parcial de obra no. 01 radicada por la interventoría a la Supervisión el día 24 de septiembre de 2022 bajo oficio JABC/0295/2022.

El día 07 de octubre de 2022, se realizó notificación vía correo electrónico por parte de la supervisión tanto al contratista de obra como a la interventoría de la legalización del modificatorio no. 02 de inclusión de no previstos realizados por la entidad para que se suscriban las respectivas pólizas

El Contratista remitió la información de las hojas de vida del equipo de trabajo a la Interventoría el día 04 de octubre de 2022, bajo oficio 006 de fecha 20 de septiembre de 2022, pero se allego a la Interventoría vía correo electrónico el día 04 de octubre. Bajo oficio JABC/0347/2022 la Interventoría solicita al contratista allegar la documentación completa toda vez que lo allegado fue las hojas de vida del director, un residente y un SST.

La Interventoría mediante oficio JABC/0347/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, remite al contratista nuevamente solicitud de las hojas de vida de los profesionales del contrato y que solicita el anexo técnico, sin que a la fecha del presente informe se haya obtenido respuesta alguna.

Se solicita al Contratista de obra por segunda vez la programación allegada dentro de la solicitud de modificatorio, bajo radicado JABC/0349/2022 de fecha 18 de octubre de 2022 y compromiso adquirido en comité de obra, sin que se haya obtenido respuesta alguna a la presente informe.

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Teniendo en cuenta la visita realizada por la Interventora a las obras de las calles 17 y 24 del sector de Antonia Santos, la cual conto con la visita del especialista de la Interventoría, se solicita al Contratista un informe del acabado y fisuras presentadas en algunas losas. Según oficio JABC/0350/2022 de fecha 19 de octubre de 2022.
Según la información enviada por el contratista de obra para atender el requerimiento de la supervisión de realizar un modificatorio al contrato con solicitud de adición y prorroga, la interventoría emite su concepto bajo oficio JABC/0362/2022 de fecha 22 de octubre de 2022.
La Interventoría bajo oficio JABC/0377/2022 de fecha 26 de octubre de 2022 remite a la Supervisión la Cuenta No. 02 del Contratista.
DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A
DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.
DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico
DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.
RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.
CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y DE ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" - FASE 1.

INFORME No. 4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE SUMINISTROS**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2275 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 1 211 885 219.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1 211 885 219.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06) MESES		**PLAZO ACTUALIZADO:**	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN:	NO APLICA		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	NO APLICA
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	07-jul-22
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07-dic-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NO APLICA		**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	NO APLICA
VALOR EJECUTADO:	$ 288 527 400	PENDIENTE DE COBRO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 252 931 414
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0		**VALOR POR EJECUTAR:**	$958 953 805

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23.81%	23.81%	0.00%
Durante el periodo	38.10%	0.00%	-38.10%
Acumulado Actual	61.90%	23.81%	-38.10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
5	4	1	-1.90

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.022 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Mediante Acta de Comité de obra No. 07 de fecha 06 de Julio de 2022 se realiza la presentación del Contratista de Suministros por parte de la Entidad a la Interventoría y Contratistas de obra de lotes 1, 2 y 3.

El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizó mediante acta de comité

En cuanto al informe técnico solicitado al contratista de obra bajo oficios JABC/0245/2002 y JABC/0350/2022 y al Contratista de suministro bajo oficio JABC/0351/2022. El Contratista de suministros allego oficio el día 20 de octubre de 2022 dirigido al Ing. escamilla y al Ing. Héctor Villabona y enviado vía email a la Supervisión, el apoyo Supervisión y la Interventoría.

El día 23 de julio de 2022 la Interventoría realiza reunión con Contratista de Suministros para establecer los lineamientos y parámetros a seguimientos por parte de los Contratistas de Obra y así coordinar los suministros. Dicha reunión se realizado mediante Acta de Comité No.13.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0308/2022 del 28 de septiembre de 2022, atiende requerimiento realizado por la abogada de la secretaria de infraestructura, respecto a solicitudes para el modificatorio del contrato de suministros.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0344/2022 del 13-octubre-2022, remite al contratista de suministros, la programación de la semana del 18 al 22 de octubre de 2022.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0345/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, solicita al contratista de suministros se informe las razones por las cuales no se cumplió la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido.

La Interventoría mediante comunicación JABC/0346/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, remite a la Supervisión la gestión realizada en cuento al incumplimiento del contratista de suministros en la programación establecida para ese mismo día para el frente de lote 1. Respuesta que al presente informe no se ha emitido., oficio que fue radicado bajo plataforma Orfeo.

En el presente periodo semanal no se realizaron suministros debido a que para lote 1 Sector San Luis el contratista de suministros incumplió la programación sin justificación alguna y los Contratistas de Obra de los lotes 2 y 3 se encuentran a la espera de que la entidad les realice el modificatorio de no previstos, les cancelen las actas parciales de obra y a su vez les determinen el alcance de los frentes a intervenir por intervención de la empresa de servicios AGUAS KPITAL S.A-E.S.P.

No se presenta por el momento riesgo dentro del Contrato de Suministros

TRAMO Y/O VIA	LOTE	MEZCLA	CANT/M3	FECHA	SEMANA DE SUMINISTRO
TRAMO BOX COULVERT	LOTE 2	4.000 PSI	22	12-ago-22	SEMANA 1
TRAMO BOX COULVERT	LOTE 2	BOMBA ESTACIONARIA	22	12-ago-22	SEMANA 1
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	40.5	19-ago-22	SEMANA 2
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	30	20-ago-22	SEMANA 2
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	29	20-ago-22	SEMANA 2
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	19	22-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	26	22-ago-22	SEMANA 3

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA


TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	30	23-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	23	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	36	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	6.5	24-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	33	25-ago-22	SEMANA 3
TRAMO VIA EL SALADO	LOTE 2	MR - 41	29	26-ago-22	SEMANA 3
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	4.000 PSI	19.5	30-ago-22	SEMANA 4
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	19.5	30-ago-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	40	31-ago-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	23	01-sep-22	SEMANA 4
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	MR - 41	10	02-sep-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	MR - 41	13.75	02-sep-22	SEMANA 4
TRAMO 3 SECTOR SAN LUIS	LOTE 1	CONCRETO	3	02-sep-22	SEMANA 4
ANTONIA SANTOS INCONVENIENTE	LOTE 3	MR - 41	5	24-ago-22	SEMANA 4
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	22.5	05-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 17	LOTE 3	MR - 41	16.5	05-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	31.75	06-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	4.000 PSI	14.5	07-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	14.5	07-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	33.5	09-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	11.75	10-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	3,000 PSI	6.5	10-sep-22	SEMANA 5
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	BOMBA	6.5	10-sep-22	SEMANA 5
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	3	14-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	8.5	15-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	6	16-sep-22	SEMANA 6
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	4.75	20-sep-22	SEMANA 7
BOX COULVERT GAITAN	LOTE 2	3,000 PSI	6	20-sep-22	SEMANA 7
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	MR - 41	5	21-sep-22	SEMANA 7
TRAMO VIA ANTONIA SANTOS CLLE 24	LOTE 3	3,000 PSI	5	22-sep-22	SEMANA 7
NO HUBO SUMINISTRO	0	0	0		SEMANA 8
NO HUBO SUMINISTRO	0	0	0		SEMANA 9
NO HUBO SUMINISTRO	0	0	0		SEMANA 10
NO HUBO SUMINISTRO	0	0	0		SEMANA 11

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	0	0.00	0.00%
2	134 039 870	134 039 869.74	100.00%
3	154 487 530	154 487 530.26	100.00%
4	461 678 910	0.00	0.00%
5	461 678 910	0.00	0.00%
0	1 211 885 219	288 527 400.00	23.81%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	1 211 885 219	288 527 400.00	23.81%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS Nos. 2 ACTUALIZADAS CON FECHA DEL ACTA DE INICIO
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 07 de Julio de 2022
Se legalizo el contrato mediante la actualización de las pólizas Según acta de inicio
Debido A La Revisión Realizada Por La Entidad Al Oficio JABC/0198/2022 La Interventora Teniendo En Cuenta Las Solicitudes De La Entidad Solicita Inclusión De No Previstos Mediante Oficio JABC/0289/2022
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones el Suministro del Concreto sea adjudicado al mismo Contratista de obra, toda vez que cuando el Suministro lo realiza un Contratista diferente al que ejecuta la obra, se pueden presentar inconvenientes entre las partes por temas de programaciones del material, cumplimiento en los horarios, localización de las obras a ejecutar, accesos vehiculares a las vías y demas características de las obras y la zonas donde se intervienen, toda vez que para el Contratista de Suministro no influye en su economía estos aspectos.
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones, si desea continuar con el sistema implementado de Contratista de obra diferente al Contratista de Suministros, se tenga en cuenta los perfiles de profesionales exigidos en obra y tambien se realicen los mismos lineamientos para el Contratista de Suministro como por Ejemplo contar en sitio con un Director y Residente de Suministros que tenga especializacion y/o experiencia en vías.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 5: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 1.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

CONTRATO No. 2118 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

VALOR DEL CONTI P $ 800 209 628

ADICIONES: 1 $ 0

2

3

VALOR FINAL: **$800 209 628**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA

2

SUSPENSION: 1 NO APLICA

2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-abr-22 29-abr-23	$ 240 062 888.40
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-abr-22 29-oct-25	$ 120 031 444
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-oct-22 29-oct-27	$ 240 062 888
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 440 47 994000026370	29-oct-22 29-oct-27	$ 8 312 031
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 440 74 994000008111	29-abr-22 29-oct-22	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	06-sep-22	$ 16 624 062
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	06-sep-22	$ 73 638 898
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	21-sep-22	$ 83 168 285

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0

2

3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA

2

SUSPENSION: 1 NO APLICA

2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 2			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

NOTA : LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 6: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 2.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

CONTRATO No. 2116 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

VALOR DEL CONTRATO: $ 632 717 668

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$632 717 668**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 189 815 300.40
Anexo No. 2		29-abr-23	
Salarios y Prestaciones	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 94 907 650
Anexo No. 2		29-oct-25	
Estabilidad y Calidad de la Obra	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 189 815 300
Anexo No. 2		29-oct-27	
Calidad del servicio	No. 39-44-101137887	29-abr-22	$ 8 312 031
Anexo No. 2		29-oct-27	
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. 39-40-101036469	29-abr-22	$ 200 000 000
Anexo No. 0		29-oct-22	

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	11-oct-22	$ 16 901 130
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	11-oct-22	$ 166 736 797

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato	No. 21-44-101381796	10-may-22	$ 86 558 220.00
Anexo No. 2		11-mar-23	
Buen Manejo del Anticipo	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Anexo No. 2			
Salarios y Prestaciones	No. 21-44-101381796	10-may-22	$ 28 852 740.00
Anexo No. 2		09-nov-25	
Calidad del Servicio	No. 21-44-101381796	09-nov-22	$ 86 558 220.00
Anexo No. 2		09-nov-27	
Responsabilidad Civil Extracontractual			NO APLICA
Anexo No. 2			

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 7: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 3.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 - CESION

CONTRATO No. 1993 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

VALOR DEL CONTRATO: $ 568 776 642

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$568 776 642**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-nov-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	23-ago-22 09-may-23	$ 170 632 992.60
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	23-ago-22 09-nov-25	$ 85 316 496.30
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	5 años contados a partir del acta recibo definitivo de obra	$ 170 632 992.60
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	09-nov-22 09-nov-27	$ 7 967 081.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008953	23-ago-22 09-nov-22	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE OBRA + DISEÑOS No. 01	24-sep-22	$ 77 851 865
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	26-oct-22	$ 190 213 511

NOTA: LA INTERVENTORIA FUE NOTIFICADA EL DÁ 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CESION DEL CONTRATO DE LOTE 3

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 8: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - SUMINISTROS

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022

CONTRATO No. 2275 DE 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

VALOR DEL CONTRATO: $ 1 211 885 219

ADICIONES: 1 $ 0 ; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$1 211 885 219**

PLAZO: CINCO (05) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA ; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA ; 2

PLAZO FINAL: CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 07-jul-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 07-dic-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 07-dic-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-mar-23	$ 121 187 806.00
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-nov-23	$ 60 593 903.00
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0		NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	30-jun-22 30-nov-23	$ 121 187 806.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008766	30-jun-22 30-nov-23	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 01	19-sep-22	$ 181 605 460
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 02	23-oct-22	$ 72 015 373

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 0 ; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$ 288 527 400**

PLAZO: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA ; 2

SUSPENSION: 1 NO APLICA ; 2

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 06-abr-22

FECHA DE TERMINACIÓN: 10-may-22

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 10-nov-22

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 11-mar-23	$ 86 558 220.00
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 09-nov-25	$ 28 852 740.00
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 86 558 220.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
NO SE HAN REALIZADO		
DESEMBOLSOS		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 9: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 1.

CONTRATISTA SOCING SAS (LOTE 1)									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT TOTALES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	DIAGNOSTICOS								
	Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00						
	EJECUCION								
1	Localizacion y replanteo	M2	2 691.00						
2	Demolición de pavimento existente	M2	2 691.00						
3	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 272.00						
4	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	0.00						
5	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	330.00						
6	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	8 675.00						
7	Corte de Pavimento	ML	5 954.00						
8	Sellado de Juntas	ML	1 292.00						
9	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	1 206.00						
10	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	1 101.00						
11	Retiro de Escombros	M3	1 805.00						
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP01	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado de 20 x 20 cms incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	770.00						
NP02	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	UND	14.00						
NP03	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	240.00						
NP04	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	130.00						
NP05	Suministro e instalación de tubería alcantarillado ≤ 6"	ML	35.00						
NP06	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado ≤ 6"	UND	16.00						
NP07	Reparación de andenes en tableta gres	M2	348.00						
NP08	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	223.00						
NP09	Excavación Manual	M3	105.00						
NP10	Instalacion de concreto de 3000 psi e=0.1 mts (No incluye suministro y transporte de concreto)	M2	396.00						
NP11	Corte de concreto	ML	734.00						
NP12	Demolición sardinel	ML	770.00						
NP13	Demolicion de concreto e=0.10cms	M2	771.00						
NP14	Base estabilizada con cemento 6%	M3	163.00						
NP15	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2 978.00						
NP16	Conformacion y Compactacion de subrasante	M2	2 691.00						
	ANEXOS								
	Componente Ambiental	GLB	1.00						
	Componente SST	GLB	1.00						
	Componente SIG	GLB	1.00						
	Total General								

PROGRAMADO
EJECUTADO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA SU PREOCUPACION YA QUE NO SE HA DADO INICIO AL FRENTE DE CALLE 20 DE SAN LUIS - Y EL TRAMO DE CALLE 8 EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EJECUCION CONTINUA MANIFESTANDO EL NO PAGO DE LAS ACTAS NO. 1,2 Y 3.

CALLE 19 NO SE HA DADO INICIO YA QUE AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- NO HA FINALIZADO ESTE FRENTE

ANEXO 10: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 2.

CONTRATISTA SINCOC SAS (LOTE 2)									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT TOTALES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	DIAGNOSTICOS								
	Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00						
	EJECUCION								
1	Localizacion y replanteo	M2	1 650.39						
2	Demolición de pavimento existente	M2	1 225.00						
3	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 359.41						
4	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	101.15						
5	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	313.70						
6	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	11 699.05						
7	Corte de Pavimento	ML	389.55						
8	Sellado de Juntas	ML	1 410.83						
9	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	0.00						
10	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	0.00						
11	Retiro de Escombros	M3	1 009.96						
	ITEM NO PREVISTOS MODIFICATORIA 1								
NP01	Demoliciónes de concreto reforzado	M3	23.67						
NP02	Excavacion Manual humeda	M3	57.08						
NP03	Concreto Ciclopeo 3000 PSI	M3	19.33						
NP04	Instalacion de Concreto incluye formaleta (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	61.65						
NP05	Cinta PVC V-15 para juntas	ML	45.00						
NP06	Manejo de aguas	UND	1.00						
NP07	Relleno para estructuras con recebo	M3	162.28						
NP08	Riego de liga (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84.12						
NP09	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84.12						
NP10	Mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) (Incluye transporte del material)	M3	4.90						
NP11	Baranda de protección en tuberia metalica	ML	16.00						
NP12	Base estabilizada con cemento 6%	M3	170.12						
NP13	Curado de Concreto hidraulico con Antisol	M2	1 859.54						
NP14	Suministro e Instalación de Geomembrana	M2	996.04						
NP15	Conformación y compactacion de la Subrasante	M2	1 494.68						
NP16	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	166.00						
NP17	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	Und	3.00						
NP18	Demolición sardinel	ML	90.00						
NP19	Instalación de concreto para vigas riostras de confinamiento	ML	129.75						
NP20	Sumnistro e Instalación de Tuberia de 12" PVC	ML	96.00						
NP21	Suministro e Instalación de Silla Yee 12" x 6"	UND	13.00						
NP22	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	60.00						
NP23	Suministro e instalación de tubería alcantarillado 6"	UND	52.00						
NP24	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	34.00						
NP25	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado 6"	Und	13.00						

ANEXO 10: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 2.

CONTRATISTA SINCOC SAS (LOTE 2)									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT TOTALES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
NP26	Excavacion Manual en material común	M3	27.04						
NP27	Corte de Concreto	ML	26.00						
NP28	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	66.00						
NP29	Filtro con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	41.28						
NP30	Suministro e Instalacion de Base Granular	M3	209.33						
NP30	DIAGNOSTICO BOX CULVERT IVA 19% incluido	UND	1.00						
	ANEXOS								
	Componente Ambiental	GLB	1.00						
	Componente SST	GLB	1.00						
	Componente SIG	GLB	1.00						
	Total General								

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANEXO 9: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - LOTE 3

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA — CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023 — CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 (LOTE 3)									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT TOTALES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	DIAGNOSTICOS								
	Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	GB	1.00						
	EJECUCION								
1	Localizacion y replanteo	M2	2 231.18						
2	Demolición de pavimento existente	M2	1 719.68						
3	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1 048.30						
4	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	26.82						
5	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	446.23						
6	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	8 804.00						
7	Corte de Pavimento	ML	1 020.63						
8	Sellado de Juntas	ML	1 020.63						
9	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	946.00						
10	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	420.00						
11	Retiro de Escombros	M3	1 452.05						
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP01	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado de 20 x 20 cms incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	526.00						
NP02	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	UND	3.00						
NP03	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	152.00						
NP04	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	131.00						
NP05	Suministro e instalación de tubería alcantarillado ≤ 6"	ML	61.00						
NP06	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado ≤ 6"	UND	49.00						
NP07	Reparación de andenes en tableta gres	M2	38.00						
NP08	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	334.68						
NP09	Instalacion de concreto de 3000 psi e=0.1 mts (No incluye suministro y transporte de concreto)	M2	132.50						
NP10	Demolición sardinel	ML	362.58						
NP11	Base estabilizada con cemento 6%	M3	310.78						
NP12	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2 231.18						
NP13	Excavacion manual	M3	137.47						
NP14	Conformacion y compactación de la subrasante	M2	2 231.18						
NP15	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	UND	189.00						
	ANEXOS								
	Componente Ambiental	GLB	1.00						
	Componente SST	GLB	1.00						
	Componente SIG	GLB	1.00						
	Total General								

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANEXO 12: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - SUMINISTROS.


CONTRATISTA UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022 (SUMINISTROS)								
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 1**						
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	138.00					
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 2**						
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	98.50	6.00				
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 3**						
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	0.00	117.00	14.75				

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 13: FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

FLUJOGRAMA
METODOLOGIA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2117 de 2022



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 14: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 1.

CONTRATISTA SOCING SAS (LOTE 1)
VR CONTRATO INICIAL $ 800 209 628.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00											$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00
OBRA	$ -	$ -	$ 28 362 789.83	$ 27 539 249.83	$ 186 139 020.36	$ 62 643 225.50	$ 320 389 724.65	$ 77 669 670.00	$ 114 312 477.68	$ 67 039 671.00	$ 126 274 757.83	$ 33 936 407.33	$ 775 478 770.35	$ 268 828 223.66
TOTAL	$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00	$ 28 362 789.83	$ 27 539 249.83	$ 186 139 020.36	$ 62 643 225.50	$ 320 389 724.65	$ 77 669 670.00	$ 114 312 477.68	$ 67 039 671.00	$ 126 274 757.83	$ 33 936 407.33	$ 800 209 628.02	$ 286 867 821.66
	3.09%	2.25%	3.54%	3.44%	23.26%	7.83%	40.04%	9.71%	14.29%	8.38%	15.78%	4.24%	100.00%	35.85%

ANEXO 15: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 2.

CONTRATISTA SINCOC SAS (LOTE 2)
VR CONTRATO INICIAL $ 632 717 668.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 5		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 131 702.91	$ 24 131 703.00											$ 24 131 702.91	$ 24 131 703.00
OBRA	$ -	$ -	$ 48 239 699.51	$ 1 075 067.00	$ 146 549 398.49	$ 30 976 072.00	$ 96 336 047.84	$ 100 759 851.00	$ 151 894 192.14	$ 128 651 868.00	$ 165 566 626.78	$ 40 000 000.00	$ 608 585 964.76	$ 301 462 858.00
TOTAL	$ 24 131 702.91	$ 24 131 703.00	$ 48 239 699.51	$ 1 075 067.00	$ 146 549 398.49	$ 30 976 072.00	$ 96 336 047.84	$ 100 759 851.00	$ 151 894 192.14	$ 128 651 868.00	$ 165 566 626.78	$ 40 000 000.00	$ 632 717 667.67	$ 325 594 561.00
	3.81%	3.81%	7.62%	0.17%	23.16%	4.90%	15.23%	15.92%	24.01%	20.33%	26.17%	6.32%	100.00%	51.46%

ANEXO 16: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 3.

CONTRATISTA ING JOSE ESCAMILLA (LOTE 3)
VR CONTRATO INICIAL $ 568 776 642.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 22 622 577.67	$ 17 063 299.00		$ -									$ 22 622 577.67	$ 17 063 299.00
OBRA			$ 21 787 011.35	$ -	$ 77 402 146.01	$ 61 533 687.00	$ 175 570 932.05	$ 98 731 450.00	$ 150 110 346.56	$ 115 823 849.17	$ 121 283 628.40	$ 28 908 121.17	$ 546 154 064.37	$ 304 997 107.34
TOTAL	$ 22 622 577.67	$ 17 063 299.00	$ 21 787 011.35	$ -	$ 77 402 146.01	$ 61 533 687.00	$ 175 570 932.05	$ 98 731 450.00	$ 150 110 346.56	$ 115 823 849.17	$ 121 283 628.40	$ 28 908 121.17	$ 568 776 642.04	$ 322 060 406.34
	3.98%	3.00%	3.83%	0.00%	13.61%	10.82%	30.87%	17.36%	26.39%	20.36%	21.32%	5.08%	100.00%	56.62%

ANEXO 17: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - SUMINISTROS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022(SUMINISTROS)
VR CONTRATO INICIAL $ 1 211 885 219.00

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SUMINISTRO	$ -	$ -	$ 134 039 869.74	$ 134 039 869.74	$ 154 487 530.26	$ 154 487 530.26	$ -		$ -		$ -		$ 288 527 400.00	$ 288 527 400.00
TOTAL	$ -	$ -	$ 134 039 869.74	$ 134 039 869.74	$ 154 487 530.26	$ 154 487 530.26	$ -	$ -					$ 288 527 400.00	$ 288 527 400.00
	0.00%	0.00%	11.06%	11.06%	12.75%	12.75%	0.00%	0.00%					23.81%	23.81%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 18: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.


PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - CONTRATO 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

COSTOS MENSUALES DE INTERVENTORIA

ITEM	CONTRATISTA	MES	VALOR PROGRAMADO MES	VALOR EJECUTADO MES	VR PROGRAMADO ACUMULADO	VR EJECUTADO ACUMULADO
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 1	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 2	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 96 175 800.00	$ 96 175 800.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 3	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 144 263 700.00	$ 144 263 700.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 4	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 192 351 600.00	$ 192 351 600.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 5	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 240 439 500.00	$ 240 439 500.00
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 6	$ 48 087 900.00	$ 48 087 900.00	$ 288 527 400.00	$ 288 527 400.00

V/R BASICO	$ 242 460 000.00
IVA 19%	$ 46 067 400.00
VALOR TOTAL	**$ 288 527 400.00**



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023


CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

PROGRAMACION MENSUAL - CONTRATO No. 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

ITEM	CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA No.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	2117 DE 2022						

PROGRAMADO
EJECUTADO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2118 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 11 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	0	0	0	0	0	1
02							
03	1	0	0	0	0	0	1
04	1	0	0	0	0	0	1
05	1	0	0	0	0	0	1
06	1	0	0	0	0	0	1
07							
08							
09							
10							
11							
12	2	0	0	0	0	0	2
13	2	0	0	0	0	0	2
14	2	0	0	0	0	0	2
15	2	0	0	0	0	0	2
16							
17							
18	2	0	0	0	0	0	2
19	2	0	0	0	0	0	2
20	2	0	0	0	0	0	2
21	2	0	0	0	0	0	2
22	2	0	0	0	0	0	2
23							
24							
25	2	0	0	0	0	0	2
26	2	0	0	0	0	0	2
27							
28							
29							
30							
31							

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	1	1	0	0	2	0	4
02							0
03	1	1	0	0	2	0	4
04	1	1	0	0	2	0	4
05	1	1	0	0	2	0	4
06	1	1	0	0	2	0	4
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12	1	4	0	0	2	0	7
13	1	4	0	0	2	0	7
14	1	4	0	0	2	0	7
15	1	4	0	0	2	0	7
16							0
17							0
18	1	4	0	0	2	0	7
19	0	0	0	0	2	0	2
20	0	0	0	0	2	0	2
21	0	0	0	0	2	0	2
22	0	0	0	0	2	0	2
23							0
24							0
25	0	0	0	0	2	0	2
26	0	0	0	0	2	0	2
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS



INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2116 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS).; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 11 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	2	1	0	0	0	4
02							0
03	1	2	1	0	0	0	4
04	1	2	1	0	0	0	4
05	1	2	1	0	0	0	4
06	1	2	1	0	0	0	4
07	1	2	1	0	0	0	4
08	1	2	1	0	0	0	4
09							0
10	1	2	1	0	0	0	4
11	1	2	1	0	0	0	4
12	1	2	1	0	0	0	4
13	1	2	1	0	0	0	4
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16							0
17							0
18	1	2	1	0	0	0	4
19	1	2	1	0	0	0	4
20	1	2	1	0	0	0	4
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23							0
24	1	2	1	0	0	0	4
25	1	2	1	0	0	0	4
26	1	2	1	0	0	0	4
27	1	2	1	0	0	0	4
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30							0
31	1	2	1	0	0	0	4

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	2	1	0	1	2	0	6
02							0
03	2	1	0	1	2	0	6
04	2	1	0	1	2	0	6
05	2	1	0	1	2	0	6
06	2	1	0	1	2	0	6
07	2	1	0	1	2	0	6
08	2	1	0	1	2	0	6
09							0
10	2	1	0	1	2	0	6
11	2	1	0	1	2	0	6
12	2	1	0	1	2	0	6
13	2	1	0	1	2	0	6
14	2	1	0	1	2	0	6
15	2	1	0	1	2	0	6
16							0
17							0
18	2	1	0	1	2	0	6
19	2	1	0	1	2	0	6
20	2	1	0	1	2	0	6
21	2	1	0	1	2	0	6
22	2	1	0	1	2	0	6
23							0
24	2	1	0	1	2	0	6
25	2	1	0	1	2	0	6
26	2	1	0	1	2	0	6
27	2	1	0	1	2	0	6
28	2	1	0	1	2	0	6
29	2	1	0	1	2	0	6
30							0
31	2	1	0	1	2	0	6

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.1993 DE 2022 - CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 11 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	2	1	0	0	0	4
02							0
03	1	2	1	0	0	0	4
04	1	2	1	0	0	0	4
05	1	2	1	0	0	0	4
06	1	2	1	0	0	0	4
07	1	2	1	0	0	0	4
08	1	2	1	0	0	0	4
09							0
10	1	2	1	0	0	0	4
11	1	2	1	0	0	0	4
12	1	2	1	0	0	0	4
13	1	2	1	0	0	0	4
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16							0
17							0
18	1	2	1	0	0	0	4
19	1	2	1	0	0	0	4
20	1	2	1	0	0	0	4
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23							0
24	1	2	1	0	0	0	4
25	1	2	1	0	0	0	4
26	1	2	1	0	0	0	4
27	1	2	1	0	0	0	4
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30							0
31	1	2	1	0	0	0	4

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	2	1		1	2	2	8
02							0
03	2	1		1	2	2	8
04	2	1		1	2	2	8
05	2	1		1	2	2	8
06	2	1		1	2	2	8
07	2	1		1	2	2	8
08	2	1		1	2	2	8
09							0
10	2	1		1	2	2	8
11	2	1		1	2	2	8
12	2	1		1	2	2	8
13	2	1		1	2	2	8
14	2	1		1	2	2	8
15	2	1		1	2	2	8
16							0
17							0
18	2	1		1	2	2	8
19	2	1		1	2	2	8
20	2	1		1	2	2	8
21	2	1		1	2	2	8
22	2	1		1	2	2	8
23							0
24	2	1		1	2	2	8
25	2	1		1	2	2	8
26	2	1		1	2	2	8
27	2	1		1	2	2	8
28	2	1		1	2	2	8
29	2	1		1	2	2	8
30							0
31	2	1		1	2	2	8

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE SUMIISTROS No. 2275 de 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 11 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	1	4	0	0	0	0	5
02							0
03	1	4	0	0	0	0	5
04	1	4	0	0	0	0	5
05	1	4	0	0	0	0	5
06	1	4	0	0	0	0	5
07	1	4	0	0	0	0	5
08	1	4	0	0	0	0	5
09							0
10	1	4	0	0	0	0	5
11	1	4	0	0	0	0	5
12	1	4	0	0	0	0	5
13	1	4	0	0	0	0	5
14	1	4	0	0	0	0	5
15	1	4	0	0	0	0	5
16							0
17							0
18	1	4	0	0	0	0	5
19	1	4	0	0	0	0	5
20	1	4	0	0	0	0	5
21	1	4	0	0	0	0	5
22	1	4	0	0	0	0	5
23							0
24	1	4	0	0	0	0	5
25	1	4	0	0	0	0	5
26	1	4	0	0	0	0	5
27	1	4	0	0	0	0	5
28	1	4	0	0	0	0	5
29	1	4	0	0	0	0	5
30							0
31	1	4	0	0	0	0	5

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 de 2.022 - CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA - OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 11 | 2022

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	TECNOLOG	CONTABILID	OTROS	TOTAL
01	4	7	0	1	2	0	14
02							0
03	4	7	0	1	2	0	14
04	4	7	0	1	2	0	14
05	4	7	0	1	2	0	14
06	4	7	0	1	2	0	14
07	4	7	0	1	2	0	14
08	4	7	0	1	2	0	14
09							0
10	4	7	0	1	2	0	14
11	4	7	0	1	2	0	14
12	4	7	0	1	2	0	14
13	4	7	0	1	2	0	14
14	4	7	0	1	2	0	14
15	4	7	0	1	2	0	14
16							0
17							0
18	4	7	0	1	2	0	14
19	4	7	0	1	2	0	14
20	4	7	0	1	2	0	14
21	4	7	0	1	2	0	14
22	4	7	0	1	2	0	14
23							0
24	4	7	0	1	2	0	14
25	4	7	0	1	2	0	14
26	4	7	0	1	2	0	14
27	4	7	0	1	2	0	14
28	4	7	0	1	2	0	14
29	4	7	0	1	2	0	14
30							
31	4	7	0	1	2	0	14

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

TECNOLOG	TECNOLOGOS
CONTAB	CONTABILIDAD
OTROS	OTROS



INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF19-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.
			HOJA 1 1

CONTROL DE LLUVIAS

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

OBRA: DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" LOTES 1, 2 Y 3.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 10 | 2022

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	oct-22																						nov-22									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Seco	5	6	2	3	10	6	3	5	2	6	3	5	10	6	3	2	5	24	3	6	10	5	2	6	3	5	12	6	5	3	6	178
Lluvias moderadas	13	13	15	16	6	10	16	15	10	10	17	14	6	12	14	17	14		13	15	6	14	10	12	17	12	9	12	15	16	10	379
Lluvias intensas	6	5	7	5	8	9	5	4	6	8	4	5	8	6	7	5	5		8	3	8	5	6	6	4	7	3	6	4	5	8	176
Total	24	24	24	24	24	25	24	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	**733**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.



INTERVENTOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855250995**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1694014051

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 240.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 400.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 400.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.281.300
SUBTOTAL:			13	**$ 2.322.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 120.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 300.300
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 60.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 60.100
SUBTOTAL:			13	**$ 580.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 240.300
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 340.400
SUBTOTAL:			13	**$ 580.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 881.500
SUBTOTAL:			13	**$ 881.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.365.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855250995**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1694014051

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.280.000	$ 1.300	$ 1.281.300
230201	230201- PROTECCION	2	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 240.000	$ 300	$ 240.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 400.000	$ 400	$ 400.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 400.000	$ 400	$ 400.400
SUBTOTALES:										**$ 2.320.000**	**$ 2.400**	**$ 2.322.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 40.000	$ 100	$ 0	$ 40.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300.000	$ 300	$ 0	$ 300.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 60.000	$ 100	$ 0	$ 60.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 60.000	$ 100	$ 0	$ 60.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 120.000	$ 200	$ 0	$ 120.200
SUBTOTALES:													**$ 580.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 580.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 880.600	$ 880.600	$ 900	$ 0	$ 881.500
SUBTOTALES:									**$ 880.600**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 881.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 240.000	$ 300	$ 240.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 340.000	$ 400	$ 340.400
SUBTOTALES:			**$ 580.000**	**$ 700**	**$ 580.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																									
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001299977	BORDA ROJAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018432227	BURGOS ARIZA CAMILA ADRIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052397836	PINZON CARO ERIKA FABIOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090492849	PARRA GONZALEZ ERIKA JOHANNA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	02	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF37-COMFANORTE	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090515118	VELAZCO ROJAS NATALIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 500.000	02	$ 34.800	15	$ 500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1091671605	CLAVIJO ROPERO KAROL YULEIDY	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	02	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1091673733	QUINTERO GARCIA PABLO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	02	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 19433537	BORDA CARVAJAL JOAQUIN ALIRIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 4277475	PARAMO KURMEN HENRY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855250995**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1694014051

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 6 - CONTRATISTA SOCING SAS - LOTE 1

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

CORTE DE LOSAS DE CONCRETO

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

DEMOLICIÓN DE LOSAS PARA REPARACIÓN

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

EXCAVACIÓN VIGAS DE APROXIMACIÓN

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO Y VIGAS DE APROXIMACIÓN

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

ALISTAMIENTO DE ÁREAS A FUNDIR (TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO, VIGAS DE APROXIMACIÓN Y LOSAS DE REPARACIÓN)

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL EN BORDILLOS

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

ARMADO Y ALINEACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILLOS

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

CORTE LONGITUDINAL DE LOSA PARA SELLO DE JUNTA

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

FUNDIDA DE VIGAS DE APROXIMACIÓN Y LOSAS DE REPARACIÓN CONCRETO ACELERADO MR-41

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

FUNDIDA DE TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO CONCRETO ACELERADO MR-41

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

FUNDIDA DE BORDILLOS CONCRETO 3000 PSI

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

FUNDIDA DE BORDILLOS CONCRETO 3000 PSI

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 6 - CONTRATISTA SINCOC SAS - LOTE 2

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

ESTADO ACTUAL BARRIO TRIGAL DEL NORTE

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

SOCIALIZACION BARRIO TRIGAL DEL NORTE DE LA INTERVENCION POR PARTE DE AGUAS KPITAL

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

VERIFICACION DE RED DE ACUEDUCTO BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

ESTADO ACTUAL BARRIO TRIGAL DEL NORTE

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

SOCIALIZACION BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

EXCAVACION MANUAL BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 3"

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

ESTADO ACTUAL BARRIO TRIGAL DEL NORTE

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

EXCAVACION MANUAL BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 3"

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

COLCHON DE ARENA PARA TUBERIA E=0.10m

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 6 - CONTRATISTA U.T. MALLA VIAL CUCUTA LOTE 3

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

REPARACION DE ANDENES CALLE 17 BARRIO ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

REPARACION DE MICROFISURAS CALLE 17 BARRIO ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

RETIRO DE ESCOMBROS CALLE 24A Y CALLE 17 BARRIO ANTONIA SANTOS

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

INSTALACION DE CERRAMIENTO BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

EXCAVACION MECANICA BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

DEMOLICION DE PAVIMENTO BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

RETIRO DE ESCOMBROS BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

EXCAVACION MECANICA BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

DEMOLICION DE PAVIMENTO BARRIO COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE COMUNEROS

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 6 - CONTRATISTA U.T. CONCRETOS 2022 - SUMINISTROS

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SUMINISTRO DE CONCRETO MR-41 SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

SUMINISTRO DE CONCRETO MR-41 SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS SECTOR SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.5

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.6

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.7

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.8

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.9

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.10

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.11

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.12

Descripción Foto:

INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA. LOTE 1

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

Director de Interventoría

01/11/2022 Martes	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Opendor de maquinaria, 1 oficios varios. • No se presenta personal profesional ni operativo en la obra. Interventoría
02/11/2022 Miércoles	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado durante el día, en horas de la noche se presenta lluvia durante 1 hr. Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Opendor de maquinaria. • No se presenta personal profesional ni operativo en la obra; se realiza comité con el contratista Sacing S.A.S. Interventoría
03/11/2022 Jueves	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, 1 Opendor de maquinaria. • Se recibe visitia por parte de seguridad y salud

líder

Powered by CamScanner

en el trabajo y ambiental, con el fin de hacer la recomendación de retirar los escombros e instalar vallas para evitar el transito de vehículos. (señalización preventiva y/o preventiva)

PROF SST
Sec. Infraestructura

Prof. Ambiental
Sec. Infraestructura

- El contratista socing S.A.S. se compromete en retirar los escombros el día de hoy y demarcar el área de trabajo con cinta peligro y vallas.

sst interventoria.

Se deja Constancia por Medio de la bitacora el robo que se presento en el Campamento de los Equipos:

1. Planta electrica.
2. Vibradora
3. Soldadora de Mano.
4. Tanque de Sellante.
5. Motobomba.

El Contratista se Compromete a retirar los Escombros el dia de hoy y demarcar el area de trabajo con Cinta peligro y por otro lado le deja Constancia que se cuenta con Volqueteo y Operador del mini cargador y el Ayudante esta incapacitado.

Rep Legal Socing
1.143.111.995.

- Siendo las 12:00 Pm se realiza comité de obra donde se revisa y se hace un chequeo general del estado de la obra; se revisan bordillos los cuales deben ser demolidos, corregidos y mejorados; así también se revisan las losas que se repararon, para lo cual se debe reparar nuevamente la ubicada

líder

Powered by CamScanner

	en abscisa K0+060,6 margen izquierdo. • Siendo la 01:20 Pm se retiran escombros de la intersección calle activa cra. 4; se colocan las tapas de los pozos de alcantarillado y se coloca señalización con cinta peligro para delimitar el área de trabajo y evitar que ocurra un accidente. Es importante tener en cuenta que se ha solicitado al contratista en repetidas oportunidades la señalización con vallas y cerramiento en lona verde de la obra, para lo cual no se ha realizado a satisfacción ya que personas de la comunidad lo han retirado y/o robado. SST interventoría. Interventoría
04/11/22 Viernes	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, Personal subcontratado (1 Ing. civil, 1 Maestro, 1 Ayudante), 1 operador de maquinaria, 1 Volquetero. Equipos y herramientas: (se) Por parte del contratista socing S.A.S, la Ing. Natalia Chatris presenta el denuncio de los equipos que se perdieron en días anteriores, la Policía Nacional hace una inspección en la zona. • se le notifica a residente entrega de documentación del personal que ingresa el día de hoy, argumenta (entre) enviar al correo en horas de la tarde, se recomienda que el personal cumpla con su dotación al día. Se observa el área sin señalización con cinta peligro. para delimitar el área de trabajo. SST interventoría. Interventoría

Powered by CamScanner

05/11/22 sábado

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:40 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente obra, 1 Maestro, 2 Ayudantes de obra, 1 Operador de maquinaria, 1 Volquetero.

Equipo y herramientas: Minicargador, polidora, taladro, planta eléctrica.

Actividades:

- Se realiza demolición de bordillos los cuales no fueron avalados por la interventoría.
- Se realiza demolición de losa fisurada en abscisa K0+060,6 Margen Izquierdo.
- Retiro y acopio en un punto de material demolido.

Recomendaciones:

- Se solicita hacer el cerramiento en las áreas intervenidas para evitar un accidente.

Interventoría.

06/11/22 Domingo

No se laboró.

Interventoría

09/11/22 Lunes

Día festivo (No se laboró).

Se presenta lluvia en horas de la noche durante 3 hr.

Interventoría.

08/11/22 Martes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, Personal subcontratado (1 Ing. Civil, 1 Maestro), 1 operador de maquinaria, 1 Conductor, 1 Ayudante de obra.

Equipos y herramientas: Taladro percutor, planta eléctrica, minicargador.

líder

Powered by CamScanner

Actividades:

- Se continua demolición de placa a reparar en abscisa Ko +060,6 Margén Izq.
- Se retiran escombros productos de la demolición y se acopia en un solo punto.

Recomendaciones SST:

*Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa que no cuenta con la señalización adecuada a la obra o demarcación del area, el personal que se encuentra en obra samir de la barrera alomo cc: 1039089456 cargo residente, Yamel Rodriguez cortes cc: 1018864141 cargo maestro, Jesus Dano Batello cc: 1005085694 cargo Ayudante, argumentan haber enviado documentacion solicitada por interventoria el dia 08/11/22,

Interventoría. sst interventoria.

09/11/22 Miércoles

Inicio: 07:00 Am Fin: 10:00 Pm

Clima: En horas de la madrugada se presenta lluvia durante 3hr, en el transcurso del día soleado.

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, Personal subcontratado (1 Ing. Civil, 1 Maestro, 3 Ayudantes, 2 Opemdores de maquinaria, 2 Volqueteros.

Equipos y Herramientas: Pulidora, taladro, planta eléctrica, minicargador

Actividades:

- Se realiza la fundida de 4,25 m^3 de concreto MR-41 para bordillos 75 ml y 2 losas que se repararon en las abscisas K0+018,2 margen derecho y K0+060,6 margen izquierdo; durante esta fundida no fue posible utilizar el vibrador de concreto, ya que la planta presento falla y no funcionó.
- Se realiza cajon solicitado por contratista de suministro para depositar el concreto pasada la 1,5hr

líder

Powered by CamScanner

que el mixer puede permanecer en obra.
• Se realiza acabado de bordillos.
Recomendaciones:
• Se recomienda la aplicación de antisol para evitar fisuras en las (mismas) placas fundidas.
• Se debe instalar un cerramiento o demarcación de las áreas fundidas, para evitar el tránsito de vehículos.
• Los cortes de las losas deben continuarse en los bordillos.
• personal de obra no se encuentra autorizado
• No presentan ATS y permisos para la actividad de fundida.
• No cuentan por personal SST y residente.
• Mediante oficio sisoma/014/2022/ se le notifica al contratista las observaciones en cuanto los requerimientos por parte de interventoría. SST interventoría.

9/11/22. Jueves
Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm
Clima: se presenta lluvia en horas de la madrugada durante 3hr, resto del día soleado, lloviznas en la noche 1hr.
Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, personal subcontratado (1 Ing. Civil, 1 Maestro, 3 Ayudantes) 2 Operadores de maquinaria, 2 Volqueteros.
Equipos y herramientas: Polidora, fulador, planta eléctrica, cortadora de concreto
Actividades:
• Se realiza desencofrado de bordillos fundidos el día anterior en concreto MR-41 Abscisas K0+090 a K0+175
• Corte del pavimento para posterior sello de juntas.
• Se aplica antisol a losas fundidas.
Recomendaciones:
• Se solicita al contratista nuevamente mantener la señalización de la obra, así como el personal líder

requerido para éste contrato, cabe aclarar que en obra se encuentra Ing. Residente que no ha sido avalado por la interventoría.

Interventoría

11/01/2022 Viernes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana, durante 3 hr.

Personal: 1 Ing. Residente de interventoría, 1 SST Interventoría, Personal subcontratado (1 Ing. Civil, 1 Maestro, 2 Ayudantes), 1 SST, 2 Operadores de maquinaria, 2 Volqueteros.

- Cabe aclarar que en obra se presentó 1 Ing. civil y 1 SST los cuales a la fecha no se han notificado a la interventoría las hojas de vida para ser aprobadas.
- En reiteradas ocasiones se ha solicitado al contratista realizar las respectivas señalizaciones y demarcaciones del área de trabajo, el contratista coloca cinta peligro para la comunidad lo retira.
- Se verifican losas que fueron demolidas y reparadas, así como los bordillos, correspondientes a las siguientes abscisas:

• Losas de reparación: «Demolidos y fundidos»

① K0+018,2 Margen Derecho L=2,85 m A=1 m
② K0+031 Margen Derecho L=2,85 m A=3 m
③ K0+060,2 Margen Derecho L=2,85 m A=1 m
④ K0+060,6 Margen Izq. L=2,85 m A=3 m
⑤ K0+153 Margen Derecho L=3 m A=1 m
⑥ K0+060,6 Margen Izq. L=2.85 m A=1 m
↳ Losa que se repara por segunda vez ya que

Total concreto losas: 5.73 m^3

• Bordillos «Demolidos y fundidos nuevamente»

① K0+153 al K0+162,1 Margen Derecho L=9,1

líder

Powered by CamScanner

② K0+060,6 Margen Derecho L = 1.3
③ K0+129,6 al K0+133,2 Margen Izq. L=3.6
Total concreto bordillos: 0.32m³
•Bordillos << Pendientes por fundir >>
K0+133,2 al K0+145 Margen Izq. L= 11.3 m
K0+162,1 al K0+175 Margen Derecho L= 12,9 m
Total concreto: 1.23m³
Teniendo en cuenta lo anterior se deberá descontar al contratista un total de 7,3m³ debido a las losas que se debieron reparar por presentar las fisuras y por los bordillos que no se fundieron y/o debieron demolerse por el fraguado del concreto el día 25/10/22
Actividades:
• Se realiza sellado de juntas y corte del pavimento.
• Se desencofran bordillos.
Recomendaciones:
• En vista de la actividad de sellado de juntas se esta realizando sin previo cerramiento de la vía, se recomienda al contratista colocar vallas que delimiten el área de trabajo y no afecte la aplicación del sellante de las juntas del pavimento.
• Se recomienda dejar juntas de un ancho 6 mm ± 1.5 mm, ya que en algunos tramos se estan dejando más anchos.

~~13~~

Interventoría

Se deja constancia que el día de hoy el contratista Socing S.A.S. sin previa autorización por parte de interventoría y sin dar respuesta al oficio JABC 0416 donde se le comunica las obligaciones contractuales para iniciar labores en Calle 20 Av 1-2 de San Luis, decide iniciar cerramiento teniendo en

líder

Powered by CamScanner

evento que no cuenta con el personal (Director de obra, Ing. Residente, SISO y Técnico en obras civiles) avalado por la interventoría, el contratista hace caso omiso a dichas solicitudes.

Powered by CamScanner

01/10/2022 Sábado	Inicio: 07:00 Am Fin: 02:30 Pm Clima: Soleado. Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 Conductor, 2 Operadores de maquinaria. Se realiza reunión con la comunidad a la 01:30 Pm, con participación de supervisión, y Contratista Socings S.A.S. para poner en contexto sobre el estado actual de la obra, se presenta al Ing. Residente del contratista quien estará a cargo de la ejecución, la comunidad solicita revisión de las casas que se ven afectadas cuando llueve, ya que ingresa el agua a sus viviendas, también solicitan bajar los bordillos en la zona de parqueaderos aledaños a la obra. Interventoría
02/10/2022 Domingo	(Inicio: 07) No se laboró. Interventoría
03/10/2022 Lunes	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 Conductor, 2 Operadores, 1 Maestro, 1 Ayudante de obra Se inician actividad de obra, se realiza corte de placa pero la cortadora presenta falla en horas de la mañana y es arreglada en horas de la tarde.

líder

Powered by CamScanner

Lunes 03/10/22

Se realiza visita y se encuentra el personal sin dotación, se solicita a residente documentación del personal y argumenta no tenerla en mano ya que se encontraban solo hoy no se han realizado examen laboral.

se encontraban realizando corte de losa, sin botas de seguridad, lentes, casco, guante, ni logo en chaleco. que identifique la alcaldia. No se autoriza por parte de sst interventoria seguir con las actividades hasta que presenten la documentación al dia del personal.

Jhonatan alexis hernandez villamizar cargo: operador
cc: 1004877743.

Henry alonso monsalve florez. cargo: maestro
cc: 88156454.

Fabio antonio carcedo jaimes cargo: Ayudante.
cc: 88 309919.

Jahn carlos folero amaya cargo: operador.
cc: 88310769.

Pedro manuel campos vasquez cargo: operador
cc 1050950537

Pedro rafael duarte carrascal. cargo: Residente
cc 1091 664 431

Interventoría sst interventoria

líder

Powered by CamScanner

04/10/2022 Martes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 Conductor, 2 operadores, 1 Maestro, 1 Ayudante de obra.

Se realiza actividad de corte de losas para reparación.

Se daña cortadora al medio día y se repara entrada de la tarde.

Se solicita nuevamente al contratista enviar documentación de afiliación del personal en obra y se recomienda el uso de EPP para la actividad

Interventoría

05/10/2022 Miércoles

Inicio: 07:00Am

clima: Soleado, se presenta lluvia en horas de la madrugada

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente obra, 1 Conductor, 2 Operadores, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante de obra.

- Se realiza actividad de corte de juntas con pulidora para limpiarlas y colocar el cordon con sellado de junta.
- Se esta realizando actividad en obra, sin autorización por parte de interventoría debido a que no han entregado la información de afiliaciones del personal, el contratista ha hecho caso omiso a los requerimientos realizados de forma verbal en cuanto a la reactivación de la obra.

Observaciones SST Interventoría:

* Por parte de sst interventoria No estan autorizados para trabajar ya que no cuentan con la documentación del personal al dia, hacen caso omiso y continuan laborando argumenta el ingeniero residente quel el continua ya que su jefe lo autoriza, No cuentan con el guarda de la polidura la cual hacen uso y no estan autorizados, hacen caso omiso

Edna Pam G.
sst interventoria

líder

Por parte de la secretaria de infraestructura no se autoriza actividades sin entrega de afiliaciones personal, en el momento de la visita no presentaron ninguna afiliacion donde evidentemente 3 personas son las que estan ejecutando la actividad. En visita de seguimiento por parte de la secretaria de infraestructura la ingeniera carnely herrera, andrea rivera realiza seguimiendo de acuerdo a lo mencionado no se autoriza continual con actividades.

La hoja de vida del Ing. Residente de obra no ha sido aprobada por Interventoría, se solicitaron algunas certificaciones que no han hecho llegar.

Interventoría

06/10/2022 Jueves

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 conductor, 2 Operadores, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante de obra.

Se continua corte y sello de juntas transversales.

Siendo las 09:00 Am se presenta en la obra el maestro Juan Rojas el cual solicita parar las actividades, manifestando que no ha recibido el pago por parte de SOLINOS S.A.S. y que por tal motivo no permitirá el avance de la misma hasta no ser cancelado el servicio de alquiler de maquinaria y suministro de mano de obra.

El Ing. Residente Pedro Duarte se retira de la obra siendo las 11:00 Am, entrega equipos que estaban alquilados por parte del contratista (Retromartillo).

Interventoría

líder

07/10/2022 Viernes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente de interventoría, 1 conductor, 1 Opemdor.

No se presentan en obra el Ing. encargado Pedro Duarte, ni personal operativo (Maestro, Oficiales y Ayudantes).

Por parte del contratista no hay respuesta de reinicio de actividades, situación que nos preocupa puesto que se adquirió un compromiso con la comunidad el día sábado 01/oct/2022 de terminar la obra en 2 semanas aproximadamente.

Interventoría

08/10/2022 Sábado

Inicio: 07:00 Am Fin: 10:00 Am

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Conductor, 2 Opemdores de maquinaria.

La obra continua sin presencia de Ing. Residente, no se ejecutan actividades.

Interventoría

09/10/2022 Domingo

No se laboró

Interventoría

Powered by CamScanner

10/10/22 Lunes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Conductor, 2 operadores de maquinaria, 1 SST.

No se realizan actividades en obra.

Interventoría

11/10/22 Martes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Conductor, 2 operadores maquinaria, 1 SST, 1 Ing. Residente de obra.

No se realizan actividades en obra.

Se convoca reunión a 11:00 Am en presencia del Ing. Guzmán Pérez, con quien se definen tiempos de entrega por parte del contratista Scings S.A.S, entrega de vía en 2 semana reiniciando actividades) 12.10.2022. Comite No. 030

Interventoría

12/10/22 Miércoles

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Conductor, 2 Operadores maquinaria, 1 Ing. Residente obra, 1 SST, 1 Maestro, 3 Oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 1 SST Interventoría.

Se reactivan actividades, ejecutandose lo siguiente:

Maquinaria y equipo: Rotomartillo, planta eléctrica, carrotudom de concreto

- Se realiza demolición de losas fisuradas. Abscisa K0+153 Margen Derecho.
- Excavación vigas de aproximación.
- Corte de losas para demolición por fallas ó fisuras.
- Corte y demolición de losa tapa muro en intersección abscisa K0+090.

Observaciones:

líder

Powered by CamScanner

- Se solicita al Ing. Residente el corte de varillas que sobresalen en los bordillos, puesto que genera un riesgo de que ocurra un accidente.
- Por parte de interventoría se solicitan las certificaciones del personal profesional (1 Ing. Residente, 1 SST) para estudiar si cumple el perfil requerido, anteriormente se ha solicitado esta información y no se ha allegado por parte del contratista.

Observaciones SST Interventoría:

- Se realiza visita por sst interventoría se observa que el personal de obra cuenta con dotación y seguridad social, ya que son subcontratados por sinoc, personal que se encuentra en lote 2. Por otra parte el personal sst y residente ya fueron enviados la documentación, dicho anteriormente se le solicita al residente portar su chaleco y casco en obra.

Interventoría

sst interventoría.

13/10/2022 Jueves

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm


Clima: Soleado en horas de la mañana, llueve 1h en la tarde.

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente obra, 1 SST, 1 Maestro, 3 Oficiales, 1 Ayudante de obra, 1 Conductor, 2 Operadores de maquinaria.

Maquinaria y equipo: 1 Minicargador, 1 Planta eléctrica, 1 Rotomartillo, 1 pulidora, 1 cortadora de concreto

Actividades:

1. Figurado de acero para vigas de aproximación, flejes c/.020



líderbil

Powered by CamScanner

2. Corte de losas para demolición con rotomartillo.
3. Demolición de tapa movistar en intersección K0+090 y losas fisuradas en las abscisas K0+018,2D; K0+031D; K0+060,2D y K0+153D; K0+060,6Izq.
1. Armado de vigas de aproximación.
5. Armado de parrillas de acero para tapas de los pozos.

?

Interventoría

14/10/2022 Viernes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado en horas de la mañana, llueve 1hr en la tarde.

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Conductor, 2 Operadores de maquinaria

Maquinaria y equipo: 1 Minicargador, 1 Planta eléctrica, 1 Rotomartillo, 1 Pulidora, 1 Cortadora de concreto

Actividades:

1. Se continua el figurado de acero para vigas de aproximación y losas para pozos de alcantarillado.
2. Corte y demolición de losas de reparación.
3. Armado de acero para vigas de aproximación y parrillas de losas de los pozos de alcantarillado.

Interventoría

15/10/2022 Sábado

Inicio: 07:00 Am Fin: 12:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente Interventoría, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 conductor, 1 operador de maquinaria.

Actividades:

1. Se continua de-moliciones de losas de reparación.

líder

2. Se continua armado de vigas de aproximación y parrillas para losas de pozos de alcantarillado.

Interventoría

16/10/2022 Domingo — No se laboró

Interventoría

17/10/2022 Lunes — Día festivo (No se laboró)

Interventoría

18/10/2022 Martes — Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presentan llovizna en el transcurso de 7:30 - 10:00 Am, resto de día

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente de obra, 1 Maestro, 1 SST, 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Conductor, 1 Operador de maquinaria.

Maquinaria y equipo: Minicargador, vibrador de concreto, planta eléctrica, polidora, rastrillo, Regla Flotador

Actividades:

1. Se instala plástico en las vigas de aproximación y la respectiva canasta de acero, ubicadas en las abscisas K0+00 ; K0+175 y K0+83,6 - K0+090 Intersección.
2. Se instala plástico a losas que se van a reparar ubicadas en abscisas K0+018,2 Derecha, K0+031 Derecha, K0+060 Derecha, K0+060,6 Izquierda, K0+153 Derecha.
3. Se preparan parrillas de acero en los pozos de alcantarillado ubicados en la intersección entre abscisas K0+83,6 y K0+090.
4. Armado de acero para bordillos.
5. Descargue de formaleta para los bordillos.

Powered by CamScanner

Se realiza visita por parte de sst interventoria, se encuentra personal de obra con su dotación, el residente aún no cuenta con chaleco, se le notifica a sst solicitar quantes.

sst interventoria

- La obra se encuentra a la espera de el suministro del concreto de pavimento para las reparaciones desde el día sabado 15 de octubre. se suministra e instala el acero de refuerzo para pozos de alcantarillado y vigas de aproximación, pero no se cumplió por parte del contratista de suministro del concreto premezclado la programación de las 7:00 am. El argumento del incumplimiento en la programación es por el no pago por parte de la entidad contratante. Socing. S.AS. en aras de gestionar y de conseguir el apo de suministro, se comunicó con el ingeniero Guzmán Perez (supervisor del contrato) el cual se comprometió a comunicarse con el proveedor, no obstante, el dia jueves 13 de octubre, cumpliendo con los lineamientos de programación de concreto para la semana siguiente, se programó el mismo para el martes 18 de octubre a las 7:00 am la cual fué confirmada el viernes siguiente por el personal de interventoría, sin embargo siendo las 11 am no se dió el arribo del concreto al sitio de obra. Se solicita notificar por escrito al contratista de suministro de concreto "Union Temporal Concretos 2022" el motivo por el cual no realizaron el despacho del concreto solicitado.
- Se radica oficio 1ABC/0345/2022 pam solicitar respuesta a incumplimiento en el suministro de concreto MR-41 el día de hoy por parte del contratista Unión Temporal Concretos 2022.

líder Interventoría

Powered by CamScanner

19/10/2022 Miércoles

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presentan lluvias en horas de la madrugada. Resto del día soleado.

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST Interventoría, 1 Residente de obra, 1 SST Obra, 2 Oficiales obra, 1 Operador de maquinaria.

Maquinaria y equipo: Cortadora

Recomendaciones SST.

- Se solicita hoja de vida de Ing. Residente para respectiva aprobación
- Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa que cuentan con la documentación como permisos y preoperacionales de equipos, cuentan con botiquin, camilla, extintor y recipientes de basura, los mantienen dentro ya que se frecuentan robos; argumentan que el residente pedro duarte se retira y dejan a cargo a edinson alvarez que aun NO a sido aprobado por parte de interventoria.
- Se realiza armado de formaleta para bordillos.
- Se hace orden y aseo en obra.

Interventoría SST interventoría

20/10/2022 Jueves

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presenta clima nublado.

Personal: 1 Ing. Residente de interventoría, 1 SST, Interventoría, 1 Residente de obra, 1 SST Obra, 1 Operador de maquinaria, 2 Oficiales de obra,

Maquinaria y equipo: Cortadora.

Recomendaciones SST: se solicita a sst entrega de documentación del nuevo residente en obra para dar visto y que pueda laborar en la obra, se realiza llamado de atención al señor edinson alvarez por no portar la dotación como casco, botas y chaleco, se le indica que no puede estar en la obra hasta que se de solución, dicho lo anterior

líder

el peisonal argumenta que el contratista no ha realizado entiega de dotación ya que la que portan son peisonales, ya por parte de la sst Socing sas se le indico realizar la gestión para dicha entiega.

Sub Fase 6-

sst interventoria.

Actividades de obra:

- Se continua armado de formaleta para bordillos.
- Corte de acero con polidora para ganchos de bordillos.
- Se presentar Ing. Residente Edison Alvarez quien está en estudio para avalar su hoja de vida que cumpla con los requisitos requeridos para el cargo.
- Se realiza comite virtual en presencia de ente contratante Contratista Socing S.A.S., Interventoría Axioma Ltda donde se tratuon los siguientes temas:

Se debe realizar modificación al anexo técnico para adicionar los nuevos tramos a intervenir, se debe también definir estudios y diseños; interventoria solicita reunión con el ente jurídico de las partes para revisar como se debe proceder.

La Ing Johana Lázaro expone que está disponible para intervenir sta de Comuneros las cuales son 5 cuadras, las cuales cuentan con la optimización de las redes por aguas Kapital.

Observaciones:

- Se continua a la espera del suministro de concreto programado para la fundida de losas de concreto, vigas de aproximación tapas de alcantarillado y bordillos.
- Se debe alquilar equipo para el sello de juntas y se está a la espera de 15 und ø=3/8" para continuar el armado de los bordillos.

líder

Powered by CamScanner

Observaciones SST Socing: De acuerdo a las solicitudes realizadas por la Profesional de SST de la interventoria donde nos exhorta que el Personal sin dotacion no Puede Laborar, Realizo gestion con el area encargada de Socing y Manifiestan que se debe realizar una requisicion. Se realiza requisicion y se envia al Señor Luis Giraldo lider de Gestion humana para que realice la entrega de dotacion solicitada.
es de aclarar que anteriormente se habia realizado Solicitud via telefonica y watsapp sin tener respuesta hasta el dia de ayer 19-oct-2022.

Nath Aguilar J.
SST Socing SAS.

Se deja plasmado en bitacora que el dia 13 de octubre se envió la programacion de obra conforme a los lineamientos para el suministro de concreto, programando 12 m^3 de MR 41 para el dia martes 18 de octubre y 5 m^3 de concreto de 3000 psi para bordillos para el dia jueves 20 de octubre, al contratista SOCING S.A.S. se con preocupacion al incumplimiento en la programacion de concreto del dia anteriores puesto que cuenta con todo el personal en obra disponible para la fundida en estos dias programados, lo cual genera incumplimiento en la programacion de concretos, ya que no se ha podido realizar las labores de fundicion planificadas. Es importante dejar claro que dependemos del suministro de concreto para finalizar con las actividades planeadas de obra.

líder

Interventoria

Powered by CamScanner

21/10/2022 Viernes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presenta lluvias en horas de la madrugada.

Personal: 1 Residente Interventoría, 1 Residente obra, 1 SST 1 Operador de maquinaria, 2 Oficiales de obra.

Equipo y herramienta: Cortadora.

Actividades:

- Se continua corte y sello de juntas.
- Se continua armado de acero y armado de formaleta para bordillos.

Interventoría

22/10/2022 Sábado

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la madrugada hasta 9:00 Am.

Personal: 1 Residente Interventoría, 1 Residente obra, 1 SST, 1 Operador maquinaria, 2 Oficiales de obra.

Equipo y herramienta: Cortadora.

Actividades:

- Se realiza drenaje de agua empozada en vigas de aproximación y losas por las fuertes lluvias presentadas.
- Se realiza cortado de juntas y se presenta falla del equipo, por lo que se suspende dicha actividad.

Interventoría.

23/10/2022 Domingo

No se laboró

Interventoría

24/10/2022 Lunes

Inicio: 06:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Soleado

Personal: 1 Residente Interventoría, 1 Residente de obra, 1 SST Interventoría, 1 SST obra, 1 Operador maquinaria,

líder

Powered by CamScanner

1 Maestro de obra, 2 oficiales, 1 Ayudante de obra.
Equipos y herramientas: Vibrador de concreto, 1 planta eléctrica, 1 Minicargador
Recomendaciones SST Interventoría: se realiza visita por parte de sst interventoría, se evidencia que el residente de obra edinson alvarez no cuenta con botas de seguridad para trabajo hierro, se le manifiesta a sst obra que agilice el tema de la dotación al personal de obra, se observa que no cuentan con caneca para el lavado de mixer, se recomienda que en la proxima fundida se encuentre.

sst interventoria

Actividades:
1. Se realiza la fundida de 12 m³ para vigas de aproximación, losas de reparación en abscisas K0+153 Margen derecho, K0+60,6 Margen Izquierdo, K 0+060,2 Margen derecho, K0+031 Margen Derecho; así como las tapas de los pozos de alcantarillado y de movistar, ubicados en la intersección calle 8 entre avenida 4, se realiza vibrado del mismo.
2. Aplicación de antisol para losas fundidas.
3. Orden y aseo de la obra.
Recomendaciones:
1. De acuerdo al concreto programado y verificando que no alcanza para la losa de abscisa K0+018,2 Margen derecho, quedando éste elemento sin fundir; se solicita al contratista revisar diseño de mezclas MR-41 para que se realice en obra dicha mezcla con un diseño aprobado por la interventoría.

Interventoría

Powered by CamScanner

25/10/2022
Martes

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm
Clima: Soleado, se presenta lluvia en horas de la noche aprox. 3hr
Personal: 1 Residente Interventoría, 1 Residente obra, 1 SST Interventoría, 1 SST obra, 1 Operador de maquinaria, 2 Oficiales de obra, 2 Ayudantes de obra.
Equipos y herramientas: 1 Vibrador de concreto, 1 planta eléctrica, 1 Minicargador.
Actividades:
1. Se realizan pases en bordillos con tubería de ϕ=2" pvc según recomendación de la Ing. Johana Lázaro para las casas que tengan un nivel inferior a los bordillos.
2. Se recibe mixer 55 m^3 concreto 3000PSI a las 07:30A para la fundida de bordillos Calle 8 Av 3-5, siendo las 09:00 Am se solicita al Ing. Residente descargar mixer ya que el contratista de suministros hace dicho requerimiento, el Ing. Residente se niega a atender dicha solicitud, manifestando que no se puede retirar hasta no ser fundidos los bordillos en su totalidad. Siendo las 11:00 Am se reitera la solicitud, ya que la mixer debe cumplir otros despachos y se acata solicitud descargando en un plastico sobre la losa aproximadamente 2 m^3.
Se deja en constancia que el Ing. Residente durante 20 min de la fundida permaneció fuera de la obra, cabe aclarar que es la persona encargada dela buena ejecución de la programación y debe permanecer 100% por si llegara a presentarse algún inconveniente.
- Así mismo se aclara que el contratista debe contar con un cajon que le permita acopiar el material de concreto después de la hora estipulada por contratista de suministro.
- Se deja constancia que una persona del común, paro al equipo durante 15 minutos alegando que el contratista le adeuda un dinero y que no dejará trabajar, posterior

líder

Powered by CamScanner

a ésto la Ing. Natalia Charris habla con esta persona y llegan a un acuerdo, por lo cual se retoma la fundida.

- Siendo las 12:00Pm se continua la fundida, situación que vemos preocupante ya que el concreto llega a obra 7:30 Am e inicia instalación 08:00 Am.
- Se evidencia al Ing. Residente y obreros de la obra adicionando agua a la mezcla, ya que ha fraguado, por tal motivo la interventoría no recibe estos bordillos.
- Se deja constancia que los bordillos recibidos por la interventoría son los comprendidos entre abscisa K 0+059 Margen Derecho hasta K0+153 Margen Derecho y abscisas 0+090 a 0+110 Margen Izquierdo los cuales fueron fundidos cuando la mezcla permaneció en condiciones favorables.
- Se evidencia grieta en losa repanada el día anterior, Lunes, 24/10/2022 la cual fue fundida en la abscisa K0+060,6 Margen Izquierdo, presentando una fisura diagonal y en el sentido transversal, se comunica al contatista Socing S.A.S.

Como Ingeniero residente aclaro que en la obra se presentan necesidad de conseguir cualquier elemento para la obra, llamese material, llamese repuestos, llamese combustible, llamese herramientas, por lo tanto debo salir a diligenciar la consecución de lo que se requiera, por ende no estoy en obligación de informar a cada momento que voy a hacer o hacia donde me dirijo, recalco que es importante resolver cada necesidad que se presenta en la obra; en cuanto a la situación del concreto la verdad no nos dio el tiempo necesario para instalar el concreto programado, hoy el contratista perdio 1,5 m^3 de concreto, porque la interventoria nos obligo a depositar en la viga los ultimos

líder

Powered by CamScanner

cantidad de concreto que faltaba, la cual amenaza el fraguado del mismo, perdiendo la fluidez para su colocación, esperamos que la interventoría sea mas consecuente con la labores y actividades futuras a realizar, creo que es ideal que todos jalonemos para la misma dirección y entre todos saquemos esta obra adelante.

En cuanto los tubos de drenaje en los bordillos, hasta anoche me avisaron y desconocía esa solicitud, consulte con el contratista de la obra y me responde que finalmente ese tema se había tratado pero nunca se concreto el tema, por eso en lapsos de tiempo que se perdió mientras recibía las indicaciones por parte del contratista quien es mi jefe.

- Se realiza orden y limpieza de la obra.
- Se realiza pulida de acabado de los bordillos.

Interventoría.

Powered by CamScanner

26/10/2022 Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Miércoles Clima: Se presenta tiempo nublado

Profesionales: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 Ing. Residente obm, 1 SST Interventoría, 1 SST obm, 1 Operador de maquinaria, 20 ficiales de obm.

Equipos y herramientas: 1 Pulidora.

Recomendaciones SST Interventoría: Se realiza visita por parte de sst interventoría, se observa personal no autorizado en obra sin documentación y dotación, se le manifiesta a sst de obra que no estan autorizados por parte de interventoria a laborar, se recomienda a sst presentar documentación de personal que ingrese a obra

líder

Powered by CamScanner

agilizar tema de dotación para el siguiente frente.

Entrega 6
sst interventoria.

Actividades de obra:
1. Desencofrado de bordillos.
2. Limpieza de obra.

Recomendaciones:
1. Según comunicado JABC 0374 enviado al contratista Socing S.A.S. exponiendose la problematica presentada en la fundida del día martes 25/oct/2022, se está a la espera de una respesta qe nos indique los correctivos para dar recibido a los bordillos qe no se han avalado por la interventoria, compendidos entre las abscisas K0+153 - K0+162 y K0+110 al K0+133,2 Izq. para un total de 32,3 ml.
2. Al desencofrarse la formaleta de los bordillos, se evidencia hormigueo del concreto presentados en las abscisas qe se mencionó anteriormente, esto por causa del concreto endurecido se solicita presentar correctivos.

Interventoría

27/10/2022 Jueves

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Lluvioso, se presenta fuertes lluvias desde las 05:00Am y durante el transcurso de la mañana hasta las 12:00 Am, en la turde clima soleado.

Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST obra, 1 operador de maquinaria.

Maquinaria y equipo: 1 Mini cargador.

Actividades:

No se presenta personal obrero, ni el Ing. Residente de obra durante el día de hoy.

Interventoría

líder

Powered by CamScanner

28/10/2022 Viernes.

Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm

Clima: Se presentan lloviznas en el transcurso de la mañana durante 3 hr.

Personal: 1 Ing. Residente de Interventoría, 1 SST obra, 1 Operador de maquinaria.

- No se presenta Ing Residente encargado de la obra, ni personal operativo (Maestro, oficiales y Ayudantes).
- Siendo las 10:30 Am se presenta el maestro y retira la formaleta de la obra, manifestando que no trabajara más para el contratista. socing S.A.S.
- Se presenta por parte del contratista programación de concreto el día Lunes, 31/10/2022; un total de 3.5 m^3 MR-41 para fundida de losa reparación y lo que resta de bordillos. Se aclara que el contratista debe contar con un cajón para disponer de un área de descargue del concreto en caso de que la fundida supere el tiempo que la mixer puede estar en obra 1.5 hr, además debe contar con suficiente personal para dicha actividad.

Interventoría

29/10/2022 Sábado

Inicio: 07:00 Am Fin: 10:00 Pm

Clima: Soleado.



Personal: 1 Ing. Residente Interventoría, 1 SST obra, 1 Operador de maquinaria.

- No se ejecutan actividades de obra.
- Personas de la comunidad han transitado por la obra con vehículos, sin tener en cuenta que los elementos fundidos el día Lunes 29/10/22 deben permanecer hasta los 7 días para de transito para que cumplan la resistencia de los diseños MR-41.

Interventoría

líder

Powered by CamScanner

Domingo 30/10/22	No se laboró  Interventoria
31/10/2022 Lunes	Inicio: 07:00 Am Fin: 05:00 Pm Clima: Soleado Personal: 1 Ing. Residente Interventoria, 1 operador maquinaria • No se presenta personal profesional (SST, Ing. Residente obra); ni personal operativo (Maestro, oficial, Ayudante). • No se realizan actividades de obra 

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA. LOTE 2

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

Director de Interventoría

CONTRATO:
"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO LENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE I: LOTE 2 CONTRATO 2116 DE 2022
CONTRATISTA:
SINCOC SAS REP: JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
PROYECTO:
DISEÑO Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIA
UBICACIÓN: CALLE 4 ENTRE AVENIDAS 1 - 3 BARRIO HELIOPOLIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
INTERVENTORIA:
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
REP LEGAL: ESPERANZA ROJAS.
SUPERVICION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CUCUTA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: PAUL MONDRAGON CASTILLO
INGENIERO INTERVENTORIA: CARLOS ADRIAN GONZALEZ DUARTE
ING SST OBRA: ELKIN SANCHEZ
ING SST INTERVENTORIA: ERIKA PARRA.

ING INTERVENTORIA AXIOMA
CARLOS ADRIAN GONZALEZ

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

05/10/2022
MIERCOLES

HORA : 4:00 PM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD: INSTALACION REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL BARRIO HELIOPOLIS

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 TRABAJADORA SOCIAL INFRAESTRUCTURAS
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA
1 APOYO SOCIAL LIDER COMUNA 3 Y 4 INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDAD / OBSERVACIONES: SE CITAN A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO HELIOPOLIS A UNA REUNIÓN DE CARACTER INFORMATIVO SOBRE EL ALCANCE E INICIO DE OBRA POR LA INTERVENCIÓN DE LA VIA CALLE 4 ENTRE AV 1-3 DEL BARRIO HELIOPOLIS, QUE SE EJECUTARA COMO PARTE DEL CONTRATO DE LA FIRMA DEL CONSORCIO LOTE 2, CONTRATISTA SINCOC, INTERVENTORIA AXIOMA Y SUPERVICIO ALCALDIA DE CUCUTA INFRAESTRUCTURAS. TODO UN EQUIPO DE TRABAJO, QUE VELA POR LA CALIDAD Y GARANTIZAR LA OBRA EN CUANTO MATERIALES Y DISEÑOS SE CUMPLAN SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOSA DE PAVIMENTO. SE RECALCA EN EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD PARA TENER IGUALMENTE SU APOYO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

06/10/2022
JUEVES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : INSTALACION DE POSTES CERRAMIENTO PERIMETRAL AREA DE LA VIA, CALLE 4 ENTRE AV 1-2.

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
2 MAESTROS DE OBRA
2 OFICIALES DE OBRA.
1 AYUDANTE
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

HERRAMIENTA : HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES : SE DEFINE INTERVENIR SOLO UNA VIA INICANDO POR LA CALLE 4 ENTRE AV 1-2, PARA DEJAR SOLO UNA CON CERRAMIENTO Y LA OTRA LIBRE PARA DESPLAZAMIENTO. SE DEJANTE EL LARGO DE INTERVENIR SERAN 150 MTS DESDE EL SENTIDO DE LA CALLE 3 ; AUN NO SE TIENE PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA PAVIMENTO NI DETALLES.
SE FINALIZA LABORES SIENDO LAS 5:00 PM
SE INICIAN LAS ACTAS DE VECINDAD EN LAS VIVIENDAS SOBRE LAS DOS CALZADAS DE LA VIA.

ING CARLOS ADRIAN GONZALEZ

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

07/10/2022
VIERNES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO.
ACTIVIDAD. INSTALACION CERRAMIENTO PRELIMINAR DE LA VIA CALLE 4 AV 1-2

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
2 MAESTROS DE OBRA
2 OFICIALES DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AYIOMA

MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE CONTINUA INSTALACIÓN DE LA LONA DE CERRAMIENTO VERDE DE MALLA Y CINTA PELIGRO, SE DEJAN DOS PORTONES FALSOS EN CADA ENTRADA DE ACCESO A LA VIA A INTERVENIR, SE HACE PODA DE ARBOLES PARA DESPEJAR LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE AMBOS ANDENES. SI HACE NECESARIO CORTAR UN ARBOL POR ENCONTRARSE SOBRE EL AREA DE LA VIA A INTERVENIR, SE MARCA LOS EJES DE ABSCISA A CADA LADO DE LA VIA DESDE LA ABSCISA 0+00 MTS HASTA LA 0+180 MTS; AUN NO SE TIENE PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA VIA A INTERVENIR, NI SE HA ESTABLECIDO EL ANCHO DE VIA. SE TOMAN MEDIDAS ARBITRARIAS Y SE COMPRUEBA QUE LA VIA QUEDA DESDE 5.70, 6.0 Y 6.30 MTS. ALGUNOS ANDENES ESTAN SALIDOS POR LA AMPLIA DE GARAJES

líder

ING INTERVENTORIA AYIOMA.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

08/10/2022
SABADO

NO SE LABORO DIA SABADO

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

09/10/2022
DOMINGO

NO SE LABORO DIA DOMINGO

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

10/10/2022
LUNES

NO SE LABORO DIA LUNES.

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

11/10/2022
MARTES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: LOCALIZACION RED ACUEDUCTO Y TUBERIAS DOMICILIARIAS DE SUMINISTRO DE AGUA.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
2 OFICIALES DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MANUAL DE TODAS LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EL LAS DOMICILIARIAS PARA COMPROBAR SU PROFUNDIDA Y MATERIAL DE LA RED. ALGUNAS CASAS ESTAN CON PVC OTRAS CON MANGUERAS.
LA TUBERIA DE SUMINISTRO ESTA LOCALIZADA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,25 MTS. SE HAN ROTO 3 PUNTOS, YA SEA REPARO UNO SE LLAMO A LA EMPRESA AGUAS KPITAL PARA SU REPARACION.
SE ESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LA RETROCARGADORA. A LA OBRA.

ING. AXIOMA INTERVENTORIA

líder

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

12/10/2022
MIERCOLES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : LOCALIZACION Y ACUEDUCTO Y TUBERIAS DOMICILIARIAS DE SUMINISTRO DE AGUA.

PRESENTE : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MANUAL DE TODAS LAS REDES DOMICILIARIAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
SIGUE AFECTADA DOS PUNTOS DE ROTURA. SON TUBOS MUY SUPERFICIALES Y DE MATERIA PVC EN SU MAYORIA EL COLLARIN DE SALIDA A CADA VIVIENDA ESTA DE FORMA INSTALADO CON SU ABERTURA POR LA PARTE SUPERIOR, LO QUE SERA UN INCONVENIENTE PARA LA VIBRADA.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

13/10/2022
JUEVES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: SE INICIA LA EXCAVACIÓN DEL CAJÓN DE DISEÑO DE LA LOSA DE PAVIMENTO, CON MAQUINARIA RETROCARGADOR.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 OPERADOR DE RETROCARGADOR
1 OPERADOR DE VOLQUETA
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: 1 RETROCARGADOR HYUNDAI H 940C
1 VOLQUETA CHEVROLET FVR FM3

OBSERVACIONES: SE INICIA EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA RETROCARGADOR H 940C DEL CAJÓN DE DISEÑO, EN LA CALLE Y ENTRE AVENIDAS 1-2 EN LA ABSCISA 180 MTS. SE ESTA A LA ESPERA DEL PLANO DE DISEÑO PARA LAS COTAS DE NIVEL.

* Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa el personal en buenas condiciones, se encuentran realizan cerramiento e inicio de excavación, se recomienda al sst realizar acta de vecindad pendiente, queda pendiente punto ecologico.

Sst interventoria.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

14/10/2022
VIERNES.

HORA : 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: COMITE DE OBRA BARRIO HELIOPOLIS ENTRE INTERVENTORIA AXIOMA Y CONTRATISTA SINTOC.
BUSQUEDA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CALLE 4 ENTRE AV 1-2.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 TOPOGRAFO
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: 1 EQUIPO DE NIVELACION TOPOGRAFICO

OBSERVACIONES: SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL SOBRE LA CALLE 4 ENTRE AV 1-2 PARA VERIFICAR LA PROFUNDIDAD Y UBICACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO HELIOPOLIS, EN DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL MARGEN DERECHO DE LA VIA GUIANDONOS POR LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE CADA REGISTRO CONTADOR DE LAS VIVIENDAS, SE PUDO COMPROBAR QUE ESTA TUBERIA ESTA SOBRE EL ANDEN A UNA PROFUNDIDAD DE 0,65 MTS Y A 0,23 CM DEL BORDILLO DEL SARDINEL, SE HACE COMITE DE OBRA PARA INFORMAR ESTE HALLAZGO Y SOLICITAR PASO A SEGUIR PREVIA AUTORIZACION DE LA SIM Y LA INTERVENTORIA AXIOMA, AL CONTRATISTA.
SE SOLICITO PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTO

lider

ING INTERVENTORIA AXIOMA.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

15/10/2022
SABADO

HORA 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE 4 ENTRE AV 1-2 DEL BARRIO HELIOPOLIS.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE CONTINUA EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TUBERIA DE 3" SE LOCALIZA LA LA RED A UNA PROFUNDIDAD DE 0,25 MTS SOBRE LA VIA EN SU COSTADO DERECHO EN LA CALLE 4 ENTRE AV 1-2.


ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


16/10/2022
DOMINGO



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

17/10/2022
LUNES.



lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

18/10/2022
MARTES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO CALLE Y ENTRE AV 1-2.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 PALETERO
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR.

OBSERVACIONES: SE CONTINUA EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE DESTAPA PARA SU POSTERIOR PROFUNDIZACIÓN, ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA POR EL CONTRATISTA SINCOC. EN LA CALLE Y ENTRE AV 1-2 DONDE LA TUBERIA ESTA LOCALIZADA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.25 MTS Y 0,30 MTS DEL MARGEN DERECHO SOBRE LA VIA.
Se realiza visita por parte de sst interventoria en el area de trabajo se encuentra el personal con su dotación en optimas condiciones, se evidencia en la zona sanilla, botiquin, extintor.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

SST interventoria

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

19/10/2022
MIERCOLES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: BOMBEO DE AGUA POTABLE CON MOTOBOMBA POR FALLA EN LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA.

PERSONAL:
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA
1 PALETERO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 MAESTRO DE OBRA

MAQUINARIA: MOTOBOMBA DIESEL

OBSERVACIONES: Se realiza visita por parte de sst interventoria, participo en reunión con la comunidad, se evidencia la obra inundada por tubería de aguas limpias, personal de aguas capital se encuentran atendiendo la emergencia. Se solicita a sst contratista documentación como permisos, preoperacionales, ATS, solo presenta ATS ya que se encuentra realizando excavación manual, no presenta preoperacionales de equipos ya que no se encuentra realizando actividad con ningun equipo o maquinaria

ING INTERVENTORIA AXIOMA

SST interventoria

líder

20/10/2022
JUEVES

HORA: 7:00 AM

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø3"

PERSONAL: 1 ING SST DE OBRA
1 ING RESIDENTE OBRA
1 PALETERO
1 OFICIAL, 1 MAESTRO DE OBRA.
2 AYUDANTES
1 PALETERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MANOR.

OBSERVACIONES: VISITA DEL ING. YAIR LEON AGUAS KPITAL SOBRE EL TEMA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS POTABLE, EL ING YAIR LEON DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y ACUEDUCTO. NOS DICE QUE INSTALARA DOS (2) VALVULAS DE CORTE Ø3" PARA PODER INTERVENIR LA CUADRA., NOS DICE QUE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION QUE SE MANEJA POR TIPO DE TERRENO Y TRAFICO QUE SE MANEJA SERA DE ENTRE 0,8 M - 1,0 M DE PROFUNDIDA.

ING. YAIR LEON
MANTENIMIENTO Y ACUEDUCTO
AREA SUMINISTRO

ING INTERVENTORIA AXIOMA

ING RESIDENTE OBRA

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

21/10/2022	HORA: 7:00 AM
VIERNES	CLIMA: SOLEADO
	ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø 3":
	PERSONAL: 1 ING SST DE OBRA, 1 ING RESIDENTE OBRA 1 MAESTRO DE OBRA 1 OFICIAL DE OBRA 3 AYUDANTES DE OBRA 1 PALETERO 1 ING SST DE INTERVENTORIA 1 ING INTERVENTORIA AXIOMA
	MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR
	OBSERVACIONES: SE PRESENTAN EN OBRA LA CUADRILLA DE AGUAS CAPITAL PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VALVULAS DE CORTE DE Ø3" DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE PROCEDE Y SE DEJAN INSTALADAS EN LA RED PARA LOS CORTES, SE HACE EXCAVACIÓN MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS A LO LARGO DE LA VIA PARA LA INSTALACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 4 AV 1-2. * Se realiza visita por parte de interventoria sst, se evidencia personal de aguas capital y contratista con su respectiva documentaria, se solicita a sst contar con botas de seguridad, argumenta que aun el contratista no tiene presupuesto, cuentan con ATS, inspecciones e inducciones al dia, se recomienda solicitar dotación a sst.

Ehp.
sst interventoria

lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

22/10/2022
SABADO

HORA : 7:00 AM

CLIMA : SOLEADO

ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø3"

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA , 1 PALETERO
3 AYUDANTES DE OBRA
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR.

OBSERVACIONES : SE CONTINUA EXCAVACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS. A LO LARGO DE LA CALLE 4 ENTRE AV 1-2. LONGITUD 80 MTS. SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 12:00 PM.


ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

23/10/2022
DOMINGO



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

24/10/2022
LUNES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø3"

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA.
1 ING SST DE OBRA.
1 AYUDANTE DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: EXCAVACION DE RED DE ACUEDUCTO Ø 3", SOLO SE INTERVIENE CON UN OBRERO LA EXCAVACION DURANTE LA JORNADA DE LA MAÑANA DE 7:00 AM - 12:00 AM, EN LA JORNADA DE LA TARDE 1:00 PM - 5:00 PM SE LABORA CON 3 AYUDANTES DE OBRA EN LA EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE 3" Ø DE LA TUBERIA DE AGUA. SE PRESENTA CON ROTURA DE LA TUBERIA EN LA ZONA DE LAS RAICES DEL ARBOL CUANDO SE HACIA REMOSION DE LAS RAICES. SE HACE CORTE DE SUMINISTRO CON LAS VALVULAS DE CIERRE PARA EVITAR FUGAS. SIENDO LAS 5:00 PM FINALIZA ACTIVIDADES.

ING INTERVENTORIA AXIOMA.

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

25/10/2022
MARTES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø3"

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA, 1 PALETERO
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa personal en obra con su dotación al dia, se recomienda a sst uso de botas de seguridad punta hierro.

sst interventoria

SE CONTINUA EXCAVACION MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø3" SE TOMA DECISIÓN DE PROFUNDIZAR LA LINEA A UNA ALTURA DE 1,0 MTS PARA CUMPLIR CON LA NORMA RESOLUCION No 0799 DEL 09 DIC de 2021 ARTICULO 60 PROFUNDIDAD MÁXIMA Y MINIMA PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS. TABLA 1. PROFUNDIDADES MINIMAS A COTA CLAVE DE LA TUBERIA PARA URBANA SOBRE VIAS VEHICULARES SERA 1,0MTS

INF INTERVENTORIA AXIOMA

lider

Powered by CamScanner

26/10/2022
MIERCOLES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: NUBLADO
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Ø 3"

PERSONAL:
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR
MOTOBOMBA DISEL

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA NOCHE, SE HACE NECESARIO SACAR EL AGUA DEL CAÑÓN DE EXCAVACION DE LA RED DE ACUEDUCTO CON MOTOBOMBA.

✔ Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa personal en obra con documentacion al dia se le recuerda a sst enviar documentos de la parte social.

sst interventoria.

SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 5:00 PM

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

27/10/2022
JUEVES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: : LLUVIAS INTENSAS
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL RED DE ACUEDUCTO Ø3"

PERSONAL: 1ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 PALETAS
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR CAUSA DE LAS LLUVIAS INTENSAS DURANTE TODA LA MAÑANA, LA VALVULA DE CIERRE DE AGUAS HIDRAL Ø3" SE SALIO POR LA PRESION DEL AGUA, HACE PRESENCIA LA CUADRILLA DE REPARACIÓN Y LABORA DURANTE LAS HORAS DE LA TARDE NORMALIZANDO ESTA FALLA, CAMBIAN EL TRAMO DE TUBERIA COMPLETO QUE TENIA VARIAS UNIONES ACCESORIOS METALICOS EN LA ESQUINA DE LA CALLE 4 CON AV 11

SE SOLICITA NUEVAMENTE EL PLANO DE DISEÑO DEL PAVIMENTO Y DETALLES DE LOCALIZACION DE LA VIA CON SUS BORDILLOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MISMO.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA

SST INTERVENTORIA

líder


28/10/2022
VIERNES

HORA : 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO, LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA
ACTIVIDAD: PROFUNDIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Ø 3"-

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
4 OFICIAL
3 AYUDANTES DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS DURANTE LA MAÑANA DE 7:00 – 10:00 AM PARALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN.
SE TOMO LA DECISIÓN DE PROFUNDIZAR 1,0MT. LA EXCAVACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Ø3"



ESQUEMA DISEÑO RED DE ACUEDUCTO Ø3"

SE SOLICITA DISEÑO CAJÓN PAVIMENTO Y LOCALIZACION DE LA VIA CON SUS BIZELLOS Y MEDIDAS ASI COMO SU NIVELACIÓN, CON ESQUEMAS DE LOS DETALLES AL CONTRATISTA SINCOC.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

29/10/2022
SABADO


HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: INSTALACION TUBERIA Ø3" RED SUMINISTRO DE ACUEDUCTO

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 PALETERO
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: Se realiza visita por parte de sst interventoria, se atiende emergencia por parte de gases del concreto "tuberia", personal de obra se encuentra laborando en optimas condiciones y dotacion al dia.

SE INICIA INSTALACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Ø3". SE CAMBIA MEDIDA DEL COLCHÓN DE ARENA. PARA LA TUBERIA DE ACUEDUCTO Ø3" PVC, SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL REGLAMENTO DE INSTALACION DE AGUAS HOSPITAL CUCUTA ASI:



SE CUBRE EN ARENA LA TUBERIA Y SE DEJA POR ENCIMA UNA CAPA DE 0,10m EN ARENA, EL RESTO SERA EN SUB BASE GRANULAR. APISONADA Y FINAL COMPACTADA.

líder
ENG. INTERVENTORIA AXIOMA
Enfa Paredes
SST interventoria

30/10/2022

DOMINGO

NO SE LABORO DIA DOMINGO

Powered by CamScanner

31/10/2022
LUNES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN TUBERIA Ø3" RED ACUEDUCTO CALLE 4 MV 1-2

PERSONAL: 4 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 PLOMERO
4 AYUDANTES DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE INICIA INSTALACION DE COLLARINES DE Ø3 A 1/2", SE CONTINUA RELLENO MANUAL DEL CAJON DE LA TUBERIA Ø 3".
Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa personal en obra con documentacion al dia, se solicita planilla de seguridad, se encuentra paga.

Sst Interventoria.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

01/11/2022
MARTES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: SE INICIA DEMOLICION DE LAS TAPAS DE LOS POZOS DE INSPECCIÓN

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
3 AYUDANTES + 1 PALETERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA
1 SST INTERVENTORIA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR.

OBSERVACIONES: SE BAJA EL NIVEL DE LAS PARRILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS POR NIVELACIÓN DE TOPOGRAFIA DE LA VIA, SE INICIA DEMOLICIÓN DE LOS POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS SUS TAPAS DE CONCRETO, PARA NIVELACION DE LA VIA. SIENDO LAS 11:00 AM LLEGA A LA OBRA LA MAQUINA RETROCARGADOR.
AGUAS KPITAL HACE LA INSTALACION DE LA TUBERIA Φ3" EN SUS DOS VALVULAS, SE TRASLADA LA VALVULA AL INICIO DE LA AV 3. PARA CIERRE DE LAS 2 CUADRAS.
- Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa personal en obra, uso de dotación, plan de emergencia, señalización adecuada.

sst interventoria

INICIA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON AYUDA DE LA RETROCARGADOR. Y VOLQUETAS

ING INTERVENTORIA AXIOMA

lider

02/11/2022
MIERCOLES.

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION MECANICA CAPA DE DISEÑO DE PAVIMENTO E=0.80 MTS.

PERSONAL: 1 ING. RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 PALETERO
1 OPERARIO RETROCARGADOR
3 VOLQUETAS
1 TOPOGRAFO
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.
1 sst interventoria axioma

MAQUINARIA: 1 RETROCARGADOR 420F CAT. 3 VOLQUETAS.
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y NIVELACION

CONSTRUCCIONES
AXIOMA LTDA.

SE CONTINUA EXCAVACION MECANICA DEL CAPA DE DISEÑO DE PAVIMENTO CON RETROCARGADOR Y VOLQUETAS SE TIENE PRESENCIA DEL EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICACION DE LAS COTAS DE NIVEL.
SE SOLICITA NUEVAMENTE AL ING CONTRATISTA SINOC LOS PLANOS DE DISEÑO DE LA VIA, SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DONDE SE VISUALICE LAS COTAS DE DISEÑO LAS PENDIENTES, EL ANCHO DE VIA, LA LONGITUD EL ALINEAMIENTO DE BORDILLOS REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER COBRAR LAS ACTAS.
LOS PLANOS SON NECESARIOS TENERLOS EN OBRA.

líder

ING. INTERVENTORIA AXIOMA.

03/11/2022
JUEVES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION MECANICA CAPA DE DISEÑO DE PAVIMENTO E=0.30 MTS.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 OPERADOR DE RETROCARGADOR
3 VOLQUETEROS
1 TOPOGRAFO
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: 1 RETROCARGADOR 420F CAT, 3 VOLQUETAS
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y NIVELACIÓN

OBSERVACIONES. Se realiza visita por parte de sst interventoria, se solicita a sst documentacion de topografo, entrega y revisada por interventoria, se observa personal en dia con documentacion al dia.

sst interventoria.

SE CONTINUA EXCAVACIÓN MECANICA CON RETROCARGADOR Y VOLQUETAS DEL CAPÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTO.
SE SOLICITA NUEVAMENTE LOS PLANOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA CALLE 4 AV 1 - 3. CON ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, CON COTAS DE NIVEL ABSCISADO Y LOCALIZACIÓN. REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA OBRA. EL CONTRATISTA NO DEBERA HACER LA RESPECTIVA ENTREGA

ING INTERVENTORIA AXIOMA
líder

04/11/2022
VIERNES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : EXCAVACION MECANICA CAJÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTO E = 0.30 MTS.

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 PALETERO
1 OPERADOR RETROCARGADOR
1 TOPOGRAFO
1 ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

MAQUINARIA: 1 RETROCARGADOR 420F CATERPILLAR
3 VOLQUETAS
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y NIVELACIÓN

OBSERVACIONES: SE CONTINUA EXCAVACIÓN DEL CAJON DE DISEÑO CON NIVELACIÓN TOPOGRAFICA PARA CUMPLIR CON LAS PENDIENTES DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTIA, SE DEMUELEN LAS TAPAS DE LOS 2 POZOS DE INSPECCION, SE DEMUELE LAS TAPAS DE LOS SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, SE EVIDENCIA COLCHON DE TRENCHES PLASTICOS DONDE SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE MATERIAL, SE IDENTIFICAN 4 PUNTOS DE COLCHON PARA SU INTERVENCIÓN CON PEDRAPLEN PARA LA MEJORA DE LA BASE DE LA VIA.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

05/11/2022
SABADO

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL CAJON DE ONCHO DE DIAMETRO L=0.30 MTS

PERSONAL= 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 PALUERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA,

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR.

OBSERVACIONES: SE REALIZA EXCAVACION MANUAL PARA PROLONGACION LA RED DE SUMINISTRO DE GAS EN LA CASA FRENTE AL PARQUE LA CUAL SE ENCONTRABA SUPERFICIAL. SE EXTIENDE LA MANGUERA Y SE VUELVE A TAPAR CON MATERIAL DE RELLENO, SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 11:00 AM

ING INTERVENTORIA AXIOMA

Powered by CamScanner

06/11/2022
DOMINGO

NO SE LABORO DIA DOMINGO

líder

07/11/2022

LUNES.

NO SE LABORO DIA LUNES FESTIVO

líder

08/11/2022
MARTES

HORA: 7:00 AM

CLIMA: LLUVIAS FUERTES HORAS DE LA NOCHE.

ACTIVIDAD: COLCHON DE PIEDRAS - SUBBASE GRANULAR EN LA VIA CAPA = 0,15M

PERSONAL:
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA - 1 PALETERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.
1 ING SST INTERVENTORIA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA NOCHE Y MADRUGADA EL TERRENO SE ENCUENTRA SATURADO, SE HACE NECESARIO ESPERAR QUE SE SECUE UN POCO ANTES DE INICIAR LABORES, SE REANUDA SIENDO LAS 9:00 AM

* Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa que el sst entrega dotación al personal de obra, el sst cuenta con botas de seguridad solicitada por interventoria, cuentan con señalización demarcada en el area y plan de emergencia.

sst interventoria.

SE HACE PERFILADO MANUAL EXCAVACION DE LA CARAS LATERALES DEL CANAL DE DISEÑO FRENTE A LOS ANDENES PARA PERFILAR BIEN LAS CARAS.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

09/11/2022
MIERCOLES

HORA : 7:00 AM
CLIMA: LLUVIAS FUERTES HORAS DE LA NOCHE
ACTIVIDAD : SECADO DE AGUAS DEPOSITADAS POR LLUVIA, INSTALACION CERRAMIENTO TUMBADO POR LA LLUVIA

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN LA NOCHE Y MADRUGADA, EL TERRENO DE LA VIA ESTA SATURADO, SE PROCEDE A SACAR EL AGUA DE LLUVIA DEPOSITADO EN EL CAJON DE DISEÑO MANUALMENTE, SE LIMPIA Y ADECUA CERRAMIENTO PERIMETRAL, CAIDO POR LAS LLUVIAS DE LA NOCHE.

Se realiza visita por parte de sst interventoria, se observa personal en obra, por las presentes lluvias personal se encuentra evacuando las aguas lluvias portando botas pantaneras, se solicita documentación de personal, todo al dia.

sst interventoria.

SE ASISTIO POR PARTE DEL APOYO SOCIAL DE UEJ Y EL APOYO SOCIAL DE LA COMUNA Y HASTA EL MOMENTO NO SE HA REGISTRADO NINGÚN TIPO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA COMUNIDAD, AL COMUNICARSE CON EL SR JORGE EL MANIFIESTA QUE HASTA EL MOMENTO EL UNICO PROBLEMA EVIDENCIADO ES EL ATRASO POR LLUVIA

líder

INTERVENTORIA AXIOMA

10/11/2022
JUEVES

HORA: 7:00 AM

CLIMA: LLUVIAS FUERTES HORAS DE LA NOCHE

ACTIVIDAD: PROFUNDIZAR LAS REDES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 PINTERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA NOCHE, SATURANDO EL TERRENO DEL CAJÓN DE EXCAVACIÓN, SE INICIA EXCAVACION DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS REDES DOMICILIARIAS MANGUERAS DE 1/2" DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

- Se realiza visita por parte de interventoria sst, Se observo que el personal se encuentra realizando labores en el area, Se encuentra encerramiento en perfecto estado, plan de emergencia se encuentra en el area.

Edinson G.
SST interventoria.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

11/11/2022	HORA: 7:00 AM
VIERNES	CLIMA: LLUVIAS FUERTES EN LA MAÑANA

NO SE LABORO DIA VIERNES LLUVIAS

lider

Powered by CamScanner

12/11/2022	HORA: 7:00 AM
SABADO	CLIMA: LLUVIAS FUERTES EN LA NOCHE Y MADRUGADA

NO SE LABORO SABADO DIA LLUVIAS

líder

13/11/2022
DOMINGO

NO SE LABORO DIA DOMINGO

líder

1- 14/11/2022
LUNES

NO SE LABORO DIA LUNES FESTIVO

líder

Powered by CamScanner

CONTRATO:
"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE 1" LOTE 2" CONTRATO 2116 DE 2022.
CONTRATISTA:
SINCOC SAS REP: JAIRO ENRIQUE RINCON YOLANDA
PROYECTO:
DISEÑO ESTRUCTURAL Y/O DE MEJORAMIENTO DE LOSA PAVIMENTO
UBICACION: CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 1N Y 2N DEL BARRIO TRIGAL DEL NORTE MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
INTERVENTORIA:
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA REPLEGA: ESPERANZA ROJAS
SUPERVICION:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CUCUTA,
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: PAUL MONDRAGON CASTILLO
INGENIERO INTERVENTORIA: CARLOS ADRIAN GONZALEZ DUARTE
INGENIERO SST OBRA: ELKIN SANCHEZ
INGENIERO SST Y INTERVENTORIA: RAIMA PARRA.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA
CARLOS ADRIAN GONZALEZ

ING. RESIDENTE SINCOC
PAUL MONDRAGON CASTILLO,

Powered by CamScanner

13/09/2022
MARTES

HORA: 8:00 AM
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDAD: VISITA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE OBRA CON LA COMUNIDAD DE LA CALLE 3 AV 1N - 2N BARRIO TRIGAL DEL NORTE.

SOBRE LAS OCHO DE LA MAÑANA HACE PRESENCIA LA ING YOHANA LAZARO Y LA TRABAJADORA SOCIAL MARIA FERNANDA NUÑEZ, POR PARTE DE LA ALCALDIA DE CUCUTA., EL ING SST DE PARTE DEL CONTRATISTA DIXIN , LA ING SST DE INTERVENTORIA ERIKA PARRA Y EL ING CIVIL DE INTERVENTORIA ADRIAN GONZALEZ, PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DE LA OBRA DE LA CALLE 3 ENTRE AV 1N Y 2N DEL BARRO EL TRIGAL DEL NORTE. MEJORAMIENTO DE LA VIA , SE LES HABLO DEL ALCANCE DE LA OBRA Y SE PROCEDIO A REALIZAR LA REUNION EN CONJUNTO CON LOS LIDERES SOCIALES, LUEGO SE HACE UN CASA A CASA PARA EFECTUAR LAS ACTAS DE VECINDAD. SON 73 VIVIENDA EN LA MARGEN IZQUIERDA Y LA IGLESIA, CASA COMAL Y COLEGIO EN LA MARGEN DERECHA SENTIDO AGUAS ABAJO.
SE FINALIZA LA ACTIVIDAD SIENDO LAS 11:00 AM

ING INTERVENTORIA ADRIAN

líder

Powered by CamScanner

14/09/2022 MIERCOLES	HORA : 7:00 AM CLIMA : SOLEADO ACTIVIDAD : CERRAMIENTO PRIMETRO DE LA CALLE 3 ENTRE AV 1N - 2N DONDE SE EJECUTARA LA OBRA. PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA 1 MAESTRO DE OBRA 1 OFICIAL DE OBRA 1 PALETERO 1 ING INTERVENTORIA AXIOMA. MAQUINARIA : HERRAMIENTA MENOR OBSERVACIONES : SE INICIA CERRAMIENTO DE LA CALLE 3 CON AVENIDAS 1N - 2N DEL BARRIO EL TRIGAL, SE INSTALAN LOS AVISOS DE INFORMACION VALLAS PUBLICITARIAS, SE INSTALA LONA CON MALLA POLISOMBRA VERDE EN EL COSTADO CONTIGUO A LA IGLESIA, CASA CURA Y COLEGIO. SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 5:00 PM ING INTERVENTORIA AXIOMA.

líder

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

15/09/2022
JUEVES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA OBRA
CALLE 3 ENTRE AV 1N - 2N

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 PALETERO
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO.
HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE FINALIZA ACTIVIDAD DE CERRAMIENTO CON LONA Y MALLA POLISOMBRA VERDE EN TODA EL AREA DE LA OBRA CON SUS CALLES DE ACCESO PARA AISLAR EL SITIO DE LA COMUNIDAD Y EVITAR EL INGRESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA. SE DEMUELEN TODAS LAS RAMPAS QUE ESTABAN SOBRE LA VIA, SE DESPEJA EL AREA DE MATERIAS Y PIEDRAS SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 5:00 PM LLEGA A LA OBRA LA RETRO CARGADOR PARA SER GUARDADA Y INICIAR ACTIVIDADES EL DIA SIGUIENTE. SE CIERRA LAS LONAS Y FINALIZA LABORES

ING. INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

16/09/2022
VIERNES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE LA LOSA DE ASFALTO EXISTENTE .. E INICIO DEL CAPÓN DE DISEÑO ESTRUCTURA PAVIMENTO

PERSONAL : 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 CADETERO , 1 TOPOGRAFO
1 OPERADOR DE RETRO CARGADOR
2 VOLQUETEROS.
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA : 1 RETROCARGADOR CATERPILLAR 416D
2 VOLQUETAS , HERRAMIENTA MENOR
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA X NIVELACION

OBSERVACIONES : SE DA INICIO A LA DEMOLICION DE LA LOSA DE ASFALTO EXISTENTE EN TODA LA VIA CALLE 3 AV IN-2N.
ANCHO DE VIA 7,10 M LARGO DE VIA 88,2 MTS.
SE INICIA EL RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON AYUDA DE VOLQUETAS DE 7M3
SE INICIA EXCAVACIÓN DEL CAPÓN DE DISEÑO DE 0,35 m de BASE GRANULAR, 0,15 m de SUB CEMENTO ESTABILIZADA Y 0,22 M DE LOSA DE CONCRETO , SEGUN DISEÑO H= 0.72 m .
DESCONTANDO LA CAPA DE ASFALTO E=0,06 m
EN HORAS DE LAS 5:00PM SE ROMPE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE GRAN PRESION INUNDANDO EL CAPÓN DE EXCAVACION . SE PARALIZA LABORES

ING RESIDENTE OBRA

ING INTERVENTORIA AXIOMA

Powered by CamScanner

17/09/2022
SABADO

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE CAJON DE DISEÑO SEGÚN APROBADO ESQUEMA ESTRUCTURA PAVIMENTO

PERSONAL : 1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 PALETERO
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA : 1 RETROCARGADOR CATERPILLAR 420D
HERRAMIENTA MENOR
MOTOBOMBA 2CPM.


OBSERVACIONES : EL DAÑO EN LA TUBERIA DE AGUA POTABLE FUE SOLUCIONADO EN HORAS DE LA MAÑANA, SE HIZO NECESARIO INSTALAR UNA MOTOBOMBA DE 2CPM PARA DESOCUPAR EL AGUA DEPOSITADA EN EL CAJON DE EXCAVACION. LA CUADRILLA DE REPARACIÓN DE AGUAS CAPITAL SOLUCIONO A LAS 8:00 AM. SE CONTINUA EXCAVACIÓN DEL CAJÓN DE DISEÑO ESTRUCTURA DE CONCRETO. EN UN COSTADO DE LA VIA. SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 12:00 PM., SE DEJA LA RECOMENDACION DE INTERVENIR LA EXCAVACION POR TRAMOS E IR INSTALANDO LA GEOMEMBRANA Y LA SUBBASE POR TEMAS DE LLUVIAS Y LO FANGOSO DEL TERRENO

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

18/09/2022
DOMINGO



lider

Powered by CamScanner

19/09/2022 LUNES	HORA: 7:00 AM CLIMA: SOLEADO ACTIVIDAD: EXCAVACION DE CAJÓN DE DISEÑO SEGÚN APROBADO ESQUEMA ESTRUCTURA PAVIMENTO. PERSONAL: 1 MAESTRO DE OBRA, 1 ING RESIDENTE DE OBRA 1 OFICIAL DE OBRA 1 AYUDANTE DE OBRA 1 PALETERO 1 ING SST INTERVENTORIA. 1 TOPOGRAFO, 1 OPERARIO DE PATRULLA 1 ING INTERVENTORIA AXIOMA. MAQUINARIA: 1 RETROCARGADOR CATERPILLAR 420D 2 VOLQUETAS. 1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y NIVELACIÓN OBSERVACIONES, Se realiza visita se encuentra señalización adecuada, se recomienda tener papelería como ATS y preoperacional al dia, los informes semanales tenerlos acomodados. Stefany G. SST interventoría. SE CONTINUA EXCAVACION DEL CAJÓN DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, LA LOSA DE ASFALTO SE HIZO DEMOLICION SU ESPESOR ES DE 0,06m LA EXCAVACION ES DE H= 0,66 m PARA UNA ALTURA TOTAL DE 972 M, SE HACE ROTURA DE CONCRETO EN LA CASA CORAL POR DAÑO EN LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, SE HACE PRESENTE LA CUADRILLA DE AGUAS KPITAL POR DAÑO EN LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE líder RAS INTERVENTORIA AXIOMA.

Powered by CamScanner

20/09/2022
MARTES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD : EXCAVACION DE CAJON DE DISEÑO SEGÚN ESQUEMA ESTRUCTURA PAVIMENTO

PERSONAL : 1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 PALETERO
1 ING SST OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA
1 TOPOGRAFO

MAQUINARIA : 1 RETROCARGADOR CATERPILLAR 420D
2 VOLQUETAS
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

OBSERVACIONES : SE CONTINUA EXCAVACIÓN DEL CAJÓN DE DISEÑO, DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SE FINALIZA LA EXCAVACION A LO LARGO DE LA CALLE 3 EN SU ABRA DE DISEÑO, SE EVIDENCIA QUE EL SUELO DE FUNDACIÓN ES UN MATERIAL MUY MALO ARCILLOSO, QUE EN PRESENCIA DEL AGUA SE EXPANDE Y SE VUELVE LODOSO, SE DEJA UN TRAMO 43m SIN INTERVENIR SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CALLE 3 POR LA PRESENCIA DE LA ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y LA PRESENCIA DE UNA TUBERIA PRINCIPAL DE LA RED DE ACUEDUCTO, SE HIZO ROTURA EN UN COSTADO DE LA DOMICILIARIA Y PARA EVITAR FUTURAS ROTURAS SE DEJO ESTE TRAMO SIN EXCAVAR CON LA PALETA, Y SE HARA MANUAL.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

21/09/2022
MIERCOLES

HORA: 7:00AM
CLIMA: SOLEADO, NUBLADO HORAS DE LA TARDE
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN DE CAJÓN DE DISEÑO SEGÚN ESQUEMA ESTRUCTURA PAVIMENTO

PERSONAL: 4 MAESTRO DE OBRA
4 OFICIAL DE OBRA
4 AYUDANTE DE OBRA
4 PALETERO
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: MOTOBOMBA DISEL
HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE PRESENTO LLUVIAS INTENSAS EN HORAS DE LA MADRUGADA, LA CALLE 3 ENTRE AV IN-2N ES LA RUTA DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA Y SE GENERO UN REPRESAMIENTO DEL AGUA EN EL CAJÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTO EXCAVADO, SE HACE NECESARIO EL USO DE MOTOBOMBA PARA EVACUAR DICHA AGUA, EL TERRENO TOTAL DE EXCAVACIÓN SE EMPANTANO, SOBRE LAS 3:00PM SE TOMA LA DECISIÓN DE LLENAR SACOS CON MATERIAL SUBBASE PARA CONSTRUIR UN MURO E INSTALAR SOBRE LA VIA DE ACCESO EN LA AVENIDA 2N Y ASI EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE ESCORRENTIA POR LLUVIAS, EL PRONOSTICO ES DE LLUVIA. Y ES MEJOR EVITAR EL INGRESO DEL AGUA A LA EXCAVACIÓN. No se realizó la excavación por lluvias la actividad se suspendió todo el dia.

ING INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

NOTA: A DIA DE HOY MIERCOLES 21/09/2022 SIENDO LAS 4:00 PM NO HA LLEGADO LA GEOMEMBRANA PARA NECESARIA PARA RESGUARDA ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO Y CONTENER SU INSTALACION CON LA CAPA SUPERIOR DE BASE Y ASI CUIDAR EL TRAMO DE LA VIA EL CUAL ES MUY RIESGOSO. EL AGUA POR LLUVIAS Y POR DAÑO A LA RED DOMICILIARIA A INUNDADO EL CAJON DE DISEÑO Y EL MATERIAL SE HA VISTO SATURADO Y LODOSO ES IMPOSIBLE TRANSITARLO SE HUNDIRSE.

SE LE PIDE AL ING RESIDENTE DE OBRA EL PLANO DE DISEÑO DE LA VIA CON SUS DETALLES CONSTRUCTIVOS, ACTUALIZADO, SOLO SE CUENTA CON EL DISEÑO ORIGINAL Y ESTE SE MODIFICO EN ACUERDO CON LA INTERVENTORIA SU DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO.

SE PRESENTA UN FUNCIONARIO DE AGUAS KPITAL AL SITIO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANEJO DE 1 PUNTO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CURAL, QUE SE ENCONTRABA DAÑADO POR LA PAJARITA AL MOMENTO DE LA EXCAVACION.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

12/04/2021
JUEVES

HORA : 2:00 PM
CLIMA : NUBLADO , LLUVIA PRECIPITANTE
ACTIVIDAD : BOMBEO DE AGUA DE INGRESO AL CAJÓN DE ASIENTO ESTRUCTURAL DE LA CALLE 2.

PERSONAL : 1 INGENIERO DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
1 AYUDANTE DE OBRA
1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
1 TOPOGRAFO

MAQUINARIA : MOTOBOMBA DIESEL
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO TOPOGRAFICO

OBSERVACIONES : SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA, EL AGUA DE LLUVIA INGRESO AL CAJÓN DE ASIENTO ESTRUCTURAL DEL CONCRETO, SE HACE NECESARIO INICIAR EL BOMBEO PARA EVACUAR ESTA AGUA, EL MATERIAL DE TERRENO NATURAL ES ARCILLOSO, SE VUELVE LODO EN PRESENCIA DE LAS AGUAS LLUVIAS, NO SE PUEDE INGRESAR LA MAQUINARIA NI VEHICULOS PARA CONTINUAR LA EXCAVACION, SOLO SE REALIZA EL BOMBEO EN LA OBRA. ESPERAMOS A QUE EL MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y LA BASE NATURAL SEQUEN. Y PUEDAN EL INGRESO DE LA MAQUINARIA PARA SACARLO. Hoy no se realizó la actividad de excavación mecanica por la saturacion del terreno por las fuertes lluvias presentadas.

ING RESIDENTE DE OBRA.

lider

23/09/2022
VIERNES

HORA : 9:00 AM
CLIMA : NUBLADO, lluvia por la mañana.
ACTIVIDAD : EXCAVACION CAJA DE DISEÑO ESTRUCTURA PAVIMENTO.

PERSONAL :
1 ING. RESIDENTE DE OBRA.
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 PALETERO
1 OPERADOR RETROCARGADOR
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA : 1 RETROCARGADOR CATERPILLAR 420D
HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES : Se observa señalización inadecuada, se recomienda adecuarla con paso peatonal para evitar caidas a desnivel, por otra parte la comunidad manifiesta que no soporta los malos olores que se presta por la ruptura de tuvo (pad) gress.

SST Interventoria

OBSERVACIONES :
SE INICIA CORTE MANUAL DE LAS PAREDES DEL CAJON DE DISEÑO PAVIMENTO, POR PARTE DE LOS OBREROS, LA MAQUINA PAJARITA PRESENTA FALLAS MECANICAS, SE SUSPENDIO SU ACTIVIDAD, SE CONTINUA EXCAVACION MANUAL DE LOS COSTADOS. No se realizo excavacion mecanica por lluvias.

ING. INTERVENTORIA AXIOMA
líder

Powered by CamScanner

24/05/2022
SABADO

HORA : 7:00 hrs
CLIMA : SOLEADO, lluvias en la madrugada.
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN CAJÓN DE DRENAJE DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE.
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
4 AYUDANTE DE OBRA
1 PALETERO
1 OPERADOR RETROCARGADORA
1 ING INTERVENTORIA.


MAQUINARIA Y 1 RETROCARGADORA CATERPILLER 420 D
HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE HACE NECESARIO HACERLE MANTENIMIENTO A LA RETROCARGADORA POR FALLAS EN SU SISTEMA, SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL DE LOS PARADOS, SE DEJA UNA BANCA DE 1.3 MTS DE ANCHO SOBRE LAS TUBERIAS DOMICILIARIAS PARA EVITAR SUBSIDENCIA POR PARTE DE LA PAVIMENTA, SE FINALIZA ACTIVIDADES SIENDO LAS 12:00 PM.
Se presentaron lluvias fuertes en la madrugada, por tal razón no se pudo realizar la excavacion mecanica, por la saturacion del terreno.

ING INTERVENTORIA ASCOMA.

líder

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

26/08/2022
LUNES

HORA: 7:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

PERSONAL:
- 1 ING SST DE OBRA
- 1 OFICIAL DE OBRA
- 1 AYUDANTE DE OBRA
- 1 PALETERA
- 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 1 TOPOGRAFO
- 1 ING SST DE INTERVENTORIA
- 1 ING INGENIERO INTERVENTORIA AXIOMA
- 1 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA: RETROCARGADOR CATERPILLAR 420 D
EQUIPO TOPOGRAFICO

OBSERVACIONES:

Se observa personal de volqueteros que no portan ~~ess~~ su dotación como botas y casco, ingresan en tennis y sin casco, se les llama la atención pero se indisponen, se le comunica al maestro de obra sobre el caso.

Erika Paola G.
SST interventoria.

SE CONTINUA EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DISEÑO DE LA LOSA DE CONCRETO, PROFUNDIDAD DE 0,65 m EL MATERIAL ES ARCILLOSO.

SST INTERVENTORIA AXIOMA

líder

Powered by CamScanner

27/09/2022
MARTES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACION DE CAJON DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL INCINERADOR
RETIRO DE ESCOMBROS.
PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA.
2 OFICIALES DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
1 TOPOGRAFO
1 PLANTERA
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA

MAQUINARIA: RETROCARGADOR CATERPILLAR 420D
EQUIPO TOPOGRAFICO
OBSERVACIONES: SE HACEN EXCAVACIÓN MANUAL EN LA FRANJA DE LAS TUBERIAS DOMICILIARIAS POR PRECAUCIÓN DE ROTURAS, DE LA RED.
SE HACE RECOMENDACIÓN AL ING RESIDENTE DE OBRA Y AL MAESTRO DE LA FORMA DE EXCAVACIÓN QUE SEA SOLO FRANJAS DE 10,0 MTS Y DE UNA VEZ PROCEDA A SU INSTALACIÓN DE ENCHAMBRANA Y BASE PARA EVITAR SATURACION POR LLUVIAS.
COMENZAR POR LA PARTE ALTA INICIO DE LA INSTALACIÓN DE ENCHAMBRANA Y BASE.

* Se realiza visita en obra el sst no se encuentra en obra, se recomienda al personal tener guantes a la hora de realizar las actividades.

Interventoria sst
líder

SOBRE LAS 8:45 AM EL OPERARIO DE LA RETROEXCAVADORA MANIFIESTA QUE SINTIO UN HUNDIMIENTO EN EL TERRENO CUANDO PASO A SACAR EL MATERIAL PARA LLEVARLO A LA VOLQUETA, PARA SU RETIRO DE ESCOMBRO.
SE PROCEDE A REVISAR A TOMAR NIVELES EN LOS POZOS UBICADOS EN LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA 1N y 2N CON CALLE 3 BARRIO TUGAL DEL NORTE. SE VERIFICA QUE EL POZO DE LA AV 2N ESTA TAPADO EL AGUA ESTA ACUMULADA, EL POZO DE LA AV 1N ESTA LIBRE DESTAPADO.
SE PROCEDE A TOMAR NIVELES CON EL NIVEL TOPOGRAFICO DE CADA POZO PARA UBICAR LA ALTURA DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO.
SOBRE LA ABSCISA 0+35.m/s SENTIDO DE LA AVENIDA 1N A LA 2N SE INICIA LA EXCAVACION PARA VERIFICAR EL TIPO DE MATERIAL DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE.
SIENDO LAS 9:36 AM SE EVIDENCIA LA TUBERIA Y PODEMOS VERIFICAR QUE ES EN MATERIAL DE GRESS DE Ø 10". Y PRESENTA UNA ROTURA EN LA UNION DE LA CAMPANA.
SE DA INFORME INMEDIATO AL PERSONAL Y A LOS ENCARGADOS DE INTERVENTORIA. DE LA EXISTENCIA DE LA TUBERIA DE GRESS EN LA RED DE ALCANTARILLADO EN ESTA CALLE. Frente a este hecho de confirmar la tubería sanitaria principal es en gres Se suspende la excavación mecanica.

Contratista. Interventoria

SST interventoria ING INTERVENTORIA AXIOMA

La Suspensión de la actividad de excavación mecanica. queda sujeta a la confirmación de la tubería de alcantarillado en gres, y se espera respuesta y solución por parte de la Entidad.

líder

Powered by CamScanner

28/09/2022
MIERCOLES

HORA : 7:00 AM
CLIMA : SOLEADO, 2 lluvias en la madrugada.
ACTIVIDAD : EXCAVACION MANUAL ZONAS LATERALES,
EXCAVACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO
ZONA DONDE SE EVIDENCIO LA FRACTURA DE
LA TUBERIA.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 ING SST DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
2 OFICIALES DE OBRA
2 AYUDANTES DE OBRA
1 PALETERO
1 ING SST DE INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA: HERRAMIENTA MENOR
1 MOTOBOMBA ACPM.

OBSERVACIONES: SE INICIA BOMBEO DE AGUA ACUMULADA
EN EL CAJÓN DE EXCAVACIÓN DE DISEÑO
SOBRE LA AV TV CALLE 3 QUE SE INUNDO POR LAS
FUERTES LLUVIAS DE LA NOCHE, SE CONTINUA
EXCAVACIÓN PARA LOCALIZAR EL TUBO DE ALCANTA-
RILLADO EN EL INICIO DE LA CALLE 3 CON AV IN
PARA PODER VERIFICAR QUE LA TUBERIA EXISTENTE
ES LA DE GRESS QUE SE ENCUENTRA FRACTURADA
Y COLMATADA DE MATERIAL ARCILLA Y BAJI TAPADA
EN SU TOTALIDAD, SE OBSERVA QUE ESTA BASTANTE
FRACTURADA Y TAPADA. SE CONTINUA EXCAVANDO PARA
PODER PONER EN FUNCIONAMIENTO PERO SE VE
QUE EL DAÑO ES DE MUCHO TIEMPO ATRAS QUE
PRACTICAMENTE NO FUNCIONABA SU SERVICIO COMO
RED DOMICILIARIA.

líder

Powered by CamScanner

SOBRE LAS 2:00 PM LLEGA LA CUADRILLA DE AGUAS KPITAL A REVISAR LOS POZOS DE ALCANTARILLA Y PODER VERIFICAR SI LA TUBERIA EXISTENTE ES DE CRES O DE PVC NOVAFORT, LA EMPRESA DE AGUAS KPITAL, SIGUE INSISTIENDO QUE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO ES DE PVC NOVAFORT

Se observa que los trabajadores no soportan los malos olores de aguas negras, tienen contacto con lodo infectado, se recomienda mantenerse con tapabocas y guantes de nitrilo para evitar contacto en la piel y evitar posible infección.

Edna Fam G.
SST interventoría.

SE QUEDO DE REALIZAR NUEVAMENTE UNA VISITA A LA OBRA EL DIA DE MAÑANA HORA 8:00AM POR PARTE DE LA CUADRILLA DE AGUAS KPITAL PARA DESTAPAR LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO, DESTAPAR EL POZO DE LA AVENIDA 2N CALLE 3, Y VERIFICAR SI REALMENTE LA CALLE 3 ESTA CON TUBERIA DE PVC NOVAFORT, O ES DE CRESS DEFINITIVAMENTE.

Erika Santos Q
ING. INTERVENTORIA
AXIOMA.

Powered by CamScanner

20 febrero
JUEVES

HORA : 9:00 AM
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL TUBERIA ALCANTARILLADO ZONA DONDE SE EVIDENCIO LA FRACTURA DE LA TUBERIA

PERSONAL:
1 ING RESIDENTE DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 PALUTERO
1 ING SST INTERVENTORIA
1 ING INTERVENTORIA AXIOMA.

MAQUINARIA; HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES: SE INICIA ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA ABSCISA 0,40 mts. SE COMPRUEBA QUE LA TUBERIA PRESENTA FALLAS POR GRIETAS Y TAPONAMIENTO POR FRACTURAS Y COLMATADO DE MATERIAL NEGLIGIO. QUE MANTIENEN LA RED TAPADA SU SERVICIO ES INSUFICIENTE. SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE GRESS, Y SE LOCALIZA EL SITIO DE TAPONAMIENTO, SE DESTAPA Y SE OBSERVA QUE EL AGUA ACUMULADA BAJA, EN HORAS DE LA TARDE 4:00 PM SE PRESENTA UN ENJAMBRE DE ABEJAS QUE OBLIGAN A SALIR DE LA OBRA, ALGUNAS PICAN A LOS OBREROS Y RESIDENTE DE ING. SE HACE NECESARIO GENERAR HUMO Y LLAMAR A LOS BOMBEROS PARA CONTROLAR ESTAS ABEJAS.

ING Interventoria AXIOMA


30/09/2022
VIERNES

NO SE LABORO DIA VIERNES

líder

Powered by CamScanner

01/10/2022
SABADO



líder

Powered by CamScanner