INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 29 agosto al 03 de septiembre de 2022 - Semana 8

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
1	3,89%	0,00%	0,58%	0,00%
2	7,78%	0,00%	2,83%	0,00%
3	11,67%	0,00%	3,15%	0,00%
4	15,56%	0,00%	3,92%	0,00%
5	19,44%	0,00%	4,99%	0,00%
6	23,33%	0,00%	5,99%	0,00%
7	27,22%	0,00%	6,70%	0,00%
8	31,11%	0,00%	7,48%	0,00%





2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

El contratista presento el balance financiero a interventoria, el cual fue revisado y se presentarón las observaciones respectivas a la supervisión del proyecto.

El contratista nuevamente presento los protocolos de bioseguridad, y plan de calidad con correcciones.

Se realizó la factibilidad renovada con las condiciones a cumplir.

Se afirmó con el contratista que la elaboración del cronograma ajustado con los nuevos items en este momento es inoficioso ya que no sera efectivo hasta que este no sea aprobado por la supervisión.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 22 horas, seco 18 horas y tiempo lluvioso 8 horas.

Las lluvias han disminuido considerablemente.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

El plan de calidad ya se encuentra en un 90 % de ejecución para poder ser aprobado, aún corregir unos temas de las especificaciones del control registros del plan.

El programa de bioseguridad se encuentra en un 80 %, falta elaborar un capítulo de las medidas de control al ingresar a la obra, durante la jornada laboral y salida de obra.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra.

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

El avance fisico y financiero sigue en 0,00%, no se ha podido aprobar el plan de calidad y bioseguridad.

No se ha empezado a ejecutar las divisiones de los baños por parte del contratista de obra.

El balance financiero sigue en ejecución por parte del contratista de obra.

Según cálculos del contratista manifiesta que el proyecto de obra civil serán aproximadamente 2 meses, siempre y cuando este todo aprobado.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO