RV: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO CONTRACTUAL

Leon Dario Arias Cuberos <lcubero@corantioquia.gov.co>
Lun 5/12/2022 1:54 PM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Paula Andrea Herrera Lopez <pherrera@corantioquia.gov.co>

Buenas tardes.
Por favor radicar el correo que antecede dentro del contrato N° 190-CNT2209-144 CONDEIN SAS.
Gracias
Atte.

León Darío Arias Cuberos
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa y Financiera
lcubero@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext.: 1133
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 05-dic-2022 03:55 PM Pág: 3
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2212-42440
Favor citar este número al responder

De: CONDEIN SAS <condeinsas@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 1:45 p. m.
Para: Leon Dario Arias Cuberos <lcubero@corantioquia.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO CONTRACTUAL

Buenas tardes.

Se anexa oficio con solicitud de ampliación de plazo para el contrato 190 CNT 2209 – 144 de 2022, con objeto mantenimiento sedes Corantioquia, para su análisis.

Gracias.

Jaime Soto
CONDEIN SAS

Enviado desde Outlook



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

CONDEIN S.A.S.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

COR 05/12/22

Medellín, Diciembre 5 de 2022.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 05-dic-2022 03:55 PM Pág: 3
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2209-144/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2212-42440
Favor citar este número al responder

Señores

CORANTIOQUIA

Arq. León Darío Arias C.

Supervisor

Asunto: Solicitud de Prórroga al contrato 190 CNT 2209 – 144 de 2022.

Cordial saludo:

Actualmente se ejecuta el contrato del asunto, con objeto “Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia” con un presupuesto de $600.000.000, que tiene por fecha de inicio 17 de noviembre y fecha de terminación 31 de diciembre de 2022, .en el cual se han ejecutado actividades en el Municipio de Caucasia, y actualmente se están realizando labores en los Municipios de Andes y Vegachi, así como obras en la Sede principal.

CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

Debido a la temporada invernal, las actividades no se han logrado iniciar en todos los municipios, e igualmente no se ha tenido el rendimiento esperado en la sede Vegachi, debido a que para la obra, se requiere de la construcción de filtros, tratamiento de muros de fachada, puntos de anclaje para trabajo en altura, entre otras. Además en la sede del Municipio de Andes, se hizo necesario la construcción de muro de contención en el sótano de la entidad, para posteriormente realizar vaciado de piso en nivel 1 de oficinas, que se encuentran con estructura de piso en madera y baldosa, lo que representa actividades no contempladas en la estructuración del proceso, que se tendrían como obras extras.

Igualmente se está a la espera de contar con información de diseño para tratamiento de aguas residuales en las sedes La Aguada y San Jerónimo.

Por lo anterior se solicita una ampliación de plazo de 75 días calendario con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual, y así lograr intervenir las sedes que se encuentran pendientes de realizar trabajos. Es importante anotar que con esta prórroga se tendría un plazo de ejecución similar al contemplado en los pliegos de condiciones, de 4 meses.

Agradeciendo la atención y colaboración.

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO.
Representante legal CONDEIN SAS.

Construcción, interventoría y diseño de obras civiles. Medellín
Carrera 78 A N° 32 A 97 Tel 4990417 - 310 4612316 - condeinsas@hotmail.com