COTA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.
300.19.5.1194

ALCALDIA DE COTA
16/11/2022 4:02:07 P. M.
RADICADO: CO-27550
CONCEJO

Señores:
CONCEJO MUNICIPAL DE COTA 2022
Atn. Honorable Concejal
GREGORY FERNANDO CHINGATE FONSECA.
Presidente Concejo Municipal
concejodecota@hotmail.com
Carrera 5 # 12 – 10, Parque Principal Luis Carlos Galán

REFERENCIA: CITACIÓN SESIÓN ORDINARIA. RESPUESTA CO 2702, CMC-CE-20220798.
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OBRA CONTRATO COLECTOR CENTRAL –CO 849 DE 2018-

Respetado presidente del honorable concejo:

La Secretaria de Infraestructura y obras Públicas del municipio de Cota, Cundinamarca, en calidad de supervisor de la ejecución de las actividades de obra contratadas por la Unión Temporal Colector Central, presenta a usted la trazabilidad y conceptos requeridos con respecto a dicho contrato:

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO 849 DE 2016.**

  La meta física final del contrato corresponde al **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 11 ENTRE LA VIA PIE DE MONTE Y PUENTE DE LA VIRGEN, INCLUYE OBRAS DE CONSTRUCCION COLECTOR CENTRAL; MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"**

  Para alcanzar el fin propuesto se planteó inicialmente construir una red de Alcantarillado Pluvial sobre el Colector Central de 1862.5 ml de redes de alcantarillado pluvial con diámetros de tubería de 254mm hasta 1143mm, el colector central inicia en la vía Pie de Monte conectando el tramo de la calle 13 entre carrea 9ª y carrera 8ª, bajando por la Calle 11 hasta la Carrera 5 entregando a la tubería instalada por el Colector Sur e inicia con pozo inicial en la calle 11 con Carrera 5 hasta la Variante con entrega al cabezal de descarga al Rio en el Puente la Virgen, que ocupan el corredor que se presenta en la siguiente figura:



Se planteó construir una red de Alcantarillado sanitario sobre el Colector Central de 2636.70ml de redes de alcantarillado sanitario con diámetros de tubería de 304.8mm hasta 685.8mm, el colector central inicia en la vía Pie de Monte conectando el tramo de la calle 13 entre carrea 9ª y carrera 8ª, bajando por la Calle 11 hasta la hasta la Variante con entrega a la planta de tratamiento de agua residual PTAR, el diseño contempla la construcción de pozos y cámaras de inspección en concreto fundido "in situ". Que ocupan el corredor que se presenta en la siguiente figura.



La interventoría, conjuntamente con el contratista de obra, hizo la revisión a los diseños propuesto en el PMAA entregado por la entidad y al análisis al presupuesto del Proyecto de construcción de dicho Colector Central, llegando a la conclusión que se debía evaluar la posibilidad de realizar una ajuste al Sistema de Alcantarillado propuesto y ajustar el presupuesto a las condiciones reales, según lo observado en terreno y lo derivado del análisis efectuado en tiempos, condiciones de profundidades y no afectar a la comunidad por las situaciones de los procesos constructivos.

Se define los tramos de trabajo para identificar las características de cada una, teniendo en cuenta que alguno de estos tramos ya se ejecutó:

TRAMO No 1	**Calle 7ª con carrera 1ª y Carrera 1 entre calle 11 y calle 15**
TRAMO No 2	**Calle 11 desde la variante hasta la carrera 2da**
TRAMO No 3	**Calle 11 entre carrera 2da y carrera 5ta.**
TRAMO No 4	**Callejón-vía transversal a la cancha de futbol de la vereda pueblo viejo.**
TRAMO No 5	**Conexión a planta de tratamiento de aguas residuales PTAR**
TRAMO No 6	**Callejón 2**
TRAMO No 7	**Costado oriental de la glorieta sobre la variante cota- chía.**
TRAMO No 8	**desde la carrera 5ª a la carrera 6ª**
TRAMO No 9	**Calle 13 entre carrera 9ª y carrera 8ª**

TRAMO No 1

Se instalaron pozos prefabricados para tubería pluvial y sanitaria en diámetro de 24" y 16" y una longitud de vía 222ml, alcantarillado sanitario 217.93ml, alcantarillado pluvial 189.25ml, red de acueducto en 222 ml y obra civil en 1.219 m2 y espacio público de 505 m2. Y la construcción de obra civil de la cra 1 entre calle 11 y 15 en un área intervenida de 3.884 m2, espacio público de 1546.8 m2, conexión acueducto en una longitud de 470 ml.

TRAMO No 2

Se instalaron cámaras prefabricas para agua sanitarias y residual, diámetro de 45" y 27" y pozos prefabricados para diámetros de 24" y 16" y longitud de vía 560ml, alcantarillado sanitario 616.19ml, alcantarillado pluvial 571.62ml, obras civiles en 560 ml, red de acueducto en 222 ml y espacio público 3968.80 m2.

TRAMO No 3

Se realizarán actividades de obra civil 525 ml, alcantarillado pluvial 320.87 ml, alcantarillado sanitario 538.62 ml en diámetros de 24" y 18" y actividades complementarias de espacio público 3564.75 m2, por la calle 11 desde la intersección de la carrera 2ª hasta la carrera 5ta.M

A solicitud de la supervisión se realizó la intervención de 62 ml adicionales de obra civil y alcantarillado pluvial 62ml y alcantarillado sanitario 62 ml en la calle 11 # 2-19 (callejón).

TRAMO No 4:
Se realizaron actividades de obra civil 122.9 ml, alcantarillado pluvial 100ml, alcantarillado sanitario 123.38ml en diámetros de 12" y 10" y actividades complementarias de espacio público 80.52m2.

TRAMO No 5:
Se realizaron actividades complementarias para la conexión de alcantarillado sanitario 112.90ml en diámetro de 45" desde el pozo No. 2125. Ubicado en la variante hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

TRAMO No 6:
Se realizaron actividades de espacio público y adecuación de redes domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

TRAMO No 7:
Se realizarán actividades de obra civil vía de 95.32ml, alcantarillado sanitario 321.63ml en diámetro de 14" y 8" alcantarillado pluvial 47.50 ml en diámetro de 45" y actividades complementarias correspondientes a la construcción del cabezal de descarga de la red al rio Bogotá al costado sur del puente la virgen.

TRAMO No 8:
Se realizarán actividades de obra civil vía de 82 ml, alcantarillado sanitario 77.38ml en diámetro de 18" alcantarillado pluvial 88.75 ml en diámetro de 39" y actividades complementarias para conformación de vía y pavimento.

TRAMO No 9:
Se realizará actividades complementarias para la conexión de alcantarillado sanitario 566.62ml en diámetro de 12" y 10" y alcantarillado pluvial 461.65ml en diámetro de 14" del tramo aferente en la Calle 13 entre carrera 9ª y carrera 8ª. Para conectar la red al colector central, atendiendo a la solicitud de la secretaria de Infraestructura y obras Públicas del Municipio. Además de la intervención en la estructura de vía del tramo y terminación en carpeta asfáltica.

Tramo 1

CALLE 7ª CON CARRERA 1ª

La intervención de este tramo se contempló actividades de instalación de pozos prefabricados para red sanitaria y pluvial en diámetros de 24" y 16", espacios públicos y obra civil.

TRAMO 1	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	222
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	189.20
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	217.85
OBRAS ACUEDUCTO	ml	222
OBRAS ESPACIO PUBLICO	m^2	505.3

Tabla N°6 (tramo intervención calle 7ª con carrera 1ª).

Tramo 2

CALLE 11 DESDE LA VARIANTE HASTA LA CARRERA 2ª

La intervención de este tramo se contempló actividades de instalación de cámaras prefabricadas para red pluvial y sanitaria en diámetros de tubería de 45", 27", 24" y 16", para este tramo según los estudios geotécnicos descartan la utilización de material de relleno de excavación, debido que según es un tipo de cimentación tipo 1 parea un caso de pavimentación.

TRAMO 1	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	222
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	189.20
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	217.85
OBRAS ACUEDUCTO	ml	222
OBRAS ESPACIO PUBLICO	m^2	505.3

Tabla N°7 (tramo intervención calle 11 desde la variante hasta la carrera 2ª).

Tramo 3

ZONA DE INTERVENCIÓN DE LA CALLE 11 DESDE LA ABSCISA 000 A LA ABSCISA 525,

La intervención de este tramo contempla actividades importantes para el sector, ya que al igual que el tramo No.2 (calle 11 desde la variante hasta la carrera 2ª) está ubicado en puntos neurálgicos del municipio, para las soluciones de recolección, transporte y disposición de aguas del alcantarillado pluvial y sanitario desde la zona central del municipio hasta la disposición o descole de las aguas al rio Bogotá y la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

TRAMO 3	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	525
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	320.87
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	538.62
OBRAS ACUEDUCTO	ml	525
OBRAS ESPACIO PUBLICO	m^2	3564.75

Tabla N°8 (tramo intervención calle 11 desde la abscisa 000 hasta la abscisa 525).

A solicitud de la supervisión se realizó la intervención de 62 ml adicionales de obra civil y alcantarillado pluvial 62ml y alcantarillado sanitario 62 ml en la calle 11 # 2-19 (callejón).

TRAMO 3-CALLEJON	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	62
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	34.13
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	62
OBRAS ESPACIO PUBLICO	m^2	62

Tramo 4

CALLEJÓN-VÍA TRANSVERSAL A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO.

Se realizaron actividades de obra civil 122.9 ml, alcantarillado pluvial 100ml, alcantarillado sanitario 123.38ml en diámetros de 12" y 10" y actividades complementarias de espacio público 80.52m2.

Tramo 5

CONEXIÓN DE RED SANITARIA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR

Actividades complementarias de obra civil para la conexión de alcantarillado sanitario desde el pozo No. 2125 Ubicado en la variante hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

El tramo en mención es de vital importancia para el funcionamiento y desempeño del colector central ya que es el punto donde se entregarán las aguas sanitarias de las zonas aferentes del municipio las cuales actualmente generan taponamientos y reboses, debido a la deficiente red y ausencia descole y se está entregando al rio Bogotá. El tramo en mención tiene como precedente la entrega de cesión necesaria para su intervención de un predio privado en cual hubo demoras en su entregada, motivo por el cual fue necesario en diferentes ocasiones la suspensión y modificación del contrato teniendo en cuenta la programación del contratista. Con la intervención se garantizará la correcta disposición de la red sanitaria del colector central a la PTAR y la construcción de la red según estudios, diseños y lineamientos de PMA para la conexión a la PTAR.

TRAMO 5	UND	CANTIDAD
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	112.9

Tabla N°10 (tramo intervención conexión a planta de tratamiento de aguas residual PTAR).

Tramo 6

Se realizaron actividades de espacio público y adecuación de redes domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Tramo 7

CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE EL COSTADO ORIENTAL DE LA GLORIETA SOBRE LA VARIANTE COTA- CHÍA.

Esta intervención corresponde de la variante hasta la cámara de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. Así como también las actividades complementarias de obra civil y red sanitarias. la necesidad de conectar el tramo en mención a la cámara de bombeo que conducirá las aguas del sector a la planta de tratamiento PTAR, así como también la actualización de la red según lineamientos técnicos del PMA son los factores de mayor relevancia para su intervención.

TRAMO 7	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	95.32
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	47.54
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	321.63
OBRAS ACUEDUCTO	ml	326.43
OBRAS ESPACIO PUBLICO	m^2	904.16

Tabla N°11 (tramo intervención costado oriental de la glorieta sobre la variante cota-chía).

Tramo 8

CARRERA 5ª HASTA LA CARRERA 6ª

Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario del tramo aferente al colector central entra la carrera 5ª a la carrera 6ª y mejoramiento de pavimento.

TRAMO 9	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	ml	82
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	88.75
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	77.35

Tabla N°12 (tramo intervención desde la cr 5ª a la carrera 6ª)

Tramo 9

CALLE 13 ENTRE CARRERA 9ª Y CARRERA 8ª.

Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario del tramo aferente al colector central en la Calle 13 entre carrera 9ª y carrera 8ª. Para esta zona, atendiendo a la solicitud de la secretaria de Infraestructura y obras Públicas del Municipio, se proyectaron las actividades necesarias para la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario de este importante sector y su conexión en la carrera 7ª con calle 11, como también la conformación vía y sus obras civiles.

TRAMO 9	UND	CANTIDAD
OBRA CIVIL VIA	M2	2565.67
ALCANTARILLADO PLUVIAL	ml	461.65
ALCANTARILLADO SANITARIO	ml	566.65

Tabla N°13 (tramo intervención calle 13 entre carrera 9ª y carrera 8ª).

- **ACTUACIONES JURIDICAS PARA EL CONTRATO 849 DE 2018**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 11 ENTRE LA VIA PIE DE MONTE Y PUENTE DE LA VIRGEN, INCLUYE OBRAS DE CONSTRUCCION COLECTOR CENTRAL; MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.	
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA:	**849 DE 2018**
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLECTOR CENTRAL 2018 Representante legal: CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO
MODALIDAD DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA
VALOR INICIAL:	**DIECIOCHO MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 18.682.323.273,00)**
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 03 DE 2018
SUSPENSIONES	
SUEPENSION No. 1:	**Fecha**: 30/01/2019 **Plazo: NOVENTA Y CINCO (95) DIAS** **Justificación: POR REVISION, APROBACION Y ARTICULACION DE DISEÑOS CON EL PMAA** **Fecha de Reinicio: 07/05/2019**
SUEPENSION No. 2:	**Fecha**: 27/05/2019

	Plazo: NOVENTA (90) DIAS Justificación: • APROBACIÓN A AJUSTES DE DISEÑOS POR EMSERCOTA • FALTA POR CONSTRUIR LA CAMARA DE INSPECCION EN LA CALLE 11 CON KR 5ª. • TERMINAR OBRAS ENTRE CALLE 7ª Y 7ª A SOBRE LA KR 2ª PARA IMPLEMENTACION DE PMT. • TERMINAR VÍA ENTRE CALLE 11 A 17 SOBRE LA CARRERA 1ª , ADEMAS DEL TRAMO DE VÍA ENTRE CALLE 11 A 12 SOBRE LA KR 2ª, PARA DAR INICIO A LA INTERVENCION SOBRE LA CALLE 11 ENTRE KR 2ª Y GLORIETA VARIANTE. Fecha de Reinicio: 24/09/2019
SUEPENSION No. 3:	Fecha: 20/03/2020 Plazo: TREINTA (30) DIAS Justificación: SUSPENSIÓN DE CONTRATOS POR PANDEMIA COVID-19 Fecha de Reinicio: 03/06/2020
SUEPENSION No. 4:	Fecha: 17/12/2020 Plazo: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS Justificación: • RESTRICCIONES DE TRANSITO POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS. • PENDIENTE ENTREGA DE PREDIOS DE LA PTAR PARA EL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. • ES NECESARIO, POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, QUE SE SUSPENDAN OBRAS POR FESTIVIDADES Y SE REINICIEN AL AÑO SIGUIENTE. Fecha de Reinicio: 31/05/2021
SUEPENSION No. 5:	Fecha: 19/07/2021 Plazo: TREINTA (30) DIAS Justificación: • IMPOSIBILIDAD DE INTERVENIR EN EL CABEZAL DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS POR TEMPORADA INVERNAL, LA CUAL MITIGARIA EL RIEZGO SOBRE LA ESTRUCTURA DE GAS DE 14" DE TGI. • IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DEL PROVEEDOR DE TUBERIA DE LA EMPRESA PAVCO POR EFECTOS DE PANDEMIA QUE HA AFECTADO EL NORMAL DESARROLLO EN LOS DESPACHOS DE TUBERIA. Fecha de Reinicio:
SUEPENSION No. 6:	Fecha: 29/09/2021 Plazo: INDEFINIDO Justificación: EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL DECIMO CUARTO DE LA MEDIDA CAUTELAR TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

	CUNDINAMARCA-SECCION PRIMERA- SUB SECCION "A" QUE REZA: ORDENASE A TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, CENTRALIZADAS, DESENTRALIZADAS Y POR SERVICIOS, LA SUSPENSION DE TODO CONTRATO, CONVENIO O CUALQUIER TIPO DE MODALIDAD CONTRACTUAL, SUSCRITOS CON LA UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS DE COLOMBIA 2020 Y LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN. **Fecha de Reinicio: 15/03/2022**
MODIFICACIONES	
ACLARATORIO No. 1:	**Fecha**: **Justificación:**
PRORROGA No. 1	**Fecha**: 31/12/2018 **Justificación:** • EL TIEMPO INICIAL DE 28 DIAS NO ES SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. TIEMPO DE PRORROGA: NOVENTA Y DOS (92) DIAS.
PRORROGA No. 2	**Fecha**: 05/11/2019 **Justificación:** • PARA INICIAR ACTIVIDADES SOBRE LA CALLE 11, ES NECESARIO LA ENTREGA DE LA CESION DE LA VÍA PRIVADA DENOMINADA VÍA PRODESA, QUE TAMBIEN PERMITIRA LA IMPLEMENTACION DEL PMT PARA ESTE SECTOR. • QUE EL CONTRATO CO 785 DE 2018 "COPVIAS" INICIE LA INTERVENCION DEL TRAMO SOBRE LA KR 2ª ENTRE CALLE 8 A CALLE 11, PARA QUE NO CONFLUYAN LOS DOS PROYECTOS, GENERANDO EMBOTELLAMIENTO. • NO SE HA DEFINIDO PERFIL VÍAL DEL TRAMO ENTRE LA KR 5 HASTA PIE DEMONTE POR FALTA DE PERFIL VIAL Y CESION DE PREDIOS. • CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE INSPECCION SOBRE LA CALLE 11 CON KR 5ª. TIEMPO DE PRORROGA: TRESCIENTOS NOVENTA (390) DIAS
PRORROGA No. 3	**Fecha**: 20/08/2021 **Justificación:** POR LA ADICION 01 AL CONTRATO DE OBRA POR UN VALOR DE $10.841.345.864,00 TIEMPO DE PRORROGA: DIEZ (10) MESES.
ADICIÒN No. 1	**Fecha**: 20/08/2021 **Justificación:**

	• CON LA ADICION DE $10.841.345.864,00 SE BUSCA DAR CONTINUIDAD AL COLECTOR CENTRAL DE ORIENTE A OCCIDENTE, INCLUYENDO EL TRAMO ENTRE LA KR 2ª A LA KR 5ª, EL CUAL NO SE HABIA CONTEMPLADO PRESUPUESTALMENTE. • SE CONTEMPLA LA INTERVENCION SOBRE LA CALLE 13 ENTRE KR 8ª A LA KRA 9ª, CORRESPONDOENTE A LA SENTENCIA 2018-00254- DEL 31 DE ENERO DE 2020, EMITIDA POR EL JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FACATATIVA, DANDO VIAVILIDAD A LA ACCION POPULAR POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA CALLE 13 ENTRE KR 8A KR 9ª.

➢ ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 489 DE 2018

CONTRATO DE OBRA 849 DE 2018		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 18.682.323.273,00	100%
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIO 01	$ 18.682.321.798,00	
VALOR ANTICIPO ENTREGADO DEL CONTRATO INICIAL	$ 9.341.252.636,00	50%
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIO No 2 Y ADICIONAL No 1	$ 29.523.667.662,00	
VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 01	$ 3.423.620.912,00	18,33%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 01	$ 1.711.810.456,00	
VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 02	$ 5.160.808.606,00	27,62%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 02	$ 2.580.404.303,00	
VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 03	$ 5.660.062.272,00	30,30%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 03	$ 2.830.031.136,00	
VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 04	$ 3.448.487.474,00	11,68%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 04	$ 1.284.881.477,40	
VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 05	$ 2.308.495.263,00	7,82%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO VALOR ACTA PARCIAL ANTERIOR No 05	$ 934.125.263,00	
VALOR PAGADO	**$ 20.001.474.527,00**	**67,75%**
AVANCE DE OBRA EJECUTADO		**72,60%**
VALOR POR AMORTIZAR	$ -	
VALOR POR EJECUTAR	$ 9.522.193.135,00	32,25%

➢ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DEL CONTRATO 849 DE 2018

Fecha de terminación	12 de Diciembre de 2022
Alcance de ejecución para el año 2022	• Intervención hasta carpeta asfáltica y espacio público del tramo entre carrera 2ª b a 3ª sobre la calle 11. • Instalación de tubería sanitaria de 45" Para entrega a la PTAR de pueblo viejo.
Reinicio año 2023	• 17 de Enero de 2023 con intervención: ✓ En la calle 13 entre carrera 8ª y 9ª, acción popular del sr Gerson Parada. ✓ Tramo entre la carrera 3ª a carrera 5ª sobre la calle 11,
Puesta en servicio de la calle 11 entre carrera 2ª b y 3ª.	El contratista se compromete a entregar el tramo de vía mencionado, para el día 3 de Diciembre del año en curso
Compromisos con la comunidad de calle 11 por cuenta del contratista de obra	En mesa de trabajo con la comunidad de la calle 11, el sr alcalde Néstor Guitarrero, contratista de obra, interventoría y el secretario de obras Ing. Mario Fiquitiva, el representante legal del consorcio colector sur, Ing. Carlos Daza, se compromete, mediante acta de reunión RD 7135 PERSONERIA MUN ICIPAL "(...) abrir nuevamente la vía el día 26 de octubre para permitir la movilidad de la zona sin embargo se cerrara nuevamente por una semana en noviembre para terminar el pavimento y entregar totalmente el tramo el día 20 de noviembre de 2022 (...)", de igual manera esta supervisión ha llevado seguimiento a los avances del proyecto, evidenciando que la vía tendrá instalación de carpeta asfáltica a más tardar para el día 03 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular
Cordialmente,

ING MARIO ALBERTO FIQUITIVA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Ing. Álvaro Becerra – Contratista SIOP		16/11/2022
REVISADO	Ing. Mario Alberto Fiquitiva		16/11/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			