20/11

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	m2	1.200,00	$ 7.659	$ 9.190.800	0,00		684,00	516,00	$ 3.952.044	355,00	$ 2.718.945	355,00	$ 2.718.945	68,80%
002.83	EXCAVACION MANUAL	m3	450,00	$ 22.351	$ 10.057.950	0,00		450,00	0,00	$ 0					0,00%
2.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MATERIAL COMÚN 0 - 2 M	m3	30,00	$ 32.826	$ 984.780	0,00		6,00	24,00	$ 787.824	24,00	$ 787.824	24,00	$ 787.824	100,00%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CONGLOMERADO 0 - 2 M	m3	30,00	$ 47.743	$ 1.432.290	0,00	255,24		285,24	$ 13.618.213	213,54	$ 10.195.040	213,54	$ 10.195.040	74,86%
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	m3	20,00	$ 34.270	$ 685.400	0,00		11,08	8,92	$ 305.688	4,47	$ 153.187	4,47	$ 153.187	50,11%
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	638,00	$ 46.095	$ 29.408.610	0,00		180,09	457,91	$ 21.107.361	322,80	$ 14.879.466	322,80	$ 14.879.466	70,49%
002.052	FILTRO EN PIEDRA	m3	10,00	$ 119.131	$ 1.191.310	0,00		10,00	0,00	$ 0					0,00%
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	m2	25,00	$ 29.907	$ 747.675	0,00	21,06		46,06	$ 1.377.516	44,56	$ 1.332.656	44,56	$ 1.332.656	96,74%
002A.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	m3	5,00	$ 770.832	$ 3.854.160	0,00		5,00	0,00	$ 0					0,00%
002A.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	m3	45,00	$ 550.791	$ 24.785.595	0,00		25,80	19,20	$ 10.575.187	5,76	$ 3.172.556	5,76	$ 3.172.556	30,00%
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	m3	216,00	$ 145.216	$ 31.366.656	0,00		131,57	84,43	$ 12.260.587	50,58	$ 7.345.025	50,58	$ 7.345.025	59,91%
004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	60,00	$ 7.577	$ 454.620	0,00		60,00	0,00	$ 0					0,00%
024.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	ml	5,00	$ 1.178.751	$ 5.893.755	0,00		5,00	0,00	$ 0					0,00%
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ml	10,00	$ 33.620	$ 336.200	0,00		10,00	0,00	$ 0					0,00%
027.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADO EN PIEDRA PEGADA CON LIGANTE MORTERO 1:3	m3	3,00	$ 530.475	$ 1.591.425	0,00		3,00	0,00	$ 0					0,00%
003.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZAL DE ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO (36"). (Incluye acero de refuerzo)	und	1,00	$ 2.099.370	$ 2.099.370	0,00		1,00	0,00	$ 0					0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
005.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	und	1,00	$ 664.743	$ 664.743	0,00		1,00	0,00	$ 0					0,00%
023.045.1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	kg	2.000,00	$ 8.494	$ 16.988.000	0,00		633,14	1.366,86	$ 11.610.109	719,69	$ 6.113.047	719,69	$ 6.113.047	52,65%
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	m3	15,00	$ 808.109	$ 12.121.635	0,00		15,00	0,00	$ 0					0,00%
005.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	kg	1.615,00	$ 8.448	$ 13.643.520	0,00		781,11	833,89	$ 7.044.719	372,14	$ 3.143.839	372,14	$ 3.143.839	44,63%
021.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	m3	60,00	$ 837.944	$ 50.276.640	0,00	28,31		88,31	$ 73.998.835	8,29	$ 6.946.556	8,29	$ 6.946.556	9,39%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	m3	81,00	$ 915.702	$ 74.171.862	0,00		37,33	43,67	$ 39.988.706	26,61	$ 24.366.830	26,61	$ 24.366.830	60,93%
023.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	m3	40,00	$ 117.799	$ 4.711.960	0,00		40,00	0,00	$ 0					0,00%
PB-0000003	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, CIRCULAR 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020	GL	1,00	$ 2.588.724	$ 2.588.724	0,00			1,00	$ 2.588.724					0,00%
	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS														
INNP 1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	m2	0,00	$ 2.980		0,00	143,00		143,00	$ 426.140	63,10	$ 188.038	63,10	$ 188.038	44,13%
INNP 2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0,00	$ 4.960		0,00	542,00		542,00	$ 2.688.320	542,00	$ 2.688.320	542,00	$ 2.688.320	100,00%
INNP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ml	0,00	$ 98.131		0,00	13,10		13,10	$ 1.285.516	13,10	$ 1.285.516	13,10	$ 1.285.516	100,00%
INNP 4	DEMOLICIÓN DE MACHONES EN CONCRETO DE 4000 PSI	m3	0,00	$ 194.013		0,00	43,00		43,00	$ 8.342.559	14,23	$ 2.760.805	14,23	$ 2.760.805	33,09%
INNP 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ml	0,00	$ 894.940		0,00	13,00		13,00	$ 11.634.220	6,50	$ 5.817.110	6,50	$ 5.817.110	50,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
INNP 6	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ml	0,00	$ 10.343		0,00	33,10		33,10	$ 342.353					0,00%
INNP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ml	0,00	$ 15.369		0,00	33,10		33,10	$ 508.714					0,00%
INNP 8	SUMINISTRO E INSTALACION REJA ACERO NO. 5 PARA CANAL EN CONCRETO ANCHO ENTRE 0,5 Y 0,6 MT	ml	0,00	$ 212.723		0,00	6,00		6,00	$ 1.276.338					0,00%
INNP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	m3	0,00	$ 1.282.937		0,00	7,26		7,26	$ 9.314.123	2,10	$ 2.694.168	2,10	$ 2.694.168	28,93%
INNP 10	JORNAL AYUDANTE	dia	0,00	$ 78.187		0,00	110,00		110,00	$ 8.600.570	62,00	$ 4.847.594	62,00	$ 4.847.594	56,36%
INNP 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 8"	ml	0,00	$ 106.174		0,00	18,00		18,00	$ 1.911.132	18,00	$ 1.911.132	18,00	$ 1.911.132	100,00%
INNP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZOGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2"	m3	0,00	$ 393.309		0,00	100,00		100,00	$ 39.330.900	40,00	$ 15.732.360	40,00	$ 15.732.360	40,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
INNP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE GAVIONES CONCRETO DE 3000 PSI	m3	0,00	$ 956.173		0,00	15,03		15,03	$ 14.371.280					0,00%
TOTAL					$ 299.247.680					$ 299.247.680		$ 119.080.014		$ 119.080.014	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO		$ 299.247.680	RESUMEN DEL ANTICIPO	$ 0 / $ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0		VALOR ANTICIPO	$ 0 / $ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119.080.014		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0 / $ 0
SALDO POR EJECUTAR	$ 180.167.666		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0 / $ 0
VALOR ADICIONES	$ 0		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0 / $ 0
SUMAS IGUALES	$ 299.247.680	$ 299.247.680	SUMAS IGUALES	$ 0 / $ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119.080.014	$ 119.080.014	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHENTA MIL CATORCE PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR	$ 119.080.014	$ 119.080.014		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ

C.C. 10.216.495

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

C.C.

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	m2	1.200,00	$ 7.659	$ 9.190.800	0,00		684,00	516,00	$ 3.952.044	355,00	$ 2.718.945	355,00	$ 2.718.945	68,80%
002.83	EXCAVACION MANUAL	m3	450,00	$ 22.351	$ 10.057.950	0,00		450,00	0,00	$ 0					0,00%
2.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MATERIAL COMÚN 0 - 2 M	m3	30,00	$ 32.826	$ 984.780	0,00		6,00	24,00	$ 787.824	24,00	$ 787.824	24,00	$ 787.824	100,00%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CONGLOMERADO 0 - 2 M	m3	30,00	$ 47.743	$ 1.432.290	0,00	255,24		285,24	$ 13.618.213	213,54	$ 10.195.040	213,54	$ 10.195.040	74,86%
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	m3	20,00	$ 34.270	$ 685.400	0,00		11,08	8,92	$ 305.688	4,47	$ 153.187	4,47	$ 153.187	50,11%
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	638,00	$ 46.095	$ 29.408.610	0,00		180,09	457,91	$ 21.107.361	322,80	$ 14.879.466	322,80	$ 14.879.466	70,49%
002.052	FILTRO EN PIEDRA	m3	10,00	$ 119.131	$ 1.191.310	0,00		10,00	0,00	$ 0					0,00%
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	m2	25,00	$ 29.907	$ 747.675	0,00	21,06		46,06	$ 1.377.516	44,56	$ 1.332.656	44,56	$ 1.332.656	96,74%
002A.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	m3	5,00	$ 770.832	$ 3.854.160	0,00		5,00	0,00	$ 0					0,00%
002A.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	m3	45,00	$ 550.791	$ 24.785.595	0,00		25,80	19,20	$ 10.575.187	5,76	$ 3.172.556	5,76	$ 3.172.556	30,00%
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	m3	216,00	$ 145.216	$ 31.366.656	0,00		131,57	84,43	$ 12.260.587	50,58	$ 7.345.025	50,58	$ 7.345.025	59,91%
004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	60,00	$ 7.577	$ 454.620	0,00		60,00	0,00	$ 0					0,00%
024.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	ml	5,00	$ 1.178.751	$ 5.893.755	0,00		5,00	0,00	$ 0					0,00%
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ml	10,00	$ 33.620	$ 336.200	0,00		10,00	0,00	$ 0					0,00%
027.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADO EN PIEDRA PEGADA CON LIGANTE MORTERO 1:3	m3	3,00	$ 530.475	$ 1.591.425	0,00		3,00	0,00	$ 0					0,00%
003.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZAL DE ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO (36"). (Incluye acero de refuerzo)	und	1,00	$ 2.099.370	$ 2.099.370	0,00		1,00	0,00	$ 0					0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO Nº	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
005.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA EN CONCRETO 3000 psi Dimensión: 1.12 * 0.70 * 0.15 m.	und	1,00	$ 664.743	$ 664.743	0,00		1,00	0,00	$ 0					0,00%
023.045.1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	kg	2.000,00	$ 8.494	$ 16.988.000	0,00		633,14	1.366,86	$ 11.610.109	719,69	$ 6.113.047	719,69	$ 6.113.047	52,65%
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	m3	15,00	$ 808.109	$ 12.121.635	0,00		15,00	0,00	$ 0					0,00%
005.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	kg	1.615,00	$ 8.448	$ 13.643.520	0,00		781,11	833,89	$ 7.044.719	372,14	$ 3.143.839	372,14	$ 3.143.839	44,63%
021.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	m3	60,00	$ 837.944	$ 50.276.640	0,00	28,31		88,31	$ 73.998.835	8,29	$ 6.946.556	8,29	$ 6.946.556	9,39%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	m3	81,00	$ 915.702	$ 74.171.862	0,00		37,33	43,67	$ 39.988.706	26,61	$ 24.366.830	26,61	$ 24.366.830	60,93%
023.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	m3	40,00	$ 117.799	$ 4.711.960	0,00		40,00	0,00	$ 0					0,00%
PB-0000003	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, CIRCULAR 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020	GL	1,00	$ 2.588.724	$ 2.588.724	0,00			1,00	$ 2.588.724					0,00%
ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS															
INNP 1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	m2	0,00	$ 2.980		0,00	143,00		143,00	$ 426.140	63,10	$ 188.038	63,10	$ 188.038	44,13%
INNP 2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0,00	$ 4.960		0,00	542,00		542,00	$ 2.688.320	542,00	$ 2.688.320	542,00	$ 2.688.320	100,00%
INNP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ml	0,00	$ 98.131		0,00	13,10		13,10	$ 1.285.516	13,10	$ 1.285.516	13,10	$ 1.285.516	100,00%
INNP 4	DEMOLICIÓN DE MACHONES EN CONCRETO DE 4000 PSI	m3	0,00	$ 194.013		0,00	43,00		43,00	$ 8.342.559	14,23	$ 2.760.805	14,23	$ 2.760.805	33,09%
INNP 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ml	0,00	$ 804.940		0,00	13,00		13,00	$ 11.634.220	6,50	$ 5.817.110	6,50	$ 5.817.110	50,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
INNP 6	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ml	0,00	$ 10.343		0,00	33,10		33,10	$ 342.353					0,00%
INNP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ml	0,00	$ 15.369		0,00	33,10		33,10	$ 508.714					0,00%
INNP 8	SUMINISTRO E INSTALACION REJA ACERO NO. 5 PARA CANAL EN CONCRETO ANCHO ENTRE 0,5 Y 0,6 MT	ml	0,00	$ 212.723		0,00	6,00		6,00	$ 1.276.338					0,00%
INNP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	m3	0,00	$ 1.282.937		0,00	7,26		7,26	$ 9.314.123	2,10	$ 2.694.168	2,10	$ 2.694.168	28,93%
INNP 10	JORNAL AYUDANTE	dia	0,00	$ 78.187		0,00	110,00		110,00	$ 8.600.570	62,00	$ 4.847.594	62,00	$ 4.847.594	56,36%
INNP 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 8"	ml	0,00	$ 106.174		0,00	18,00		18,00	$ 1.911.132	18,00	$ 1.911.132	18,00	$ 1.911.132	100,00%
INNP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZOGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2"	m3	0,00	$ 393.309		0,00	100,00		100,00	$ 39.330.900	40,00	$ 15.732.360	40,00	$ 15.732.360	40,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO №	2208090935
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DENOMNADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALAN EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 NOVIEMBRE DEL 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 299.247.680
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
INNP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE GAVIONES CONCRETO DE 3000 PSI	m3	0,00	$ 956.173		0,00	15,03		15,03	$ 14.371.280					0,00%
TOTAL					$ 299.247.680					$ 299.247.680		$ 119.080.014		$ 119.080.014	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO		$ 299.247.680	VALOR ANTICIPO	$ 0 / $ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0 / $ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119.080.014		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0 / $ 0
SALDO POR EJECUTAR	$ 180.167.666		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0 / $ 0
VALOR ADICIONES	$ 0			
SUMAS IGUALES	$ 299.247.680	$ 299.247.680	SUMAS IGUALES	$ 0 / $ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 119.080.014	$ 119.080.014	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHENTA MIL CATORCE PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR	$ 119.080.014	$ 119.080.014		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: GERMÁN GÓMEZ GONZÁLEZ

C.C. 10.216.495

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ

C.C.

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) pas el expediente del contato y otra (1) pam la orden de pago que reposa en Tesoreria.