MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA DEL ACTA	9 de diciembre de 2022		
CONTRATO N °	2209211130		
INFORME Nº	003		
OBJETO:	"REHABILITACION DEL PAVIMENTO VÍA LA FUENTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONDAS DE OTÚN CALLE 38 Y LA CARRERA 41 EN EL PUNTO DE EMPALME CON LA GLORIETA UBICADA SOBRE LA VÍA PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"		
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	84 dias		
VALOR:	$ 1,412,177,608	**FORMA DE PAGO:**	Anticipo + Actas parciales
CONTRATISTA:	Global Engineering and Design S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Consorcio GR 2022		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
N/A	53.99%	$ 761,164,144	4	100,000	10 La Fuente	45

El contratista entregó material escrito?	Si	No. de folios	1361
El conteatista entregó material magnetico?	Si	No. 2	

Observaciones: ESTE ES EL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 Presentado en razón al cumplimiento del segundo mes de ejecución

FIRMA
NOMBRE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. 30.284.862
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	1361
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	10

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	16 de noviembre de 2022			
CONTRATO N º	2209211130			
INFORME Nº	002			
OBJETO:	"REHABILITACION DEL PAVIMENTO VÍA LA FUENTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONDAS DE OTÚN CALLE 38 Y LA CARRERA 41 EN EL PUNTO DE EMPALME CON LA GLORIETA UBICADA SOBRE LA VÍA PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"			
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2022	
PLAZO (MESES O DÍAS):	84 dias			
VALOR:	$ 1,412,177,608	**FORMA DE PAGO:**	Anticipo + Actas parciales	
CONTRATISTA:	Global Engineering and Design S.A.S			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Consorcio GR 2022			

TIPO DE OBRA

Vías **X** Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
N/A	1.47%	$ 20,827,960	4	100,000	10 La Fuente	10

El contratista entregó material escrito?	**Si**	**No. de folios**	**263**
El conteatista entregó material magnetico?	**Si**	**No. 2**	

Observaciones: ESTE ES EL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 Presentado en razón al cumplimiento del primer mes de ejecución

–

FIRMA
NOMBRE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. 30.284.862
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	258
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	5

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica