BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMITÉ TECNICO SEMANAL 6

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: OCTUBRE 04 DE 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** CIV'S del REMANSO I

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISAR PENDIENTES ENTREGABLES ETAPA PRELIMINAR E INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION

HORA DE INICIO: 9:30 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30 AM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Daysse Paola Alarcon									x	AYMCO SAS Interventoria	residentebosa@aimingenieros.com.co	3004183126	
Liliana Martinez Ruiz									x	AyMco SAS Interventoria	Pg.liliana.martinez@aymco.com	3114459462	
Ricardo Tafur Tafur									x	AYMCO SAS Interventoria	residentebosa@aimingenieros.com.co	3208777816	
Alfonso Gutierrez										Camacon SAS	alfon770@yahoo.com	3103956654	
Luis Fernando Bonilla									x	Camacon	fernandobonilla1976@gmail.com	3133183346	
Liceth Valero J.			x						x	Camacon	ambientalbosa336@gmail.com	3162208306	
Juan Vargas			x						x	FDLB	[illegible]	3124111197	
Diego A. Barreto G			x						x	FDLB - Tu Labor	alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co	—	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL 6

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El comité se realizo en forma presencial, en el sitio de las obras, sobre las CIV´s del sector del Remanso I, presente el equipo de trabajo del contratista, interventoría y apoyo a la supervisión

Se da inicio a la revisión del avance de las actividades pendientes por finalizar de la etapa de Preliminares:

1. Plan gestión Social: Está en revisión por parte de la interventoría, esta pendiente realizar el cambio de profesional social, debido a que el actual renuncio la semana pasada, con el fin de socializar el plan de gestión y cronograma con la nueva profesional Social. El contratista entregara la hoja de vida con sus soportes a la interventoría para su revisión y aprobación.

2. Plan de Calidad: Contratista realizo la entrega, en revisión por parte de la interventoría.

3. Programación: El contratista entrego la programación de los 49 CIV´s, interventoría solicita ajustar las fechas de inicio de las obras de construcción, debido a que se iniciaron desde el 17 septiembre del presente, igualmente revisar que los valores estén de acuerdo con los últimos presupuestos enviados el día viernes 30 septiembre de 2022.

4. Presupuestos: Se enviaron los 49 presupuestos, algunas cantidades no se ajustaron y se trabajaron con los de la consultoría, especialmente el área de redes de alcantarillado, sanitario y acueducto, debido a que no se han realizado las CCTV de las redes para aterrizar las cantidades y verificar las redes a cambiar.

   Se verifica en obra, un vactor, el cual esta realizando la limpieza de las redes, con el fin de dar inicio a las CCTV para el diagnostico de las redes y actualizar y aproximar aun mas los presupuestos. El contratista, manifiesta que si el equipo no presenta ningún inconveniente en 8 días estarían entregando los CCTV de los sectores del Remanso I y Potreritos.

   El apoyo a la supervisión solicita una programación de los CCTV, que se van a realizar.

Se inicio la etapa de ejecución de las obras en el Remanso I, se verifica que el contratista inicia con la implementación del PMT, apiques y CCTV; por lo anterior, se realizan los siguientes requerimientos, necesarios en la etapa de ejecución:

1. Informe Mensual: Entregar en lo posible entre los tres primeros días del mes, con el fin de que la interventoría tenga dos días para realizar revisión y se realicen los ajustes a que allá lugar. Se recomienda para agilizar la revisión que los tres de cada mes, se reúna la interventoría con el contratista para hacer la revisión conjunta y hacer de inmediato los ajustes. Esta pendiente la entrega del informe comprendido entre el 17 agosto al 30 septiembre del presente. Los ítems a incluir se encuentran en el Anexo Técnico.

2. Informe semanal: Se le solicita al contratista la entrega de un informe semanal todos los lunes, enviar vía correo electrónico a la interventoría, os parámetros a tener en cuenta, se enviaran via

correo electrónico.

3. Bitácora de obra: Se tendrá una bitácora de obra por cada sector.

4. Mano de obra: Se debe entregar un informe sobre la mano de obra no calificada locas, discapacitado y mujeres.

5. Frentes de obra: Se aclara al contratista que según el anexo técnico, se deben tener 5 frentes de obra en simultaneo; inicialmente según programación el contratista inicio Con El Remanso I, Potreritos se iniciara la próxima semana y una vez se tenga aprobado el PMT de Islandia por parte de la SDM, a los ocho días se dará inicio a las obras en este frente, en este orden de ideas, se tendría en un mes tres frentes de obra en simultaneo y se continuara con las gestiones para dar inicio en otros dos frentes, posiblemente Gran Britalia y Brasil

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Hoja de vida profesional Social	Contratista	05/10/2022
2	Programación CCTV	Contratista	07/10/2022
3	Informe mensual	Contratista	07/10/2022

Elaborada por: Daysse Paola Alarcon F.

Fecha de la próxima reunión: octubre 11 de 2022 Lugar de la próxima reunión: CIV´s Remanso I