Ingeniero
RICARDO BAEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de septiembre del 2022.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón- Saravena – Ruta 6501
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA		

	VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22
VALOR INICIAL:	$319.366.761.001		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$319.366.761.001		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	7.387.965.642,00	N/A	N/A
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	79.593.413,00	N/A	N/A
TOTAL				**7.467.559.055,00**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.				

NOTA: No se tramitaron actas de obra y ajustes en el mes de septiembre

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 3** de fecha del 01 al 30 de septiembre de 2022, para el periodo de **SEPTIEMBRE**, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	272.686.149.666	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	175.286.451	0,064%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	…	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	464.141.760	0,17%

NOTA: No se cuenta con el valor de INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ya que a la fecha no se tiene aprobado el programa de obra e inversión por interventoría e INVIAS

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: 0,064%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SGCP 65246

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS **Aseguradora: Nacional de seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento** **POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822**				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento-Multas-Cláusula penal	$ 13.982.408.469,90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 27.964.816.939,80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 41.947.225.410,00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras	
Calidad de los estudios	$ 1.192.380.000,00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase III.	

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones	$ 6.991.204.235	400040821. Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 54322	09/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	NARCILO CASTILLO Mesa Intercultural Piamonte Cauca	Respuesta a Entrada No. 95296 con Fecha 06/09/2022 "CORREO ELECTRÓNICO-invitación de mesa intercultural"
DT-PUT 54367	09/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	FABIO ORLANDO GUERRON TERMAL Presidente del Consejo Municipal de Villagarzón	Respuesta al oficio CMV-292
DT-PUT 57983	26/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	FABIO ORLANDO GUERRON TERMAL Presidente del Consejo Municipal de Villagarzón	Respuesta a oficio CMV.308. "Solicitud copia contrato de obra No.985"

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644
VALOR INICIAL:	$18.999.896.708		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$18.999.896.708		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	527.964.734,00	N/A	N/A
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	4.476.211,00	N/A	N/A
TOTAL				**532.440.945,00**		

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$	$	$	$

NOTA: No se tramitaron actas de obra y ajustes en el mes de septiembre

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 3** de fecha del 01 al 30 de septiembre de 2022, para el periodo de **septiembre**, el contrato reporta una inversión de 0,72% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N/A
Total inversión ejecutada: $ 108.926.800,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento-multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas	

			en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 54322	09/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	NARCILO CASTILLO Mesa Intercultural Piamonte Cauca	Respuesta a Entrada No. 95296 con Fecha 06/09/2022 "CORREO ELECTRÓNICO-invitación de mesa intercultural"
DT-PUT 54367	09/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	FABIO ORLANDO GUERRON TERMAL Presidente del Consejo Municipal de Villagarzón	Respuesta al oficio CMV-292
DT-PUT 54779	12/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Director de Interventoría	Respuesta a Entrada No. 96110 con Fecha 07/09/2022. Contrato de Interventoría No.988-2022. PROYECTO "CARRETERA VILLAGARZON -

			CONSORCIO VIAL JAC 2022	SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ
DT-PUT 55211	13/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Director de Interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	RESPUESTA AL OFICIO 702-045 – INV INFORME MENSUAL JULIO Y AGOSTO 2022. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 988 de 2022
DT-PUT 57983	26/09/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	FABIO ORLANDO GUERRON TERMAL Presidente del Consejo Municipal de Villagarzón	Respuesta a oficio CMV.308. “Solicitud copia contrato de obra No.985”

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se cuenta con información técnica del corredor desde el PR25 hacia san José de fragua, para el ajuste de Estudios y diseños, la línea base del PAGA y demás requerimientos prediales – sociales, entre otros.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Hasta la fecha el contratista de obra no presentó el PROGRAMA DE INVERSIÓN para su revisión y aprobación por parte de la interventoría, tal como se establece en el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS. Así mismo, se presenta este inconveniente con el PLAN DE CARGAS de la interventoría para la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NOTA: No se realizaron comisiones en el periodo de septiembre

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- El 20/09/2022 se realizó reunión convocada por el INVIAS con la empresa GRANTIERRA, con el Gerente de Campo Carlos Zuluaga y el Supervisor de obra Ramón Bravo, con el fin de gestionar la información sobre la ubicación del oleoducto que está dentro del derecho de vía del proyecto junto con los cruces de la vía, para lo cual se adquirió el compromiso ya requerido por el INVIAS de entregar planos de referenciación del oleoducto y de delegar al ingeniero Pablo Martínez del área civil, para el acompañamiento en campo.
- Visita de campo con el INVIAS para el reconocimiento de los tramos de pavimentación, localizados en los PR4+300 al PR6+000 y PR8+000 al PR9+300, los cuales permiten su ejecución sobre el corredor existente respecto a la interferencia de los linderos laterales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se recomiendo que se presente inmediatamente el Programa de Inversión y obra por parte del contratista de obra para la aprobación de la interventoría, de acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS
- Presentación del Plan de Cargas por parte de la interventoría para la aprobación por parte del Supervisor del contrato.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

Jose Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Putumayo