Fecha 2022-11-28 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Rios Cordoba - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate Especialista de Apoyo, Sergio Diaz – Especialista de Apoyo, Avelino Guayacan- Especialista Ambiental, Paola Andrea Vergara - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez- Especialista Social, Diego Andres Vargas Torres - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambienta

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	54.0%
% EJECUTADO	53.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución, actualmente se desarrollan las siguientes intervenciones:
.

AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA DEL SUR (TRANSVERSAL 31)

Reconstrucción

- av 1 de mayo entre cr 12 b y cr 12 d: se adelantan actividades de excavación manual, instalación de geotextil, instalación de sbg-pea, compactación de material.
- av 1 de mayo entre kr 10b y 10 a: se adelantan actividades de relleno de sbg -pea y compactación del mismo, renivelación de cajas, elaboración de franjas de ajuste.
- av 1 de mayo entre kr 10a y 10 bis: se adelantan actividades de instalación y compactación de sbg-pea,instalacion de sardinel a10, instalación de bordillo a80, instalación de loseta 20x20x6 fundida paradero
- av 1 de mayo entre cr 12 g y cr 12 d: instalación de bordillo a80, sardinel a10, instalación de loseta, elaboración franjas de ajuste.
- av 1 de mayo entre kr 10b y 10 a: relleno de sbg -pea y compactación del mismo, renivelación de cajas, elaboración de franjas de ajuste
- av 1 de mayo entre kr 10a y 10 bis: se adelantan actividades de demolición de placas en concreto, instalación de sardinel, relleno de material seleccionado, instalación de geotextil
- av primero de mayo entre kr 12 y 11b: se adelantan actividades de instalación de bordillo a80, sardinel a10, instalación de loseta, elaboración franjas de ajuste
- av 1 de mayo entre diag 21 a sur y cr 24 bis: se adelantan actividades de demolición de placas en concreto, instalación de sardinel, relleno de material seleccionado, instalación de geotextil
- av primero de mayo entre kr 24b y 24c: se adelantan actividades de demolición de placas en concreto
- av 1 de mayo entre cr 24d y cr 24f: se adelantan actividades de demolición de placas en concreto y excavación manual

AV DE LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AV CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) COSTADO NORTE Y SUR

Mantenimiento Periódico:

- Calle 6 Kra 22 Kra 26: Se adelantan actividades de mantenimiento correctivo de espacio público en loseta 20 x 20 y loseta 40x40

AVENIDA. EL DORADO (CALLE 26) ENTRE AV. CARACAS Y AV. NQS

Reconstrucción

- carrera 19b entre calle 24 y av el dorado (calle 26): se adelantan actividades de instalación de adoquín

PROYECTO LA ARAÑA. CARRERA 1A, CARRERA 1 ESTE, CARRERA 3 ESTE, ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE 37 SUR

Reconstrucción

- cl 22 s entre kr 1 a kr 1 bis: se adelantan actividades de relleno y compactación de sbg-pea
- kr 1 a entre cl 24 s y cl 24 a s: se adelantan actividades de relleno y compactación de sbg-pea
- cl 24 s entre kr 1a y kr 1b: se adelantan actividades de relleno y compactación de sbg-pea

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00	**Total Contrato**	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 9.379.932.838,00	**Valor Pagado**	$ 316.574.475,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días 810 días	**Plazo Actualizado**	
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28

Fecha de Terminación Actual	2024-03-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-27
No. Empleos generados	145	**No. Empleos generados**	27