	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE DE 2022	INFORME No.	2	DEL	15 DE JULIO 2022	AL	30 DE AGOSTO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: OTROSI N°1 AL CONTRATO SAB -03-05-22 DEL 01 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	I.E RAFAEL J. MEJIA, I.E PRESBITERO ANTONIO BAENA, I.E MARIA AUXILIADORA

CONTRATO No.:	SAB-03-05-22 DE 2022			CONTRATO No.:	NO APLICA			
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS			PLAZO INICIAL:				
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022			FECHA DE INICIACIÓN:				
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA			*FECHA DE SUSPENSIÓN:				
*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA			*FECHA DE REINICIACIÓN:				
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	30 DE AGOSTO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:				
PRORROGA SEGÚN OTROSI N°1	45							
PLAZO ACTUALIZADO DIAS:	90			PLAZO ACTUALIZADO:	0			
PLAZO TRANSCURRIDO:	90	EQUIVALE AL	100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	-	EQUIVALE AL	#¡DIV/0!	
VALOR INICIAL :	$ 160.537.128			VALOR INICIAL :	$ 0,00			
VALOR ADICION(ES):	$ 1.977.212,00			VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
PRORROGA SEGÚN OTROSI N°2								
PLAZO ACTUALIZADO DIAS:				PLAZO ACTUALIZADO:	0			
PLAZO TRANSCURRIDO:				PLAZO TRANSCURRIDO:	-	EQUIVALE AL	#¡DIV/0!	
VALOR INICIAL :				VALOR INICIAL :	$ 0,00			
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 162.514.340			VALOR ACTUALIZADO:	$ 0,00			
VALOR PAGADO:	$ 160.537.128	EQUIVALE AL	98,78%	VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	#¡DIV/0!	
VALOR POR PAGAR:	$ 1.977.212	EQUIVALE AL	1%	VALOR POR PAGAR:	$ 0,00	EQUIVALE AL	#¡DIV/0!	
SUPERVISOR	DANIELA MACIAS VELEZ Secretaria de Educación y Cultura			SUPERVISION				

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS: Porcentaje ejecutado 100%

EJECUCION DE OBRA:

~~ACTIVIDADES DEL OTROSI N°1~~

- Aplicación de PINTURA EPOXICA EN PISOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) ~~tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate,~~ sobre concreto pulido, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir.

FECHA	NOVIEMBRE DE 2022	INFORME No.	2	DEL	15 DE JULIO 2022	AL	30 DE AGOSTO DE 2022

CONTROL ACTAS DE OBRA

contrato Interadministrativo		ACTA N° 1	ACTA N° 2	ACTA N° 3	ACTA N° 4	ACTA N° 5	ACTA N° 6	ACTA N° 7	ACTA N° 8	ACTA N° 9	
	TOTAL	$ 160.537.128	$ 1.977.212		$ -	$ -	$ -				
	amortizacion anticipo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	pagado	$ 160.537.128	$ 1.977.212	$ -	$ -	$ -	$ -				

El acta N° 2 de elaboracion

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

1.2.1. Contrato de Obra Pública

Cerificado de disponibilidad N° 1875 del 21 de febrero de 2022 - Registro presupuestal del compromiso N° 2534 del 27 de mayo de 2022 por valor de $ 160,537,605
Certificado de disponibilidad N° 3771 del 07 de julio de 2022- Registro presupuestal del compromiso N° 3748 del 15 de julio de 2022 por valor de $1,977,212 Otrosi N°1

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

1.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:

Se requirio realizar la pintura epoxica en baños de la I.E Maria Auxiliadora los cuales fueron remodelados, y esta intervención fue necesarios para completar las adecuaciones contratatas, asi que se procedio con la contratación de este item, donde se utilizo lo siguiente:
-Catalizador para pintura epoxico poliamida ,40x galon
-Pintura epoxico poliamida para pisos, rendimiento 67m2/gl
Estopa
-Lija de agua 400
-cartón corrugado protección piso ancho 1,20m
-Mano de obra
-Herramienta menor

1.3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En virtud que la vigencia del contrato fue necesario prorrogarlo por 45 dias mas, en atencion a la solicitud realizada por el contratista dado que se tuvieron problemas con el clima para la instalación de cubiertas y se adicionaron recursos para la ejecucuión de otras actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los espacios intervenidos, se debio proceder a la elaboracion del otrosi N°1.

1.3.3. ASPECTOS LEGALES:

Se presentan y aprueban las polizas correspondientes al otrosi N° 1 mediante el cual se prorrogo el contrato por 45 dias mas, (Terminacion del contrato se establece para el 30 de agosto de 2022.)
Se presenta la modificacion de las polizas para su revision y aprobacion. (las polizas se suben a la plataforma del SECOP II).
Por otro lado se aprueban las obras extras que surgen para el desarrollo de las obras en las instituciones educativas descritas en los aspectos tecnicos de la presente acta de supervisión.


2. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

Se realizo visita conjunta con el contratista a las obras de la Institucione Educativa Maria Auxiliadora, donde se ejecutó debidamente la pintura epoxica de los pisos en los baños del establecemiento educativo. Por otro lado queda pendiente en realizar unas obras extras de pintura, instalación de malla plastica y anclaje de bancas; por lo cual, se realizo un otrosi N°2 para llevar a cabo dichas actvidades adicionando tiempo y recursos.


FECHA	NOVIEMBRE DE 2022	INFORME No.	2	DEL	15 DE JULIO 2022	AL	30 DE AGOSTO DE 2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

inserte aquí fotografías que muestren el avance general del proyecto I.E Maria Auxiliadora.



Pintura Epoxica en pisos



Aplicación de pintura



Aplicación de pintura

NOMBRE: Daniela Henao Luna
Apoyo a la Supervisión

NOMBRE: Daniela Macías Vélez Secretaria de Educación y Cultura
Supervisora del contrato