INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.4155900** del 31 de OCTUBRE de 2022 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **MIGUEL ANDRÉ PARDO CEPEDA** y **LUIS FELIPE AVILA LINARES** identificado con C.C **91.112.099** de Socorro, en calidad de representante legal de **HGA Ingenieros**, cuyo objeto es: " **CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL BATERIAS SANITARIAS, APARATOS, DIVISIONES, PISOS, ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA SEDE GRANJA VILLA LUZ, INCLUYE RED HIDROSANITARIA, APARATO SANITARIO, HIDRAULICO Y GRIFERIA** ", me permito presentar informe del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR FERNANDO PALENCIA LÓPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.4155900**
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	**CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL BATERIAS SANITARIAS, APARATOS, DIVISIONES, PISOS, ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA SEDE GRANJA VILLA LUZ, INCLUYE RED HIDROSANITARIA, APARATO SANITARIO, HIDRAULICO Y GRIFERIA**
VALOR:	Catorce millones doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos M/CTE ($14.239.998,64)
CONTRATISTA:	HGA Ingenieros
NIT:	900.807.891-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Vélez Santander.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO:	02 de Noviembre de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(45) Cuarenta y cinco días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Catorce millones doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos M/CTE ($14.239.998,64)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Catorce millones doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos M/CTE ($14.239.998,64)
PRÓRROGA No x:	(Si aplica)
ADICIÓN No. x:	(Si aplica)
SUSPENSIÓN No. x:	(Si aplica)
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales, Abono a cuenta bancaria

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado		
No. PÓLIZA	39-44-101143577		
CERTIFICADO	FE-20		
FECHA EXPEDICIÓN	01/11/2022		
FECHA APROBACIÓN	01/11/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/11/2022	01/05/2023	1.423.999.86
Calidad del bien o servicio	01/1/2022	01/07/2023	1.423.999.86
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/11/2022	01/07/2023	711.999.93

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que HGA INGENIEROS SAS se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Cesar Fernando Palencia López, mediante SECOP II desde la fecha de suscripción del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	($14.239.998,64
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	($14.239.998,64

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
11-12-2022	Noviembre de 2022	$5.696.391,60	40,00 %

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$5.696.391,60
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$5.696.391,60
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$8.543.607.04

Vr. Pagado a la fecha (3)	$5.696.391,60

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40,00%
Financiera	40,00%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4155900 del 31 DE OCTUBRE DE 2022

El presente informe se presenta con el fin de adicionar cantidades inicialmente no contempladas de división de baño por un total 5.4 m2 y poder incluir el cambio de una llave tipo push más para un total de 8, es requerido para su correcta ejecución una prórroga en tiempo de 5 días hasta el 21 de diciembre la cual también solicito.

2.1	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable con lámina calibre 18 entamborada para baños de aprendices incluye tapas y puertas con seguro tipo pasador interno	m2	5.4	$ 311,500.00	$ 1,682,100.00
1.5	Suministro e instalación de llaves push para lavamanos en baños de aprendices	UN	1	$ 71,200.00	$ 71,200.00
TOTAL					1,753,300

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintitrés (11) días del mes de Diciembre de 2022.

Cordialmente,

CESAR FERNANDO PALENCIA LÓPEZ

Instructor Grado 13

Proyectó: Cesar Fernando Palencia López

Revisó: Javier González Franco