PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79540499
DESDE AGOSTO 2022 HASTA AGOSTO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79540499		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAN ALBERTO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNZA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 10-60 CASA 67	TELÉFONO:	8220498		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79540499		
APELLLIDOS:	QUEVEDO RAMIREZ	NOMBRES:	WILLIAN ALBERTO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
TIPO COTIZANTE:	INDEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:					
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

PLANILLA No:	7849475047	TIPO DE PLANILLA:	I	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	19/08/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.000.000									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000			$ 0		$ 0		$ 0									

TOTAL PAGADO:	$ 399.000

Planilla Pagada
ach SOI

Entregado por: _____

Recibido por: _____

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	**5** (día)	**8**	**2022** (año)	**Fecha Hasta:**	**31** (día)	**8** (mes)	**2022** (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-1197-2022** **CONSECUTIVO No.:** 1

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo en la supervisión de los proyectos de infraestructura contratados por el IDU a cargo de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

	día	mes	año
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	05	08	2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	19	05	2023

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO
1	Realizar la gestión Integral de los proyectos de infraestructura vial, asegurando que se tenga toda la información que el interventor, el contratista y el IDU requieran para la ejecución de los proyectos asignados en las etapas precontractual, contractual, y postcontractual a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones y sus subdirecciones técnicas.	Realicé el apoyo a la supervisión de los contratos asignados mediante memorandos 20223361380221, con la gestión de la correspondencia en ORFEO, asistencia a comités técnicos y demás reuniones vinculadas con la gestión de los contratos para el seguimiento y acompañamiento a las actividades en trámite.
2	Recibir, revisar y verificar toda la información generada y requerida en el proyecto asignado, atendiendo de forma oportuna los requerimientos de las partes involucradas.	Tramité toda la documentación recibida de los contratos que tengo asignados, vía correo electrónico y ORFEO, cumpliendo los plazos establecidos para ello. Realicé la revisión de la documentación correspondiente de los contratos IDU-1220-2022 y verifiqué el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Revisé Las pólizas correspondientes al contrato que fueron radicadas. Revise los certificados de aportes al sistema de parafiscales entregados y radicados ante idu.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME								
Fecha Desde:	**1**	**7**	**2022**	**Fecha Hasta:**	**31**	**7**	**2022**
	día		año		día	mes	año

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-153-2022** **CONSECUTIVO No.:** 7

3	Preparar y presentar los informes de avance necesarios y todos aquellos que le sean asignados, así como las programaciones de los diferentes sistemas y/o aplicativos de la entidad para mantener actualizada la información requerida en las fechas establecidas.	Entregué la información solicitada por la Entidad, actualizada de la ejecución del contrato, cada vez que fue solicitado por el Supervisor de los contratos. Actualicé documentación requerida para la creación de los terceros en el sistema de pagos. Actualicé y entregue la presentación de los contratos, las veces que fue solicitada.
4	Articular con las áreas involucradas en los proyectos, los temas asociados para lograr el avance y dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría en lo concerniente a las especificaciones generales (técnicas, administrativas, financieras, legal, ambiental y social).	Gestioné reunión de las diferentes mesas de trabajo con los profesionales de la OGA de la SGI de la ORSC con el objetivo de avanzar en la planeación y estructuración del proyecto. Gestioné las reuniones correspondientes con la secretaría de movilidad Transmilenio y terminal de transporte para identificar las necesidades de movilidad y establecer las posibles dificultades a presentarse. Se requirió Se programó reunión con con enel Colombia con el fin de definir el manejo que se le va a dar al traslado de la red de Alta tensión ubicada en el sector de intervención del proyecto. Participé en las diferentes mesas de trabajo realizadas en conjunto con la contratista e Interventoría.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	7	2022 (año)	**Fecha Hasta:**	31 (día)	7 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-153-2022** **CONSECUTIVO No.:** 7

5	Gestionar, verificar y hacer seguimiento de las acciones en conjunto con las ESP a fin de que quede debidamente documentado, ejecutado y garantizados los trámites para el buen desarrollo del proyecto	Gestioné las reuniones para tratar los temas necesarios del contrato IDU-1220-2022, entre contratista, interventoría y los delegados de las ESP. Realicé las respectivas cartas requiriendo los profesionales delgados de cada una de las ESP.
6	Brindar el soporte y las gestiones necesarias a fin de continuar con el cumplimiento de los cronogramas establecidos dentro de los proyectos asignados ante cualquier evento o situación que exponga el normal desarrollo del mismo.	Esta actividad no se desarrolló durante este periodo.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME								
Fecha Desde:	**1** día	**7** mes	**2022** año	**Fecha Hasta:**	**31** día	**7** mes	**2022** año	

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-153-2022** **CONSECUTIVO No.:** 7

7	Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia que corresponda todas las actas legales, financieras y técnicas, que se generen en el desarrollo de los proyectos.	Se requirió a la abogada de la SGI el trámite de la respectiva acta de aprobación de polizas radicadas ante idu
8	Revisar y validar las cuentas de pago de los proyectos de infraestructura vial asignados, solicitando los soportes que las justifiquen y verificar la consistencia de las cuentas de pago, previa revisión y validación de la interventoría, de acuerdo con la normatividad vigente.	Esta actividad no se desarrolló durante este periodo

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME								
Fecha Desde:	**1**	**7**	**2022**	**Fecha Hasta:**	**31**	**7**	**2022**
	día		año		día	mes	año

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-153-2022** **CONSECUTIVO No.:** 1

9	Apoyar el seguimiento del balance económico y de los cronogramas de obra a su cargo e informar cuando se generen situaciones de atraso, propendiendo por las soluciones a que haya lugar con el fin de ejecutar las obras en los plazos establecidos.	Está actividad no se desarrolló durante éste periodo
10	Brindar apoyo en la revisión, verificación y seguimiento a la programación PAC de los proyectos asignados, para mantener el cumplimiento de ejecución en los indicadores.	Ésta actividad no se desarrolló durante éste periodo
11	Participar activamente de las reuniones, comités, visitas y recorridos de obra que requieran los proyectos asignados a fin de cumplir con los lineamientos emitidos por la dependencia.	Asistí y participé en los comités de los contratos a cargo y las demás reuniones programadas durante el periodo correspondiente al informe, entre los cuales se encuentran los comités técnicos semanales, los tres comités IDU con la comunidad, que se realiza una vez al mes por frente, y cada una de las reuniones o mesas de trabajo programadas para revisar diferentes temas del contrato.

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
			
NOMBRE	WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ	**NOMBRE**	JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
Doc. Identificación	52.542.591	**CARGO**	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

Contrato Obra:	*CONTRATO IDU-1220-2022 "*CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1220 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO LAS TORRES 2022*"*
Contratista:	CONSORCIO LAS TORRES 2022
Contrato interventoría:	*CONTRATO IDU-1220-2022 "*CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1220 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO LAS TORRES 2022*"*
Contratista:	CONSORCIO LAS TORRES 2022
Estado:	SIN ACTA DE INICIO
Porcentaje de avance de ejecución:	0%

ANTECEDENTES CTO *IDU-1220-2022* CONSORCIO LAS TORRES 2022

1. Mediante la Resolución No. 003825 del 03 de julio de 2020, el IDU ordenó la apertura de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-006-2020 con el fin de seleccionar un Contratista que se encargue de ejecutar, a través de un Contrato de Obra Pública, la *"CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS CALLE 79 B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".*

2. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia

3. Que mediante la Resolución No. 004880 del 31 de agosto de 2020 del IDU, se adjudicó el Contrato a CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes.

4. Que conforme con la CLÁUSULA 5 del contrato de obra, se estableció en DIECISÉIS (16) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación, y contempló que la ejecución se adelantará en dos (2) fases, así:

FASE	DURACIÓN DE FASE	PLAZO TOTAL
Fase de Preliminares	Dos (2) Meses	Dieciséis (16) meses
Fase de ejecución de obra	Catorce (14) meses	

5. Que en el desarrollo del Contrato de Obra IDU-1299-2020, a la fecha se han suscrito las siguientes modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones:

Modificación contractual	Fecha de suscripción	Observaciones
Suspensión No 1 (Acta No 2)	15/02/2021	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 10 días
Reinicio (Acta 3)	25/02/2021	Se reinicia el contrato de obra, reactivándose la fase de preliminares.
Prórroga No 1	27/02/2021	Prorrogar el plazo del contrato IDU-1299 DE 2020, por el término de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar.
Modificación No 1	06/03/2021	Modificar el numeral 5.1 y 5.2 de la cláusula Quinta.
Modificación No 2	23/02/2022	Sustituir el Apéndice de bioseguridad versión 1, por el apéndice de bioseguridad versión 3,
Modificación No.3, recomposición de fases, Prórroga No.2 y Adición No.1	06/05/2022	Incorporación de sesenta y seis (66) ítems no previstos Prorroga por 14 meses Adición por $ 4.205.228.019 Modificación de la cláusula 10 ajustes, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV publicado por el DANE

ANTECEDENTES CTO 1502-2020

1. Mediante la Resolución No. 004747 del 26 de agosto de 2020, el IDU ordenó la apertura al proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto IDU-CMA-SGI012-2020*,* cuyo objeto consiste en contratar la *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS CALLE 79 B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".*

2. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.

3. Que mediante la Resolución No. 005619 del 8 de octubre de 2020 del IDU, se adjudicó el Contrato a la firma INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S., una vez cumplidos los trámites legales correspondientes.

4. Que conforme con la CLÁUSULA 4 del contrato de interventoría, se estableció en DIECISÉIS (16) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación y contempló que la ejecución se adelantará en dos (2) fases, así:

FASE	DURACIÓN DE FASE	PLAZO TOTAL
Fase de Preliminares	Dos (2) Meses	Dieciséis (16) meses
Fase de ejecución de obra	Catorce (14) meses	

5. Que en el desarrollo del Contrato de interventoría IDU-1502-2020, a la fecha se han suscrito las siguientes modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones:

Modificación contractual	Fecha de suscripción	Observaciones
Suspensión No 1 (Acta No 2)	15/02/2021	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 10 días
Reinicio (Acta 3)	25/02/2021	Se reinicia el contrato de obra, reactivándose la fase de preliminares.
Prórroga No.1	27/02/2021	Se prórroga el plazo del contrato por el termino de 8 días calendario para la fase de preliminares.
Modificación No.1	14/10/2021	Se incorpora al contrato el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 versión 2
Modificación No.2	08/04/2022	Se incorpora al contrato el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 versión 3
Adición No. 1 y Prórroga No. 2	06/06/2022	Prorroga por 14 meses y Adición por $ 2.793.002.730

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA:

El proyecto se ubica en la localidad de Chapinero, y comprende la intervención de tres tramos.

El tramo de la Calle 73 se encuentra entre la Carrera 7 hasta la Carrera 15, con la ampliación de andenes y el bicicarril entre la Carrera 9 y la carrera 15. También este proyecto contiene 4 intersecciones importantes: Intersección de la Calle 73 con Carrera 9; Intersección de la Calle 73 con Carrera 10; Intersección de la Calle 73 con Carrera 11 con ciclorruta existente; Intersección de la Calle 73 con Carrera 13. Por lo tanto, en materia de señalización se requiere la implementación del diseño aprobado por la SDM para el contrato IDU-1299-2020, el cual incluye el ajuste de la demarcación lineal por reducción de calzada, la implementación del tramo de ciclorruta, la adecuación de los pasos peatonales y de biciusuarios en las intersecciones, la inclusión de dispositivos reductores de velocidad y reubicación de paraderos (demarcación).Para el caso de la semaforización, se requiere la reubicación de los semáforos afectados por el cambio de urbanismo. Así mismo, se requiere la inclusión de semáforos sonoros en las intersecciones, acorde con el diseño aprobado por la SDM para el contrato IDU-1564-2017.

El tramo de la Calle 79B se encuentra entre la Carrera 7 hasta la Carrera 4 con la ampliación de andenes o regularización de andenes cumpliendo la cartilla de andenes 2018. La propuesta de diseño plantea la regularización y ampliación de los andenes en ambos

costados del proyecto con un ancho aproximadamente de 4.20 m, manteniendo una franja verde entre la calzada y la franja de circulación peatonal, con lo cual se genera una calzada de dos carriles de 3 metros cada uno. Por lo tanto, en materia de señalización se requiere la implementación del diseño aprobado por la SDM para el contrato IDU-1564-2017, el cual incluye el ajuste de la demarcación lineal por reducción de calzada. Para el caso de la semaforización, no se requiere realizar ninguna actividad en este tramo, ya que la intervención no afectaría el control semafórico ubicado en la carrera 7 con calle 79B.

El tramo de la Calle 85 se encuentra entre la Carrera 7 hasta la Carrera 11 con la ampliación de andenes. La propuesta de diseño plantea la regularización y ampliación de los andenes en ambos costados del proyecto con un ancho entre 3.50 a 8.00 metros, manteniendo la franja verde entre la calzada y la franja de circulación peatonal. También este proyecto contiene 4 intersecciones importantes: Intersección de la Calle 85 con Carrera 7ª; Intersección de la Calle 85 con Carrera 8; Intersección de la Calle 85 con Carrera 9 Intersección de la Calle 85 con Carrera 10. Por lo tanto, en materia de señalización se requiere la implementación del diseño aprobado por la SDM para el contrato IDU-1564-2017, el cual incluye el ajuste de la demarcación lineal por reducción de calzada, la adecuación de los pasos peatonales en las intersecciones y puntos de paso peatonal frecuente y la inclusión de dispositivos reductores de velocidad. Para el caso de la semaforización, se requiere la reubicación de los semáforos afectados por el cambio de urbanismo. Así mismo, se requiere la inclusión de semáforos sonoros en las intersecciones, acorde con el diseño aprobado por la SDM para el contrato IDU-1564-2017.



FRENTE DE OBRA	CIV	META FÍSICA TOTAL, A INTERVENIR (m^2)	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO POR CIV	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO DEL FRENTE
CALLE 79B ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 7	CIV 2001002	1880.18	$1.255.113.342,88	$1.255.113.342,88
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 15	CIV 2001004	7957.78	$1.133.728.273,17	$5.921.039.095,45
	CIV 2001027		$1.355.689.007,01	
	CIV 2001044		$1.216.880.884,47	
	CIV 2001063		$836.952.545,89	
	CIV 2001097		$1.377.788.384,92	
CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11	CIV 2000726	10968.79	$923.072.779,27	$4.915.878.630.68
	CIV 2000752		$917.958.977,54	
	CIV 2000779		$983.152.753,94	
	CIV 2000795		$1.507.88.518	
	CIV 2000807-		$583.875.601,78	
TOTAL		20806.75	$ 12.092.031.069.01	$ 12.092.031.069.01

PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	**1299 de 2020**
Fecha de suscripción	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Valor inicial	$ 15.443.390.378,00
Adición No.1	$ 4.205.228.019
Valor Actualizado	
Plazo inicial	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de iniciación	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de terminación inicial	17 DE ABRIL DE 2022
Suspensión 1	DEL 15 AL 24 DE FEBRERO DE 2021 (DIEZ DIAS)
Reinicio	25 DE FEBRERO DE 2021
Prórroga 1.	OCHO (8) DIAS CALENDARIO

Periodo de prórroga 1.	DEL 28 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2021
Periodo de prórroga 2	DEL 8 DE MAYO DE 2022 AL 7 DE JULIO DE 2023
Plazo Actualizado	TREINTA (30) MESES Y OCHO DIAS
Fecha de Terminación Actual	7 DE JULIO DE 2023

RELACIÓN PAGO CONTRATO DE OBRA.

ACTA	RECIBO PARCIAL				
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado
4	Anticipo	9/03/2021	561	$ 2.418.575.700,00	$ 2.418.575.700,00
6	Preliminares	9/06/2021	1489	$ 118.693.558,00	$ 2.537.269.258,00
7	Marzo de 2021	8/07/2021	1704	$ 1.108.597,00	$ 2.538.377.855,00
8	Abril de 2021	8/07/2021	1710	$ 26.828.396,00	$ 2.565.206.251,00
9	Mayo de 2021	3/09/2021	2347	$ 53.661.810,00	$ 2.618.868.061,00
10	Junio de 2021	3/09/2021	2348	$ 68.328.022,00	$ 2.687.196.083,00
11	Julio de 2021	3/11/2021	2972	$ 70.150.180,00	$ 2.757.346.263,00
12	Agosto de 2021	3/11/2021	2974	$ 81.475.020,00	$ 2.838.821.283,00
13	Septiembre de 2021	5/11/2021	3040	$ 153.698.556,00	$ 2.992.519.839,00
14	Octubre de 2021	6/12/2021	3310	$ 190.035.743,00	$ 3.182.555.582,00
16	Noviembre de 2021	13/12/2021	3574	$ 186.796.992,00	$ 3.369.352.574,00
17	Diciembre de 2021	9/02/2022	318	$ 145.818.382,00	$ 3.515.170.956,00
18	Enero de 2022	10/03/2022	612	$ 265.124.648,00	$ 3.780.295.604,00
19	Febrero de 2022	25/04/2022	971	$ 224.532.560,00	$ 4.004.828.164,00
20	Marzo de 2022	5/05/2022	1092	$ 256.599.383,00	$ 4.261.427.547,00
23	Abril de 2022	7/06/2022	1471	$ 765.335.500,00	$ 5.026.763.047,00
23	Mayo de 2022			$ 148.648.557,00	$ 5.175.411.604,00
TOTAL				$ 5.175.411.604,00	$ 5.175.411.604,00

RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO OBRA.

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
ANTICIPO	$2.418.575.700		$2.418.575.700	$2.418.575.700	$ -
VALOR ETAPA DE DISEÑOS					
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION	$272.317.589		$ 272.317.589	$ 118.693.558	$153.624.031
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	$ 8.791.432.031	$2.825.175.878,00	$ 11.616.607.909	$ 1.809.843.326	$ 9.806.764.583
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	$ 3.301.446.471	$1.060.938.298,00	$4.362.384.769	$ 679.650.463	$3.682.734.306
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	$12.092.878.502	$3.886.114.176,00	$15.978.992.678	$ 2.489.493.789	$ 13.489.498.889
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU (Solo aplica para obras enmarcadas en el esquema 1):	$ -		$ -		$ -
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:	$ 49.379.137		$ 49.379.137	$ -	$ 49.379.137
ENSAYOS DE LABORATORIO:	$ 115.476.523		$ 115.476.523	$ -	$ 115.476.523
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST	$ 836.087.104	$ 298.602.537,00	$ 1.134.689.641	$ 163.870.531	$ 970.819.110
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	$ 554.205.875	$ 197.930.670,00	$ 752.136.545	$ 107.433.195	$ 644.703.350
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	$ 500.085.561	$ 178.601.986,00	$ 678.687.547	$ 99.144.536	$ 579.543.011
VALOR AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 401.386.395	$ 143.352.284,00	$ 544.738.679	$ 121.281.234	$ 423.457.445
VALOR PARA MAYOES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	$ 499.373.634	-$ 499.373.634,00	$ -	$ -	$ -
VALOR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	$ 122.200.058		$ 122.200.058	$ 72.589.883	$ 49.610.175
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$ -		$ -		
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES	$ -		$ -		
OTROS VALORES (Retencion de Anticipo)				$ 610.762.636	-$ 610.762.636

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
OTROS VALORES (Retencion de Retegarantias)				$ 77.614.334	-$ 77.614.334
OTROS VALORES (Retencion de Retegarantias)				$ 77.614.334	-$ 77.614.334
TOTAL PAGADO	**$ 15.443.390.378,00**	**$ 4.205.228.019,00**	**$ 19.648.618.397,00**	**$ 4.825.091.122,00**	**$ 14.823.527.275,00**

RELACIÓN PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

ACTA	RECIBO PARCIAL				
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado
1	FEBRERO	9/06/2021	1488	74.784.598	74.784.598
2	MARZO	########	1821	69.544.880	69.544.880
3	ABRIL	7/08/2021	2120	92.810.240	92.810.240
4	MAYO	########	2175	90.578.389	90.578.389
5	JUNIO	9/09/2021	2547	100.824.616	100.824.616
6	JULIO-FIJO	5/10/2021	2673	90.578.389	90.578.389
7	FINAL PRELIMINARES	########	2760	112.176.897	112.176.897
8	AGOSTO-FIJO	3/11/2021	2964	90.578.389	90.578.389
9	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE VARIABLE	8/11/2021	3059	25.564.844	25.564.844
10	SEPTIEMBRE-FIJO	########	3251	90.578.389	90.578.389
11	OCTUBRE VARIABLE	########	3517	15.927.304	15.927.304
12	OCTUBRE-FIJO	########	3586	90.578.389	90.578.389
13	NOVIEMBRE-VARIABLE	########	3615	15.622.961	15.622.961
14	NOVIEMBRE-FIJO	3/02/2022	206	90.578.389	90.578.389
15	DICIEMBRE VARIABLE	7/02/2022	314	12.275.183	12.275.183
16	BIOSEGURIDAD DEL 8 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE	7/02/2022	315	10.960.964	10.960.964
17	DICIEMBRE - FIJO	7/03/2022	614	90.578.389	90.578.389
18	ENERO VARIABLE	########	712	22.217.067	22.217.067

19	ENERO FIJO	7/04/2022	804	90.578.389	90.578.389
20	BIOSEGURIDAD 1 DE NOV DE 2021 A 28 DE FEB 2022	7/04/2022	806	15.598.512	15.598.512
21	FEBRERO VARIABLE	7/04/2022	865	18.869.290	18.869.290
22	FEBRERO FIJO	4/05/2022	1065	90.578.389	90.578.389
23	MARZO VARIABLE	6/05/2022	1174	21.506.933	21.506.933
24	EXCEDENTE FIJO POR PRORROGA 2 Y ADICION 1	6/06/2022	1438	53.960.218	53.960.218
25	1 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022 (VALOR VARIABLE DEL MES DE ABRIL DE 2022)	6/06/2022	1458	102.107.426	102.107.426
26	PAGO DE BIOESEGURIDAD DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022	7/06/2022	1461	7.779.692	7.779.692
27	1 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 (VALOR FIJO MES DE MARZO DE 2022)	7/06/2022	1463	95.164.243	95.164.243
28	7 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022 (VALOR EXCEDENTE POR ADICION 1 Y PRORROGA 2 COBRO VARIABLE MESES DE MARZO DE 2021 A MARZO DE 2022)	7/06/2022	1541	85.445.059	85.445.059
29	1 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022 (VALOR FIJO MES DE ABRIL DE 2022)	7/07/2022		95.164.243	95.164.243
30	1 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022 (VALOR VARIABLE DEL MES DE MAYO DE 2022)	7/07/2022		19.824.615	19.824.615
TOTAL				1.883.335.286	1.883.335.286

RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA.

ACTA	RECIBO PARCIAL				
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado
1	FEBRERO	9/06/2021	1488	74.784.598	74.784.598
2	MARZO	12/07/2021	1821	69.544.880	69.544.880
3	ABRIL	7/08/2021	2120	92.810.240	92.810.240

ACTA	RECIBO PARCIAL				
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado
4	MAYO	13/08/2021	2175	90.578.389	90.578.389
5	JUNIO	9/09/2021	2547	100.824.616	100.824.616
6	JULIO-FIJO	5/10/2021	2673	90.578.389	90.578.389
7	FINAL PRELIMINARES	11/10/2021	2760	112.176.897	112.176.897
8	AGOSTO-FIJO	3/11/2021	2964	90.578.389	90.578.389
9	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE VARIABLE	8/11/2021	3059	25.564.844	25.564.844
10	SEPTIEMBRE-FIJO	29/11/2021	3251	90.578.389	90.578.389
11	OCTUBRE VARIABLE	10/12/2021	3517	15.927.304	15.927.304
12	OCTUBRE-FIJO	14/12/2021	3586	90.578.389	90.578.389
13	NOVIEMBRE-VARIABLE	14/12/2021	3615	15.622.961	15.622.961
14	NOVIEMBRE-FIJO	3/02/2022	206	90.578.389	90.578.389
15	DICIEMBRE VARIABLE	7/02/2022	314	12.275.183	12.275.183
16	BIOSEGURIDAD DEL 8 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE	7/02/2022	315	10.960.964	10.960.964
17	DICIEMBRE - FIJO	7/03/2022	614	90.578.389	90.578.389
18	ENERO VARIABLE	29/03/2022	712	22.217.067	22.217.067
19	ENERO FIJO	7/04/2022	804	90.578.389	90.578.389
20	BIOSEGURIDAD 1 DE NOV DE 2021 A 28 DE FEB 2022	7/04/2022	806	15.598.512	15.598.512
21	FEBRERO VARIABLE	7/04/2022	865	18.869.290	18.869.290
22	FEBRERO FIJO	4/05/2022	1065	90.578.389	90.578.389
23	MARZO VARIABLE	6/05/2022	1174	21.506.933	21.506.933
24	EXCEDENTE FIJO POR PRORROGA 2 Y ADICION 1	6/06/2022	1438	53.960.218	53.960.218
25	1 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022 (VALOR VARIABLE DEL MES DE ABRIL DE 2022)	6/06/2022	1458	102.107.426	102.107.426
26	PAGO DE BIOESEGURIDAD DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022	7/06/2022	1461	7.779.692	7.779.692
27	1 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 (VALOR FIJO MES DE MARZO DE 2022)	7/06/2022	1463	95.164.243	95.164.243
28	7 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022 (VALOR EXCEDENTE POR ADICION 1 Y PRORROGA 2 COBRO VARIABLE MESES DE MARZO DE 2021 A MARZO DE 2022)			85.445.059	85.445.059
TOTAL				1.768.346.428	1.768.346.428

ANTICIPO:

El día 16 de abril de 2021 se realizó el giro del anticipo por parte del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, a la cuenta del fideicomiso, según ORDEN DE PAGO OP 725/2021 por un valor del Anticipo desembolsado de $ 2,418,575,700, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, realizó descuentos correspondientes a CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, ESTAMPILLA PRO CULTURA, ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES Y ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, por valor de $ 207,997,511, girando a la cuenta del fideicomiso un valor neto de $ 2,210,578,189, como se evidencia a continuación:

NÚMERO DE DOCUMENTO: 725

Documento: 1002 ORDEN DE PAGO **FECHA:** 08/04/21

Beneficiario: 860.506.688 CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS

Concepto: OP725/2021 IDU1299/2020 CC 1/2021 ACTA 4 PAGO ANTICIPO ACTA 4 INICIO LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSV PEATON EN LA CLL 73 ENTRE CRA 7 Y AV CARACAS, LA CLL 79B ENTRE CRAS 5 Y CRA 7 Y LA CLL 85 ENTRE CRA 7 Y CRA 11 EN BTA DC

DEDUCCIONES

CONTRIBUCION ESPECIAL	**RESTA**	**$**	**120.928.785**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**RESTA**	**$**	**12.092.879**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**RESTA**	**$**	**48.371.514**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**RESTA**	**$**	**26.604.333**
	TOTAL DEDUCCIONES	**$**	**207.997.511**
	TOTAL NETO CUENTA POR PAGAR:	**$**	**2.210.578.189**

CONTROL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

No.	RUBRO	VALOR	Valor Desembolsado	Saldo Pendiente
1	PAGO DE JORNALES SALARIOS Y HONORARIOS	$ 725.572.710	$ 663.139.530	$ 33.927
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 48.371.514	$ 19.903.526	$ 24.308.038
3	TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARÍA	$ 241.857.570	$ 219.790.889	$1.266.930
4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 1.402.773.906	$ 1.280.996.172	$ 1.139.177
TOTAL		$ 2.418.575.700	$ 2.183.830.118	$ 26.748.071
RETENCIONES IDU		$ 207.997.511		
VALOR FINAL		**$ 2.210.578.189**		

ACTA	RECIBO PARCIAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO	
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Amortización	Saldo
4	Anticipo	9/03/2021	561		$ 2.418.575.700,00
6	Preliminares	9/06/2021	1489		
7	Marzo de 2021	8/07/2021	1704	$ 226.454,00	$ 2.418.349.246,00
8	Abril de 2021	8/07/2021	1710	$ 5.480.017,00	$ 2.412.869.229,00
9	Mayo de 2021	3/09/2021	2347	$ 13.353.834,00	$ 2.399.515.395,00
10	Junio de 2021	3/09/2021	2348	$ 16.063.524,00	$ 2.383.451.871,00
11	Julio de 2021	3/11/2021	2972	$ 18.896.469,00	$ 2.364.555.402,00
12	Agosto de 2021	3/11/2021	2974	$ 19.471.586,00	$ 2.345.083.816,00
13	Septiembre de 2021	5/11/2021	3040	$ 36.932.911,00	$ 2.308.150.905,00

14	Octubre de 2021	6/12/2021	3310	$ 45.497.610,00	$ 2.262.653.295,00
16	Noviembre de 2021	13/12/2021	3574	$ 46.681.659,00	$ 2.215.971.636,00
17	Diciembre de 2021	9/02/2022	318	$ 38.326.574,00	$ 2.177.645.062,00
18	Enero de 2022	10/03/2022	612	$ 63.083.601,00	$ 2.114.561.461,00
19	Febrero de 2022	25/04/2022	971	$ 53.472.621,00	$ 2.061.088.840,00
20	Marzo de 2022	5/05/2022	1092	$ 61.263.144,00	$ 1.999.825.696,00
23	Abril de 2022	7/06/2022	1471	$ 192.012.632,00	$ 1.807.813.064,00
23	Mayo de 2022			$ 39.459.609,00	$ 1.768.353.455,00
TOTAL				$ 650.222.245,00	$ 1.768.353.455,00

TRAZABILIDAD DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR	FECHA DE PAGO	RADICADO
abr-21	16 al 30 de abril de 2021	$ 181.698,33	7/05/2021	Vía correo electronico 3/08/2021
jun-21	1 al 30 de junio de 2021	$ 1.514.070,00	8/07/2021	Vía correo electronico 3/08/2021
jul-21	1 al 31 de julio de 2021	$ 2.168.252,11	6/08/2021	20215261398012 2021-08-24
ago-21	1 al 31 de agosto de 2021	$ 2.512.352,22	8/09/2021	20215261503202 13-09-2021
sep-21	1 al 30 de septiembre de 2021	$ 1.246.010,24	7/10/2021	20215261666802 11/10/2021
oct-21	1 al 31 de octubre de 2021	$ 9.213,28	10/11/2021	20215261938122 25/11/2021
nov-21	1 al 30 de noviembre de 2021	$ 19.637,49	13/12/2021	20215262067382 17/12/2021
dic-21	1 al 31 de diciembre de 2021	$ 126.802	11/01/2022	20225260096742 20/01/2022
ene-22	1 al 31 de enero de 2022	$ 148.979	8/02/2022	20225260250992 8/02/2022
feb-22	1 al 28 de febrero de 2022	$ 83.102	4/03/2022	20225260441702 10/03/2022
mar-22	1 al 31 de marzo de 2022	$ 98.637	7/04/2022	20225260665702 11/04/2022
abr-22	1 al 30 de abril de 2022	$ 94.407	9/05/2022	20225260930012 19/05/2022
TOTAL		**$ 8.203.161,35**		

RESUMEN DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mes	Cta. Ahorros	FIC Occitesoros	Total Consignado al IDU	No. Transacción o transferencia	Fecha	Radicado IDU
abr-21	$ 181.698	$ -	$ 181.698	000000000001 219F00421127032X	7/05/2021	20215261276682
may-21	$ 216.828	(-) $ 315683	$ -	63779593	30/06/2021	20215261276682
jun-21	$ 1.780	$ 1.611.144	$ 1.514.070,00	000000000002 219F004211890002	8/07/2021	20215261276682
jul-21	$ 9.349	$ 2.158.903	$ 2.168.252	000000000002 219F004212180337	6/08/2021	20215261398012
ago-21	$ 1.282	$ 2.511.071	$ 2.512.352	000000000001 219F0042125100DW	8/09/2021	20215261503202 20215261516212
sep-21	$ 1.443	$ 1.244.567	$ 1.246.010	000000000001 219F004212800002	7/10/2021	20215261666802
oct-21	$ 9.213	(-) $ 547302	$ 9.213	000000000008 219F0042131403UN	10/11/2021	20215261938122
nov-21	$ 19.637	(-) $ 413667	$ 19.637	000000000001 219F0042134701JI	13/12/2021	20215262067382
dic-21	$ 16.179	$ 110.623	$ 126.802	000000000001 219F0042201100RS	11/01/2022	20225260096742
ene-22	$ 4.639	$ 144.340	$ 148.979	000000000003 219F00422039O1JI	8/02/2022	20225260250992
feb-22	$ 20,23	$ 83.082	$ 83.102	000000000004 219F0042206301JI	4/03/2022	20225260441702
mar-22	$ 282,90	$ 98.354	$ 98.637	219F00422097015O	7/04/2022	20225260665702
abr-22	$ 179,52	$ 94.228	$ 94.407	219F0042212900RS 000000000008	19/05/2022	20225260930012
TOTAL	**$ 462.532,46**	**$ 6.779.659,22**	**$ 8.203.161,09**			

Mes	Cta. Ahorros	FIC Occitesoros	Total Consignado al IDU	No. Transacción o transferencia	Fecha	Radicado IDU
abr-21	$ 181.698	$ -	$ 181.698	000000000001 219F00421127032X	7/05/2021	20215261276682
may-21	$ 216.828	(-) $ 315683	$ -	63779593	30/06/2021	20215261276682
jun-21	$ 1.780	$ 1.611.144	$ 1.514.070,00	000000000002 219F004211890002	8/07/2021	20215261276682
jul-21	$ 9.349	$ 2.158.903	$ 2.168.252	000000000002 219F004212180337	6/08/2021	20215261398012
ago-21	$ 1.282	$ 2.511.071	$ 2.512.352	000000000001 219F0042125100DW	8/09/2021	20215261503202 20215261516212
sep-21	$ 1.443	$ 1.244.567	$ 1.246.010	000000000001 219F004212800002	7/10/2021	20215261666802
oct-21	$ 9.213	(-) $ 547302	$ 9.213	000000000008 219F0042131403UN	10/11/2021	20215261938122
nov-21	$ 19.637	(-) $ 413667	$ 19.637	000000000001 219F0042134701JI	13/12/2021	20215262067382

Mes	Cta. Ahorros	FIC Occitesoros	Total Consignado al IDU	No. Transacción o transferencia	Fecha	Radicado IDU
dic-21	$ 16.179	$ 110.623	$ 126.802	000000000001 219F0042201100RS	11/01/2022	20225260096742
TOTAL	$ 457.410,81	$ 6.359.655,59	$ 7.778.035,81			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La programación a la fecha no se ha cumplido por parte del contratista de obra, razón por la cual a la fecha cursa un proceso administrativo sancionatorio para la imposición de multa. Se adjunta informe de incumplimiento, que da cuenta de toda la trazabilidad.

Semana	Periodo		% PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	%EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	% VARIACIÓN	ATRASO REFLEJADO
11	9/03/2021	15/03/2021	1,17%	0,6145%	0,56%	-0,56%
12	15/03/2021	21/03/2021	2,15%	0,61%	1,54%	-1,54%
13	23/03/2021	29/03/2021	2,56%	0,68%	1,88%	-1,88%
14	30/03/2021	5/04/2021	6,24%	2,11%	4,13%	-4,13%
15	6/04/2021	12/04/2021	8,13%	2,14%	5,99%	-5,99%
16	13/04/2021	19/04/2021	10,02%	0,89%	9,13%	-9,13%
17	20/04/2021	26/04/2021	12,36%	1,03%	11,33%	-11,33%
18	27/04/2021	3/05/2021	5,40%	1,20%	4,20%	-4,20%
19	4/05/2021	10/05/2021	5,86%	1,66%	4,20%	-4,20%
20	11/05/2021	17/05/2021	6,20%	1,91%	4,29%	-4,29%
21	18/05/2021	24/05/2021	6,72%	1,99%	4,73%	-4,73%
22	25/05/2021	31/05/2021	7,52%	2,62%	4,90%	-4,90%
23	1/06/2021	7/06/2021	8,87%	3,42%	5,45%	-5,45%
24	8/06/2021	14/06/2021	9,83%	4,25%	5,58%	-5,58%
25	15/06/2021	21/06/2021	11,14%	5,13%	6,01%	-6,01%

Semana	Periodo		% PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	%EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	% VARIACIÓN	ATRASO REFLEJADO
26	22/06/2021	28/06/2021	17,40%	1,62%	15,78%	-15,78%
27	29/06/2021	5/07/2021	18,38%	1,69%	16,69%	-16,69%
28	6/07/2021	12/07/2021	19,10%	1,70%	17,40%	-17,40%
29	13/07/2021	19/07/2021	21,84%	1,84%	20,00%	-20,00%
30	20/07/2021	26/07/2021	23,42%	1,89%	21,53%	-21,53%
31	27/07/2021	2/08/2021	27,16%	1,92%	25,24%	-25,24%
32	3/08/2021	9/08/2021	28,05%	2,02%	26,03%	-26,03%
33	10/08/2021	16/08/2021	28,05%	2,02%	26,03%	-26,03%
34	17/08/2021	23/08/2021	30,70%	2,23%	28,47%	-28,47%
35	24/08/2021	30/08/2021	33,20%	2,34%	30,86%	-30,86%
36	31/08/2021	6/09/2021	35,90%	2,41%	33,48%	-33,48%
37	7/09/2021	13/09/2021	36,30%	2,52%	33,78%	-33,78%
38	14/09/2021	20/09/2021	36,85%	2,79%	34,06%	-34,06%
39	21/09/2021	27/09/2021	37,89%	2,99%	34,90%	-34,90%
40	28/09/2021	4/10/2021	38,91%	3,91%	35,00%	-35,00%
41	5/10/2021	11/10/2021	41,01%	4,18%	36,83%	-36,83%
42	12/10/2021	18/10/2021	45,08%	4,35%	40,73%	-40,73%
43	19/10/2021	25/10/2021	49,01%	4,72%	44,29%	-44,29%
44	26/10/2021	1/11/2021	52,18%	5,31%	46,87%	-46,87%
45	2/11/2021	8/11/2021	55,44%	5,69%	49,75%	-49,75%
46	9/11/2021	15/11/2021	57,15%	7,17%	49,98%	-49,98%
47	16/11/2021	22/11/2021	59,66%	7,27%	52,39%	-52,39%
48	23/11/2021	29/11/2021	62,02%	7,50%	54,52%	-54,52%
49	30/11/2021	6/12/2021	69,53%	7,69%	61,84%	-61,84%

Semana	Periodo		% PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	%EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO	% VARIACIÓN	ATRASO REFLEJADO
50	7/12/2021	13/12/2021	71,65%	7,95%	63,70%	-63,70%
51	14/12/2021	20/12/2021	73,77%	8,13%	65,64%	-65,64%
52	21/12/2021	27/12/2021	75,89%	8,50%	67,39%	-67,39%
53	28/12/2021	3/01/2022	78,01%	8,57%	69,44%	-69,44%
54	4/01/2022	10/01/2022	80,13%	8,75%	71,38%	-71,38%
55	11/01/2022	17/01/2022	82,25%	8,93%	73,32%	-73,32%
56	18/01/2022	24/01/2022	84,37%	9,11%	75,26%	-75,26%
57	25/01/2022	31/01/2022	86,49%	10,11%	76,38%	-76,38%
58	1/02/2022	7/02/2022	88,61%	10,30%	78,31%	-78,31%

MODIFICACIÓN NO.3, RECOMPOSICIÓN DE FASES, PRÓRROGA NO.2 Y ADICIÓN NO.1, AL CONTRATO IDU-1299-2020

Al respecto se informa, que con base en el análisis, concepto y recomendación registrado en la comunicación IDU – CI – 1502 – 2020 – ADM – 1471 con radicado IDU 20225260805032 del 3 de mayo de 2022 radicada por la firma interventora INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S y en concordancia con el Acta de Solicitud de Adición y Prórroga al contrato de obra IDU-1299- 2020 y donde, de acuerdo al estado actual del contrato IDU-1299-2020, al interior del IDU, mediante memorando STESV 20223360137213 del 19 de abril de 2022, se solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, poner a consideración del Comité de Seguimiento a la Ejecución Contractual, la propuesta de la modificación para el contrato de obra IDU-1299-2020 y de interventoría IDU-1502- 2020, teniendo en cuenta el atraso del contrato y donde adicionalmente se precisó, que se tiene en trámite para el contrato IDU-1299-2020 un Proceso Administrativo Sancionatorio por Multa, y un Proceso Administrativo Sancionatorio que busca la caducidad del contrato de obra, quienes recomendaron:

"1. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del contrato y en virtud que la obra es necesaria para la comunidad y se requiere terminar, dado que se ha presentado avance en la ejecución de la obra de acuerdo a lo manifestado por el área técnica, y de acuerdo a la opinión jurídica dada por el Dr. Alfredo Coral, el comité recomienda al ordenador del gasto iniciar el trámite de prórroga por 14 meses, adición e incorporación de NP´S con la debida justificación técnica y financiera en donde se establezca la necesidad y urgencia de finiquitar la obra, esbozando

igualmente dentro de la misma el trámite efectuado en la aprobación e incorporación de los NP´S, los cuales deben contar con sus respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.

En atención a las consideraciones desarrolladas en esta sesión de comité, el asesor externo Dr. Alfredo Coral Delgado indica que es procedente jurídicamente la prórroga del contrato en los términos y condiciones actualmente vigentes en el contrato, especialmente, lo preceptuado en la cláusula 6 del contrato, aplicando la imputabilidad referida por la Interventoría; más aún si se tiene en cuenta, que dicha decisión permitirá lograr los fines esperados del contrato y consecuentemente la realización de los fines del Estado, entre ellos la satisfacción del interés general. Este concepto será remitido por el asesor a la entidad el 27 de abril en documento escrito, el cual hará parte integral de la presente acta de comité. Concepto que acoge el comité como recomendación a la ordenación del gasto para dar trámite a la modificación.

2. Respecto a los Procesos Administrativos Sancionatorios que actualmente cursan, estos seguirán su trámite normal garantizando el debido proceso del contratista y su garante.

3. Respecto a la viabilidad o no de someter a un amigable componedor la "imputabilidad para los 9 meses" los cuales hacen parte del total de la prórroga de 14 meses, si bien esta figura es un mecanismo alternativo para la solución de controversias, también lo es que en criterio de la Interventoría y el área técnica, el contratista a la fecha no ha demostrado y/o acreditado causas ajenas al mismo que permitan realmente considerar que estamos frente a una controversia en torno a los criterios de interpretación y ejecución del contrato, por este motivo y de lograr dar continuidad a la ejecución del contrato, el comité recomienda que el pago de estos costos asociados a la mayor permanencia de la Interventoría estén a cargo del contratista de obra."

Por lo anterior se procedió con el trámite respectivo al interior de la Entidad y se suscribió la Modificación No.3, recomposición de fases, Prórroga No.2 y Adición No.1, el día 6 de mayo de 2023, para el contrato IDU-1299-2020 y la Adición No. 1 y Prórroga No. 2, al contrato IDU-1502-2020.

AVANCE DEL CONTRATO

El primer informe semanal en relación al nuevo valor y plazo del contrato corresponde al No. 72 con fecha de corte 16 de mayo de 2022

AVANCE DEL CONTRATO A INFORME SEMANA 81 CORTE AL 18-07-2022

2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,60%	22,90%	Trabajo Ejecutado	0,12%	17,87%	
Valor del Trabajo Programado	$ 109.482.437	$ 4.496.687.190	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 23.083.564	$ 3.512.008.762	
ETAPA/FASE PRELIMINARES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado		44%	Trabajo Ejecutado		44%	
Valor del Trabajo Programado		$ 118.693.558	Valor del Trabajo Ejecutado		$ 118.693.558	
ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,70%	30,70%	Trabajo Ejecutado	0,12%	17,51%	
Valor del Trabajo Programado	$ 109.482.437	$ 4.377.993.632	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 23.083.564	$ 3.393.315.204	
TRAMO 12	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,90%	23,16%	Trabajo Ejecutado	0,12%	18,35%	
Valor del Trabajo Programado	$ 53.713.850	$ 2.122.157.294	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 12.898.524	$ 1.974.841.141	
AVANCE CORTE A 31 DE MARZO DE 202						
Trabajo Programado		12,36%				
Valor del Trabajo Programado		$ 1.426.433.509				
TRAMO 13	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0,60%	43,41%	Trabajo Ejecutado	0,103%	25,98%	
Valor del Trabajo Programado	$ 3.952.999	$ 598.049.205	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 1.848.273	$ 468.187.277	
AVANCE CORTE A 31 DE MARZO DE 202		ACUMULADO				
Trabajo Programado		31,01%				
Valor del Trabajo Programado		$ 516.898.454				
TRAMO 17	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1,10%	35,74%	Trabajo Ejecutado	0,12%	22,23%	
Valor del Trabajo Programado	$ 43.829.987	$ 1.528.134.481	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 8.336.766	$ 950.286.785	
AVANCE CORTE A 31 DE MARZO DE 20		ACUMULADO				
Trabajo Programado		4,54%				
Valor del Trabajo Programado		$ 247.937.262				

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
FRENTE 12 CALLE 73 CIV: 2001027, 2001004, 2001097, 2001063, 2001044	52%	15,95%	35,92%
FRENTE 13 CALLE 79B CIV: 200100	62%	27,69%	34,76%
FRENTE 17 CALLE 85 CIV: 2000726, 2000752, 2000779, 2000807, 2000795	42%	11,57%	30,77%

METAS FÍSICAS

DESCRIPCIÓN META FISICA			UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO				EJECUTADO	
					COSTO SEMANAL	CANTIDAD SEMA	% ACUMULADO	CANTIDAD ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
FRENTE 12 CALLE 73	CIV 2001004	PKID 9445 -S	M2	807,09	$ 3.185.077	4,10	92,30%	904,00	0,020	285,15
		PKID 9446-NO	M2	1161,98		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
	CIV 2001027	PKID 9444-NO	M2	1071,72		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 9443-SU	M2	1535,32	$ 5.548.237	7,24	86,00%	1601,10	0,0011	625,97
	CIV 2001044	PKID 9442-NO	M2	717,07		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 9441-SU	M2	965,5	$ 16.988.191	22,18	75,90%	888,62	0,000	242,80
	CIV 2001063	PKID 9440 -N	M2	440,1		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 9439-SU	M2	616,44	$ 452.703	0,59	100,00%	747,50	0,006	91,64
	CIV 2001097	PKID 9438-NO	M2	798,5		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 9437-SU	M2	1479,89	$ 332.622	0,43	100,00%	1794,53	0,0000	604,73
	BICICARRIL		M2	1993,27	$ 27.991.744	36,55	3,10%	74,93	0,000	0,00
	TOTAL		M2	**11587,48**	$ 54.499.174	71,16	-	6010,680	0,027	1848,29
FRENTE 13 CALLE 79B	CIV 2001002	PKID 9599-NO	M2	966,19		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 9598-SU	M2	973,21		0,00	100,00%	1180,13	0,020	697,90
		PACIFICADA	M2	581,2	$ 3.952.998	6,70	55,90%	393,97	0,000	0,00
	TOTAL		M2	**2520,60**	$ 3.952.998	6,70	-	1574,091	0,020	697,90
FRENTE 17 CALLE 85	CIV 2000726	PKID 507518-	M2	1046,15		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 507516-	M2	992,56		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
	CIV 2000752	PKID 507510-	M2	1087,31		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
		PKID 507508-	M2	1024,3		0,00	0,00%	0,00	0,000	0,00
	CIV 2000779	PKID 507507-	M2	781,77	$ 7.264.739	12,55	78,80%	616,03	0,003	93,44
		PKID 507503-	M2	670	$ 6.587.360	11,38	83,50%	559,45	0,0058	122,71
	CIV 2000795	PKID 507502-	M2	1661	$ 5.184.079	8,96	68,60%	1139,45	0,000	115,38
		PKID 9205644	M2	1370,61	$ 15.291.114	26,42	58,80%	805,92	0,0001	463,78
	CIV 2000807	PKID 507515-	M2	637,51	$ 5.400.837	9,33	86,60%	552,08	0,0008	137,55
		PKID 507511-	M2	437,69		0,00	100,00%	437,69	0,000	190,67
		PACIFICADA	M2		$ 4.101.855	7,09	37,50%			
	TOTAL		M2	**9708,9**	$ 43.829.984	75,74	-	4110,6231	0,01	1123,53
TOTAL			M2	**23816,98**	$ 102.282.156	176,75	-	11695,395	0,06	3669,72

PROCESOS SANCIONATORIOS

MULTA

Mediante memorando 20213360274203 del 01 de septiembre de 2021, se remitió a la DTGC, el informe técnico de presunto incumplimiento allegado por la interventoría mediante comunicación IDU – CI – 1502 – 2020 – AMB – 0710 con radicado IDU 20215261414672 del 27/08/2021 y alcance mediante comunicación IDU – CI – 1502 – 2020 – AMB – 0719 con radicado IDU 20215261429272 del 30/08/2021, con el objetivo de continuar con el proceso sancionatorio, revisión del informe y posterior citación a la instalación de la audiencia, de encontrarse el mismo acorde a los requisitos establecidos para tal fin.

Se remitió a la DTGC, vía correo electrónico el día 17 de septiembre de 2021, la atención a las observaciones realizadas al mismo el día 14 de septiembre.

Mediante memorando 20213360323823 del 05 de octubre de 2021, se remitió a la DTGC, el informe técnico de presunto incumplimiento allegado por la interventoría mediante comunicación IDU – CI – 1502 – 2020 – TEC – 0808 con radicado IDU 20215261633702 del 05-10-2021.

Mediante memorando 20213360339633 del 15 de octubre de 2021, se solicitó a la DTGC la citación a la audiencia.

Mediante oficio 20214351552071 del 21 de octubre de 2021, se realizó la citación del inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, audiencia que se programó y se llevó a cabo el día 8 de noviembre de 2021.

El día 2 de febrero de 2022, se realiza la audiencia de acto de pruebas, donde se establecieron los plazos para entrega del informe pericial y el informe de pruebas.

El proceso administrativo sancionatorio está encaminado al *"PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EL ATRASO SUPERIOR AL 5% PRESENTADO EN EL*

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL PDT-CRONOGRAMA APROBADO PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 1299 DE 2020."

El día 29 de marzo de 2022, se realizó la audiencia en la cual se llevó a cabo la sustentación de consideraciones finales en el marco del proceso derivado del contrato.

El día 5 de abril de 2022, la firma interventora remitió la actualización de la tasación,

El 12 de mayo de 2022, el apoderado del contratista de obra solicito " Mediante el presente correo, y de conformidad al artículo 86 literal D de la ley 1474 de 2011, me permito adjuntar SOLICITUD DE ARCHIVO de los procesos administrativos sancionatorios de caducidad y de multa que actualmente se cursan en contra de la sociedad GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS – EN REORGANIZACIÓN."

Mediante oficio 20223360987461 del 18 de mayo de 2022, se solicitó a la firma interventora INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. – INGCONSA S.A.S, pronunciamiento respecto a, si con la suscripción de la MODIFICACIÓN No.3, PRÓRROGA No.2 y ADICIÓN No.1 al contrato de obra IDU-1299-2020, persisten los hechos y presuntos incumplimientos por los cuales se dio inicio a los procesos administrativos sancionatorios por multa y caducidad.

CADUCIDAD

La interventoría radico el informe de incumplimiento para la declaración de caducidad del contrato de obra IDU-1299-2020, allegado mediante radicado IDU 20215261823342 del 05/11/2021, remitido a la DTGC mediante memorando 20213360381003 del 11 de noviembre de 2021.

La Dirección Técnica De Gestión Contractual, realizó observaciones al informe de incumplimiento para caducidad, las cuales fueron socializadas en mesa de trabajo del día 26 de noviembre 2021.

Mediante oficio 20213361876131 del 16 de diciembre de 2021, se remite al interventor las observaciones al informe, las cuales fueron socializadas en mesa de trabajo del día 26 de noviembre 2021 y de igual manera remitidas el mismo día a través del correo electrónico.

Mediante oficio 20223360062931 del 13 de enero de 2022, se realiza apremio a la firma interventora, por la no atención a las observaciones del informe del presunto incumplimiento para caducidad - contrato IDU-1299-2020.

Mediante radicado 20225260197422 del 4 de febrero de 2022, fue allegado por la interventoría el informe de incumplimiento solicitando la activación de la cláusula de caducidad.

Mediante memorando 20223360048193 del 9 de febrero de 2022, fue remitido el informe de incumplimiento para caducidad a la DTGC.

Radicado_20225260458312

El 30 de marzo de 2022, se realizó la audiencia de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual a fin de declarar la caducidad del contrato de obra IDU-1299-2020.

El 11 de abril de 2022, se reanudo la audiencia y se decreto visita pericial.

El 13 de abril de 2022, se llevo a cabo la visita pericial decreta en el marco del proceso

El 12 de mayo de 2022, el apoderado del contratista de obra solicito " Mediante el presente correo, y de conformidad al artículo 86 literal D de la ley 1474 de 2011, me permito adjuntar SOLICITUD DE ARCHIVO de los procesos administrativos sancionatorios de caducidad y de multa que actualmente se cursan en contra de la sociedad GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS – EN REORGANIZACIÓN."

Mediante oficio 20223360987461 del 18 de mayo de 2022, se solicito a la firma interventora INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. – INGCONSA S.A.S, pronunciamiento respecto a, si con la suscripción de la MODIFICACIÓN No.3, PRÓRROGA No.2 y ADICIÓN No.1 al contrato de obra IDU-1299-2020, persisten los hechos y presuntos incumplimientos por los cuales se dio inicio a los procesos administrativos sancionatorios por multa y caducidad.

Contrato Obra:	*CONTRATO IDU-1760-2021, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1"*
Contratista:	CONSORCIO BANCAL
Contrato interventoría:	*CONTRATO IDU-1502-2020.*
Contratista:	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC
Estado:	EJECUCION
Porcentaje de avance de ejecución:	2.02%


Localización:

El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Puente Aranda en la UPZ denominada Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y su conexión con la Avenida de los Comuneros, en la ciudad de Bogotá D.C.

Veintiún (21) CIV's o segmentos viales en la UPZ 108 de la Localidad de Puente Aranda; contemplados en los estudios y diseños desarrollados a través del Contrato IDU 1671 de 2020 con el siguiente detalle:

CIV	LOCALIDAD	NOMENC	INICIAL	FINAL	AREA ANEXO TECNICO ESPACIO PUBLICO	AREA ANEXO TECNICO VIA
16001232	Puente Aranda	KR 41B	CL 9	CL 10	625.68	812.25
16001194	Puente Aranda	KR 41B	CL 10	CL 10ª	439.53	659.25
16001296	Puente Aranda	CL 10	KR 41B	KR 40	892.44	862.75
16001295	Puente Aranda	KR 40	CL 10	CL 10ª	462.00	722.25
16001514	Puente Aranda	KR 39	CL 7	CL 9	727.12	1034.00
16001133	Puente Aranda	CL 11A	TV 42	KR 40	618.80	920.25
16001190	Puente Aranda	CL 11A	KR 40	KR 39	477.24	758.25
16001252	Puente Aranda	CL 11A	KR 39	KR 38	440.44	713.25
16001623	Puente Aranda	CL 10	AV KR 36	KR 37ª	1240.77	1394.00

CIV	LOCALIDAD	NOMENC	INICIAL	FINAL	AREA ANEXO TECNICO ESPACIO PUBLICO	AREA ANEXO TECNICO VIA
16001886	Puente Aranda	CL 8	KR 35	KR 34ª	679.46	974.25
16001836	Puente Aranda	CL 10	KR 34	KR 33	583.20	674.00
16001092	Puente Aranda	CL 14	KR 37	AV KR 36	504.90	729.75
16001045	Puente Aranda	CL 15	KR 37	AV KR 36	641.28	729.75
16000977	Puente Aranda	CL 16	KR 37	AV KR 36	366.26	533.75
16004754	Puente Aranda	CL 16	KR 37	KR 36 BIS	143.26	218.75
16001208	Puente Aranda	CL 15	KR 35	KR 34ª	666.64	764.25
16001340	Puente Aranda	CL 15	KR 33	KR 32ª	436.65	533.75
16000956	Puente Aranda	CL 17B	KR 35	KR 34	582.31	813.75
16001055	Puente Aranda	CL 17B	KR 34	KR 33	532.40	848.75
16001169	Puente Aranda	CL 17B	KR 33	KR 32	671.82	981.75
16000719	Puente Aranda	CL 18	AV KR 36	AV KR 39	840.84	806.75



Características Generales del Proyecto

El contrato de obra da continuidad a los estudios y diseños adelantados en el marco de los contratos suscritos por el IDU con el Consorcio SPM 020 (Consultor) Contrato IDU 1671 de 2021 e Interventoría de Estudios y Diseños Consorcio SMA – P&D Contrato IDU-1570-2020; respectivamente, con el propósito de ejecutar los estudios técnicos y diseños definitivos (FASE III) para las obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la capital en el marco de los proyectos de valorización Acuerdo No.724 de seis (6) de diciembre de 2018.

El plazo inicial del contrato IDU-1760-2021 corresponde a:

FASE	DURACIÓN DE FASE		PLAZO TOTAL
Fase de obras iniciales y gestiones Preliminares	Cuatro (4) Meses		Veinte (20) Meses
Fase de Ejecución	Obra	Catorce (14) meses	
	Recibo de obra	Dos (2) mes	

En el desarrollo del Contrato de Obra IDU-1760-2021, a la fecha se han suscrito las siguientes modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones:

Modificación contractual	Fecha de suscripción	Observaciones
Suspensión No 1 (Acta No 3)	01/04/2022	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 7 días
Ampliación de la suspensión (Acta No 4)	07/04/2022	Se realiza ampliación a la suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 3 días
Reinicio (Acta 5)	12/04/2022	Se reinicia el contrato de obra, reactivándose la fase de preliminares.
Suspensión No 2 (Acta No 7)	12/05/2022	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 1 día
Reinicio (Acta 8)	13/05/2022	Se reinicia el contrato de obra, reactivándose la fase de preliminares.
Suspensión No 3 (Acta No 9)	13/05/2022	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 7 días
Reinicio (Acta 10)	20/05/2022	Se reinicia el contrato de obra, reactivándose la fase de preliminares.
Modificación 1, prórroga 1 y adición 1	13/04/2022	Modificación en la cláusula de la forma de pago y norma técnica de calidad Prorroga de 30 días

		Adición de $201.060.085 para pago de un mes de la Fase de obras iniciales y gestiones Preliminares
Prórroga 2 y adición 2		Prorroga de 30 días Adición de $194.832.445 para pago de un mes de la Fase de obras iniciales y gestiones Preliminares
Suspensión	20/05/2022	Se realiza suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 31 días
Ampliación de la suspensión	18/07/2022	Se realiza ampliación a la suspensión del contrato en su fase de preliminares por un término de 35 días

Por lo anterior la nueva fecha del contrato corresponde a:

Fase		**Tiempo**
Fase de obras iniciales y gestiones preliminares		6 meses, desde el 2 de diciembre de 2021 al 25 de agosto de 2022,
Fase de Ejecución	Obra	14 Meses, desde el 26 de Agosto de 2022 hasta el 25 de diciembre de 2023

Valor actual del contrato IDU-1760-2021	
Valor inicial del contrato	$ 32.746.569.014.oo
Adición No 1	$ 201.054.361.oo
Adición No 2	$ 194.832.445.oo
Valor total del contrato	**$ 33.142.455.820.oo**

Hace parte del presente informe el formato 3. FO-EO-20_INFORME_DE_GESTION _CAMBIO_DE_PROFESIONAL_DE_APOYO_2.0, recibido por parte del profesional saliente a cargo de los contratos IDU-1760-2021 e IDU-1763-2021.

FORMATO		
INFORME DE GESTION CAMBIO DE PROFESIONAL DE APOYO		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-EO-20	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

NOMBRE DEL PROYECTO **ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1**
Nombre corto del proyecto

CONTRATO OBRA No **IDU-1760 DE 2021**
(Número de Contrato)

CONTRATO INTERVENTORIA No **IDU-1763 DE 2021**
(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA **CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC** NIT **901.536.376-3**
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR **CONSORCIO BANCAL** NIT **901.543.165-5**
(Escriba el nombre o razón social del contratista de Interventor (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR **ING. MELIZA MARULANDA / DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES**
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

ORDENADOR DE GASTO **ING. CLAUDIA TATIANA RAMOS / SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**
(Escriba el nombre del Ordenador de gasto para los contratos)

ESTADO DEL PROYECTO **OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**

2. INFORMACION DEL PROYECTO

Nota: El presente proyecto considera la articulación de los Contratos de Consultoría que se encuentran en desarrollo a través de los contratos IDU 1671 DE 2020 e IDU 1672 DE 2020 con los contratos de obra (grupo 1 y grupo 2) que resulten del presente proceso de contratación, para lo anterior se plantea lo siguiente:

✓ Incorporación de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares – El objetivo es lograr la sincronía entre los contratos de Consultoría anteriormente referenciados, con el contrato de obra que resulte del presente proceso de contratación.

✓ Entrega de los Estudios y Diseños – Los estudios y diseños del contrato de Consultoría serán entregados por el IDU conforme a lo establecido en la minuta del contrato.

✓ Autorizaciones y Aprobaciones - Los componentes cuyas autorizaciones y aprobaciones se encuentren pendientes de obtención por parte de los consultores, serán suministrados por el IDU al Contratista de obra durante la ejecución de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.

✓ Declaraciones de los Contratistas de Obra – Los contratistas conoce y acepta los estudios y diseños entregados en el presente proceso de selección, así mismo acepta la circunstancia de que se entregará algunos productos definitivos en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.

✓ Creación del Fondo de Compensaciones – Se realizará la creación de un fondo para atender las situaciones propias de la ejecución contractual, este fondo reconocerá las mayores cantidades de obra, los ítems de obra no previstos, los ajustes requeridos y la porción a cargo del IDU de la remuneración al amigable componedor.

✓ Identificación de errores técnicos - En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, los contratistas de obra deberá identificar los errores (en caso de existir) que puedan hacer inviable la ejecución de las obras o afectar la estabilidad, en tal sentido deberá ponerlo en conocimiento de los interventores de obra, los consultores y las respectivas interventorías de las consultorías y el IDU, el IDU decide sobre la existencia del error y procede frente a los consultores para los respectivos ajustes, en caso de no existir acuerdo sobre la existencia del error, se acude aun amigable componedor.

Indique en este espacio las fechas de inicio y de fin de etapa o fase según lo contemplado en el contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS		PRECONSTRUCCION - PRELIMINARES - OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES		OBRA		MANTENIMIENTO - RECIBO	
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
N/A	N/A	2/12/2021	1/04/2022	2/04/2022	1/06/2022	2/06/2022	1/08/2022

Indique en este espacio los plazos y prorrogas al contrato

PLAZO INICIAL	PLAZO ADICIONADO (PRORROGAS)	CANTIDAD DE PRORROGAS	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO
20 MESES	2 MESES	2	22 MESES

Indique en este espacio la relacion de las suspensiones y ampliaciones de suspensiones

N.	FECHA DE SUSPENSION	PLAZO INICIAL DE SUSPENSION	PLAZO TOTAL DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	RAZON DE LA SUSPENSION
3	1/04/2022	7	7	8/04/2022	Teniendo encuenta la imposibilidad de dar inicio a la fase de ejecución de las Obras del Contrato IDU1760 2021, debido a que a la fecha no se cuenta con los Estudios & Diseños de detalle, que permitan viabilizar un inicio de la Fase de Ejecución de Obras con productos conformes, y ante la solicitud de prórroga y adición dela fase de obras iniciales y gestiones prelimanares presentada.
4	7/04/2022	4	4	11/04/2022	Contratista de Interventoría e IDU, acuerdan ampliar la suspensión del contrato de obra1760 de 2021 por tres (3) días calendario, teniendo encuenta que las causales que dieron origen a la actual suspensión del contrato, suscrita mediante acta No.3 del 31/03/2022, aún no han sido superadas.

7	12/05/2022	1	1	13/05/2022	Adelantar los trámites correspondientes de la Adicion 2 y prorroga 2 del Contrato 1760 de 2021.
9	13/05/2022	7	7	20/05/2022	En atención a que la Entidad y las partes analicen y determinen los términos en los cuales se adelantará la mencionada Prórroga 2y Adición 2 al Contrato de Obra IDU-1760-2021 y a su vez la Entidad pueda adelantar los trámites administrativos a que haya lugar para la suscripción de la Prórroga No.2 y Adición No. 2 de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.

Indique en este espacio Los valores de los contratos asi como sus adiciones y valores finales

TIPO	VALOR INICIAL	MAYORES CANTIDADES	ADICIONES	VALOR FINAL
OBRA	$ 32.746.569.014,00	$ -	$ 395.886.806,00	$ 33.142.455.820,00
INTERVENTORIA	$ 4.814.028.597,00	$ -	$ 268.890.602,00	$ 5.082.919.199,00

ETAPA	AVANCE FISICO EJECUTADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO	RAZONES DEL ATRASOS PRESENTADO SI LO HAY
Obras iniciales y gestiones preliminares	94% de la Fase	99% de la Fase	A la fecha no se han recibido la totalidad de los productos de estudios y diseños debidamente aprobados por terceros y empresas de servicios publicos, faltando a la fecha EAAB / Vanti / ajustes a la resolucion Silvicutural/ Enel Codensa fases diferentes a F1.
TOTAL CONTRATO	1,50%	1,58%	

Para el contrato de obra

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	N. CRP	VALOR CRP	VALOR FACTURADO DEL CRP
12%	15%	4201	$ 4.900.985.352,00	$ 3.954.717.535,60
		35-2022	$ 19.647.941.408,00	$ -
		35-2023	$ 8.186.642.254,00	$ -
		1856	$ 201.054.361,00	$ -
		2184	$ 194.832.445,00	$ -
		TOTAL	$ 32.735.569.014	$ 3.954.717.536

Para el contrato de Interventoría

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	N. CRP	VALOR CRP	VALOR FACTURADO DEL CRP
0%	5%	4170	$ 722.028.320,00	$ -
		33-2022	$ 2.888.470.784,00	$ -
		33-2023	$ 1.203.529.493	$ -
		1857	$ 134.445.301,00	$ -
		2150	$ 134.445.301,00	$ -
		TOTAL	$ 4.814.028.597	$ -

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO
Obra: N/A Interventoría: N/A

DEMANDAS/TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
Obra: N/A Interventoría: N/A

CONTRATO DE OBRA

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (incluya adiciones prorrogas)				
MODIFICATORIO	FECHA	PLAZO	ADICION	MOTIVO
Modificatorio 1 Adición 1 y Prorroga 1	11/04/2022	1mes	$ 201.054.361,00	Continuar con la verificación de los productos de E y D, además las aprobaciones de terceros faltantes.
Adición 2 Prorroga 2	20/05/2022	1mes	$ 194.832.445,00	Continuar con la verificación de los productos de E y D, además las aprobaciones de terceros faltantes y las actividades verificadas con interventoría por realizar y terminar.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (incluya adiciones prorrogas)				
MODIFICATORIO	**FECHA**	**PLAZO**	**ADICION**	**MOTIVO**
Adición 1 Prorroga 1	**11/04/2022**	1 mes	**134.445.301**	Realizar las actividades por parte de interventoría para continuar con la verificación de los productos de E y D, además las aprobaciones de terceros faltantes.
Adición 2 Prorroga 2	**20/05/2022**	1mes	**134.445.301**	Realizar las actividades propias de la interventoría para continuar con la verificación de los productos de E y D, además las aprobaciones de terceros faltantes y las actividades verificadas con interventoría por realizar y terminar.

MODIFICACIONES PENDIENTES

OBRA/ INTERVENTORIA	VALOR	PLAZO	CONCEPTO
N/A			

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

COMPONENTE	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
TECNICO	CRISTHIAN JULIAN SALAZAR R.	CRISTHIAN.SALAZAR@IDU.GOV.CO	3203060675
AMBIENTAL	LAURA MARGARITA TORRES	LAURA.TORRES@IDU.GOV.CO	3175355534
FORESTAL	MONICA LILIANA SAENZ	MONICA.SAENZ@IDU.GOV.CO	3115823731
FAUNA SILVESTRE	MARIA CLARA TORRES	CLARA.TORRES@IDU.GOV.CO	3103265574
PATRIMONIO	ANGELA ANDREA PERILLA PERILLA	ANGELA.PERILLA@IDU.GOV.CO	3224570263
SST	MABEL HERAZO	MABEL.HERAZO@IDU.GOV.CO	3165312615
SUDS	CARLOS VICENTE REY	CARLOS.REY@IDU.GOV.CO	3152658565
ARQUEOLOGIA	NATALIA ARIAS	MARYORI.ARIAS@IDU.GOV.CO	3176549925
SOCIAL	TATIANA CASTAÑO	TATIANA.CASTAÑO@IDU.GOV.CO	3143777843

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION

PREDIOS N/A			
% de Disponibilidad predial		Memorando de Disponibilidad Predial	

	# predios	Área (m2)	Observación
Total Requeridos en el proyecto	N/A		
Predios Demolidos			
Pendientes por demoler			
Predios ofertados			
Predios por Ofertar			
En diligencia Policiva			

ESTUDIOS Y DISEÑOS		
PRODUCTO	**ESTADO**	**ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO**
Geométrico	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU, sin embargo presenta observaciones del contratista: Los radios de giro de entrada a los predios no son lo suficiente para los vehículos que se están presenciado en cada uno de los CIV.
Urbanismo	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU, sin embargo presenta observaciones del contratista: Este componente en algunos CIV tomados por la topografía del contratista y de la interventoría se ve que los anchos de las vías son mayores a lo diseñado por el consultor. Donde, se deberán hacer los ajustes de los andenes en los límites de intervención.
Tránsito y Transporte	Aprobado parcialmente	Cuenta con diseños de señalizacion aprobados por SDM. No cuenta con estudio de transito en etapa de E y D. Ademas cuenta con las obrservaciones del contratista: Se encontró que no se tuvo en cuenta 10 proyectos inmobiliarios que se van a desarrollar a corto y mediano plazo. Como consecuencia esto afecta los valores del tránsito promedio diario.
Geotecnia	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU, sin embargo presenta observaciones del contratista: Hace falta el análisis de las deformación, asentamientos para las tuberías de alcantarillado. Mientras que en algunos sectores hay presencia de arenas, donde se le debe hacer un análisis de licuefacción del material.

Pavimento	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU, sin embargo presenta observaciones del contratista: Los ensayos de CBR elaborados por el contratista dan valores menores a los que ejecutó el contratista a riesgo propio en cada CIV y a los obtenidos en el estudio de factibilidad. Esto indujo a que el consultor diseñara las estructuras de pavimento con un CBR del 5%. Viendo bien los resultados, esto induce a un mejoramiento de la subrasante en todos los CIV del proyecto, esto solo se tiene contemplado en 5 tramos a intervenir, donde en los que si se tienen en cuenta va a aumentar los volúmenes de Rajón y de excavación sin clasificar.
Redes secas y humedas	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU, sin embargo presenta observaciones del contratista: No se tienen al día de hoy las aprobaciones por terceros (exceptuando serie 1 codensa). Donde, no se ha retroalimentado la falta de catastro de redes que viene haciendo el contratista, por ejemplo, en el CIV 16000719 (calle 18 entre carreras 36 y avenida ferrocarril) no se ha contemplado cuatro cajas de inspección de Codensa inoperativas que fueron encontradas en el mes de marzo colindantes al predio del Colegio León XIII.
Arqueología	En trámite	
MAO	Aprobado parcialmente	Mao adelantado porel contratista y en revision de interventoría.
Diseño Paisajístico	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU
Dialogo Ciudadano	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU
Plan de Calidad	Aprobado parcialmente	Se encuentra aprobado por interventoria y recibo por el IDU

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRODUCTOS EAAB

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Red Matriz	En trámite	EN PROCESO DE APROBACION POR EAAB
Alcantarillado	En trámite	EN PROCESO DE APROBACION POR EAAB
Redes Menores	En trámite	EN PROCESO DE APROBACION POR EAAB
Acta de Competencia	En trámite	SIN INICIAR
Maniobras	Sin ejecutar	SIN INICIAR

PRODUCTOS CODENSA

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Serie 1	Aprobado.	ENTREGADO
Serie 2	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Serie 3	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Serie 4	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Serie 5	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Serie 6	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Acta de Competencia	En trámite	SIN ADELANTAR
Maniobras	Sin ejecutar	SIN ADELANTAR

PRODUCTOS ETB

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Diseño	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Acta de Competencia	En trámite	A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS APROBADOS PARA INICIAR VERIFICACIÓN Y TRAMITE CON EL DELEGADO DE LA ENTIDAD.
Maniobras	Sin ejecutar	

PRODUCTOS GAS NATURAL

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Diseño	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Acta de Competencia	En trámite	
Maniobras	Sin ejecutar	

PRODUCTOS OTRA EMPRESA - MOVISTAR

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Diseño	En trámite	EN PROCESO DE APROBACIÓN
Acta de Competencia	En trámite	
Maniobras	Sin ejecutar	

Secretaría Distrital de Movilidad

PRODUCTO	ESTADO	ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
Señalización	Aprobado.	APROBADO
Semaforización	N/A	N/A
PMT Especifico	Aprobado parcialmente	APROBADOS PMTS DE 6 CIVS A LA FECHA
PMT General	Aprobado.	
Diseño quedo en el limite de intervención	Aprobado parcialmente	

Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico		
PRODUCTO	**ESTADO**	**ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO**
Permiso de Ocupación de Cause	N/A	
Tratamientos Silviculturales	Aprobado parcialmente	LA RESOLUCION APROBADA NO INCLUYO LA TOTALIDAD DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS, ES NECESARIO UNA RESOLUCION ADICIONAL QUE INCLUYA LOS FALTANTES.
Individuos en el Convenio con el JBB	En trámite	

OTRAS ENTIDADES		
PRODUCTO	**ESTADO**	**ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO**

INFORMES MENSUALES			
DIA DE CORTE DEL INFORME	**20**	**# DE MESES DE EJECUCION**	**5**

INFORME	# INFORMES PRESENTADOS	# INFORMES APROBADOS	OBSERVACION
TECNICO	**4**	**4**	El informe No. 4 fue aprobado mediante RAD IDU 20223361056271.
AMBIENTAL	**4**	**4**	Informes debidamente aprobados y al día, de acuerdo a los cronogramas de la fase de Obras iniciales y gestiones preliminares.
SST	**4**	**4**	Informes debidamente aprobados y al día, de acuerdo a los cronogramas de la fase de Obras iniciales y gestiones preliminares.
FORESTAL Y FAUNA	**4**	**4**	Informes debidamente aprobados y al día, de acuerdo a los cronogramas de la fase de Obras iniciales y gestiones preliminares.
ARQUEOLOGIA	**N/A**	**N/A**	
SOCIAL	**4**	**4**	Informes debidamente aprobados y al día, de acuerdo a los cronogramas de la fase de Obras iniciales y gestiones preliminares.

RELACION DE INFORMES MENSUALES

No.	ETAPA / FASE	PERIODO	COMPONENTE	RADICADO DE ENTREGA	RADICADO DE APROBACION
1	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**TECNICO 1**	20225260213292 20225260295632 20225260357572 **20225260437582**	20223360330731 20220000469281 **20223360607281**
2	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**AMBIENTAL 1**	20225260078462 **20225260319192**	20221750160031 **20221750442091**
3	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**SST 1**	20225260077772 **20225260319202**	20221750239401 **20221750441351**
4	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**FORESTAL 1**	20225260087672 **20225260836442**	**20221750142381**
5	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**SOCIAL 1**	20225260077732 20225260212842 **20225260333762**	20223360166931 20223360343571 **20223360469621**
6	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/12/2021 - 1/01/2022**	**FAUNA 1**	**20225260913312**	**20221750987831**
7	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**TECNICO 2**	**20225260321632**	**20220000469181**
8	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**AMBIENTAL 2**	20225260333802 **20225260319192**	20225260333802 **20221750442091**
9	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**SST 2**	20225260394682 **20225260866932**	20221750474111 **20221751026221**
10	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**FORESTAL 2**	20225260357872 **20225260562322**	20221750442601 **20221750730691**
11	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**SOCIAL 2**	20225260340812 **20225260474502**	20223360472151 **20223360599521**
12	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/02/2022 - 1/03/2022**	**FAUNA 2**	**20225260866932**	**20221751026221**
13	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/03/2022 - 1/04/2022**	**TECNICO 3**	20225260321632 **20225260660422**	**20223360807691**
14	**OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**2/03/2022 - 1/04/2022**	**AMBIENTAL 3**	**20225260510822**	**20221750590351**

15	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/03/2022 - 1/04/2022	SST 3	20225260510792 **20225260968532**	20221750653571 **202217551045401**
16	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/03/2022 - 1/04/2022	FORESTAL 3	20225260562322	20221750730691
17	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/03/2022 - 1/04/2022	SOCIAL 3	20225260530122	20223360733081
18	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/03/2022 - 1/04/2022	FAUNA 3	20225260913702	20221750987871
19	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/04/2022 - 1/05/2022	TECNICO 4	20225260811662	20223361056271
20	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/04/2022 - 1/05/2022	AMBIENTAL 4	20225260814242	20221750960701
21	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/04/2022 - 1/05/2022	SOCIAL 4	20225260813172	20223360987961
22	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/04/2022 - 1/05/2022	FORESTAL 4	20225260828812	20221750972031
23	OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	2/04/2022 - 1/05/2022	SST	20225260805192 **20225260950532**	20221750931571 **20221751045481**

Nota. Es de aclarar que el numero de radicado en negrilla es el que corresponde a la aprobación del informe y el respectivo cuadro se diligencio cronologicamente, esto quiere decir que los ultimos radicados que figuran en cada casilla son los mas recientes. Como conclusión de acuerdo a lo anterior ya se pueden tramitar las actas de pago de los meses , 2 y 3 del contrato de interventoría.

Este proyecto da continuidad a los estudios y diseños adelantados en el marco del contrato suscrito por el IDU con el Consorcio SPM 020, contrato IDU 1671 de 2020. El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Puente Aranda en la UPZ denominada Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y su conexión con la Avenida de los Comuneros, en la ciudad de Bogotá D.C.,

METAS FISICAS PROGRAMADAS A EJECUTAR EN EL CONTRATO				
VIA - CALZADAS				
Tramo	21 CIVs			
Número de calzadas	Número de carriles por calzada	Longitud de via (km)	Longitud de via (km / carril)	Ancho de calzada (m)
1	2 (UN CARRIL POR SENTIDO)	2,1Km	4,25 kilómetros/Carril.	VARIABLE
Descripción de la estructura de pavimento	MR43			

ESTRUCTURAS (INTERSECCIONES A DESNIVEL PEATONAL O VEHICULAR)				
Ubicación	N/A			Tipo
Número de apoyos	Distancias de Luces entre apoyos (m)	Gálibo (m)	Ancho Tablero (m)	Longitud del puente (m)
Descripción Super Estructura.				
Descripción Infraestructura.				
Tipo de cimentación.				

CICLO RUTA - BICICARRILES - BICIPARQUEADEROS			
Tramo	N/A		
Longitud de via (Km)	Ancho (m)	Número de bici parqueaderos	Ubicación Biciparqueadero
Descripción de la estructura de pavimento			

ESPACIO PUBLICO			
Ubicación	Area (m2)	Longitud. (m)	Ancho. (m)
El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Puente Aranda en la UPZ denominada Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y su conexión con la Avenida de los Comuneros, en la ciudad de Bogotá D.C.,	**12.576 m2**	**variable**	**variable**
Descripción Paisajismo.			
Descripción de Mobiliario.			
Condiciones de Accesibilidad de medio físico.			

MUROS DE CONTENCION Y OTRAS ESTRUCTURAS N/A			
Ubicación	Area (m2)	Longitud. (m)	Ancho. (m)
Descripción Estructural.			
Tipo de cimentación.			

LIQUIDACION N/A		
PRODUCTO	**CUMPLE**	**ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO**
Acta de Cierre Social.		
Informe Final Social.		
Acta ambiental de cierre de obra.		
Informe final de interventoría SST / Forestal y Ambiental		
Informe final de interventoría. / Memoria Técnica / planos.		
Planos y archivos de acuerdo con el instructivo IN-IC-01 Presentación Planos y archivos.		
Actualización del inventario de la malla vial.		
Minuta de cesión de derechos de autor (si aplica).		
Informe de seguimiento de la garantía única.		

LIQUIDACION N/A		
PAZ Y SALVOS	**CUMPLE**	**ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO**
CODENSA.		
E.A.B.		
E.T.B.		
GAS NATURAL.		
SDA (solicitud de visita y cierre de expediente)		
SDA - (cierre del PIN)		
JBB - Jardín Botánico de Bogotá		
ICAHN		
SDM		
UNE - EPM.		
TELEFONICA - TELECOM		
CLARO		

ASUNTOS CRITICOS PENDIENTES POR RESOLVER

ENTREGA DE LOS DISEÑOS FALTANTES APROBADOS POR TERCEROS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, REDES HUMEDAS TODAS, REDES SECAS LAS FALTANTES, RESOLUCIÓN SILVICULTURAL COMPLEMENTARIA O CON LOS INDIVIDUOS ARBOREOS FALTANTES.

RECOMENDACIONES Y/O LECCIONES APRENDIDAS

* SE RECOMIENDA REALIZAR REUNIONES DE CARACTER SEMANAL CON LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA TENIENDO EN CUENTA LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, EN ARAS DE LLEVAR UN SEGUIMIENTO DETALLADO SEMANAL Y EL AVANCE REQUERIDO PARA PODER ADELANTAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA ADICION 2 PRORROGA 2 DEL CTO DE OBRA.
*SE RECOMIENDA REALIZAR ACTUALIZACIÓN AL PAC, TENIENDO EN CUENTA LAS DOS ADICIONES Y PRORROGAS REALIZADAS, QUE MODIFICAN EL AVANCE Y LA FASE DEL PROYECTO, ESTO CON EL FIN DE NO GENERAR FALTANTES PARA EL PLAN ANUAL DE CAJA DE LA ENTIDAD Y QUE VAYA ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
* DENTRO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS ES NECESARIO CONSIDERAR DE MANERA MAS ADECUADA LOS TIEMPOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DARLE MAS PESO A LOS TIEMPOS DE APROBACIÓN DE TERCEROS, EL CUAL DEBE ESTAR ENTRE 4 Y 6 MESES Y EL INICIO DE ESTOS PROYECTOS EN SU ETAPA PRELIMINAR DEBERIA IR DE LA MANO CON LAS SEGUNDAS RADICACIONES EN AJUSTES DE TRAMITE DE APROBACIONES DE TERCEROS Y ESP, CON ESTO DISMINUIR RIESGOS EN TIEMPOS ADICIONALES Y EL ADECUADO INICIO DE LAS OBRAS. LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA FUE SUMINISTRADA MEDIANTE LINK Y FIGURA EN EL DRIVE REMITIDO POR CORREO ELECTRONICO A LA PROFESIONAL DE APOYO ENTRANTE, EN LAS CARPETA ENUNCIADAS EN ELRESPECTIVO CORREO ELECTRONICO.

FORMATO		
INFORME DE GESTION CAMBIO DE PROFESIONAL DE APOYO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-20	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

RENDER DEL PROYECTO



Localización Grupo 1, (21 Segmentos Viales o CIV's)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de MAYO de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

Profesional de Apoyo Técnico entrante Profesional de Apoyo Técnico Saliente*

* Si esta acta es para le informe de gestión de la Dependencia, en el campo de la firma de profesional de apoyo técnico Saliente debera colocarse N/A

Colombia Compra Eficiente

Datos guardados

Descripci			
ACTA INIC			
IDU-153-2(14Y15 FE			
CERTIFIC. 52542591			
CERTIFIC. FEBRERC 2022.pdf			
CERTIFIC. MARZO_5			
CERTIFIC. SCHIRLEY MORALES			
IDU-153-2(CUMPLIM 2022.pdf			
IDU-153-2(CUMPLIM 2022.pdf			

Cancelar