CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #8 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA + CENTRO CÓMPUTO)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
01.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (ALMACÉN)	MINI-SPLIT
02.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (BODEGA #1)	MINI-SPLIT
03.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (BODEGA #2)	MINI-SPLIT
04.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (CUARTO ELÉCTRICO)	MINI-SPLIT
05.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (SERVICIOS GENERALES)	MINI-SPLIT
06.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PARQUE AUTOMOTOR #1)	MINI-SPLIT
07.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PARQUE AUTOMOTOR #2)	TIPO VENTANA
08.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (AUDITORIO AGENTES #1)	PISO-TECHO
09.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (AUDITORIO AGENTES #2)	PISO-TECHO
10.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PQRS #1)	MINI-SPLIT
11.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PQRS #2)	TIPO VENTANA
12.3	18-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO- (SUB-COMANDANTE)	MINI-SPLIT
13.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (OFICINA DE RADIO COMUNICACIÓN)	MINI-SPLIT
14.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (COMANDANTE)	MINI-SPLIT
15.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (CUARTO RACK)	MINI-SPLIT
16.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (TALENTO HUMANO - APOYO)	MINI-SPLIT
17.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (TALENTO HUMANO - LÍDER)	MINI-SPLIT
18.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (ADMINISTRADOR DE BIENES)	MINI-SPLIT
19.3	n.a	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (APOYO ADMINISTRATIVO)	**FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
20.3	26-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (PSICÓLOGOS)	MINI-SPLIT
21.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (PERSONERO)	MINI-SPLIT
22.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (JURÍDICO DE SERVICIOS MOVILIDAD)	MINI-SPLIT
23.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (AUX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD #1)	MINI-SPLIT
24.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (AUX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD #2)	PISO-TECHO
25.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (SUBSECRETARIO DE SERV. MOVILIDAD)	MINI-SPLIT
26.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (CUARTO SERVIDOR CRIMINALÍSTICA)	MINI-SPLIT
27.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (REGULACIÓN)	MINI-SPLIT
28.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (OFIC. RADIO COMUNICACIÓN)	MINI-SPLIT
29.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (ALOJAMIENTO HOMBRES)	PISO-TECHO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #8 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA + CENTRO CÓMPUTO)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
N.A	N.A	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (ALOJAMIENTO MUJERES)	NO EXISTE
31.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (SALA DESCANSO T.V)	MINI-SPLIT
32.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE AGENTES	CERRO CRISTO REY - (CUARTO REPETIDORA)	MINI-SPLIT
33.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	LÍDER	MINI-SPLIT
34.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	PISO-TECHO
35.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	MINI-SPLIT
36.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (SISTEMAS)	MINI-SPLIT
37.3	N.A	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (PLANTA TELEFÓNICA)	**FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
38.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (ARCHIVO)	MINI-SPLIT
39.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (RECEPCIÓN)	MINI-SPLIT
40.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (PROFESIONALES APOYO #1)	MINI-SPLIT
41.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (PROFESIONALES APOYO #2)	MINI-SPLIT
42.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - LÍDER)	MINI-SPLIT
43.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - APOYO #1)	MINI-SPLIT
44.3	21-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - APOYO #2)	MINI-SPLIT
45.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (JEFE UNIDAD APOYO)	MINI-SPLIT
46.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (CONTRATACIÓN)	PISO-TECHO
47.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (PLANEACIÓN)	PISO-TECHO
48.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (DESPACHO SECRETARIO)	MINI-SPLIT
49.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (SECRETARIA DESPACHO)	MINI-SPLIT
50.3	19-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (SALA DE JUNTAS DESPACHO)	MINI-SPLIT
51.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (CUARTO DESCANSO)	MINI-SPLIT
52.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #1)	PISO-TECHO
53.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #2)	PISO-TECHO
54.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CRIMINALÍSTICA #1)	PISO-TECHO
55.3	N.A	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CRIMINALÍSTICA #2)	**FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
56.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO)	PISO-TECHO
57.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	MINI-SPLIT
58.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - ARCHIVO)	MINI-SPLIT
59.3	17-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (NOTIFICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO)	MINI-SPLIT
60.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SIMIT Y RADICACIÓN)	MINI-SPLIT
61.3	16-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS - SERVIDORES)	MINI-SPLIT

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #8 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA + CENTRO CÓMPUTO)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
62.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS)	MINI-SPLIT
63.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (JURÍDICO #1)	MINI-SPLIT
64.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (JURÍDICO #2)	MINI-SPLIT
65.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CUARTO ELÉCTRICO #1)	MINI-SPLIT
66.3	25-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (CUARTO ELÉCTRICO #2)	MINI-SPLIT
67.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 1 #1)	PISO-TECHO
68.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 1 #2)	PISO-TECHO
69.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 #3)	PISO-TECHO
70.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 #4)	PISO-TECHO
71.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (COBRO COACTIVO - LÍDER #1)	PISO-TECHO
72.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO #2)	MINI-SPLIT
73.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (SECRETARÍA DE CULTURA)	MINI-SPLIT
74.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (LÍDER CULTURA)	MINI-SPLIT
75.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #1)	PISO-TECHO
76.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #2)	MINI-SPLIT
77.3	23-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (CONTRAVENCIONES - LÍDER)	MINI-SPLIT
78.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA ESCUELA DE CONDUCCIÓN)	PISO-TECHO
79.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (ESCUELA DE CONDUCCIÓN - LÍDER)	PISO-TECHO
80.3	22-nov.-22	EDIFICIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 - ARCHIVO CRIMINALÍSTICA)	PISO-TECHO
81.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	SUBSECRETARIO SEGURIDAD VIAL	MINI-SPLIT
82.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - SECRETARIA	MINI-SPLIT
83.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - SALA DE JUNTAS	MINI-SPLIT
84.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - (ÁREA 1 - INGENIEROS)	PISO-TECHO
85.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO SALA DE EQUIPOS - SISTEMAS	PISO-TECHO
86.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - (SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#1)	MINI-SPLIT
87.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#2	PISO-TECHO
88.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - (SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#3)	MINI-SPLIT
89.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO OFICINA ASESOR	MINI-SPLIT
90.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO - LABORATORIO	MINI-SPLIT
91.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	PRIMER PISO TÉCNICOS SEMÁFOROS	MINI-SPLIT
92.3	N.A	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	SEGUNDO PISO - OFICINA DE PROYECTOS (OUT)	**FUERA DE FUNCIONAMIENTO**
93.3	29-nov.-22	SSM - (CENTRO - CÓMPUTO)	SEGUNDO PISO - BODEGA DEMARCACIÓN	PISO-TECHO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #8 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA + CENTRO CÓMPUTO)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
94.3	26-nov.-22	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	CONTAINER 1 - ÁREA DE LOCKER´S Y BAÑOS	MINI-SPLIT
95.3	26-nov.-22	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	CONTAINER 2 - OFICINA	MINI-SPLIT

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 01-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25-NOV-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia — Edif. Agentes (55th Lw)

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA LG

MODELO U.M SP122CM SERIAL U.M. —

MODELO U.C SP122CM SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 Btu

AREA Almacen

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Adrian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco G
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 02-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Apertes

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA LG

MODELO U.M SP122CM SERIAL U.M. —

MODELO U.C SP122CM SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Almacen Bodega #4 (Sótano)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,11
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,26
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cavara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. JM 03-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salamina - ~~ed.~~ Agentes CS6TMW)

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M SP122CM SERIAL U.M. —

MODELO U.C SP122CM SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 Btu

AREA Almacen Bodega 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy 030270
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 0423

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16-NOV /2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad. - salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: SP 122 CM — SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: SP. 122 CM. — SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Cuarto electrico Edificio Agentes.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	4,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo. quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Rivera

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 05-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salaria - edif. Agentes

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: Mirage

MODELO U.M: EMF18TW — SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: EMF18TW — SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 18.000 btu

AREA: Servicios Generales

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	9,9
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,37
VOLTAJE	222	AMPERAJE COMPRESOR	3,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

:

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Caicedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Cortes C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 06-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. apertes.

TIPO DE EQUIPO: M.a.- Split MARCA Mirage

MODELO U.M EMF187E SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C EMF187E SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Parque Automotor #4

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,39
VOLTAJE	221	AMPERAJE COMPRESOR	3,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Carvajal
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 07-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Apartes

TIPO DE EQUIPO: Ventana MARCA Samsung

MODELO U.M AW24PHBA SERIAL U.M. — —

MODELO U.C AW24PHBA SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 24000 BTU

AREA Parque Automotor #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,27
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,30
VOLTAJE	217	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien funcionando.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 08-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Agentes.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AUMQ366MYHO SERIAL U.M. —

MODELO U.C AUMQ366MYHO SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 36.000

AREA Auditorio Agentes #4

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	6,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	6,4
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	5,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 09-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia – edif. Agentes.

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo | MARCA: LG

MODELO U.M: AUNQ60GM2AO | SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: AUNQ60GM2AO | SERIAL U.C.: — — —

CAPACIDAD: 60.000 btu

AREA: Auditorio Agentes #7

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,6
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	7,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cazucura
FIRMA DEL TÉCNICO

Fecha entrega a
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 10-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. apertes

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M SP122CM SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C SP122CM SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA PQRS #7

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	9,3
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	2,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Edwin Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 11-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Sulonica - Edif. Apentes

TIPO DE EQUIPO: Ventana MARCA LG

MODELO U.M W12CM SERIAL U.M. — —

MODELO U.C W12CM SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA P2B5 #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,22
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	/	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	/
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	/	VERIFICAR VOLTAJE	/
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	/	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	/
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	/	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	/
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	/	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	/
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	/	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	/

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Johan Gedeon
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 12-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 18/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia - Edif. Agentes.		
TIPO DE EQUIPO:	Mini - Split	MARCA	LG
MODELO U.M	SJ122CD	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	SJ122CD	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 btu		
AREA	Sub-Comandante de Agentes		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,15
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,32
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy 6208210
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 13-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia – edif. Agentes.

TIPO DE EQUIPO: Min-Split MARCA: LG

MODELO U.M: SP242CM SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: SP242CM SERIAL U.C.: — — —

CAPACIDAD: 24 000 btu

AREA: Oficina de Radio Comunicación y Tecnología

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ospina
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 14-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia - Edif. Apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA: LG

MODELO U.M: SJ242CD SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: SJ242CD SERIAL U.C.: — — —

CAPACIDAD: 24.000 btu

AREA: Comandante de Agentes

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,26
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,45
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	4,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mantenimiento Preventivo

El Equipo Queda En buen Estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 15-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25-Nov-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia - Ed. Apentes

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: LG

MODELO U.M: SP091CM — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: SP091CM — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9000

AREA: Cuarto rack

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,07
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,15
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	1,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento el equipo este en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Salomia Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Sully Ovezo
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 16-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. Agentes-

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Mirage

MODELO U.M EMF18TE SERIAL U.M. ——— ——— ———

MODELO U.C EMF18TE SERIAL U.C. ——— ——— ———

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Talento humano - Apoyo

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,21
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,41
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	4,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se le Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Queda En buen funcionamiento

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco O
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 17-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Mirage

MODELO U.M 9mF12TE SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C 9mF12TE SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Talento humano - Lider

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,15
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,33
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se le Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Queda en buen Estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orteco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 18-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/Nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Agentes.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Komfornet

MODELO U.M KN-12000ST SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C KN-12000 ST SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Administración de bienes

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,37
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se le Realizo mantenimiento Preventivo

El Equipo Queda bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 20-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/NOV/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Ed. Apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Mirage

MODELO U.M EMS12TE SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C EMS12TE SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 b/u

AREA Psicólogos

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,25
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se le Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Queda bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Ovozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 21-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. apartes.

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M 9909KM SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C 9909KM SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 9.000 btu

AREA Personería

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,10
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,17
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	2,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guerrero
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ortiz Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 22-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. Apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini-split MARCA Samsung

MODELO U.M AS18USBAN SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C AS18USBAN SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Juridico Secretaria de movilidad

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,35
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta Bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Carvajal
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco CC
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 34 23-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M 5J242CD SERIAL U.M. — —

MODELO U.C 5J242CD SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Auxiliar Secretaria de Tránsito Movilidad #1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,32
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,40
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cisneros
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 24-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 8/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Apeltes.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo MARCA Carrier

MODELO U.M 42XQ-060M-30125 SERIAL U.M. — — — —

MODELO U.C 42XQ-060M-30125 SERIAL U.C. — — — —

CAPACIDAD 60.000 bt.

AREA Auxiliar Secretaria de Servicios movilidad #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	5,0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,6
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	2,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Caicedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 25-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Agentes

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Samsung

MODELO U.M AS18USBAN SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C AS18USBAN SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Subsecretaria de Servicios de Movilidad

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	214	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE		AMPERAJE COMPRESOR	3,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cervera
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Ortiz Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 26-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – ~~CDAV~~ Aeropuerto

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M VM122C7 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C VM122C7 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Cuarto Piso de Comunicación Comunidad Activa

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,11
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,24
VOLTAJE	121	AMPERAJE COMPRESOR	2,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Carmona
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 27-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. Apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Mirage

MODELO U.M Emfi12TN SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C Emfi12TN SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Servicios Especiales (regulación)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,24
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Opera en optimas Condiciones

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 28-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – ~~Edif. Edif.~~ Apartes

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Mirage

MODELO U.M Eon F18PN SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C Eon F18PN SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Oficina de Radio Comunicación y tecnología - 3 Piso

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	3,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	3,6
VOLTAJE	221	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Queda bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 29-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. Apertes.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AVNQ406M1A1 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C AVNQ406M1A4 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 36.000

AREA Alojamiento de bomberos

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	9,4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	9,6
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	5,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Quedo bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 31-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. apentes

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AUNQ406MYA4 SERIAL U.M. —

MODELO U.C AUNQ406MYA4 SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 36.000

AREA Sala de descanso TV

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	9,41
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	9,57
VOLTAJE	217	AMPERAJE COMPRESOR	5,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta funcionando bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 32-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Balcania – CRISTO REY

TIPO DE EQUIPO: Mini Split — MARCA: Blocline

MODELO U.M: MS-12Y0F2 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MS-12Y0F2 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 12.000 btu

AREA: Cuarto Rectificadora

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,31
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	2,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Revisar Condensadora

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Ovalle Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 33-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Ofic. Gestión

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Samsung

MODELO U.M AS18OSBAN SERIAL U.M.

MODELO U.C AS18OSBAN SERIAL U.C.

CAPACIDAD 18.000 btu

AREA Lider

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,21
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,44
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	3,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 343

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. Gastón

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo MARCA 16

MODELO U.M TVNC602LA3 SERIAL U.M. —

MODELO U.C TVNC602LA3 SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 60.000

AREA Archivo Central

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [/] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,61
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	6,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	/	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	/
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	/	VERIFICAR VOLTAJE	/
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	/	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	/
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	/	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	/
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	/	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	/
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	/	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	/

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 35-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia – Ed. Gestión

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo | MARCA: LG

MODELO U.M: AUNQ36KLA2 | SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: AUNQ36KLA2 | SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 36.000

AREA: Apoyo

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,34
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,42
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	5,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 363

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 27/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: M.A. - Split MARCA Starlight

MODELO U.M M56-12CH SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C M56-12CH SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Sistemas

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,21
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	2,47
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta Bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco O
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 38-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 27/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Samsung

MODELO U.M AS09R5BAN SERIAL U.M. ———

MODELO U.C AS09R5BAN SERIAL U.C. ———

CAPACIDAD 9000 btu

AREA Archivo despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	3,2
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	1,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 39-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 27/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini-split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR24CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR24CR SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Recepción del despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	227	AMPERAJE COMPRESOR	4,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
al Equipo Exterior

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cervera
FIRMA DEL TECNICO

Fredy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 40-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. despacho.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR-09CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR-09CR SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9.000 btu

AREA Profesionales Apoyo SM#2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,09
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,16
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	1,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cervera
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 41-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Galeria — edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Starlight

MODELO U.M MSG-12ch SERIAL U.M. ——— ———

MODELO U.C MSG-12ch SERIAL U.C. ——— ———

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Profesionales Apoyo SM ~~#7~~ 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,24
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	2,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA ——— HORA DE SALIDA ——— FRA No. ———

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 42-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Ed. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini - Split MARCA Starlight

MODELO U.M M56-72CH SERIAL U.M. ——— ——— ———

MODELO U.C M56-72CH SERIAL U.C. ——— ——— ———

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Financiero Lider

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,12
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,24
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	2,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Carvajal
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ortega R
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 43-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 27/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR-24CR SERIAL U.M. — —

MODELO U.C MSR-24CR SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Financiero Apoyo #4

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	9,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	9,3C
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	4,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Emilly Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 44-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 27/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia – edif. Despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA: Starlight

MODELO U.M: MSR-09CR SERIAL U.M.: — — —

MODELO U.C: MSR-09CR SERIAL U.C.: — — —

CAPACIDAD: 9000 btu

AREA: Francisco Apoyo #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,17
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	2,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 45-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia – ed. despacho		
TIPO DE EQUIPO:	Mini - SPLIT	MARCA	Mirage
MODELO U.M	Emfo94E	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	Emfo97E	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	9.000 btu		
AREA	Defe Unidad de Apoyo		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,9
VOLTAJE	222	AMPERAJE COMPRESOR	1,3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Ortiz C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 46-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Galarca – Edif. Despacho

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AVNW036GKLA2 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C AVNC036GKLA2 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Contravención

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	9,42
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0 V
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	5,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien funcionando

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Otero C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 54 47-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo MARCA LG

MODELO U.M AUUQ36GPKLA2 SERIAL U.M. — —

MODELO U.C AUUQ36GPKLA2 SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Planeación

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,37
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,46
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	4,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 48-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/oct/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edf. despacho

TIPO DE EQUIPO: M.a. Split MARCA Blue Mac

MODELO U.M MSDW-12HA2 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C MSCW-12HA2 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Despachos Standard

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,11
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,25
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	2,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 49-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. despacho.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA LG

MODELO U.M SJ24CO SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C SJ24CO SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Secretaria despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,29
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,34
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	4,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 50-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA LG

MODELO U.M SJ24LCD SERIAL U.M. — —

MODELO U.C SJ24LCD SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Sala de juntas despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,33
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,41
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	4,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Carvajal
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 51-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. despacho

TIPO DE EQUIPO: Mini - Split MARCA Hantana

MODELO U.M TAC-09CS/BX2 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C TAC-09CS/BX2 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 9.000 btu

AREA Sala de descanso Conductores

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 52-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salonica – Ed. educación

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo — MARCA: SAMSUNG

MODELO U.M: NSO36CCBCB — SERIAL U.M.: ——

MODELO U.C: NSO36CCBCB — SERIAL U.C.: ——

CAPACIDAD: 36.000 btu

AREA: Salon Infractor # 2

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.X
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,52
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	7,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cervera
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orteco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 53-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23-Nov-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia - Cd. Educacion.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: Samsung

MODELO U.M: UU036CCRCB — SERIAL U.M.: ←

MODELO U.C: UU036CCRCB — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 btu

AREA: Salon infractores # 2

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.37
PRESIÓN DE DESCARGA	←	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.41
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	5.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TECNICO

Fredy Ordoñez R
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 54-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23 - NOV - 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Sabana - Ed. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini - split — MARCA: Samsung

MODELO U.M: AJ036CCRCB — SERIAL U.M.:

MODELO U.C: AJ036CCRCB — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 36.000 btu

AREA: Criminalística # 1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.36
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.45
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	5.X
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	/	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	/
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	/	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	/	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	/	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	/	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	/	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	/

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 56-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. educativo.

TIPO DE EQUIPO: 120 Techo MARCA LG

MODELO U.M AUNQ36GPM4H0 SERIAL U.M.

MODELO U.C AUNQ36GPM4H0 SERIAL U.C.

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Cobro Coactivo - Apoyo

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.44
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.49
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	1.3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cuevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 3M 57-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia - Edif. Educación		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Spli.t	MARCA	LG
MODELO U.M	SJ182CD	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	SJ182CD	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	18.000 btu		
AREA	Participación Ciudadana		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.17
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.3X
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Gaviria
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 58-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22 - NOV - 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia - Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini - split MARCA: Samsong

MODELO U.M: AS09PSBAN SERIAL U.M.:

MODELO U.C: AS09PSBAN SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 9.000 btu

AREA: Cobro Coactivo - Archivo

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.09
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	D. X
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	1.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.:

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco A
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 99-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 17. Nov. /2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA DAIKIN.

MODELO U.M — SERIAL U.M. — —

MODELO U.C — SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 18.000 BTU

AREA Notificaciones. de transporte pub. Edf Educ.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7.
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	6,2.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo. quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco. R.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 60-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia – Edif. Educacion		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	Daikin
MODELO U.M	FTKS18RL21G	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	FTKS18RL21G	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	18.000 btu		
AREA	SMIT y Radicación		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	NO	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.33
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	3.4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta Bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Oreto
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 61-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 16 - Nov. / 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría. movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: York

MODELO U.M: ____ SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: ____ SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 18.000 BTU

AREA: Sistema servidores Edificio Educa. y cultura

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7.
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	6,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —.		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento preventivo..

TRABAJOS PENDIENTE SI [X] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cambio Compresor y bomba de condensado.

HORA DE LLEGADA: ____ HORA DE SALIDA: ____ FRA No. ____

Fabian Rivera
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco S.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 62-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23-NOV-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Sakura – Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Mirage

MODELO U.M EMF12IN SERIAL U.M.

MODELO U.C EMFI22W SERIAL U.C.

CAPACIDAD 12000 btu

AREA Sistemas

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.29
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	2.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Johnny Quevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 62-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Starlight

MODELO U.M MSR-24CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR-24CR SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Modulo #1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,33
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,44
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	4.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
al Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA — HORA DE SALIDA — FRA No.

Fabian Cabrera
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. JM 643

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23-NOV-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini-split MARCA LG

MODELO U.M VM242C7 SERIAL U.M.

MODELO U.C VM242C7 SERIAL U.C.

CAPACIDAD 24.000 btu

AREA Jurídico # 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,31
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,49
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 65-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini – Split MARCA LG

MODELO U.M 5J09CD SERIAL U.M. —

MODELO U.C 5J09CD SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9.000 btu

AREA Cuarto Electrico #1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,14
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,22
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	2.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Jhon Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orrego Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 6-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 25/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsonica – Edif. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA LG

MODELO U.M SJ122CD SERIAL U.M. —

MODELO U.C SJ122CD SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Cuarto Electrico #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,11
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,24
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Olivera
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 67-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22 / NOV / 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia - Ed. Educ.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: Star light

MODELO U.M: MUE-60CRN1-N — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MUE 60CRN1-N — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 60.000 btu

AREA: Aula 1 # 1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	117	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.6
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.9
VOLTAJE	221 V	AMPERAJE COMPRESOR	6.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Edwin Guevara
✓ FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy 01020
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 68-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22 / NOV / 2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia - Ed. CDAC.		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo	MARCA	Star light
MODELO U.M	MUA - 36 CR	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	MUA - 36 CR	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	36.000 btu		
AREA	Aula 1 H 2		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,34
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,42
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	5.3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guerrero
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco C.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 69-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. Educación.

TIPO DE EQUIPO: Piso-Techo MARCA LG

MODELO U.M TVUC602LLA3 SERIAL U.M. ——— ———

MODELO U.C TVUC602LLA3 SERIAL U.C. ——— ———

CAPACIDAD 60000 btu

AREA Aula #2 3

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,5
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.7
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	6.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
el Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Sully Ovalle
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 70-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 21/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia – Esc. Educación		
TIPO DE EQUIPO:	Piso-Techo	MARCA	Starlight
MODELO U.M	MUE-60CR4FN	SERIAL U.M.	— —
MODELO U.C	MUE-60CR4FN	SERIAL U.C.	— —
CAPACIDAD	60000 BTU		
AREA	Aula #2 4		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.6
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.8
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	7.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Escobar
FIRMA DEL TECNICO

Andy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 71-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23 -Nov -2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Sabana — Ed. educación.		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo	MARCA	Star Light
MODELO U.M	MUE-36CRN-ch	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	MUE-36CRN-CH	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	36.000 btu		
AREA	Cobro coactivo - Lider #1		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.3A
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.V8
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	6.A
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 72-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23-Nov-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salomia – Edif. educativo

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo — MARCA: DAITIN

MODELO U.M: FTKS24RL216 — SERIAL U.M.:

MODELO U.C: FTKS24RL216 — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 24.000 btu

AREA: Cobro Coactivo - Apoyo #2

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.31
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.V4
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	3.V
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	/		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 73-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia - Edif. Educación		
TIPO DE EQUIPO:	Min. - Split	MARCA	Daikin
MODELO U.M	FTK509RL216	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	FTK509RL216	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	9.000 btu		
AREA	Secretaria de Cultura		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.2
VOLTAJE	217	AMPERAJE COMPRESOR	2.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cuevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ordoñez
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 74-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Esc. Educación

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Daikin

MODELO U.M FTK509RL216 SERIAL U.M. — —

MODELO U.C FTK509RL216 SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 09000 btu

AREA Líder Cultura

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	122	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.14
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	1.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Sully Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 75-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/NOV/2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia – edif. educación		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo	MARCA	LG
MODELO U.M	AUNQ60GM2A0	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	AUNQ60GM2A0	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	60.000 btu		
AREA	instructores cultura 4to		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.5
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.0
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	5.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento equipo en buen funcionamiento

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cervera
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Ozorio Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 763

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/NOV/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Salmia – edif. educación

TIPO DE EQUIPO: Mini-split MARCA: Daikin

MODELO U.M: FTKS24RL216 SERIAL U.M.:

MODELO U.C: FTKS24RL216 SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 24000 btu

AREA: instructores cabina #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	03
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	039
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	6.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento equipo en buen funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ospina
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 34 77-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 23/nov/22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Salomia – Edif. Educación		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	DAKIN
MODELO U.M	FTKS12RL216	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	FTKS12RL216	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 Btu		
AREA	Contravenciones Ider		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.11
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.24
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	2.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K		O.K
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO		REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Garcia
FIRMA DEL TECNICO

Oriza Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 70-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Edif. educación

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AUNQ366GKLA2 SERIAL U.M. ~~~

MODELO U.C AUNQ366GKLA2 SERIAL U.C. ~~~

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Aula Escuela de Conducción

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.4G
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	5.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	X	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cocuelva
FIRMA DEL TECNICO

F-clz oroteo Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM1 79-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia – Escuela edif. educación

TIPO DE EQUIPO: Paq Techo — MARCA LG

MODELO U.M ARUNQ36PKLA2 — SERIAL U.M. — —

MODELO U.C ARUNQ36GKLA2 — SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Escuela de Conducción Idev

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [x] — CORRECTIVO [ ] — REVISIÓN [ ] — MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	110	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.36
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.40
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	6.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo
El Equipo Esta bien funcionando.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 803

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22 / NOV / 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Salomia - Edif. Educación.

TIPO DE EQUIPO: Piso techo MARCA LG

MODELO U.M AUNQ36GKLA2 SERIAL U.M.

MODELO U.C AUNQ36GKLA2 SERIAL U.C.

CAPACIDAD 360000 btu

AREA Aula 2 - Archivo Criminalística

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,39
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.52
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	4.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO.	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Freddy Orozco Q
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 81-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29 - NOV - 2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini - split	MARCA	Panasonic
MODELO U.M	CS-YC12MKU	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	CS-YC12MKU	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 btu		
AREA	Sub Secretario Seguridad vial		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.24
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	3.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Carolina Cortiéna
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 82-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-Nov-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-split	MARCA	Mirage
MODELO U.M	EFM18LN	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	EFM18LN	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	18.000 btu		
AREA	Secretaria		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.6
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	2.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carolina Gutiérrez
FIRMA DE RECIBIDO CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 83-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	LG
MODELO U.M	VM242C7	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	VM242C7	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	24.000 btu		
AREA	Sala de juntas		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,45
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	5,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento y equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carolina Gutiérrez
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 554 84-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-11-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Centro

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: LG

MODELO U.M: AUNQ36GMIH0 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AUNQ36GMIH0 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000 btu

AREA: Area I — Ingenieros

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.51
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	5.4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [X] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Carolina Gutiérrez
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSH 85-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Piso techo	MARCA	LG
MODELO U.M	AUNQ36GM1H0	SERIAL U.M.	~~~
MODELO U.C	AUNQ36GM1H6	SERIAL U.C.	~~~
CAPACIDAD	36.000 btu		
AREA	Sala de equipos - Sistemas		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.41
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.55
VOLTAJE	221	AMPERAJE COMPRESOR	6.4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Milton Garcia
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 86-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29 - NOV - 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Centro

TIPO DE EQUIPO: Mini - Split MARCA LG

MODELO U.M SW342CP SERIAL U.M. [illegible]

MODELO U.C SW342CP SERIAL U.C.

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Sala Control túnel # 1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.36
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.41
VOLTAJE	218	AMPERAJE COMPRESOR	5.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA 8 AM HORA DE SALIDA 1:30 pm FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Andres Ochoa
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 87-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Centro

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: LG

MODELO U.M: AUNQ36GMLH0 — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AUNQ36GMLH0 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 36.000

AREA: Sala control túnel #2

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.34
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.51
VOLTAJE	222	AMPERAJE COMPRESOR	5.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento el equipo esta en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: 8 am — HORA DE SALIDA: 1:30 pm — FRA No.: ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Andrés Ochoa
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 88-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	LG
MODELO U.M	SPL182CM	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	SPL182CM	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	18.000 btu		
AREA	Sala Control Tunel #3		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.21
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.39
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	4.0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento, el equipo está en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA 8 AM HORA DE SALIDA 1:30 pm FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

Andres Ochoa
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 89-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-split	MARCA	Samsong
MODELO U.M	AS09RSBAN	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	AS09RSBAN	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	9.000 btu		
AREA	Oficina Asesor		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.24
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	1.76
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento, el equipo está en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 90-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-Split	MARCA	Confort Fresh
MODELO U.M	KFR-5020GW	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	KFR-5020GW	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	18.000		
AREA	Laboratorio		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.2A
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.4
VOLTAJE	33	AMPERAJE COMPRESOR	3.4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo Mantenimiento, el equipo está en buen estado

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SSM 91-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-NOV-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Centro		
TIPO DE EQUIPO:	Mini-split	MARCA	LG
MODELO U.M	SJ122CD	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	SJ122CD	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	12.000 btu		
AREA	Técnico Semáforos		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.27
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	3.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento, el equipo esta en buen estado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Bueno
FIRMA DEL TÉCNICO

Sandra Salgado
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 354 93-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29- NOV -2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Centro

TIPO DE EQUIPO: Piso techo MARCA Star light

MODELO U.M MOE-36CRN-ch SERIAL U.M. —

MODELO U.C MOE-36CRN-ch SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 36.000 btu

AREA Bodega demarcación

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.6
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	6.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento, el equipo está en buen estado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Cifuentes
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 94-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 26/nov/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN La Maria

TIPO DE EQUIPO: Mini-Split MARCA Mirage

MODELO U.M ELF12TQ SERIAL U.M. —

MODELO U.C ELF12TQ SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Area de lockers y Baños - contaner 1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Estevez
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM 95-3

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 26/10/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN La Flora

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA Mirage

MODELO U.M ELF12Q SERIAL U.M.

MODELO U.C ELF12Q SERIAL U.C.

CAPACIDAD 12.000 btu

AREA Oficina – container 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Edwin Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #8)

Lugar: Sede SM - (Salomia + Centro Cómputo)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
01.3	AGENTES	SÓTANO (ALMACÉN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
02.3	AGENTES	SÓTANO (BODEGA #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
03.3	AGENTES	SÓTANO (BODEGA #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
04.3	AGENTES	SÓTANO (CUARTO ELÉCTRICO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
05.3	AGENTES	PRIMER PISO (SERVICIOS GENERALES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
06.3	AGENTES	PRIMER PISO (PARQUE AUTOMOTOR #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
07.3	AGENTES	PRIMER PISO (PARQUE AUTOMOTOR #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





TIPO VENTANA
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
08.3	AGENTES	PRIMER PISO (AUDITORIO AGENTES #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
09.3	AGENTES	PRIMER PISO (AUDITORIO AGENTES #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
10.3	AGENTES	PRIMER PISO (PQRS #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
11.3	AGENTES	PRIMER PISO (PQRS #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






TIPO VENTANA
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
12.3	AGENTES	PRIMER PISO (SUB-COMANDANTE)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
13.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (OF. RADIO COMUNICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
14.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (COMANDANTE)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
15.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (CUARTO RACK)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
16.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (TALENTO HUMANO - APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
17.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (TALENTO HUMANO - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
18.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (ADMINISTRADOR DE BIENES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
KOMFORNET
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
20.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (PSICÓLOGOS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (PERSONERO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
22.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (JURÍDICO SERV. MOVILIDAD)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
SAMSUNG
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
23.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (AUX.SECRETARÍA MOVILIDAD #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
24.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (AUX.SECRETARÍA MOVILIDAD #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR
(UE LG / UC CARRIER)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
25.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (SUBSECRETARIO SERV. MOVILIDAD)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
SAMSUNG
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
26.3	AGENTES	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDOR CRIMINALÍSTRICA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
27.3	AGENTES	TERCER PISO (REGULACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
28.3	AGENTES	TERCER PISO (OF. RADIO COMUNICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
29.3	AGENTES	TERCER PISO (ALOJAMIENTO HOMBRES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	




PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
31.3	AGENTES	TERCER PISO (SALA DESCANSO T.V)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
32.3	CERRO CRISTO REY	CUARTO REPETIDORA	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
BLUELINE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
33.3	GESTIÓN DOCUMENTAL	LÍDER	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
34.3	GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
35.3	GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
36.3	DESPACHO	PRIMER PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
STARLIGHT
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
38.3	DESPACHO	PRIMER PISO (ARCHIVO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
39.3	DESPACHO	PRIMER PISO (RECEPCIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
40.3	DESPACHO	PRIMER PISO (PROFESIONALES APOYO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
STARLIGHT
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
41.3	DESPACHO	PRIMER PISO (PROFESIONALES APOYO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
STARLIGHT / OPEN
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
42.3	DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	










MINI-SPLIT
STARLIGHT
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
43.3	DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - APOYO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
44.3	DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - APOYO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
STARLIGHT
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
45.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (JEFE UNIDAD APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
MIRAGE
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
46.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (CONTRATACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
47.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (PLANEACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	












PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
48.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (DESPACHO SECRETARIO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
BLUELINE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
49.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (SECRETARIA DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
50.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (SALA DE JUNTAS DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
51.3	DESPACHO	SEGUNDO PISO (CUARTO DESCANSO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
52.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	










PISO-TECHO
SAMSUNG
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
53.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SALÓN INFRACTOR #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
SAMSUNG
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
54.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (CRIMINALÍSTICA #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
SAMSUNG
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
56.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
57.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
58.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (COBRO COACTIVO - ARCHIVO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
59.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (NOTIFICACIONES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
60.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SIMIT Y RADICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
61.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS - SERVIDORES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
YORK
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
62.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO - (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
63.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (JURÍDICO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
STARLIGHT
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
64.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (JURÍDICO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
65.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	PRIMER PISO (CUARTO ELÉCTRICO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
66.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (CUARTO ELÉCTRICO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
67.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 1 #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
68.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 1 #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
STARLIGHT
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
69.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 2 #3)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	










PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
70.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (AULA 2 #4)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	



PISO-TECHO
STARLIGHT
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
71.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO (COBRO COACTIVO - LÍDER #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
STARLIGHT
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
72.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (COBRO COACTIVO - APOYO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
73.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (SECRETARÍA DE CULTURA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
74.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (LÍDER CULTURA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
DAIKIN
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
75.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
76.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (INSTRUCTORES - CULTURA #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
DAIKIN
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
77.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (CONTRAVENCIONES - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	










MINI-SPLIT
DAIKIN
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
78.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA ESCUELA DE CONDUCCIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
79.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (ESCUELA DE CONDUCCIÓN - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
80.3	EDUCACIÓN Y CULTURA	SEGUNDO PISO - (AULA 2 - ARCHIVO CRIMINALÍSTICA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
81.3	SSM - CENTRO	SUBSECRETARIO SEGURIDAD VIAL	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
PANASONIC
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
82.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO - SECRETARIA	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
83.3	SSM - CENTRO	'PRIMER PISO - SALA DE JUNTAS	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
84.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO - (ÁREA 1 - INGENIEROS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
85.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO SALA DE EQUIPOS - SISTEMAS	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
86.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO - (SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
87.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO - (SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
88.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO - (SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#3)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
89.3	SSM - CENTRO	'PRIMER PISO OFICINA ASESOR	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
90.3	SSM - CENTRO	'PRIMER PISO - LABORATORIO	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
91.3	SSM - CENTRO	PRIMER PISO TÉCNICOS SEMÁFOROS	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
93.3	SSM - CENTRO	SEGUNDO PISO - BODEGA DEMARCACIÓN	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
STARLIGHT
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
94.3	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	ÁREA DE LOCKER´S Y BAÑOS	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
95.3	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	OFICINA	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR









CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - (ACTA #6 - DICIEMBRE) - (CDAV LA FLORA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
21.4	28-nov.-22	EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO PISO - (SISTEMAS)	PISO-TECHO
29.4	14-dic.-22	EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO PISO - (COMERCIAL - EQ.#2)	MINI-SPLIT
CDAV (PROTECT.)	15-dic.-22	EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	SERVIDORES PISO-TECHO + UPS LICENCIAS + UPS PATIO + AIRE TIPO PORTÁTIL	PROTECTORES ELECTRÓNICOS

Consmacol S.A.S

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No. CDAV 21.4

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-109-2022.

FECHA 28-11-202

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV La Floresta.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG.

MODELO U.M AUNQ 54GLA0 SERIAL U.M. — —

MODLLO U.C AUNQ 54GLLA0 SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 54.000 BTU

AREA Sistemas. Edificio Administrativo.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☑ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

TRABAJO REALIZADO

Se repara tarjeta electronica unidad manejadora quedando en perfecto estado.

Fabián Ponce.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Powered by CamScanner

Consmacol S.A.S

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No. CDAV 294

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

FECHA 14 - 12 - 2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	CDAV la Flora.		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	CONFORTFRESH.
MODELO U.M	KFR-5020GW	SERIAL U.M.	— —
MODELO U.C	KFR-5020GW	SERIAL U.C.	— —
	Comercial		
CAPACIDAD	18.000 BTU		
AREA	Comercial equipo = 2.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [x] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

TRABAJO REALIZADO

Se Instalo unidad manejadora. Quedando en funcionamiento.

Materiales: Clavos. mampostería. metálicos de 1/4. Refrigeran R22. soldadura plata.

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Powered by CamScanner

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022
"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
(ACTA #6 - DICIEMBRE)
Lugar: Sede CDAV La Flora

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21.4	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	






REPÁRACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA
PARA ACCIONAR MOTORES VENTILADORES +
REPARACIÓN ELEMENTOS PARA LOGRAR SEÑAL CON
LA UNIDAD CONDENSADORA

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
29.4	REVISIONES	COMERCIAL - EQ.#2	Se realiza Mantenimiento Correctivo	







RE-INSTALACIÓN EQUIPO
MINISPLIT 18.000.
(FIJACIÓN MANEJADORA +
VACÍO AL SISTEMA +
CARGA REFRIGERANTE R-22)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
PROT.	CDAV - LA FLORA	GENERAL	Se realiza Mantenimiento Correctivo	







SUMINISTRO E INSTALACIÓN
(3) BREAKERMATIC'S
(SERVIDORES + UPS PATIO +
UPS LICENCIAS) +
SUMINISTRO PROTECTOR PARA EL
AIRE PORTÁTIL

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - (ACTA #6 - DICIEMBRE) - (SM))

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
61.4	15-dic.-22	SM - SALOMIA	EDIFICIO EDUCACIÓN Y CULTURA (1P - SERVIDORES)	MINI-SPLIT

Consmacol S.A.S

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No. CDAV SM 61.4

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-166-2022.

FECHA 15-12-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA YORK.

MODELO U.M YHFYC18BAH.AX SERIAL U.M.

MODELO U.C YHFYC18BAH AX. SERIAL U.C.

CAPACIDAD 18.000BTU.

AREA sistemas servidores Cdft. Educa. y cultura

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [X] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

TRABAJO REALIZADO

Se cambia compresor. y bomba de condensado

Nota: se realiza barrido con limpiador. coolton. al sistema. y nitrogeno.

Materiales: Compresor, limpiador, nitrogeno, Refrigerante 410-A. 3 Kilos, soldadura, Mapp Gas, bomba de condensado.

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Powered by CamScanner

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
(ACTA #6 - DICIEMBRE)

Lugar: Sede SM - Salomia

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
61.3	SM - SALOMIA (EDIFICIO EDUCACIÓN Y CULTURA)	PRIMER PISO (SERVIDORES)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	CAMBIO DE COMPRESOR + BOMBA DE CONDENSADO





