INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:	Cesar Andrés Garzón Bustos				
Número del Contrato:	GGC-422-2022				
No. Cedula:	1013627303	De	Bogotá	Teléfono	3202912562
Correo:	cagarzon@minenergia.gov.co		Fecha de informe:	15 de diciembre de 2022	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
1	Presentar dos informes (28 de Febrero y 30 de julio) con las evidencias del cargue de documentos en el aplicativo AVANZAME derivados de la ejecución contractual de los contratos asignados.
2	Presentar un informe (15 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.
3	Presentar un informe final, dirigido al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual consolide cada uno de los trámites realizados respecto de los contratos asignados, identificando claramente por contrato la gestión de avance y su entrega hasta esa fecha.
4	Un (1) informe de las actividades ejecutadas al 15 de diciembre del año en curso.

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de prestación de servicios GGC 422 de 2022, se presenta informe correspondiente al mes de diciembre del presente año.

De acuerdo con el memorando número 2-2022-014166de fecha 01 de julio de 2022, a la fecha se realiza la supervisión a un total de veinte (20) contratos que se encuentran dentro de los plazos estipulados en los cronogramas de ejecución.

A continuación, se detalla el estado de cada uno de los contratos destacando los hechos más relevantes de los mismos:

1. PRONE GGC 652 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PIEDRAS PINTADAS RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAÑO DE AGUAS RURAL

Usuarios: 159

ESTADO DE AVANCE:

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentran ejecutado en un 17.5%, el

Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-652-2021 es decir la finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación Etapa 4 – Anexo No.2 "cronograma".

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022.

El contrato presenta retrasos debido a las rondas de contratación que fueron necesarias para interventoría y adjudicación de los contratos de obra, si bien el contrato de obra actualmente se adjudicó a la fecha no se ha legalizado el mismo.

PENDIENTES:

El Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 29-1-23 Etapa 3

2. PRONE GGC 653 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA BENDICION DE DIOS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA AGUSTINA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CONCEPCION

USUARIOS: 282

El contrato está conformado por TRES proyectos, los cuales a la fecha se encuentran ejecutado en un 17.5%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación hasta el 14 de marzo de 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto La concepción, la Agustina y la Bendición de Dios. Contrato de obra legalizado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa, acta de inicio el 6 de octubre 2022.

El contrato presenta retrasos debido a las rondas de contratación que fueron necesarias para adjudicación y legalización de la interventoría y del contratos de obra.

PENDIENTES:

El Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 16-2-23 Etapa 3

3. PRONE GGC 654 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Usuarios: 135

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentran ejecutado en un 17.5%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la **CLÁUSULA PRIMERA:** el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-654-2021.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto El Porvenir y San Bernardo. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa, acta de inicio el 6 de octubre 2022.

Pendientes: Se debe tener en cuenta que etapa 3 finaliza el 16/02/2023 y no se evidencian avances en la ejecución del proyecto

4. PRONE GGC 655 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEREDA PAULINA

Usuarios: 262

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentran ejecutado en un 18%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-651-2021 es decir la finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación Etapa 4 – Anexo No.2 “cronograma”.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Vereda Paulina. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas de la Costa, acta de inicio el 14 de octubre 2022.

Pendientes: Se debe tener en cuenta que etapa 3 finaliza el 25/03/2023.

5. PRONE GGC 656 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLAYON OROZCO RURAL

Usuarios: 222

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el Anexo 2 – Cronograma del contrato.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto playón Orozco rural. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas M, acta de inicio del 18 de agosto de 2022

Pendientes: Se debe tener en cuenta que etapa 3 finaliza el 18/07/2023.

6. PRONE GGC 657 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PADELMA

Usuarios: 126

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 16%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación hasta el 13 de marzo de 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Padelma: En proceso de Contratación

Pendientes:

- Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 15-02-23 Etapa 3 Actividad 3
- Contrato reporta última fecha próxima de vencimiento: 13-03-23 Etapa 4 Actividad 4
- Aun no se reciben documentos que den constancia de la adjudicación. Requerir al operador para que los presente.

7. PRONE GGC 659 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA

Usuarios: 341

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 22%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-659-2021.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Villa Inés Rojas Pinilla. Contrato adjudicado; Contratista BPR Ingenieros SAS, acta de inicio del 15 de junio de 2022.

Pendientes:
Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 15-05-23 Etapa 3

8. PRONE GGC 662 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MARIA

Usuarios: 136

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 22%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el plazo de

la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-662-2021 es decir hasta el 14 de marzo 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Villa María. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Redes Eléctricas MG acta de inicio del 18 de agosto de 2022.

Pendientes:
Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 16-2-23 Etapa 3

9. PRONE GGC 663 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN LUIS

Usuarios: 480

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 22%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-663-2021.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto San Luis. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio CONSELEC acta de inicio del 22 de junio de 2022.

Pendientes:
Contrato reporta primera fecha próxima de vencimiento: 22-05-23 Etapa 3

10. PRONE GGC 664 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TAIRONA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTADEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Usuarios: 627

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 18%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados, este contrato tiene la particularidad de encontrarse en zona de alto riesgo por lo que el OR mediante comunicación con radicado 1-2022-043939 del 03 de noviembre de 2022 solicita la terminación anticipada del mismo.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-664-2021, así: estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 20 de septiembre del 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Tairona. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones acta de inicio del 20 de septiembre de 2022.

Pendientes:

Una vez recibida la solicitud de terminación anticipada del contrato, se preparó presentación del sustento para exponer frente a comité CAPRONE, actualmente se espera fecha de confirmación del comité para socializar el mismo, pues el comité CAPRONE es quien determina la no viabilización del proyecto.

11. PRONE GGC 665 DE 2021

"NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAQAGUATE Y CRISTO VIVE EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Usuarios: 328

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentra ejecutado en un 22%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFCAR el plazo de la Actividad de construcción y puesta en operación del contrato PRONE-GGC-665-2021 es decir la finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación Etapa 4.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Caqaguate y Cristo vive. Contrato adjudicado; Contratista BPR Ingenieros SAS acta de inicio del 15 de junio de 2022.

Pendientes:

Contrato Proyecto Caqaguate reporta primera fecha próxima de vencimiento: 6-2-23 Etapa 3

Contrato Proyecto Caqaguate reporta última fecha próxima de vencimiento: 4-3-23 Etapa 4

Contrato Proyecto Cristo Vive reporta primera fecha próxima de vencimiento: 9-5-23 Etapa 3

Contrato Proyecto Cristo Vive reporta última fecha próxima de vencimiento: 4-6-23 Etapa 4

12. PRONE GGC 666 DE 2021

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL PANDO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Usuarios: 446

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 22%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 40% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con un Otrosí mediante el cual se modificó CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-666-2021, así: estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 03 de agosto del 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio interventorías del Caribe. Acta de inicio del 18 de abril del 2022. Proyecto Colina del Pando. Contrato adjudicado; Contratista Consorcio Proyectos de Ingeniería Ámbar y Construcciones, acta de inicio del 09 de AGOSTO de 2022.

Pendientes:

primera fecha próxima de vencimiento: 08-07-23 Etapa 3

13. PRONE GGC 455 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO

Usuarios: 121

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 16%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con cuatro Otrosí :

- Otrosí 1 del 27/04/2022: En el cual se procede a modificación del Anexo 1. en el sentido de aclarar que el valor del contrato corresponde a la suma de QUINIENTOSCINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($556.862.459) y el Municipio / Departamento de ejecución del mismo
- Otrosí 2 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 "Cronograma"
- Otrosí 3 del 26/08/2022: modificar cláusula segunda, el ítem 4 de la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras así mismo la Etapa 3 y 4 del Anexo No. 2 "cronograma" del Contrato.
- Otrosí 4: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR las fechas del Anexo 2 – "Cronograma" del contrato PRONE GGC-455-2022, estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 13 de enero del 2024.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento: 23-12-23 Etapa 3

El OR debe actualizar información sobre la adjudicación de la obra de este contrato y a legalización del mismo.

14. PRONE GGC 458 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA

Usuarios: 301

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 20%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con dos Otrosí :
-Otrosí 1: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"

- Otrosí 2: MODIFÍQUESE el ítem 4 de la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras así mismo la Etapa 3 y 4 del Anexo No. 2 "cronograma" del Contrato PRONE GGC No. 458 de 2022

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra adjudicado y legalizado al contratista Salomon Duran SAS, el 26 de septiembre de 2022.
Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento: 20-06-23 Etapa 3

15. PRONE GGC 460 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL

Usuarios: 107

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5%, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con cuatro Otrosí :

- Otrosí 1 del 27/04/2022: Que se hace necesario realizar la modificación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato PRONE GGC No. 460 de 2022, siendo lo correcto, que la ejecución de proyecto es el Municipio de Distracción en el Departamento de la Guajira (y no en el Municipio de Campo de la Cruz) y para efectos administrativos en la Sede del MINISTERIO de Minas y Energía, Calle 43 No. 57-31 Bogotá. Finalmente, se hace necesario modificar el primer desembolso de la CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, ya que no coincide el valor en números con el valor escrito.

- Otrosí 2 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – “Cronograma”

- Otrosí 3 del 26/08/2022: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato.

- Otrosí 4: CLÁUSULA PRIMERA: PRIMERA: MODIFICAR las fechas del Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-460-2022, así: estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 10 de agosto del 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 20-07-23 Etapa 3

16. PRONE GGC 461 DE 2022

(NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL

Usuarios: 104

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentra ejecutado en un 16.25 %, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con tres Otrosí :

- Otrosí 1 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"
- Otrosí 2 del 26/08/2022: mediante la cual se modifica la CLÁUSULA PRIMERA: actualizar el Anexo 2 – Cronograma del contrato
- Otrosí 3: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE-GGC-461-2022

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 23-12-23 Etapa 3

El OR debe informar el estado actual del proceso de adjudicación de este contrato.

17. PRONE GGC 462 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS ICHIEN Y VEINTE DE ENERO

Usuarios: 206

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5 %, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con tres Otrosí :

- Otrosí 1 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"
- Otrosí 2 del 26/08/2022: CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE el ítem 4 de la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras así mismo la Etapa 3 y 4 del Anexo No. 2 "cronograma" del Contrato.
- Otrosí 3: MODIFICAR la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras del Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE-GGC-462-2022,

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 06-12-23 Etapa 3

El OR debe informar el estado actual del proceso de adjudicación de este contrato.

18. PRONE GGC 463 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN

Usuarios: 487

El contrato está conformado por un proyecto, el cual a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5 %, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con tres Otrosí :

- Otrosí 1 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"

- Otrosí 2 del 26/08/2022: CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato.

- Otrosí 3: MODIFICAR las fechas del Anexo 2 – "Cronograma" del contrato PRONE GGC-463-2022, estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación el 10 de agosto del 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 20-07-23 Etapa 3

El OR debe informar el estado actual del proceso de adjudicación de este contrato.

19. PRONE GGC 475 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE

Usuarios: 401

El contrato está conformado por cuatro proyectos, los cuales a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5 %, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con tres Otrosí :

- Otrosí 1 del 18/04/2022: Se modifique la CLÁUSULA TERCERA – VALOR del contrato PRONE GGC No. 475-2022, toda vez que cuadro adjunto a dicha cláusula, presenta un valor diferente enrelacióncon los términos en que quedó aprobado el proyecto "NORMALIZACIÓN DEREDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICASBARRIO PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOSESPAÑA NORTE" en el acta del Comité de Administración - CAPRONE No. 33 del 19 de enero de 2022.
- Otrosí 2 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"
- Otrosí 3 del 26/08/2022: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato.
- Otrosí 4: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR las fechas del Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE GGC-475-2022, estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en

Operación el 9 de septiembre de 2023.

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 23-12-23 Etapa 3

El OR debe informar el estado actual del proceso de adjudicación de este contrato. Y el avance en la solicitud de la certificación de zona de no riesgo en el proyecto Barahona II.

20. PRONE GGC 477 DE 2022

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO

Usuarios: 70

El contrato está conformado por dos proyectos, los cuales a la fecha se encuentra ejecutado en un 17.5 %, el Ministerio de Minas y Energía desembolsó el 50% de los recursos asignados.

El contrato cuenta con tres Otrosí :

- Otrosí 1 del 6/28/2022: Numeral 15 de la ETAPA 1- Actividades Previas A la Contratación De Obra del Anexo 2 – "Cronograma"
- Otrosí 2 del 26/8/2022: CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE el ítem 4 de la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras así mismo la Etapa 3 y 4 del Anexo No. 2 "cronograma"
- Otrosí 3: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato PRONE-GGC-477-2022

Contrato de Interventoría adjudicado a la firma: Consorcio INT PRONE 2021-2. Acta de inicio del 30 de junio del 2022. Contrato de obra en proceso de adjudicación.

Pendientes:
primera fecha próxima de vencimiento de etapa: 19-08-23 Etapa 3


El OR debe informar el estado actual del proceso de adjudicación de este contrato Air-e S.A.S E.S.P. en cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en la cláusula décima en el literal g, realizó la visita a terreno en acompañamiento de la Interventoría CONSORCIO INT PRONE 2021-2, con el objetivo de identificar actores sociales y líderes comunitarios para iniciar las socializaciones del proyecto.

Durante la visita se evidenció que en una de las zonas objeto de intervención por el PRONE GGC 477-2022 VDA. EL CASCAJO se encontraba en ejecución un proyecto de electrificación rural adelantado por la Gobernación del Atlántico; se pudo observar que habían realizado actividades de hincado y cimentación de postes de MT y BT, así como instalación de armados y tendidos de media tensión.

Con el fin de constatar si los usuarios beneficiados del PRONE están inmersos en la obra que está siendo ejecutada por la Gobernación del Atlántico, Air-e, mediante comunicado INTPRONE21-INT-004 del 12 de septiembre de 2022 solicitó a la interventoría de la obra de la Gobernación del Atlántico la verificación de los usuarios que estaban siendo intervenidos por ellos, para lo cual se les suministró el plano de diseño de las

redes proyectadas y las coordenadas de las 43 viviendas.

Por su parte, en respuesta a la solicitud antes mencionada El CONSORCIO INTERVENTORIA DEL ATLANTICO 2020 contratada por la Gobernación del Atlántico mediante comunicación INT ATL 055 – 2022 manifestó que el proyecto de electrificación rural de la vereda El Cascajo está siendo ejecutado por la Gobernación del Atlántico liderado por la Secretaría de Infraestructura y que al revisar las coordenadas y el plano suministrado se pudo constatar que los veinticinco usuarios que se tiene previsto beneficiar con el PRONE se encuentran traslapados en el proyecto que se ejecuta actualmente.

CONTRATISTA	
FIRMA	 **CESAR ANDRES GARZÓN BUSTOS** **C.C. 1013627303**

DEL