DD MM AA

28 - 09 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Andamios, concretadora, amarrador de acero, vibrador, tablones, equipo de seguridad industrial

Personal EN OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

2 SST

1 almacenista

3 aux, 2 oficiales

MATERIALES DE OBRA

cemento, clavo comun y de acero de refuerzo, alambre quemado, arena de concreto, malla electrosoldada

ACTIVIDADES DE OBRA

Se realiza vaciado de placa de concreto de 10 cm, una cantidad de 32.15m², se instala malla electrosoldada 98,30m²

Se trabajo hasta las 5:00pm. Residente de obra

DD MM AA

29 - 09 - 2022

Tiempo Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

cortadora, andamios, tablas, pulidora, equipo de seguridad industrial.

PERSONAL EN OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

2 Aux , 2 oficiales

2 SST

MATERIALES DE OBRA

Ladrillos, Arena, clavos de acero, agua, soportes.

ACTIVIDAD DE OBRA.

Se realizaron 22.14 m^2 de muro de 15cm y 100m^2 de Pañete

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

30 - 09 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Andamios, tablas, pulidora, equipo de seguridad industrial

PERSONAL EN OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

2 Aux, 2 oficiales

2 SST

MATERIALES DE OBRA

Arena, clavos de acero, agua, soportes

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizaron 150m² de panete

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

1 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Andamios, tablas, escaleras, equipo para la Seguridad industrial.

PERSONAL EN OBRA

1 Residente de obra

1 Resident de Interventoria

1 almacenista

2 SST

9 aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

Perfileria, material de cubierta, soportes

ACTIVIDAD DE OBRA

Perfileria e instalación de cubierta de 19,97 m^2

Se trabajo hasta las 5:00pm

Ingeniero de obra

2 - 10 - 2022

Tiempo nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rana, comeretadora, perfiladora, tablas, equipo de seguridad industria

PERSONAL EN OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
12 aux, 2 oficiales
2 SST
1 almacenista

MATERIALES DE OBRA

Arena, clavos, tuberia, tablas, andamios

Actividad de OBRA

Se realizo instalación de tubería PVC ½" de 21,72 ml
Se realiza 42.15m² de piso de nivelación

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

3 - 10 - 2022

Tiempo soldado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Amarrador, pulidora, herramienta menor, equipo de seguridad industrial

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

4 aux, 2 oficiales

2 SST

1 almacenista.

MATERIAL DE OBRA

Soportes, Refuerzo, tablas, Andamios.

Actividad de obra

Se realiza 2808.65 kg de Armado de refuerzo

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

4-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rana, tablas, herramienta menor, palas, mini cargador extensiones

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

9 Aux, 2 oficiales

2 SST

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

Arena, lleno, tablas, clavos

Actividad de OBRA

Se realizo 100 m^3 de lleno de prestamo.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

5 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rana, tablas, herramientas menores, pala, extensiones, mini cargador

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

8 Aux, 2 oficiales

2 SST

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

Arena, lleno, tabla, clavos

Actividad de obra

Se realizan 86m³ de lleno de prestamo

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

6-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta menor, tablas, extension

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

3 Aux, 2 oficiales

2 SST

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

Pala, clavos

Actividad de obra

Cargue y botada escombros, los cuales se realizo un total de 100m³

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

7-10-2022

Tiempo nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta menor

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

1 SST

1 almacenista, 3 aux, 2 oficiales

Material de OBRA

Pala, minicargador, clavos

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza 72.54m³ de cargue y botada de escombro

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

11-10-2022

Tiempo Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Herramienta menor, cortadora, pulidora

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

1 SST

1 almacenista, 5 aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

Pala, minicargador

ACTIVIDAD DE OBA

Se realiza la tala de 1 arbol

Se trabajo hasta las 5pm

Residente de obra

DD MM AA

12-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

escaleras, andamios, Pulidora, Herramienta menor

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

1 almacenista, 6aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

clavos, tablas, disco de pulidora

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 80m² de desmonte de cielo raso.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

13-10-2022

Tiempo nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTA

escaleras, andamios, Pulidora, herramienta menor.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

1 almacenista, 5 aux, 2 oficiales.

MATERIAL DE OBRA

clavos, tablas, disco de pulidora

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 46,23 m^2 de desmonte de cielo raso.

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

14 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Taladro, tablas, Herramienta menor

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
2 SST
1 almacenista
5 aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

clavos, tablas, disco de pulidora, martillo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 20 m^3 de demolición de viga de Fundación

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

15-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, tablas y herramienta menor

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
2 SST
1 almacenista
8 Aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

clavos, tablas, disco pulidora, martillo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 25 m^3 de demolicion de viga de Fundación

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

18-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRANIENTAS

Taladro, tablas y herramienta menor.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de Interventoria

1 Residente de obra

2 SST

4 aux, 2 oficiales

1 almacenista.

MATERIAL DE OBRA

clavos, tablas, disco polidora, martillo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 20 m^3 de demolición de viga de fundación.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

19 - 10 - 2022

Tiempo Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, tablas y herramienta menor.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de Obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

8 aux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

clavos, tabla, disco pulidora, martillo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan 16,02 m^3 de demolicion de viga de Fundacion.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de Obra

DD MM AA

20 - Oct - 2022

Tiempo nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Andamios, tablas, pulidora, cortadora, perfiles

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

8 aux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

madera, tela de cerramiento, tablas, adobes

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza la instalación de 1 porton.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de Obra

DD MM AA

21-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

conos, andamios, herramiento menor, escaleras

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

8 aux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

cable y material electrico, tablas, clavos

Actividad DE OBRA

Instalación de acometida y provisional electrica.

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

24 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta menor, cortadora, pulidora.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
2 SST
8 aux, 2 oficiales
1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

tubería, tabla, martillo.

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizo la construccion de 10ml de redes de aguas lluvias de ϕ10'

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra

DD MM AA

25 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

herramienta menor, cortadora, pulidora.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

2 SST

8 aux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

Tuberia, tabla, martillo, pega de PVC.

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza construccion de 5ml de redes de aguas lluvias ϕ 10"

Se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

26 -10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

herramienta menor, roltadora, pulidora

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de Obra

1 Residente de Interventoria.

2 SST

8 aux, 2 oficiales

1 almacenista.

MATERIAL DE OBRA

Tuberia, tabla, martillo, Pega de PVC

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza la construccion de 6ml de redes de aguas lluvias.

Se trabaja hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

27 - 10 - 2022

Tiempo nublado

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Concretadora, pulidora, tablas de encofrado, herramienta menor y de segundad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

2 SST

7 cux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

cemento, arena de concreto, clavos, soportes, acero de refuerzo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza construccion de caja de concreto de 1.20 x 1.20m para aguas lluvias

Se trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

28 - 10 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Concretadora, pulidora, tablas de encofrado, herramienta menor y de seguridad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoría
2 SST
7 aux, 2 oficiales

MATERIAL DE OBRA

Cemento, arena de concreto, clavos, soportes, acero de refuerzo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realizan construccion de caja de concreto para aguas lluvias de 1,20 x 1,20m

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra

DD MM AA

29-10-2022

Tiempo soleado

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Concretadora, pulidora, tablas encofrado, herramienta menor y de seguridad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

7 aux, 2 oficiales

1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

cemento, arena de concreto, clavos, soportes, acero de refuerzo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza construccion de caja de concreto para aguas lluvias de $1.20 \times 1.20_m$

Se trabajo hasta las 5:00 pm

DD MM AA

1 - 11 - 2022

Tiempo nublado

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Concretadora, Pulidora, tablas de encofrado, herramienta menor y de seguridad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
2 SST
7 aux, 2 oficiales
1 almacenista

MATERIAL DE OBRA

cemento, arena de concreto, clavos, soportes, acero de refuerzo

ACTIVIDAD DE OBRA

Se realiza construccion de caja de concreto para aguas lluvias de 1.20 x 1.20m

Residente de obra

DD MM AA

2 - 11 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Escaleras, herramienta menor, herramienta de Seguridad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

7 aux, 20 ficiales

1 almacenista

Material de obra

Cables y material electrico, aires acondicionados, Andamios, tablas, clavos.

Actuidad de obra

Se realiza desmonte e instalacion de aires acondicionados, 3 unidades.

Se trabaja hasta las 5:00pm

Residente de obra

DD MM AA

3 - 11 - 2022

Tiempo Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

escaleras, heiramienta menor y de seguridad

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria.

2 SST

7 aux, 2 oficiales

1 almacenista

Material de obra

Cables y Material electrico, aires acondicionado, Andamios, tablas, clavos.

Actividad de obra

Desmonte e instalacion de Aires acondicionado, 2 unidades

Se trabaja hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

4 - 11 - 2022

Tiempo Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Andamios, taladro, pulidora, concretadora, llana.

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

7 aux, 2 oficiales

1 almacenista

Material de obra

Cables y Material electrico para concretadora, Arena, agua, tablas, clavos, Andamio, cemento

Actividad de obra

Construccion de 11 ml de lagrimal de 0,35 x 0,08

Se trabaja jornada hasta 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

5 - 11 - 2022

Tiempo soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Andamios, taladro, polidora, concretadora, llana,

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra
1 Residente de Interventoria
2 SST
7 aux, 2 oficiales
1 almacenista

Material de obra

Arena, cemento, agua, tablas.

Actividad de obra

Construccion de 20 ml de lagrimal de 0,35 x 0,08

Se trabaja hasta las 5:00 pm

Residente de obra

DD MM AA

6 - 11 - 2022

Tiempo nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Andamios, taladro, pulidora, concretadora

PERSONAL DE OBRA

1 Residente de obra

1 Residente de Interventoria

2 SST

1 almacenista

7 aux, 2 oficiales

Material de obra

Cemento, agua, Arena de concreto, tabla, andamios

Actividad de obra

Construccion de 10ml de lagrimal de 0,35x0,00m

Se trabaja hasta las 5:00pm

Residente de obra