USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

UGR 3029-2022

Manizales, 29 de noviembre de 2022

Doctora
ALEXA YADIRA MORALES CORREA
Directora Técnica
Unidad de Gestión del Riesgo
Alcaldía de Manizales

En atención a los dispuesto en el sub numeral 4 del numeral 6.6. Procedimiento para las adiciones (Pág. 39) contenido del Decreto 0181 de 1º de marzo de 2017 *"Por el cual se adopta el Manual de Procedimiento para las supervisiones e interventorías de los contratos y convenios que celebre la Administración Central del Municipio de Manizales"* se emite el siguiente INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2203300589, previo a la suscripción de la ADICIÓN No. 1 del mismo.

CONTRATISTA	JOSE ORLANDO RENDON LONDOÑO
NÚMERO DE CONTRATO	2203300589
OBJETO	DEMOLICIÓN DE INMUEBLES QUE AMENAZAN RUINA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO).
VALOR INCIAL	CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($50.049.136).
ADICIONES	N.A.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	A la fecha el costo total de la obra ha sido de $29.747.048, sin embargo para dar total cumplimiento al objeto del contrato se requieren $14.950.864 adicionales.
OBSERVACIONES	Teniendo en cuenta que la demolición de la vivienda tiene un costo final de $29.747.048 y que hay disponibles $14.796.184, se requiere una adición presupuestal de $14.950.864, con el fin de dar cumplimiento cabal al objeto contractual.

Cordialmente,

ALVARO VASQUEZ VASQUEZ
Profesional Universitario
Unidad de Gestión del Riesgo
Supervisor del Contrato

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES