CINOC	**COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS**
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
Versión:	Código:

Fecha de elaboración de Informe	DIA	MES	AÑO
	12	12	2022

Contrato de Prestación de Servicios No.	OPS N°188 DE 2022
Informe de supervision N°1	1 - unico
Fecha de Inicio del Contrato:	16/11/2022
Perido de Seguimiento del Supervisor:	Del 16/11/2022 al 05/12/2022
Fecha de Finalización del Contrato:	5/12/2022
Valor Inicial del Contrato:	5´872.289.88
Valor adicion N°1 al Contrato:	-
Valor Total del Contrato:	5´872.289.88
Valor Parcial Acta NO.1 - unica :	5´872.289.88
Valor restante del contrato:	$0



Entrega Parcial	Entrega Final
	x

Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCIÓN VEGETAL Y LABORATORIO AGUAS Y SUELOS EN EL CENTRO DE LA MADERA (CDM) DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Nombre o Razòn Social del Proveedor:	FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
Número de Identificación:	CC .4.487.536
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	5/12/2022




Otro si:	001	Fecha de Generación: (16/11/2022)	OPS-188-2022	**Valor:** N/A	OBJETO OTRO SI NO.001-2022 (16/11/2022) A LA ORDEN PRESTACIONAL DEL SERVICIO NO.188-22: SUCRITO ENTRE EL INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO DEL ORIENTE DE CALDAS IES CINOC Y FABIO ALONSO GIRALDO VELSQUEZ. ADICIONAR A LA CLÁUSULA "DATOS DEL SUPERVISOR" AL CONTRATISTA APOYO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE

Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor

SUB PROYECTO 1 LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCIÓN VEGETAL

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
Suministro de lámpara hermética tipo led tubular 2x18 24w y sustitución de un par de tubos halógenos doble para iluminación existentes.	Se suministran e instalación de los 3 puntos correspondientes a 2 lampara herméticas tipo tubular y la sustitución de par de tubos alógenos en led, actividad efectuada en su totalidad	
Sustitución de vidrio espesor 4 mm de ventana metálica existente	se sustituyen los vidrios fracturados por vidrios nuevos translucidos de 4mm en espesor POR UN (1M2), actividad efectuada en su totalidad	

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Radicado: 3339 No Folios: 17
Fecha: 16-12-2022 Hora: 3:16 pm
Recibido Por: Ana María Giraldo

SUB PROYECTO 2 LABORATORIO AGUAS Y SUELOS		
Suministro e instalación de cielo falso en PVC 8 mm, (color a convenir), incluye estructura de soporte de los elementos no estructurales, incluye suministro e instalación de Frescasa ® (o material similar con las mismas condiciones de aislamiento térmico y acústico), para cubrir toda el área intervenida	Se suministran y se instalan los elementos estructurales con viguetas, omegas, ángulos entre otros para la correcta implementación del cielo falso en PVC de 8mm y se instalado de 9mm con el respectivo aislante térmico y acústico, actividad efectuada en su totalidad	
Suministro de lámpara hermética tipo led tubular 2x18 24w y sustitución de un par de tubos halógenos doble para iluminación existentes	Se suministran e instalación de los 2 puntos correspondientes a 2 lampara herméticas tipo tubular, actividad efectuada en su totalidad	
Suministro y aplicación de estuco, resanes estuco y aplicación de pintura tipo vinilo para interiores de paredes afectadas por humedad del aula	Se efectuada actividad de reparación de resanas y punturas como actividad e acabados en obra blanca para paredes afectadas con humedades, actividad efectuada en su totalidad	
Sustitución de vidrio espesor 4 mm de ventana metálica existente	Se sustituyen los vidrios fracturados por vidrios nuevos translucidos de 4mm en espesor, actividad efectuada en su totalidad	

LOS ANEXOS SOPORTES DE LA PRESENTA ACTA FINAL DE OPS 188 CORRESPONDEN A LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA: , Informe de ejecucion de obra con evidencia fotografica, balance general, copia de planilla pago salud, cuenta de cobro, rut y certificacion bancarria, la informacion hace parte integral de este informe de supervision.

Observaciones presentadas por el supervisor:

Las actividades de obra civil efectuadas en el sitio laboratorios de proteccion vegetal y laborio de aguas y suelos en el CDM, se encuentran terminadas, y en función del control y seguimiento técnico de mi parte, lo cual corresponde a una ejecución del 100% del total del costo d LA ORDEN PRESTACIONAL DE SERVICIO 188-22 $14. Por lo tanto como conclusión final del informede supervision se recomienda efectuar el pago final único y liquidación del Orden prestacional de por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5´872.289.88 M/CTE) al contratista, para establecer el acta de liquidación e iniciar el cubrimiento de las pólizas de estabilidad solicitadas en la OPS 188-22 .

ANEXO: INFORME TECNICO DEL SUPERVISION DE APOYO CON EVALAUCION FINANCIERA

FIRMA DE SUPERVISOR

FREDY MAURICIO AGUIRRE LOPEZ Fredy Mauricio Aguirre L.

Ingeniero Coordinador de laboratorios aguas y suelos del IES CINOC -- Supervisor del Contrato **OPS-188-22**
Colegio Integrado del Oriente de Caldas – IES CINOC

Pensilvania - Caldas