
Durante el recorrido se encuentran las UT 1198 y 1250 donde no concuerdan los metros intervenidos en muros. Para la 1198 no hay zócalo y la sumatoria de la ornamentación y en la 1250 restar zócalo. La UT 396 se encontro Voladizo de 18,1 mts y en la verificación se encuentra medida de 12.0 x por lo que se solicita reajuste al cambiar medida en ornamentacion en ventanería y se cuentan 4 ventanas de 2,0 x 1,2 y 1 ventana de 1,0x0,50.
Se subsanan fichas de ejecución con novedades, se aprueban y firman.
Total de UT revisadas para Villa Rosita de 15 de 14 agendadas (911 en Alturas)



NOMBRE DE LOS ASISTENTES	ENTIDAD DEPENDENCIA/ CONTRATISTA	CARGO	NÚMERO DE TELÉFONO
Yinet Naranjo	SDHT - SPRC	Contratista	3164487591
Luis Ramon Bellon C.	SDHT - SPRC	Contratista	3102009675
Lizeth Vanessa Garcia Alcalez	Tierra SOS	Contratista	3016061140
Jhonnatan Cortes G	Tierra SOS	Apoyo	5213597418

Secretaría Distrital del Hábitat
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

ACTA PARA LA SUPERVISIÓN

N° de la visita	NUMERO DE CONTRATO :	OBJETIVOS DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN
	916-2022	Comité Operativo.

FECHA DE VISITA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	LUGAR
20/10/2022	7:00 AM.	3:00 PM.	TERRITORIO CISHE - V/R y Portal

ACTIVIDADES A SUPERVISAR

COMPONENTE SOCIAL	☑	COMPONENTE SST	☐	COMPONENTE ARTISTICO	☐
COMPONENTE TÉCNICO	☑	COMPONENTE AMBIENTAL	☐	ONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	☐

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACUERDOS

Se inicia recorrido para verificación de 9 UT en el barrio Portal II Etapa en primeros pisos y alturas intervenidos se evidencia 3 UT adicionales para un total de 12 UT intervenidos en Portal II. También se encuentran casos especiales con los UT 470 propietario adiciona 2° piso en muro, 324 propietario adiciona 2° piso en muro y ornamentación. la 576 mancha en muro por humedad del predio y 791 error en caracterización técnica del 2° piso en muro y ornamentación no se incluyo en base de datos. Dentro de la caracterización social se hace retroalimentación para que en los informes se evidencie grupos etareos (niños - discapacidad) y que en los talleres con muralistas se exija cumplimiento en hora de llegada, que se involucre los gestores artísticos y el artista en la actividad.

Durante el recorrido en el barrio Villa Rosita territorio La Flora, se encuentran casos especiales 870 y 971 el propietario adiciona 2° piso ornamentación. Para el 600 el propietario adiciona 2° piso en muros.

Se evidencia error en caracterización técnica debido a que los UT 871 el 2° piso no se contabilizó la ornamentación en 2° piso y para el 791 no se contabilizó muro y ornamentación en 2° piso