PROSOI SAS

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS
Nit: 900643646-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS Nit: 900643646-1

CERTIFICO

Que **SERVICIOS DE INGENIERIA CAPITAL.** identificado con el NIT **901290846-5** celebró un contrato N CSJT-01-2021 con esta entidad, el cual se encuentra ejecutado, cuyo objeto contractual fue:

REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS Y TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS, DE LAS OBRAS DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TADÓ

Nota: Por solicitud de nuestro cliente, especificamos el item correspondiente al sistema de apantallamiento:

	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO No:	2021-029
OBJETO:	REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, CCTV, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TADÓ, CHOCÓ.
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
INTERVENTORI	CONFORT INTEGRAL SAS

ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	CANTIDAD REAL	
6	APANTALLAMIENTO				
6,1	Suministro e instalación de punta captadora (150cm) con inclinación 90°. Incluye base, anclajes; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4	0	
6,2	Suministro e instalación de alambrón 8mm en aluminio para apantallamiento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	75	0	
6,3	Construcción de caja de inspección (30cmx30cmx30cm) en concreto impermeabilizado con acero de refuerzo. Incluye excavación, retiro y disposición final del material sobrante; herraje, haladera; y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	Und	2	0	
6,4	Suministro e instalación de caja premoldeada para sistema puesta a tierra. Incluye electrodo en cobre, soldadura exotérmica, conector certificado; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2	0	
6,5	Interconexión equipotencial en terreno en cable desnudo de cobre N° 2/0. Incluye excavación, relleno; y los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	93	0	
6,6	Suministro e instalación de Gabinete de interconexión de tierras (50cmx20cmx12cm). Incluye barra de cobre de ¼" X 3/16" X 40 cm; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1	0	

Por valor de **Setenta y nueve millones de Pesos** ($79’000.000), con una calificación **de [Bueno (x) Regular () Malo()];** que de acuerdo con el objeto contractual, la experiencia del contratista se identifica con el clasificador de bienes y servicios (UNSPSC) en el tercer nivel, así:

Segmento	Familia	Clase
81000000	81100000	81101700

Ing. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL
Representate legal
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS

Carrera 11 N 138-48 Int 1 Apto 210 Edificio Torre Ladera 139. Bogotá D.C
Movil. : 321 6393106. e-mail: prosoi.sas@gmail.com