N°	03	**FECHA**:	4/04/2022	**HORA INICIO**:	9:05 A.M.	**HORA FIN**:	11:00 A.M.
LUGAR:	SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL- ALCADÍA DE NÓVITA						
OBTEJO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 006 DE 2022 CUYO OBJETO ES ***"CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ".***						

CONVOCADOS				
NOMBRE	**CARGO**	**ASISTENTE**	**AUSENTE**	**INVITADO**
JAN CARLOS MADRID	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**X**		
SANCY YUSSELY COSSIO	APOYO A LA SUPERVISION	**X**		
GENRY JORDAN CORTES	SECRETARIO DE PANEACION	**X**		
ERIK LOZANO MOSQUERA	INFORMATICA			**X**
MARIBEL URRUTIA	CONTRATISTA DE OBRA	**X**		
EYSON YAIR MORENO	RESIDENTE DE OBRA	**X**		
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	INSPECTORA DE OBRA	**X**		
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**X**		
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**X**		

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES
2. REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR PARA ESTABLECER SI SE CUMPLIERON.
3. INFORME DE AVANCE DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.
4. REVISION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE MES.
5. COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

DESARROLLO DE LA REUNION

En la Secretaría de Planeación Municipal ubicada en la sede de la Alcaldía Municipal del Municipio de Nóvita - Chocó siendo las 9:05 a.m. del día cuatro (4) de abril de 2022, se reunieron los participantes descritos anteriormente, con el fin de realizar acta de seguimiento del proyecto ***"CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ".***

Surtidos todos los protocolos de bioseguridad que se han establecidos para tratar de evitar el contagio por COVID-19 se da inicio a la reunión. Después de estar todos los participantes en el recinto, se procede a desarrollar el orden del día,

1. Como compromiso en el comité anterior se estableció la presentación de informe de ejecución de acuerdo con lo establecido en los contratos de obra e interventoría. Dicho compromiso se cumplió con la presentación del informe de avances 02.
2. El contratista de obra expone el desarrollo de las actividades adelantadas durante el presente periodo y manifiesta que afortunadamente no se han presentado hechos que interfieran con el normal desarrollo de las actividades más allá de cortos periodos de lluvia, la interventoría y la supervisión concuerdan en que la obra se desarrolla de acuerdo con lo programado y avanza de manera satisfactoria.
3. La supervisión del contrato manifiesta su preocupación por la falta de información que se ha estado solicitando en reiteradas oportunidades y que a la fecha no ha recibido.
4. El contratista de obra manifiesta que con las lluvias se ha podido evidenciar que el volumen de aguas a canalizar sobrepasa la capacidad de los elementos propuesto en los términos del contrato por lo cual considera necesario hacer un comité de campo con el objetivo de tomar decisiones que garanticen la correcta ejecución y la estabilidad de la obra.
5. Por último, el contratista de obra manifiesta que está adelantando actividades de ejecución del contrato pero que a la fecha aún no recibe el monto del anticipo acordado pese a cumplir con los requisitos establecidos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE - CARGO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN
Comité de campo		**19/04/2022**	

DECISIONES TOMADAS

Realizar comité de campo el día 19 de abril, el contratista de obra se compromete a invitar a un especialista en hidráulica a fin de que este emita concepto técnico sobre el proyecto.

ACTA DE APROBACIÓN

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
JEAN KARLO MADRID	**SUPERVISOR**	**C.C. 1.143.451.793**	
SANCY YUSSELY COSSIO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**C.C. 1.76.329.963**	Sancy Cossio R.
GENRY JORDAN CORTES	**SECRETARIO DE PLANEACION**		
ERIK LOZANO MOSQUERA	**ASISTENTE DE INFORMATICA**	**C.C. 11.636.722**	
MARIBEL URRUTIA	**CONTRATISTA DE OBRA**	**C.C. 35.897.785**	
EYSON YAIR MORENO	**RESIDENTE DE OBRA**	**C.C. 12.020.112**	
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	**INSPECTORA DE OBRA**	**C.C.1.010.074.254**	Yeiser A. Mosquera H.
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**C.C.35.806.162**	Jimena Becerra
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**C.C. 11.708.412**	Cristian Emilio Cordoba C.

Teléfono (4) 815 1144 – 312 890 6841
E-mail. auxiliar@asomura.gov.co - juridica@asomura.gov.co
Diagonal 99D N° 106C -39 Barrio los Almendros / Apartadó – Antioquia