N°	04	**FECHA**:	19/04/2022	**HORA INICIO**:	8:00 A.M.	**HORA FIN**:	12:00 M.
LUGAR:	SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL- ALCADÍA DE NÓVITA						
OBTEJO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO 006 DE 2022 CUYO OBJETO ES ***"CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ".***						

CONVOCADOS				
NOMBRE	**CARGO**	**ASISTENTE**	**AUSENTE**	**INVITADO**
JAN CARLOS MADRID	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**X**		
SANCY YUSSELY COSSIO	APOYO A LA SUPERVISION	**X**		
GENRY JORDAN CORTES	SECRETARIO DE PANEACION	**X**		
YUSTIN YAIR RIOS	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA			**X**
MARIBEL URRUTIA	CONTRATISTA DE OBRA	**X**		
EYSON YAIR MORENO	RESIDENTE DE OBRA	**X**		
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	INSPECTORA DE OBRA	**X**		
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**X**		
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**X**		

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES
2. RECORRIDO POR EL LUGAR DE LA OBRA.
3. COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 19 de abril de 2022 se dieron cita en el lugar de ejecución de la obra, los contratistas de obra e interventoría en cabeza de los directores y en compañía de los diferentes miembros de los respectivos equipos técnicos con el objetivo de analizar y definir la forma de acometer la construcción de los elementos necesarios para la conducción de aguas lluvias y quebradas cercanas al área dende se desarrolla la ejecución del pavimento y que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento así como la estabilidad de la obra. La reunión inició a las 8 A.M. con la presentación de cada uno de los asistentes, acto seguido se inició un recorrido a lo largo de los 749 metros de vía objeto de intervención. A lo largo del recorrido se hicieron varias paradas para establecer propuestas de intervención necesarias y que no alteren el objeto ni el presupuesto del contrato.

CONCLUSIONES. El concepto emitido por el especialista de acuerdo a lo que observó en la visita de campo manifiesta que

- Las escorrentías de agua pueden alcanzar un volumen elevado de acuerdo a las condiciones y características pluviométricas de la región.
- Es necesario realizar obras de canalización para evitar afectaciones a los vecinos y al funcionamiento de la vía además de garantizar la estabilidad de la obra.
- Los elementos destinados a conducir aguas de drenaje deben tener una mayor capacidad por lo cual considera necesario sustituir el cárcamo proyectado en el K0+200 por una alcantarilla que tenga mayor capacidad de conducir las aguas lluvias del pavimento y las provenientes de predios aledaños.

La reunión concluyó con el compromiso de la Interventoría y del contratista de obra de realizar mesa técnica el día jueves 20 de abril de 2022 a fin de analizar que estos cambios no alteren el monto ni las metas trazadas.

COMPROMISOS.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE – CARGO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN
Emitir un concepto técnico por parte del especialista	Contratista de obra	**21/04/2022**	

DECISIONES TOMADAS

Analizar y acoger el concepto técnico del especialista.

ACTA DE APROBACIÓN

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	FIRMA
JEAN KARLO MADRID	**SUPERVISOR**	**C.C. 1.143.451.793**	
SANCY YUSSELY COSSIO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**C.C. 1.76.329.963**	Sancy Cossio R.
GENRY JORDAN CORTES	**SECRETARIO DE PLANEACION**		
YUSTIN YAIR RIOS	**ESPECIALISTA EN HIDRAULICA**		
MARIBEL URRUTIA	**CONTRATISTA DE OBRA**	**C.C. 35.897.785**	
EYSON YAIR MORENO	**RESIDENTE DE OBRA**	**C.C. 12.020.112**	
YEISER ALEXANDER MOSQUERA	**INSPECTORA DE OBRA**	**C.C.1.010.074.254**	Yeiser A. Mosquera H.
JIMENA BECERRA GUTIERREZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**C.C. 35.806.162**	Jimena Becerra
CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**C.C. 11.708.412**	Cristian Emilio Cordoba C

Teléfono (4) 815 1144 – 312 890 6841
E-mail. auxiliar@asomura.gov.co - juridica@asomura.gov.co
Diagonal 99D N° 106C -39 Barrio los Almendros / Apartadó – Antioquia