FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ITEMS 1 AL 4)

CONTRATO DE OBRA No. COP-621-2022 **Tipo de proyecto:** Construcción X Man/to rutinario Mantenimiento periódico

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-717-2022 **PERIODO DE INFORME:** DEL 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022
ESCRIBA EL PERIODO MES CALENDARIO QUE ESTA REPORTANDO (1 AL 30 DE...)

1. ANALISIS CUALITATIVO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL/INCIDENTES /TERCEROS

PERIODO	FECHA DE OCURRENCIA	EVENTO		TIPO DE VINCULACION				EDAD (años)			GÉNERO	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	COSTO TOTAL ESTIMADO	CAUSAS BASICAS		CAUSAS INMEDIATAS		MEDIDAS DE INTERVENCION	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO
		CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO	DIRECTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTROS	< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO									CODIGO FACTORES PERSONALES	CODIGO FACTORES DE TRABAJO	CODIGO ACTOS INSEGUROS	CODIGOC CONDICIONES SUBESTANDARES				
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N /A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCIDENTES

05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TERCEROS

																				CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	MEDIDAS DE INTERVENCION	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD/INCIDENTES/TERCEROS

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ITEMS 1 AL 4)

CONTRATO DE OBRA No. COP-621-2022 **Tipo de proyecto:** Construcción X Man/to rutinario Mantenimiento periódico

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-717-2022 **PERIODO DE INFORME:** DEL 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022

ESCRIBA EL PERIODO MES CALENDARIO QUE ESTA REPORTANDO (1 AL 30 DE...)

PERIODO (MENSUAL)	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE EVENTOS			TERCEROS	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	I.F.
			SIN TIEMPO PERDIDO	CON TIEMPO PERDIDO	Total					
AT										
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	27	4285	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4285	0	0	0	0	0	0	0	0,00
INCIDENTES		**NHE= No.**								**IFI**
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	27	4285	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACUMULADO	27	4285	0	0	0	0	0	0	0	0
TERCEROS										**IFTE**
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	27	4285	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACUMULADO	27	4285	0			0	0	0	0	0

GRAFICA LINEAL A.T. SEGÚN I.L.I. MES A MES CON TENDENCIA



INDICES DE ACCIDENTALIDAD POR CATEGORIAS DE CAUSALIDAD

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ITEMS 1 AL 4)

CONTRATO DE OBRA No. COP-621-2022

Tipo de proyecto: Construcción [X] Man/to rutinario [ ] Mantenimiento periódico [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-717-2022

PERIODO DE INFORME: DEL 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022
ESCRIBA EL PERIODO MES CALENDARIO QUE ESTA REPORTANDO (1 AL 30 DE…)

LABORAL	IF X PMT	IS X PMT	IF X MEV	IS X MEV
PERIODO				
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N/A	N/AA	N/A	N/A
Acumulado	0	0	0,000	0,000

TERCEROS	IFTE X PMT	ISTE X PMT	IFTE X MEV	ISTE X MEV
PERIODO				
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Acumulado	0	0	0	0

GENERAL	IFG X PMT	ISGX PMT	IFG X MEV	ISG X MEV
PERIODO				
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Acumulado	0	0	0,000	0,000

4. INDICADORES PROGRAMA AUSENTISMO LABORAL

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ITEMS 1 AL 4)

CONTRATO DE OBRA No. COP-621-2022 **Tipo de proyecto:** Construcción X Man/to rutinario Mantenimiento periódico

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-717-2022 **PERIODO DE INFORME:** DEL 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022

ESCRIBA EL PERIODO MES CALENDARIO QUE ESTA REPORTANDO (1 AL 30 DE…)

PERIODO (MENSUAL)	TIEMPO PROGRAMADO (horas)	No, de Eventos	DIAS PERDIDOS)	TIEMPO DE TRABAJO PERDIDO EN HORAS	ALG (Ausentismo Laboral Global)	ALG (CAUSAS) RELACIONADAS CON LA SALUD					PAA (Promedio de ausencias por ausentistas)	DETALLE
						AT (Accidentes Trabajo)	EP (Enfermedad profesional)	EC (Enfermedad Común)	AC (Accidente Común)	OTROS		
05-Oct-2022 a 31-Oct de 2022	4285	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Acumulado	4285	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000	

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		**INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:**	**INFORME MES A MES** 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022						**TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD**	**FECHA DE REPROGRAMACION**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	El Contratista del Grupo 1, XIE S.A., presentó el informe mensual el cual fue revisado y observado por la Interventoría. El Contratista atendió las observaciones realizadas al respecto.
			No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado				
5.1. ACTIVIDADES BASICAS												
SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD A TODO EL PERSONAL			1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista, dentro del proceso de inducción, realizó la socialización del reglamento de higiene y seguridad a todo el personal ingresó al proyecto.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
SOCIALIZACION DE POLITICA EN SST. A TODO EL PERSONAL			1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Dando cumplimiento a esta actividad, en el proceso de inducción el contratista realizó la socialización de la política en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal que ingreso al proyecto.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
APORTES AL SGSS			1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista registro en el FOAC 83 a todos los trabajadores vinculados al proyecto y relacionó la información correspondiente a las afiliaciones al SG-SS.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
PAGOS DE HONORARIOS Y /O SALARIOS			1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Teniendo en cuenta que el contratista efectúa pagos mes vencido, para el tiempo comprendido entre el 05 de octubre de 2022 y el 31 de octubre de 2022, no es posible evidenciar los soportes de pago; por lo tanto para efectos del presente informe el contratista presenta certificación de paz y salvo firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
INDUCCION	GENERAL: (SGSS, AT, EP, Plan de emergencia, EPP, Notificación derecho examen egreso)		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista de obra realizó inducciones a los trabajadores que ingresaron al proyecto en las cuales informo temas referentes a: Sistema General de Seguridad Social (SG-SS), concepto de Accidente de Trabajo (AT) y Enfermedad Laboral (EL), Plan de emergencias, entrega y uso correcto de EPP y notificación derecho de examen de egreso.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
		lim	100%									
	AL CARGO		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista cumplió con esta actividad realizando inducción a cada uno de los trabajadores que ingreso al contrato, en esta les dio a conocer las funciones y responsabilidades que desempeñaran cada uno durante la ejecución del proyecto.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
		lim	100%									
	NOTIFICACION DE RIESGOS		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Para el presente informe mensual el contratista, durante el proceso de inducción, realizó la notificación de riesgos a cada uno de los trabajadores que ingreso al contrato; en esta actividad enfatizo las acciones preventivas que se deben tomar y los posibles riesgos a los que se pueden exponer de acuerdo a su cargo.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
		lim	100%									
COPASST DE TRABAJO	INSPECCIONES		1	1	3	3	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista realizo inspecciones al extintor, camilla y botiquín que se encuentran instalados en el campamento. Por otra parte informo que las demás inspecciones aplican para la etapa de construcción.
		Icm	100%									
	CONFORMACION		1	1	4	4	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	29-oct-22	1 hora	N.A	Mensual	El contratista realizo la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) el día 29 de Octubre de 2022 dando cumplimiento al SG-SST.
		Icm	100%									
	INVESTIGACION DE ACCIDENTES		N.A	N.A	N.A	N.A	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe, el contratista no presento accidentes de trabajo, por lo tanto, no se realizaron investigaciones al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado	TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	
C	PLAN I	No. DE REUNIONES MENSUALES		1	1	1	1	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	31-oct-22	1 hora	N.A	Mensual	Dando cumplimiento al cronograma de actividades, el contratista realizo reunión de COPASST, el día 31 de octubre de 2022.
			lcm	100%								
			lcm	100%								
		CAPACITACIONES : PERIODO: TEMA:		N.A	N.A	N.A	N.A	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Según el cronograma de actividades, se realizara capacitación al COPASST en el mes de Noviembre de 2022.
			lcm	#¡VALOR!								
			lcb	#¡VALOR!								
			lim									
COMITÉ DE CONVIVENCIA		No. DE REUNIONES MENSUALES		1	1	4	4	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	29-oct-22	1 hora	N.A	Mensual	El contratista realizo la conformación del Comité de Convivencia Laboral el día 29 de Octubre de 2022 dando cumplimiento al SG-SST.
			lcm	N.A								
AUDITORIAS		INTERNAS		N.A	N.A	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe el contratista no realizo auditorias internas, lo anterior, debido a que el proyecto se encuentra en etapa preliminar.
			lcm	#¡VALOR!								
		EXTERNAS		N.A	N.A	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe el contratista no realizo auditorias externas, lo anterior, debido a que el proyecto se encuentra en etapa preliminar.
			lcm	#¡VALOR!								
		Actividades de mejoramiento		N.A	N.A	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El contratista no realizo actividades de mejoramiento, como resultado de auditorias, teniendo en cuenta que no se han ejecutado.
			lcm	#¡VALOR!								
% DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA				24	24	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista cumplió con la ejecución de las actividades programadas en el cronograma SST.
			lcm	100%								
5.2. MEDICINA PREVENTIVA												
LINEA BASE SEGÚN DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD ESTADISTICA____ Dx MEDICO____				1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	En el periodo comprendido de 05 de Octubre a 31 de Octubre de 2022 el contratista realizo 27 exámenes de ingreso y llevo el seguimiento consolidado a las recomendaciones medicas producto de los exámenes practicados.
			lcm	100%								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA POBLACION SINTOMATICA DETECTADOS LOS SINTOMATICOS, PROGRAME ACTIVIDADES DE		HTA CARTILLA INFORMATIVA. NOTIFICAR AL TRABAJADOR		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
			lcm	#¡VALOR!								
			lcb	#¡VALOR!								
			lim									
) ESCRIBA AQUÍ UNICAMENTE LOS EN EL PIPMA		Visual		27	27	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	20 min	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista realizo 27 exámenes de ingreso y registro 27 trabajadores con recomendaciones visuales.
			lcm	100%								
			lcb	100%								
			lim	100%								
		Auditivo		27	27	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	20 min	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista realizo 27 exámenes de ingreso y registro 27 trabajadores con recomendaciones auditivas.
			lcm	100%								

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER								VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado		TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Si aplica COMPROMISOS OFERTADOS		**Icb**	100%										
		lim	100%										
	Cardiovascular		27	27	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X		20 min	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista realizo 27 exámenes de ingreso y registro 27 trabajadores con recomendaciones cardiovasculares.
		Icm	100%										
		Icb	100%										
		lim	100%										
	Higiene Postural		27	27	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X		10 min	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista realizo 27 exámenes de ingreso y registro 27 trabajadores con recomendaciones de higiene postural.
		Icm	100%										
		Icb	100%										
		lim	100%										
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PREVENCION ENFERMEDAD:	Tema especifico: Ej E.T.S		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Tema especifico: Ej H.T.A		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Tema especifico: Ej Enfermedad Cardiovascular		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Tema especifico: Ej Cáncer de piel		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	OTROS		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
VACUNACION CONTRA TETANUS			NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icb	#¡DIV/0!										
S:	Salud Visual		0	0	0	0	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡DIV/0!										
		Icb	#¡DIV/0!										
	Prevención lesiones en columna – Manejo al salir y llegar a casa		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										

El Contratista del Grupo 1, XIE S.A., presentó el informe mensual el cual fue revisado y observado por la Interventoría. El Contratista atendió las observaciones realizadas al respecto.

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado	TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	
CAMPAÑA		**Icb**	#¡VALOR!									
	Lavado de Manos y uso de Epp, Distanciamiento social		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
	Hábitos de Vida Saludable		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	Jornadas Recreativas		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
	Otras		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
5.3. MEDICINA DEL TRABAJO												
EXAMENES OCUPACIONALES	EXAMENES DE INGRESO POR CARGO AUDIOMETRIAS:No. 27 ESPIROMETRIAS: **N.A** VISIOMETRIAS No. 27		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	En el periodo del presente informe el contratista realizo 27 exámenes médicos ocupacionales de ingreso al personal que se vinculo al contrato.
		Icm	100%									
		Icb	100%									
EXAMENES OCUPACIONALES	EXAMENES PERIODICOS AUDIOMETRIAS:No. ESPIROMETRIAS:N**o.**___ VISIOMETRIAS No.		0	0	0	0	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo acta de inicio el día 05 de Octubre de 2022, para el presente informe no aplica los exámenes periódicos.
		Icm	#¡DIV/0!									
		Icb	#¡DIV/0!									
	EXAMENES DE EGRESO AUDIOMETRIAS:No. ___ ESPIROMETRIAS:N**o.**___ VISIOMETRIAS No. ____		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el presente informe se presento un ingreso retiro de personal, sin embargo el trabajador desistió del examen medico de egreso.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
	OTROS		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL:	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA AUSENTISTA POR CAUSAS RELACIONADAS CON SALUD (ITEM 4: 1,2,3,4)		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto ausentismo de personal.
		Icm	#¡VALOR!									
		Icb	#¡VALOR!									
		lim										
REUBICACION LABORAL			NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER						VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:	**INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:**	**INFORME MES A MES** 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022						**TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD**	**FECHA DE REPROGRAMACION**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	
		No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado				
	Icm	#¡VALOR!									
5.4. HIGIENE INDUSTRIAL											
MEDICIONES DE HIGIENE OCUPACIONAL		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
	Icm	#¡VALOR!									
REEVALUACION DE E.P.P. SEGUN RESULTADO DE MEDICIONES		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
	Icb	#¡VALOR!									
UNIDADES SANITARIAS		1	1	2	2	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	mensual	El contratista cuenta con 2 unidades sanitarias en el campamento destinado para el contrato.
	Icb	100%									
MANEJO DE VESTIERES		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
	Icb	#¡VALOR!									
DISPOSICION DE SUMINISTRO DE HIDRATACION SEGÚN ACTIVIDAD		1	1	1	1	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Semanal	El contratista cuenta con un punto de hidratación ubicado en el campamento destinado para el contrato.
	Icm	100%									
FUMIGACION (si aplica)		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
	Icm	#¡VALOR!									
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE PESTICIDAS		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
	Icm	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — Listado completo		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El Contratista cuenta con un programa de almacenamiento y manejo seguro de sustancias químicas, donde se establecen los lineamientos seguros para el almacenamiento y manipulación de sustancias químicas. Sin embargo se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — No. de Hojas de Seguridad		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Semanal	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — Socialización de Hojas de Seguridad		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icb	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — Condiciones de Almacenamiento		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — Señalización		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: — Transporte		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR	HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:	**INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:**	**INFORME MES A MES** 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022						**TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD**	**FECHA DE REPROGRAMACION**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	
		No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado				
	Icm	#¡VALOR!									
5. 5. SEGURIDAD INDUSTRIAL											
ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El Contratista realizó la matriz de peligros siguiendo los lineamientos establecidos por la GTC 45, las actividades constructivas y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Contrato de Obra FDLK N° COP 621-2022. Lo anterior fue presentado por el Contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
	Icm	100%									
INSPECCIONES PLANEADAS A ACTIVIDADES CRITICAS		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto; teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
	Icb	#¡VALOR!									
INSPECCIONES PERIODICAS		3	3	3	3	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista realizo inspecciones al extintor, camilla y botiquín que se encuentran instalados en el campamento. Por otra parte informo que las demás inspecciones aplican para la etapa de construcción.
	Icm	100%									
CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ EPP		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El Contratista realizó la matriz de EPP para el Contrato de Obra FDLK N° COP 621-2022 y fue presentada por el Contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
	Icm	100%									
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y REPOSICION DE EPP		1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El Contratista realizó la entrega de EPP al personal que ingreso al contrato y adjunto los soportes al respecto.
	Icb	100%									
	Icm	100%									
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS EPP		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe el contratista no realizó inspección de EPP.
	Icb	#¡VALOR!									
	Icm	#¡VALOR!									
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE INCIDENTES		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	En este periodo de ejecución el contratista no reporto incidentes laborales.
	Icm	#¡VALOR!									
	Icb	#¡VALOR!									
	lim										
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE ACCIDENTES		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	mensual	En el periodo del presente informe, el contratista no presento accidentes de trabajo, por lo tanto, no se realizaron investigaciones al respecto.
	Icm	#¡VALOR!									
	Icb	#¡VALOR!									
	lim	#¡VALOR!									
Socialización del procedimiento de Excavaciones		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El contratista cuenta con el procedimiento seguro para excavaciones, sin embargo se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
	Icm	#¡VALOR!									
	Icb	#¡VALOR!									
	lim										
Socialización del		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A				El contratista como parte del proceso de inducción realizo la socialización del

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER								VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado		TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	
SOCIALIZACION PROCEDIMIENTOS:	Procedimiento de Atención y Reporte de ATEP	Icm I	#¡VALOR!							N.A	N.A	N.A	procedimiento de atención y reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
		Icb	#¡VALOR!										
		lim	#¡VALOR!										
	Socialización Procedimiento Cargue y descargue de Materiales		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Socialización Procedimiento Demoliciones		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Socialización Procedimiento Capa asfáltica		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta si aplica según los resultados de los diagnósticos de la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Socialización Procedimiento Reporte e investigación de accidentes de trabajo		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	El contratista como parte del proceso de inducción realizo la socialización del procedimiento de atención y reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim	#¡VALOR!										
	Socialización Procedimiento Transporte y traslado de maquinaria		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Socialización Procedimiento abastecimiento de combustible		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
	Socialización procedimiento ingreso y salida de maquinaria de frentes de obra		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		Icm	#¡VALOR!										
		Icb	#¡VALOR!										
		lim											
INSTRUCTIVOS / PROTOCOLOS:	Nuevos Requeridos		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icm	#¡VALOR!										
	Socialización		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A		1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		Icb	#¡VALOR!										

El Contratista del Grupo 1, XIE S.A., presentó el informe mensual el cual fue revisado y observado por la Interventoría. El Contratista atendió las observaciones realizadas al respecto.

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado	TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	El Contratista del Grupo 1, XIE S.A., presentó el informe mensual el cual fue revisado y observado por la Interventoría. El Contratista atendió las observaciones realizadas al respecto.
ACTIVIDADES DE CAPACITACION	Limpieza y desinfección de las herramientas de trabajo		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto. Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
	Manejo de herramientas manuales, mecánicas y eléctricas (Riesgo Eléctrico).		0	0	0	0	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto. Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		lcm	#¡DIV/0!									
		lcb	#¡DIV/0!									
		lim	#¡DIV/0!									
	Reporte tarjeta SSTA- PQR – Manejo stress – Estrategias de Autocontrol		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
	Protocolo de lavado de manos - Cuidado de manos.		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
	Riesgo locativo – riesgo por ruido – Uso adecuado de Epp – Pausas activas dinámicas		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Mantenimiento preventivo		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
	Fichas técnicas de maquinaria		NA	NA	5	5	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	100%									
VEHICULOS	Documentación (Certificado de gases, SOAT)		1	1	1	1	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista presento los documentos de un (1) vehículo y estos fueron aprobados por la Interventoría.
		lcb	100%									
	Revisión Tecno mecánica		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	1 hora	N.A	Mensual	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
		lcb	#¡VALOR!									
EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS			NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Se contempla el seguimiento a este ítem en la etapa de ejecución de obra, teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:	INFORME MES A MES 05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado	TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD	FECHA DE REPROGRAMACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	El Contratista del Grupo 1, XIE S.A., presentó el informe mensual el cual fue revisado y observado por la Interventoría. El Contratista atendió las observaciones realizadas al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									desarrolladas por el contratista corresponden a la etapa preliminar.
5.6. PLAN DE EMERGENCIA												
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIA INDUCCION 3 PROFUNDIZACIÓN 2			1	1	27	27	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	Mensual	El contratista como parte del proceso de inducción realizo la socialización del plan de emergencias establecido para el contrato de obra.
		lcm	100%									
		lcb	100%									
CONFORMACION BRIGADAS			NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista informo que en el mes de noviembre de 2022 realizara la conformación de brigadas.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
ENTRENAMIENTO	Brigada Primeros Auxilios		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
	Brigada Evacuación		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
	Brigada Contraincendios		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
		lcb	#¡VALOR!									
		lim	#¡VALOR!									
SIMULACROS	Nº de Simulacros		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lcm	#¡VALOR!									
	Evaluación y seguimiento a los resultados del simulacro		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no reporto actividades al respecto.
		lim	#¡VALOR!									
BOTIQUINES	Nº de Botiquines		1	1	0	0	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	X	1 hora	N.A	mensual	Como parte del kit de emergencias el contratista conto con un (1) botiquín para la atención de eventualidades.
		lcm	#¡DIV/0!									
	Entrega y Reposición de Elementos de los Botiquines		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no realizó entrega y reposición de elementos del botiquín, porque no fue necesario.
		lim										
	Análisis y seguimiento al manejo de botiquines (Consumo de los elementos del botiquín)		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	Durante el periodo del presente informe, el contratista no realizó análisis y seguimiento al manejo de botiquines (Consumo de los elementos del botiquín), porque no fue necesario.
		lim										

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ANEXO INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Local de Kennedy

CICLO DE VIDA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

ITEM 5. INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		HACER							VERIFICAR			OBSERVACIONES
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		**INDICADOR DE GESTION NDICADOR DE GESTION:**	**INFORME MES A MES** **05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022** No. Sesiones	No. Sesiones	No. Trabajadore	No. Trabajadore	Fecha de Ejecución	Programado	**TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD**	**FECHA DE REPROGRAMACION**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	
EMERGENCIAS	Reporte y atención de emergencias		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El contratista de obra no reporto ningún tipo de emergencia, porque no se presentaron.
		lcm	#¡VALOR!									
	Evaluación de la emergencia		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El contratista de obra no reporto ningún tipo de emergencia, porque no se presentaron.
		lim										
	Análisis y seguimiento de las emergencias presentadas		NA	NA	NA	NA	05 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	El contratista de obra no reporto ningún tipo de emergencia, porque no se presentaron.
		lim										

(Firma)

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma)

NURY MIREYA ALBARRACÍN DAZA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA 1