INSTITUCION EDUCATIVA BETSABÉ ESPINAL
BELLO ANTIOQUIA NIT: 901002053-8 - DANE 105088800016
"UN NUEVO COMIENZO"

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No.1			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**X**

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Contrato de Obra
Número del Contrato	CONTRATO DE OBRA No. 06 DE 2022
Fecha de suscripción del Contrato	23 de septiembre de 2022
Objeto del Contrato	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA PARA AULAS DE CLASE Y AREA DE CIRCULACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BETSABE ESPINAL
Contratista	CONOBRAR CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S
CC/NIT	901111697-8
Valor inicial del Contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN PESOS M/L ($48.850.100), equivalentes a 48, 8501 SMLMV para el año de aceptación de la oferta (2022).
Forma de pago	El valor del contrato será pagado al contratista bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables, en pagos parciales hasta el 95%, que se realizaran mediante actas parciales de productos ejecutados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos a que hubiera lugar.
Plazo inicial del Contrato	Un (1) mes, desde la suscripción del acta de inicio, esto es desde el 03 de octubre de 2022.
Prórroga plazo:	Un (1) mes – quince (15) días
Adición valor:	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($24.149.185).
Plazo final:	Dos (2) meses – quince (15) días, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 17 de diciembre de 2022.
Valor final:	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($72.999.285).
Fecha de inicio	03 de octubre de 2022.
Terminación anticipada	16 de diciembre de 2022, por un plazo final de dos (2) meses y catorce (14) días, contado a partir del inicio de ejecución, esto es desde el 03 de octubre de 2022, hasta el dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

INSTITUCION EDUCATIVA BETSABÉ ESPINAL
BELLO ANTIOQUIA NIT: 901002053-8 - DANE 105088800016
"UN NUEVO COMIENZO"

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal - CDP					
N°	23	Valor	$ 60.681.288	Fecha	05/09/2022
N°	40	Valor	$12.317.997	Fecha	12/12/2022
Registro(s) Presupuestal(es) – RP					
N°	21	Valor(es)	$48.850.100	Fecha(s)	23/09/2022
N°	39	Valor(es)	$24.149.185	Fecha(s)	13/12/2022
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)					

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	CERTIFICADO	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
CERTIFICADO PERSONA JURIDICA	Diciembre	Últimos 6 meses	NO APLICA

Actividades		Actividades ejecutadas por el contratista
1	Desmonte de cubierta existente	

DESCRIPCION		UNID	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA	
Desmonte de cubierta: incluye: Retiro de cielo falso en drywall, materiales en mal estado y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyeccion horizontal.En teja existente.		m2	243,70	429,90	
	CANT.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	M3
Area cubierta		42	10,55	N.A	443,10
Resta area losa de tanque		3,3	4	N.A	13,20
Subtotal					429,90
SUBTOTAL REDONDEADO					429,90




2	Retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberías.	

DESCRIPCION		UNID	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA	
Retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberias de aguas residuales y lluvias. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperacion de materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indiquen.		ml	49,50	84,00	
	CANT.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ml
Longitud lado interno	1	42	N.A	N.A	42,00
Longitud lado externo	1	42	N.A	N.A	42,00
SUBTOTAL REDONDEADO					84,00

<table>
<tr><td></td><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suministro e instalación de tejas termoacústicas y caballete.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro e instalacion de teja termoacustica compuesta por un alma de fibra de carbono y recubrimiento en upvc blanco, de 2.5mm de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador metalico, dilatador termico en</td><td></td><td>m2</td><td>243,70</td><td>429,90</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>M3</td></tr>
<tr><td>Area cubierta</td><td></td><td>42</td><td>10,55</td><td>N.A</td><td>443,10</td></tr>
<tr><td>Resta area losa de tanque</td><td></td><td>3,3</td><td>4</td><td>N.A</td><td>13,20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>429,90</td></tr>
</table>


</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suministro e instalación de caballetes.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro e instalacion de caballete upvc blanco 107 x 052 P.ALTO, DE 2,5MM de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal, medido en proyeccion horizontal para su pago.</td><td></td><td>ml</td><td>24,80</td><td>42,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>ml</td></tr>
<tr><td>Longitud</td><td>1</td><td>42</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>42,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>42,00</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Encorozada de muros</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>encorozada de muros de 15-20 cm, incluye el suministro de ladrillos, , revoque, estuco, altura variable.</td><td></td><td>ml</td><td>49,50</td><td>8,50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>ml</td></tr>
<tr><td>Salon 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Longitud</td><td>1</td><td>8,5</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>8,50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>8,50</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>6</td><td>Suministro e instalación de canoa.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro y colocación de canoa en U y/o L en lamina galvanizada calibre 24 moldurada y soldada en las uniones, desarrollo 0,70-1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva</td><td></td><td>ml</td><td>49,50</td><td>84,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>ml</td></tr>
<tr><td>Longitud lado interno</td><td>1</td><td>42</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>42,00</td></tr>
<tr><td>Longitud lado externo</td><td>1</td><td>42</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>42,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>84,00</td></tr>
</table>
 </td></tr>
<tr><td>7</td><td>Suministro e instalación de luminaria.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>suminsitro e instalacion de luminaria HERMETICA LED DE 2X18W 120V (Según el espacio) y demas accesorios para su correcta instalacion, la luminaria completa debe cumplir con las disposiciones del</td><td></td><td>UN</td><td>35,00</td><td>25,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>UN</td></tr>
<tr><td>Unidades</td><td>25</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>25,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>25,00</td></tr>
</table>
  </td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Suministro y montaje de salidas de iluminación</td>
<td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro y montajede salidas de iluminacion hasta 3m. Incluye tuberia galvanizada emt y accesorios, debidamente fijaday soportada cada 1,5m, ramal 1N°14+1N°14+1N°14T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metalica 12x12con suplenmento, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, pruebas y chequeo (no incluye el suministro de luminaria).</td><td></td><td>UN</td><td>0,00</td><td>27,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>UN</td></tr>
<tr><td>Unidades</td><td>27</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>27,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>27,00</td></tr>
</table>
  
  
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>Suministro y montaje de salidas de tomas.</td>
<td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>suminsitro y montaje de salidas de tomas hasta de 3m (incluye tuberia galvanizada emt y accesorios, debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metalica 4x2 con suplenmento, conectores de empalme, encintada, cableado, pruebas y aparato</td><td></td><td>UN</td><td>0,00</td><td>15,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>UN</td></tr>
<tr><td>Unidades</td><td>15</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>15,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>15,00</td></tr>
</table>


</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Suministro e instalación de tubo PVC</td>
<td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro, transporte e instalación de Tubo pvc lluvias 3" para empalme de bajantes, incluye accesorios, alambre galvanizado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento</td><td></td><td>m</td><td>0,00</td><td>17,60</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>m</td></tr>
<tr><td>Bajante piso 4</td><td>1</td><td>2,6</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>2,60</td></tr>
<tr><td>Bajantes piso 5</td><td>5</td><td>1,8</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>9,00</td></tr>
<tr><td>Bajante exterior salón 5</td><td>1</td><td>6</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>6,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>17,60</td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Suministro, transporte y aplicación de pintura para bajantes de aguas lluvias.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro, transporte y aplicación de pintura para bajantes de aguas lluvias</td><td></td><td>m</td><td>0,00</td><td>30,80</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>m</td></tr>
<tr><td>Bajante piso 4</td><td>1</td><td>2,6</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>2,60</td></tr>
<tr><td>Bajantes piso 5</td><td>5</td><td>1,8</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>9,00</td></tr>
<tr><td>Bajante exterior salón 5</td><td>1</td><td>6</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>6,00</td></tr>
<tr><td>Cerchas</td><td>6</td><td>2,2</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>13,20</td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>30,80</td></tr>
</table>




</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante.</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th></th><th>UNID</th><th>CANT. CONTRACTUAL</th><th>CANT. EJECUTADA</th><th></th></tr>
<tr><td>Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante tipo uretano o similar, a dos manos, incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5cm, pendientes, sello perimetral con poliuretano en grietas, juntas y juntas del tanque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. es importante garantizarse un elemento aislante protector</td><td></td><td>m2</td><td>0,00</td><td>13,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CANT.</td><td>LARGO</td><td>ANCHO</td><td>ESPESOR</td><td>m2</td></tr>
<tr><td>Área</td><td>1</td><td>3,3</td><td>4</td><td>N.A</td><td>13,20</td></tr>
<tr><td colspan="5">SUBTOTAL REDONDEADO</td><td>13,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>





La forma de pago del contrato fue estipulada por precios unitarios, es decir por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

De acuerdo con lo anterior, las cantidades ejecutadas finales son las siguientes:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Desmonte de cubierta: incluye: Retiro de cielo falso en drywall, materiales en mal estado y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. En teja existente.	m2	429,9	$ 11.000,00	$ 4.728.900,00
	2	Retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberías de aguas residuales y lluvias. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indiquen	ml	84	$ 5.000,00	$ 420.000,00
	3	Suministro e instalación de teja termo acústica compuesta por un alma de fibra de carbono y recubrimiento en upvc blanco, de 2.5mm de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador metálico, dilatador térmico en caucho EPDM y todos los elementos adicionales para su correcta instalación y funcionamiento, medido a cinta pegada para su pago.	m2	429,9	$ 102.000,00	$ 43.849.800,00

	4	Suministro e instalación de caballete upvc blanco 107 x 052 P.ALTO, DE 2,5MM de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal, medido en proyección horizontal para su pago.	ml	42	$ 105.000,00	$ 4.410.000,00	
	5	Encorozada de muros de 15-20 cm, incluye el suministro de ladrillos, , revoque, estuco, altura variable.	ml	8,5	$ 33.000,00	$ 280.500,00	
	6	Suministro y colocación de canoa en U y/o L en lámina galvanizada calibre 24 moldurada y soldada en las uniones, desarrollo 0,70-1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría , y todos los elementos para su correcta fijación.	ml	84	$ 99.000,00	$ 8.316.000,00	
	7	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias. Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final , color a definir por la interventoría. De diámetro 3"	ml	0	$ 36.000,00	$ 0,00	
	8	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	0	$ 35.000,00	$ 0,00	
	9	Suministro, transporte e instalación de impermeabilización de losas en concreto con manto asfaltico modificado APP tipo fiberglass P3. Incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5cm, pendientes, emulsión, asfáltica, media caña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, además de aplicar los productos por personal autorizado por el fabricante.	m2	0	$ 80.500,00	$ 0,00	

	10	Suministro y montaje de salidas de iluminación hasta 3m. Incluye tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°14+1N°14+1N°14T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metálica 12x12con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, pruebas y chequeo (no incluye el suministro de luminaria).	un	0	$ 70.000,00	$ 0,00	
	11	Suministro y montaje de salidas de tomas hasta de 3m (incluye tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metálica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado, pruebas y aparato.	un	0	$ 70.000,00	$ 0,00	
	12	Suministro e instalación de luminaria HERMETICA LED DE 2X18W 120V (Según el espacio) y demás accesorios para su correcta instalación, la luminaria completa debe cumplir con las disposiciones del RETILAP Y RETIE.	UN	25	$ 150.000,00	$ 3.750.000,00	
	OE1	Suministro y montaje de salidas de iluminación hasta 3m. Incluye tubería galvanizada emt y accesorios, debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°14+1N°14+1N°14T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metálica 12x12con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, pruebas y chequeo (no incluye el suministro de luminaria).	UN	27	$ 126.436,25	$ 3.413.778,75	
	OE2	Suministro y montaje de salidas de tomas hasta de 3m (incluye tubería galvanizada emt y accesorios, debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metálica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado, pruebas y aparato	UN	15	$ 125.961,25	$ 1.889.418,75	
	OE3	Suministro, transporte e instalación de Tubo pvc lluvias 3" para empalme de bajantes, incluye accesorios, alambre galvanizado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	17,6	$ 24.871,25	$ 437.734,00	
	OE4	Suministro, transporte y aplicación de pintura para bajantes de aguas lluvias	m	30,8	$ 9.868,75	$ 303.957,50	

	OE5	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante tipo uretano o similar, a dos manos, incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5cm, pendientes, sello perimetral con poliuretano en grietas, juntas y juntas del tanque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. es importante garantizarse un elemento aislante protector	m2	13	$ 80.500,00	$ 1.046.500,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 72.846.589,00**
		VALOR TOTAL				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	25%

SEGUIMIENTO FINANCIERO	
Valor Total Del Contrato	$72.999.285
Valor pagado	$0
Saldo por Pagar del Contrato	$72.846.589

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior, una vez realizado la liquidación del contrato, se autoriza el pago por valor de $72.846.589.

Ciudad y fecha de emisión:	Bello, 20 de Diciembre de 2022
Firma del supervisor:	**CARLOS ANDRES RENDON GARCIA** Supervisor