FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-DIMAE

FECHA INFORME: Día 01 Mes 10 Año 2018

CONTRATO N° 052-00-B-COFAC-BACOF-2018

CONTRATISTA: CHAHER SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 9.611.841,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizara el pago del 100% por $6.047.841 del valor del LOTE 1- Subsistema de Oxigeno, se efectuará en un solo pago previa prestación del servicio y con afectación al PAC del mes de Noviembre, para el LOTE 2 el pago del 100% por $ 3.564.000 del valor del LOTE 2- Subsistema UPS, se efectuará en un solo pago previa prestación del servicio y con afectación al PAC de Noviembre de 2018, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 así: 2 Entrega de Factura Original.

FECHA FIRMA: Día **29** Mes **AGOSTO** Año **2018**

OBJETO DEL CONTRATO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS COMPONNTES DE LA CAMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL FAC

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 29 de Agosto de 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **20 DE AGOSTO 2018** hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se efectúa visita de mantenimiento preventivo sistema de oxigeno de la Cámara de Altura de la Dirección de Medicina Aeroespacial

SUB-SISTEMA DE OXIGENO

- Calibración de dos (02) manómetros de 0-600 PSI conexión 1/4" y Tres (03) manómetros de 0-3000 PSI conexión 1/4". Así mismo, entrega del certificado de calibración por cada dispositivo, cumpliendo con la normatividad vigente aplicable en metrología para el caso. Sin costo para la FAC.
- Montaje y desmontaje de los manómetros.
- Prueba de estanqueidad (de mínimo 24 horas).
- Verificación y corrección de fugas.
- Ajuste de conexiones.
- Corrección de soldaduras (si se requiere).
- Limpieza general de todo el sistema.

Visita de mantenimiento preventivo UPS de la Cámara de Altura de la Dirección de Medicina Aeroespacial

SUB-SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

- Inspección de UPS.
- Revisión de estado de componentes.
- Revisión de conexiones eléctricas y electrónicas en general
- Limpieza interna y externa
- Cambio de filtro de aire
- Cambio, e instalación de paquete de baterías (20 baterías de 12V-9Amp)
- Pruebas adecuada carga y descarga de las baterías.
- Cambio de cableado si presenta desgaste normal por funcionamiento
- Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

N/A.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. NIDIA CAÑON PAEZ

FIRMA: _____

C.C. No. 52.960.245 de Bogotá

DEPENDENCIA: JEFSA - AINBI

Para: MINISTETRIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA


Att: T2. Nidia Cañón Páez


Asunto: Informe de recibo de trabajo realizado según contrato 052-00-B-COFAC-BACOF-2018 cuyo objeto es servicio de mantenimiento preventivo para los subsistemas componentes de la cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial FAC


Fecha : 21 de septiembre de 2019


De acuerdo al contrato 052-00-B-COFAC-BACOF-2018 se realizó el mantenimiento preventivo del sistema de oxigeno de la cámara de altura (lote 1) y del sub-sistema UPS de la cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial (lote 2) siguiendo las rutinas de mantenimiento preventivo contenidas en el formato de especificaciones técnicas del proceso de contratación.


Para el lote No. 1 se realizó el servicio de mantenimiento preventivo a la red de gases medicinales, prueba de funcionamiento, verificación de estado de componentes conectores, prueba de presión a la red y manifold, prueba de estanqueidad, prueba de fugas con agua jabonosa a los conectores, soldaduras, limpieza del manifold, calibración de cinco (5) manómetros, calibración de dos (2) válvulas de seguridad. Los manómetros análogos de 0-600 PSI y de 0-3000 PSI fueron calibrados el 19 de septiembre de 2018 y las válvulas de seguridad calibradas el 20 de septiembre.














En el lote # 2 correspondiente al sub-sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) se realizó inspección, revisión de estado de componentes, revisión eléctrica general. Así mismo se realizó el cambio de las 20 baterías, se evidencio el daño del ventilador el cual fue suministrado por CHAHER sin costo adicional.





Nota: La entrega de los repuestos y/o elementos de los lotes se realizó a través de un acta de entrega el día 20 de septiembre y los certificados de calibración fueron entregados el día siguiente en una nueva acta.

Por lo anterior y dejando el sistema funcionando normalmente CHAHER da por terminado el mantenimiento preventivo del contrato en referencia.

Para cualquier inquietud no dude en acercarse a nuestra dirección Carrera 47 No. 91-26 barrio La Castellana, comunicarse al teléfono +57 (1) 257 1900 ext. 113, al celular +57 (320) 417 4640 o al correo electrónico alexander.parra@chaher.net

CHAHER SAS:

Ing. Alexander Parra Prieto
Gerente unidad técnica

RECIBE:

T2. Nidia Cañón Páez
Supervisora del contrato