INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Sogamoso, 21 de diciembre 2022

Ingeniero
JOSÉ GILBERTO CÁRDENAS BARÓN
Secretario de Desarrollo Económico y de turismo
Supervisor contrato 20220797

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 20220797 cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL"**

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar una ampliación de 30 días a partir de la fecha dentro de la ejecución del contrato por los siguientes motivos:

1. Se debe realizar el enchapes en los módulos de lácteos, lugar de las actividades contractuales, una vez revisada la especificación técnica solicitado para el enchape, se realiza un estudio del mercado en la región, de los establecimientos que venden dicho producto, los cuales anuncian que dicho material debe ser adquirido al menos sobre pedido de 30 días, y a su vez debe ser cancelado previo al pedido

2. Al momento de realizar los trabajos se ve la necesidad de ejecutar actividades tales como:

    - Suministro e instalación e instalación de pintura epoxica.
    - Remate bocel plástico "wings"

Actividades tales la cuales se deben adquirir cotizaciones, con la finalidad de realizar el análisis de precios unitarios, para que estos sean incluidos contractualmente. Ya que estas actividades no los contempla la resolución 053 de 30 de noviembre "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE FIJA LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente,

R/L: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900947302