IGAC GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [ ] **Final** [X]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
3	0	1	2	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: MASER LTDA CONTRATO No. 26371/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. **800074063-3**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 300 PSI Y CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS PARA EL EQUIPO DE RETENCIÓN DE HUMEDAD (INCLUIDA LA LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO) EN EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** **31/10/2022**

Vigencia: del 08/11/2022 **Hasta:** 30/12/2022

Termino de ejecución: del 08/11/2022 **Hasta:** 30/12/2022

Período Reportado: **08/11/2022 al 30/12/2022**

Valor Total **$54,323,500.00** **Honorarios:** **$.00** **Gastos Manutención** **$.00**

Forma de pago: UN PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA LOTE, DE ACUERDO A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA, PREVIA PRESENTACION DE FACTURA CON TODAS LAS FORMALIDADES DE LEY EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, ACTA DE SUPERVISION SOBRE EL RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DEFINIDO PARA CADA LOTE.

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
1	$54,323,500.00	$.00

No. Cuenta Bancaria: 514-51465432933 No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

ojeto: prestación de servicios para el mantenimiento preventivo con suministro e instalación de compresor de 300 psi y calibración de manómetros para el equipo de retención de humedad (incluida la línea de aire comprimido) en el laboratorio nacional de suelos.
el contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:
mantenimiento preventivo para el equipo de retención de humedad, el cual consto de: inspección y revisión de dos (2) redes de conducción de aire comprimido la entrega y distribución a los seis (6) extractores de presión con platos de cerámica y cuatro (4) extractores de presión con membranas de celulosa (1 piso),se debe hacer la respectiva corrección de fugas encontradas, cambio de los accesorios requeridos y/o tramos de tubería, pruebas de estanqueidad con la máxima capacidad de presión 1500kpa por espacio mínimo de 24 horas y entrega de protocolo de la revisión y pruebas.
mantenimiento preventivo para cuatro (4) extractores de presión con membrana de celulosa, ref. 1000: f141 placa igac no. 20026,f142 placa igac no. 20027,f143 placa igac no. 93073 y f144 placa igac no. 93072.incluye:•limpieza, revisión general y ajustes de los extractores, revisión del funcionamiento de todas las conexiones y aditamentos en los cuatro (4) manifold incluyendo el filtro de aire del sistema, inspección y pruebas de fuga, ajustes de fugas de aire. suministro e instalación de un compresor de aire de pistón profesional, con las siguientes especificaciones y características técnicas: voltaje 230voltios, fuente de alimentación cableada, capacidad de 4 litros, volumen de succión 160 l/min, volumen de llenado 125 l/min, tanque de presión 4 l, presión máx.20 bar, potencia del motor 1,1 kw, número de cilindros 1, móvil, peso 31 kg, conexión de manguera 6 mm, conexión eléctrica (50 hz) voltios 230 v ac, con 2manómetros (diámetro de carátula: 2 a 2.5, rango máx. de medida25 bar, división de escala max.5 bar) uno para el chequeo de la presión del tanque de almacenamiento del aire y otro para el chequeo de la salida final del aire, fuente de alimentación: 220 v, ajuste del presostato: 16 bar (conexión)a 20 bar(desconexión), manguera de interconexión entre la salida del compresor y la conexión a la línea de distribución de 3.0 mts de largo, ½ de diámetro, wp 2320psi.mantenimiento de seis (6) extractores de presión con plato de cerámica a 1600 5bar, f258 no. de serie pv200301825, placa igac 40591 y f259 no. de seriepv200301818, placa igac 40591, f336 placa igac 205767, extractor de presión con plato de cerámica 1500 f1 15 bar, f256 no. de seriepv200301833, placa igac. 40591 y f257 no. de serie pv200301862, placa igac 40591 yf337, placa igac25766.incluye limpieza, revisión general y ajustes de los extractores, revisión del funcionamiento de todas las conexiones y aditamentos en los seis (6) manifold incluyendo los dos filtros de aire del sistema, inspección y pruebas de fuga.
calibración acreditada bajo la norma iso/iec 17025 y la norma actual en calibración de la variable de presión, para:(1) manómetro soilmoisture. rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 f260,sin placa ni serie, instalado en extractor de presión f256(1) manómetro soilmoisture rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 f262,sin placa ni serie instalado en extractor de presión f257(1) manómetro soilmoisture rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 psif296, sin placa ni serie instalado en extractor de presión f143(1) manómetro soilmoisture rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 psif295, sin placa ni serie instalado en extractor de presión f337(1) manómetro soilmoisture rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 psif297, sin placa ni serie instalado en extractor de presión f142(1) manómetro soilmoisture rango: 0 – 300 psi división de escala: 2,0 psif298, sin placa ni serie
ingreso al almacen
pago unico
factura n. mas 282

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

RICARDO ANTONIO ARBOLEDA MONTOYA	
NOMBRE	**FIRMA**