CONTRATO	
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 2	
FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA: 7 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE GUARNE
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR	**SUPERVISOR:** DIEGO ALEJANDRO ARIAS CARDONA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOCALIZADO EN LA VEREDA HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE	**FECHA DE CORTE No.2: 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2022**
PLAZO INICIAL: 2 MESES 25 DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022	
VALOR DEL CORTE Y DEL ACTA No. 1	

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 2		ACTA 1		ACUMULADO	
	GENERAL		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1		Retiro de techo en teja de asbesto cemento, estructura de soporte y todos los elementos que componen el techo, como tubería de desague, canoas metálicas, etc. Incluye botada en botadero certificado y recuperación de teja en buen estado.	m2	495,00	13.553	6.708.735		-	326,50	4.425.055	326,50	4.425.055
2		Demolición de revoque en mal estado. Incluye el retiro en botadero certificado	m2	60,00	7.566	453.960		-		-	0,00	-
3		Demolición de baldosa. Incluye botada de material en botadero certificado.	m2	380,00	16.101	6.118.380		-	99,43	1.600.922	99,43	1.600.922
4		Demolición de mesón de lavamanos corrido. Incluye botada en botadero certificado	m2	1,15	23.412	26.924		-	1,15	26.924	1,15	26.924
5		Demolición de poyo de cocina, cargue, transporte y botada de escombros en botadero certificado.	m2	6,15	23.412	143.984		-	6,22	145.623	6,22	145.623
6		Demolicion de enchape de cocina y de baños. Incluye picada de pared y botada de material en botadero certificado	m2	20,00	14.812	296.240		-	42,31	626.696	42,31	626.696
7		Demolición de zócalo. Incluye botada en botadero certificado	ml	238,00	8.211	1.954.218		-	17,8	146.156	17,80	146.156
8		Retiro de sanitarios en mal estado. Incluye botada en botadero certificado	un	5,00	28.366	141.830		-	8	226.928	8,00	226.928
9		Retiro de orinales en mal estado. Incluye botada en botadero certificado	un	2,00	22.010	44.020		-		-	0,00	-
10		Retiro de lavamanos en mal estado. Incluye botada en botadero certificado	un	3,00	18.784	56.352		-		-	0,00	-
11		Retiro puerta (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.	un	1,00	26.045	26.045		-	26	677.170	26,00	677.170
12		Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duropiso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color a definir con la supervisión, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se pagará en su ítem respectivo.	m2	420,00	95.363	40.052.460		-		-	0,00	-
13		Suministro, transporte e instalación de zócalo recto en cerámica de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación del piso, con aristas biseladas. Incluye pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la cerámica, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	ml	300,00	28.131	8.439.300		-		-	0,00	-
14		Suministro transporte y construcción de zócalo en media caña. Impermeabilización integral tio soka o equivalente, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	ml	90,00	35.927	3.233.430		-		-	0,00	-
15		Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x1,20 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.	un	2,00	488.753	977.506		-		-	0,00	-
16		Construcción de mampostería en ladrillo para revocar dos caras, de 10 x 20 x 40 cm. espesor 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	200,00	46.998	9.399.600		-		-	0,00	-
17		Suministro, transporte y construcción de encorose de muro por ambos lados del muro. Entiéndase por encorose una fanja igual o menor a 12 cm, terminación en revoque pulido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	126,00	22.351	2.816.226		-		-	0,00	-
18		Suministro, transporte y construcción de revoque en muros impermeabilizado con sika 1. Incluye ranuras, filetes y todos los demás elementos para su correcta construcción	m2	480,00	29.622	14.218.560		-	271,71	8.048.594	271,71	8.048.594
19		Instalación de enchape cerámico pared, tipo Egeo de 20.5 x 20.5 cm. 80% blanco, 20% color y diseño. Incluye mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores y diseños se deben elegir previamente con la supervisión y/o interventoría	m2	175,00	64.149	11.226.075		-		-	0,00	-

CONTRATO	
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 2	
FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA: 7 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE GUARNE
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR	**SUPERVISOR:** DIEGO ALEJANDRO ARIAS CARDONA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOCALIZADO EN LA VEREDA HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE	**FECHA DE CORTE No.2: 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2022**
PLAZO INICIAL: 2 MESES 25 DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022	
VALOR DEL CORTE Y DEL ACTA No. 1	

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 2		ACTA 1		ACUMULADO	
	GENERAL		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
20		Instalación de enchape cerámico para piso. Incluye mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores y diseños se deben elegir previamente con la supervisión y/o interventoría	m2	40,00	66.893	2.675.720		-		-	0,00	-
21		Suministro transporte e instalación de sanitario (línea manantial ref. 120294100). Igual o superior, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	338.287	1.014.861		-		-	0,00	-
22		Suministro, transporte e instalación de sanitario infantil tipo kiddy ecoflush blanco, igual o superior. Incluye todos los elementos para su correcta instalación	un	8,00	539.383	4.315.064		-		-	0,00	-
23		Suministro, transporte e instalación de orinal infantil petite igual o superior. Incluye grifería push y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	2,00	349.805	699.610		-		-	0,00	-
24		Suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer Marcella ref. 10130110016. Incluye grifería lavamanos totalmente metálica llave individual marruecos ref. 17911100012, desague sencillo integrado ref. 19311000012, sifón botella ref. 19313400012 de Corona, igual o superior y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	12,00	331.893	3.982.716		-		-	0,00	-
25		Suministro lavamanos de colgar tipo acuacer o equivalente. Incluye grifería totalmente metálica llave individual marruecos ref. 17911100012, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	223.422	223.422		-		-	0,00	-
26		Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 tipo Socoda o equivalente de 12.10 m (medida total mueble en L) x 0.60 m. Incluye estufa, lavaplatos, grifería batiente cuello de ganso, abasto con llave metálica, canastilla, salpicadero, bordes redondeados, parales (pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario, entrepaños, puertas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño	un	1,00	10.137.226	10.137.226		-		-	0,00	-
27		Suministro, transporte y construcción de mesón en concreto de 21 Mpa, forrado en granito pulido. Incluye: salpicadero e=10 cm, acero de refuerzo, varillas de dilatación en bronce. Ancho 50 cm. e= 10 cm.	ml	6,00	399.783	2.398.698		-		-	0,00	-
28		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite para puertas de 0.60 a 0.80 de ancho, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. Primera calidad. Dos manos	un	11,00	73.365	807.015		-		-	0,00	-
29		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite para puertas de 0.81 a 1.00 de ancho, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. Primera calidad. Dos manos	un	15,00	84.060	1.260.900		-		-	0,00	-
30		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite para puertas de 1.01 a 1.20 de ancho, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. Primera calidad. Dos Manos	un	2,00	92.522	185.044		-		-	0,00	-
31		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite para ventanas grandes y barrotes de madera. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. Primera calidad. Dos manos	un	11,00	79.045	869.495		-		-	0,00	-
32		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite en rejas. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. Primera calidad. Dos manos	m2	16,50	34.374	567.171		-		-	0,00	-
33		Suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica en muros y cielos (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción o equivalente, de primera calidad, semimate. Dos manos Incluye resanes con estuco plástico y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	105,00	29.005	3.045.525		-		-	0,00	-
34		Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría	m2	100,00	16.057	1.605.700		-		-	0,00	-
35		Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de agua en muros, con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	1050,00	13.517	14.192.850		-		-	0,00	-

CONTRATO	
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 2	
FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA: 7 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE GUARNE
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR	**SUPERVISOR:** DIEGO ALEJANDRO ARIAS CARDONA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOCALIZADO EN LA VEREDA HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE	**FECHA DE CORTE No.2: 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2022**
PLAZO INICIAL: 2 MESES 25 DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022	
VALOR DEL CORTE Y DEL ACTA No. 1	

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 2		ACTA 1		ACUMULADO	
	GENERAL		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
36		Suministro, transporte e instalación de puerta de madera (roble) similar a las existentes de .80 a 1.00 x 2.10 m. Incluye mortero de pega, marco, chapa doble macho, tiradera, pintura en esmalte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	14,00	672.304	9.412.256		-		-	0,00	-
37		Suministro, transporte e instalación de ventana en madera (roble) similar a las existentes. Incluye mortero de pega, vidrio, pintura en esmalte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	6,00	421.073	2.526.438		-		-	0,00	-
38		Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	24,00	36.725	881.400		-		-	0,00	-
39		Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba, limpiador, pega, perforaciones en piso o pared. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Se debe investigar la ubicación original de la red	un	12,00	64.397	772.764		-		-	0,00	-
40		Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba, limpiador, pega, perforaciones en piso o pared. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m.	un	12,00	91.150	1.093.800		-		-	0,00	-
41		Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Además perforaciones en pared o piso donde sea necesario y botada de escombros	ml	6,00	15.932	95.592		-		-	0,00	-
42		Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Además perforaciones en pared o piso donde sea necesario y botada de escombros	ml	20,00	23.177	463.540		-		-	0,00	-
43		Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Además perforaciones en pared o piso donde sea necesario y botada de escombros	ml	2,00	32.027	64.054		-		-	0,00	-
44		Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria, con un diámetro de 4", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. Se debe investigar la ubicación original de la red	ml	16,00	45.711	731.376		-		-	0,00	-
45		Suministro, transporte e instalación de llaves de paso de 1/2". Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	24,00	52.786	1.266.864		-		-	0,00	-
46		Suministro, transporte e instalación de llaves de paso de 1". Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	2,00	72.630	145.260		-		-	0,00	-
47		Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo de 6000 PSI. Incluye figurada y armada para elementos estructurales	kg	50,00	6.903	345.150		-	1334,36	9.211.087	1.334,36	9.211.087
48		Suministro, transporte e instalación de acero estructural. Incluye soldadura, anticorrosivo, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución	kg	12000,00	13.460	161.520.000	4247,86	57.176.196		-	4.247,86	57.176.196
49		Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica tipo ECOROOF de 3 mm o igual a la existente, en sandwich, liviana, flexible y resistente, compuesta por un alma en fibra de carbono y recubrimiento superior e inferior UPVC (PVC resistente a rayos ultravioleta). Color rojo Incluye caballetes, clips de fijación, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	495,00	69.324	34.315.380		-		-	0,00	-
50		Suministro, transporte e instalación de canoa moldurada, grafada calibre 24. Incluye embudos, boquillas, tapas ganchos de fijación, pintura con anticorrosivo, pintura a base de aceite y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	ml	150,00	95.653	14.347.950		-		-	0,00	-
51		Instalación de bajantes en PVC 3". Incluye pintura y accesorios, pega y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	40,00	30.390	1.215.600		-		-	0,00	-

CONTRATO	
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 2	
FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA: 7 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE GUARNE
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	**REPRESENTANTE LEGAL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR	**SUPERVISOR:** DIEGO ALEJANDRO ARIAS CARDONA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOCALIZADO EN LA VEREDA HOJAS ANCHAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE	**FECHA DE CORTE No.2: 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2022**
PLAZO INICIAL: 2 MESES 25 DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022	
VALOR DEL CORTE Y DEL ACTA No. 1	

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 2		ACTA 1		ACUMULADO	
			UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
52		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT, con tomacorriente polo a tierra 15A. 120 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU PE HF FR LC CT-80ºC, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 3 m).	un	17,00	67.212	1.142.604		-		-	0,00	-
53		Suministro, transporte e instalación de luminaria V32 L50-D 4K luminaria hermética lente opal. IED 50 W Dim 0-10 V. 120-277V DISTECSA. Incluye clavija, cable encauchetado y elementos de fijación	un	17,00	256.414	4.359.038		-		-	0,00	-
54		Suministro, transporte e instalación de tapas plásticas para swiches. Incluye lo necesario para su correcta ejecución	un	12,00	6.860	82.320		-		-	0,00	-
55		Suministro e Instalación Divisiones a Piso en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm	m2	30,00	397.756	11.932.680		-		-	0,00	-
56		Lavado con hidrolavadora en patio, limpieza y aseo permanente y final de la obra	global	1,00	98.000	98.000		-		-	0,00	-
57		Suministro, transporte e instalacion de cielo falso en PVC, incluye anclaje a estructura, estructura de alumnio en omegas, viguetas, laterales angulos, y todos los demas elelemtos para su correcta el PVC es en espesor de 1/2, ademas de las perforaciones para luminaria, elementos contraincendios, caja de registros.	m2	43,00	72.689	3.125.627		-		-	0,00	-
OE1		Mamaposteria en bloque de concreto para revocar ambas caras de 15x20x40	m2		71.661			-	108,35	7.764.469	108,35	7.764.469
OE 3		Concreto de 21 Mpa para VIGAfundacion de muro (25 X 25). No incluye refuerzo	M		73.190			-	64,71	4.736.125	64,71	4.736.125
OE 4		Dovelas en concreto de 21 Mpa para muro en bloque. No incluye refuerzo.	M		13.766			-	81,6	1.123.306	81,60	1.123.306
OE 5		VIGA SUPERIOR DE 15 X 15	M		41.364			-	96,84	4.005.690	96,84	4.005.690
OE 6		Demolicion DE LUMINARIAS. Incluye el retiro en botadero certificado	UN		10.405			-	8	83.240	8,00	83.240
OE 7		SOLADO DE LIMPIEZA	M		14.179			-	64,71	917.523	64,71	917.523
OE 8		Demolicion de muro 15. Incluye el retiro en botadero certificado	m2		24.608			-	83,5	2.054.768	83,50	2.054.768
OE 9		Excavacion de material heterogeneo de cualquier grado de humedad	m3		75.930			-			0,00	-
								-			0,00	-
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA PUBLICA						404.252.555		57.176.196		45.820.274		102.996.470
VALOR ESTIMADO PARA OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL, ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS						-		-		-		-
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA PUBLICA						404.252.555		57.176.196		45.820.274		102.996.470
ADMINISTRACIÓN					27,00%	109.148.190		15.437.573		12.371.474		27.809.047
UTILIDAD					5,00%	20.212.628		2.858.810		2.291.014		5.149.823
TOTAL A.U (COSTOS INDIRECTOS)					32,00%	129.360.817		18.296.383		14.662.488		32.958.870
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS OBRA PUBLICA						533.613.372		75.472.578		60.482.762		135.955.340

		TOTAL ACTA No. 02	PENDIENTE
ALOR CONTRAT	**VALOR TOTAL CORTE**	$ 75.472.578	
$ 533.613.372	**MENOS ABONO A ANTICIPO**	$ 0	**$ 0**
$0	**VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE AVANCE DE OBRA**	**$ 75.472.578**	**$ 0**

CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
DIANA MARIA CASTAÑO VILLA
INGENIERA RESIDENTE

ADOLFO JOSE MONTES CAMPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS