**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

# ACTA DE CORTE PARCIAL #2
# (Acta No. 5)

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | No. 2022 – CT – 696 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA |
| **CONTRATISTA** | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA |
| **NIT** | 7 692 245 – 1 |
| **INTERVENTOR** | ETICARQ S.A.S. – R/L FERNANDO LOZANO CALDERÓN |
| **SUPERVISORES** | JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS |
| | JOSÉ MAURICIO BUENO SARMIENTO |
| **ACTA # 1** | FECHA DE INICIO: 09/09/2022 |
| | FECHA DE TERMINACIÓN: 08/01/2023 |
| **ACTA #2** | ACTA DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 11/10/2022 |
| **ACTA #3** | ACTA DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS 11/10/2022 |
| **ACTA #4** | ACTA DE CORTE PARCIAL #1 DE 25/11/2022 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 733.927.252 |
| **ADICIÓN (ES)** | $ 0 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CUATRO (04) MESES |
| **PRORROGA (S)** | NINGUNA |
| **SUSPENSIÓN No__** | N/A |
| **REINICIO No.___** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | El 08 – ENERO – 2023 |
| **VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)** | $ 147.300.690,52 |

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA - en su calidad de contratista, FERNANDO LOZANO CALDERÓN R/L de ETICARQ S.A.S. - en su calidad de Interventor, JOHN CARLO BUITRAGO. BURGOS en su calidad de Supervisor y JOSÉ MAURICIO BUENO SARMIENTO en su calidad de Supervisor.




Powered by CamScanner

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Con la presente acta de Recibo o Corte Parcial #2 del contrato relacionado anteriormente estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial las obras pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones anexas:

*(Relacionar o anexar cuadro correspondiente al bien o servicio que se recibe parcialmente o al corte de obra)*

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha.

| Ítem | DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO * | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 733.927.252 | $ |
| 2 | VALOR DE LA (S) ADICION (ES) | N/A | $ |
| 3 | TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2) | [redacted] | $ 407.873.637,73 |
| 4 | VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | $ 260.572.947,21 |
| 5 | VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA | | $ 147.300.690,52 |
| 6 | SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3) | $ 326.053.614,27 | [redacted] |
| 7 | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 0 | |

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE de dos mil VEINTIDÓS (2.022)

**ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
(Nombre completo Representante Legal)
Representante Legal - Contratista

VoBo

**ETICARQ S.A.S.**
FERNANDO LOZANO CALDERÓN
Interventor

**JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS**
Supervisor

**JOSÉ MAURICIO BUENO SARMIENTO**
Supervisor

Proyectó: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Revisó: FERNANDO LOZANO CALDERÓN





Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Chía

# GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

## ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | GOP-FT-59-V1 |
|---|---|
| PÁGINA | 1 DE 1 |

**ACTA No. 5**

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA — **CONTRATO No.** 696 DE 2022
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
**CONTRATISTA :** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
**INTERVENTOR:** ETICARQ S.A.S. - R/L Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN
**PERÍODO A PAGAR:** DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En CHÍA, CUNDINAMARCA, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE del año 2022 se reunieron ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal del Contratista de Obra y FERNANDO LOZANO CALDERÓN Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA 3 DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | PRELIMINARES | | | | - | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1,1 | Preliminares | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M | ml | 50,46 | $ 23.592,31 | $ 1.190.468,00 | 141,00 | $ 3.326.515,71 | 141,00 | | 141,00 | $ 3.326.515,71 | $ - | $ 3.326.515,71 | - | $ - |
| 1.1.2 | Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y corrección topográfica | m2 | 907,08 | $ 3.470,77 | $ 3.146.266,00 | 939,00 | $ 3.259.053,03 | 938,75 | | 938,75 | $ 3.258.192,28 | $ - | $ 3.258.192,28 | 0,25 | $ 860,75 |
| 1.1.3 | CAMPAMENTO 9 M2 | Un | 1,00 | $ 1.293.975,38 | $ 1.253.975,00 | - | $ - | - | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 1.1.4 | Instalación provisional de agua, incluye tramite ante la entidad competente, incluye retiro a final de obra | Un | 1,00 | $ 1.179.206,92 | $ 1.179.207,00 | - | $ - | - | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 1,2 | Movimientos de tierras | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 1.2.1 | Excavación manual, (incluye, retiro y disposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento | m3 | 50,00 | $ 62.401,54 | $ 2.620.077,00 | 224,40 | $ 11.758.905,58 | 208,21 | 8,75 | 217,95 | $ 10.962.716,58 | $ 458.337,50 | $ 11.421.054,51 | 6,45 | $ 337.851,07 |
| 1.2.2 | Conformación de terreno existente incluye perfilada y compactación al 95% del Proctor | m2 | 149,66 | $ 1.977,69 | $ 295.981,00 | 286,25 | $ 566.115,18 | 202,92 | 83,33 | 286,25 | $ 401.312,85 | $ 164.802,33 | $ 566.115,18 | - | $ - |
| 1.2.3 | Excavación mecanica, (incluye, retiro y deposición final en sitio autorizado), cimentación, tanque, cerramiento | m3 | 179,36 | $ 28.526,92 | $ 5.116.588,00 | 179,40 | $ 5.117.729,45 | 85,80 | 17,20 | 103,00 | $ 2.447.809,74 | $ 490.663,02 | $ 2.938.272,76 | 76,40 | $ 2.179.456,69 |
| 1.2.4 | Relleno con BASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor ) INDRMA INVIAS 330) | m3 | 150,00 | $ 118.622,31 | $ 17.778.347,00 | - | $ - | - | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 1.2.5 | Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación 95% del Proctor ) INDRMA INVIAS 320) | m3 | 60,00 | $ 110.317,69 | $ 6.619.061,00 | 248,40 | $ 27.402.914,20 | 148,09 | 48,59 | 196,68 | $ 16.336.346,56 | $ 5.360.689,58 | $ 21.697.036,16 | 51,72 | $ 5.705.878,04 |
| 1,3 | REVALIDACIÓN DE DISEÑOS | | | $ - | $ - | - | $ - | - | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 1.3.1 | Revisión, actualización y aprobacion de los diseños presentados y que deben concordar con la normas vigentes, precios ajustados a la fecha de entrega del proyecto | Gl | 1,00 | $ 9.349.760,00 | $ 9.349.760,00 | 1,00 | $ 9.349.760,00 | 0,50 | - | 0,50 | $ 4.674.880,00 | $ - | $ 4.674.880,00 | 0,50 | $ 4.674.880,00 |
| 2 | CIMENTACIÓN | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 2.1 | Concreto para zapatas de 3.000 PSI | m3 | 15,00 | $ 671.183,85 | $ 10.067.758,00 | 13,60 | $ 9.128.100,36 | 13,54 | | 13,54 | $ 9.090.514,06 | $ - | $ 9.090.514,06 | 0,05 | $ 37.586,30 |
| 2.2 | Concreto para viga de cimentación 3000 PSI | m3 | 47,35 | $ 693.900,77 | $ 32.857.943,00 | 12,90 | $ 8.951.324,59 | 12,42 | | 12,42 | $ 8.615.610,74 | $ - | $ 8.615.610,74 | 0,48 | $ 335.713,85 |
| 2.3 | Concreto pobre de nivelacion 2.500 PSI, espesor 0,05m | m3 | 5,00 | $ 320.778,46 | $ 1.603.892,00 | 6,50 | $ 2.085.059,99 | 1,00 | | 1,00 | $ 320.778,46 | $ - | $ 320.778,46 | 5,50 | $ 1.764.281,53 |
| 2.4 | Acero de refuerzo de 60000 PSI | Kg | 3.800,90 | $ 7.921,54 | $ 30.108.981,00 | 4.301,00 | $ 34.070.543,54 | 4.168,50 | | 4.168,50 | $ 33.020.939,49 | $ - | $ 33.020.939,49 | 132,50 | $ 1.049.604,05 |
| 3 | ESTRUCTURAS | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 3.1 | Estructura en Concreto | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 3.1.1 | Placa de contrapiso en concreto 3000 psi e= 12cm, incluye Polietileno, no incluye refuerzo | m2 | 100,00 | $ 93.338,46 | $ 9.333.846,00 | 111,60 | $ 10.416.572,14 | | 101,54 | 101,54 | $ - | $ 9.477.687,23 | $ 9.477.687,23 | 10,06 | $ 938.884,91 |
| 3.1.2 | Suministro e instalación de Malla electrosoldada | Kg | 320,04 | $ 10.003,85 | $ 3.201.632,00 | 368,10 | $ 3.592.392,54 | 308,40 | | 308,40 | $ - | $ 3.085.187,34 | $ 3.085.187,34 | 50,70 | $ 507.195,20 |
| 3.2 | Estructura Metálica | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 3.2.1 | CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-A500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA CONTEMPLA TAMBIEN FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE | Kg | 576,00 | $ 16.996,38 | $ 9.789.339,00 | 2.735,10 | $ 47.503.786,64 | 1.090,36 | 1.179,46 | 2.269,83 | $ 18.531.091,62 | $ 20.045.448,98 | $ 38.576.540,60 | 525,27 | $ 8.927.245,04 |
| 4 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA, RCI Y DE GAS | | | | | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| | RED SUMINISTRO | | | | | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.1 | ACOMETIDA | | | | | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.1.1 | MEDIDOR PARA AGUA 1/2" (incluye caja metálica) | Un | 1,00 | $ 347.507,69 | $ 347.508,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.1.2 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" SM | Un | 1,00 | $ 255.387,69 | $ 255.388,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.2 | REGISTROS DE CONTROL | | | $ - | $ - | | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.2.1 | SUM E INST REGISTRO BOLA PVC ROSCAR 1/2" | Un | 2,00 | $ 27.182,31 | $ 54.365,00 | 2,00 | $ 54.364,62 | | | - | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 54.364,62 |
| 4.2.2 | SUM E INST REGISTRO BOLA PVC ROSCAR 3/4" | Un | 1,00 | $ 32.396,15 | $ 32.396,00 | 2,00 | $ 64.792,30 | | | - | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 64.792,30 |
| 4.2.3 | SUM E INST REGISTRO BOLA PVC ROSCAR 1" | Un | 2,00 | $ 50.262,31 | $ 100.525,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.2.4 | SUM E INST REGISTRO BOLA ROSCAR 1 1/4" | Un | 1,00 | $ 71.238,46 | $ 71.238,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.2.5 | SUM E INST REGISTRO BOLA ROSCAR 1 1/2" | Un | 1,00 | $ 129.316,15 | $ 129.316,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3 | RED DE DISTRIBUCION GENERAL DE AGUA POTABLE | | | $ - | $ - | | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 1/2" | ml | 48,00 | $ 11.513,85 | $ 552.665,00 | 24,00 | $ 276.332,40 | | | - | $ - | $ - | $ - | 24,00 | $ 276.332,40 |
| 4.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 3/4" | ml | 12,00 | $ 13.004,62 | $ 156.056,00 | 67,90 | $ 883.013,70 | 55,90 | | 55,90 | $ 726.958,26 | $ - | $ 726.958,26 | 12,00 | $ 156.055,44 |
| 4.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 1" | ml | 12,00 | $ 15.178,46 | $ 182.142,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 1 1/4" | ml | 18,00 | $ 17.059,23 | $ 307.066,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 1/2" | Un | 16,00 | $ 7.692,31 | $ 123.527,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 3/4" | Un | 11,00 | $ 8.096,15 | $ 89.058,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 1" | Un | 14,00 | $ 9.047,69 | $ 126.668,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" | Un | 13,00 | $ 11.513,85 | $ 149.680,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.9 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN POLIETILENO CAPACIDAD 1.000 LITROS | un | 1,00 | $ 696.101,54 | $ 696.102,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.3.10 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | un | 1,00 | $ 256.827,69 | $ 256.828,00 | 3,00 | $ 770.483,07 | | | - | $ - | $ - | $ - | 3,00 | $ 770.483,07 |



Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Chía | GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA | CÓDIGO | GOP-FT-59-V1 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | PÁGINA | 1 DE 1 |

**ACTA No. 5**

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA **CONTRATO No.** 696 DE 2022
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
**CONTRATISTA :** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
**INTERVENTOR:** ETICARQ S.A.S. - R/L Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN
**PERÍODO A PAGAR:** DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En CHÍA, CUNDINAMARCA, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE del año 2022 se reunieron ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal del Contratista de Obra y FERNANDO LOZANO CALDERÓN Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTAS DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 4.4 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC-PRESIÓN | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.4.1 | SUMI E INST. PUNTO DE AGUA FRIA PVC PRESIÓN 1/2" | un | 14,00 | $ 56.986,92 | $ 797.817,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.5 | MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | | | $ | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.5.1 | MONTAJE SANITARIO | Un | 4,00 | $ 47.803,08 | $ 191.212,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.5.2 | MONTAJE ORINAL | Un | 1,00 | $ 47.803,08 | $ 47.803,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.5.3 | MONTAJE LAVAMANOS | Un | 5,00 | $ 47.803,00 | $ 239.015,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.5.4 | MONTAJE LAVAPLATOS | Un | 3,00 | $ 47.803,08 | $ 143.409,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| | RED SANITARIA | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.6 | RED DESAGUES AGUAS NEGRAS | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 2" | ml | 48,00 | $ 28.752,31 | $ 1.380.111,00 | 14,50 | $ 416.908,50 | | | - | $ - | $ - | $ - | 14,50 | $ 416.908,50 |
| 4.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 4" | ml | 42,00 | $ 53.585,38 | $ 2.250.586,00 | 35,00 | $ 1.875.488,30 | 29,50 | | 29,50 | $ 1.580.768,71 | $ - | $ 1.580.768,71 | 5,50 | $ 294.719,59 |
| 4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2" | Un | 64,00 | $ 13.726,92 | $ 878.523,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | Un | 45,00 | $ 29.059,23 | $ 1.307.665,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.7 | RED DE VENTILACIÓN | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-V 2" | ml | 18,00 | $ 20.273,85 | $ 364.929,00 | 6,00 | $ 121.643,10 | | | - | $ - | $ - | $ - | 6,00 | $ 121.643,10 |
| 4.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2" | Un | 10,00 | $ 11.635,38 | $ 116.354,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8 | SALIDAS SANITARIAS | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8.1 | SALIDA SANITARIA INODORO 4" | Un | 4,00 | $ 91.938,46 | $ 367.754,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8.2 | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" | Un | 1,00 | $ 29.203,08 | $ 29.203,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8.3 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | Un | 5,00 | $ 71.385,38 | $ 356.927,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8.4 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | Un | 3,00 | $ 48.092,31 | $ 144.277,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.8.5 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2" | Un | 4,00 | $ 67.781,54 | $ 271.126,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.9 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.9.1 | CAJA DE INSPECCION 0,6*0,6*1,00, INCLUYE BASE CANUELA, TAPA CON MARCO METALICO | Un | 1,00 | $ 601.030,77 | $ 601.031,00 | 4,00 | $ 2.404.123,08 | 4,00 | | 4,00 | $ 2.404.123,08 | $ - | $ 2.404.123,08 | - | $ - |
| 4.10 | RED DE SUMINISTRO Y RED PLUVIAL | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.10.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H<0.6 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | m3 | 36,10 | $ 52.401,54 | $ 1.891.696,00 | 19,00 | $ 995.629,26 | 20,60 | | 20,60 | $ 1.079.471,72 | $ - | $ 1.079.471,72 | -1,60 | $ -83.842,46 |
| 4.10.2 | Relleno con SUB-BASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación- INORMA INVIAS 320) | m3 | 6,39 | $ 110.317,69 | $ 704.930,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.10.3 | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente (Suministro, Extendido, Nivelacion, humedecimiento y Compactacion) | m3 | 35,55 | $ 22.370,00 | $ 795.254,00 | 15,60 | $ 348.972,00 | 13,20 | | 13,20 | $ 295.284,00 | $ - | $ 295.284,00 | 2,40 | $ 53.688,00 |
| 4.11 | RED DESAGUES AGUAS LLUVIAS | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S ALL 4" | ml | 12,00 | $ 39.044,62 | $ 468.535,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S ALL 4" | UN | 9,00 | $ 19.710,00 | $ 177.390,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.11.3 | CANAL PVC RAPIDO | ml | 18,00 | $ 83.103,00 | $ 1.495.855,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.11.4 | BAJANTE PVC (MARIPOSAS, RAPIDO) | ml | 12,00 | $ 60.656,92 | $ 728.683,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 4.11.5 | CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 | ml | 24,00 | $ 31.326,92 | $ 751.846,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5 | INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.1 | SALIDAS ILUMINACION - CABLE HFFPSL | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.1.1 | SALIDA ILUMINACIÓN PARA LUMINARIA LED 20/40W HERMETICA CABLE Cu 2#10 12+1#10 12T, INCLUYE TUBO EMT 1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 12,00 | $ 60.567,69 | $ 726.812,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.1.2 | SALIDA ILUMINACIÓN BAJA LED PO 18W CABLE Cu 2#10 12+1#10 12T, INCLUYE TUBO EMT 1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 1,00 | $ 66.518,46 | $ 66.518,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.1.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 4,00 | $ 48.194,62 | $ 192.778,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | | | $ | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA 20/40W | UN | 12,00 | $ 136.353,85 | $ 1.636.246,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60/80W EMERGENCIA | UN | 1,00 | $ 43.090,77 | $ 43.091,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.3 | SALIDAS TOMAS - CABLE HFFPSL | | | $ | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.3.1 | SALIDA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO - CABLE Cu 2#10 12+1#10 12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 16,00 | $ 99.638,46 | $ 1.210.477,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.4 | SALIDAS COMUNICACIONES, EQUIPOS ACTIVOS | | | $ | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.4.1 | SALIDA VOZ EN MURO O PISO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4" CABLE UTP CAT 6A, CAJAS, FACEPLATE DOBLE Y JACK RJ11 | UN | 12,00 | $ 202.906,38 | $ 2.434.866,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.4.2 | RACK CERRADO 24-UR | UND | 1,00 | $ 362.173,85 | $ 362.174,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |



VoBo

Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Chía | GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA | CÓDIGO | GOP-FT-59-V1 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | PÁGINA | 1 DE 1 |

**ACTA No. 5**

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA **CONTRATO No.** 696 DE 2022
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
**CONTRATISTA :** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
**INTERVENTOR:** ETICARQ S.A.S. - R/L Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN
**PERÍODO A PAGAR:** DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En CHÍA, CUNDINAMARCA, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE del año 2022 se reunieron ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal del Contratista de Obra y FERNANDO LOZANO CALDERÓN Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Correspondo a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTAS DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 5.4.3 | SWITCH 48 PTOS-10/100/1000 POE - MARCA TPLINK O SIMILAR | UND | 1,00 | $ 409.052,00 | $ 409.052,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.4.4 | PATCH PANEL 6 P-RJ45 | UND | 1,00 | $ 209.175,38 | $ 209.175,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5 | ACOMETIDAS Y TABLEROS ET | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5.1 | ACOMETIDA TABLERO NORMAL 3#6+1#6+1#8T. 1n1 1/4"EMT. | ML | 140,00 | $ 46.646,15 | $ 6.530.461,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5.2 | ACOMETIDA TABLERO REGULADO, 3#8+1#6+1#10T. 1n1"EMT. | ML | 15,00 | $ 32.306,92 | $ 484.604,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5.3 | TABLERO NORMAL 6 CIRCUITOS 1F. INCLUYE PROTECCIONES | GL | 1,00 | $ 230.236,15 | $ 230.236,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5.4 | TABLERO REGULADO 6 CIRCUITOS 1F. INCLUYE PROTECCIONES | GL | 1,00 | $ 268.051,54 | $ 268.052,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 5.5.5 | ACOMETIDA TELEFÓNICA 1x2" PVC, DESDE STRIP TELEFÓNICO HASTA RACK | ML | 140,00 | $ 25.293,08 | $ 3.541.031,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 6 | CUBIERTAS | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 6.1 | Estructura de cubierta | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 6.1.1 | CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE | Kg | 2.332,03 | $ 15.105,38 | $ 35.226.159,00 | 5.251,80 | $ 79.481.486,48 | 2.077,92 | 2.206,24 | 4.284,16 | $ 31.397.771,21 | $ 33.326.030,57 | $ 64.713.964,78 | 977,64 | $ 14.767.623,70 |
| 6.2 | Cubiertas | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 6.2.1 | Mezzanine arquitectonica tipo loria terrac (segun especificaciones) | m2 | 80,00 | $ 287.491,54 | $ 22.999.323,00 | 102,70 | $ 29.525.381,16 | | | - | $ - | $ - | $ - | 102,70 | $ 29.525.381,16 |
| 6.2.2 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR | m2 | 60,00 | $ 468.013,85 | $ 28.080.831,00 | 19,42 | $ 9.088.828,97 | | | - | $ - | $ - | $ - | 19,42 | $ 9.088.828,97 |
| 6.2.3 | Suministro e instalacion: Canal Metalica en aluminio . Ld= 0.30, bajante en tuberia de aluminio y accesorios | ml | 24,50 | $ 27.146,92 | $ 665.100,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7 | URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1 | Urbanismo y mobiliario | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.1 | Suministro e instalación de bancá modular M-40 tipo IDU, concreto reforzado de 3000 psi, incluye transporte y cargue, cual de instalacion | Un | 12,00 | $ 208.059,23 | $ 2.457.191,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.2 | Placa para ramps de acceso para descongestados y evacuacion, concreto de 3000 psi | m2 | 16,37 | $ 82.034,62 | $ 1.342.907,00 | | $ | | | | $ | $ | $ | | $ |
| 7.1.3 | Empradización incluye tierra fresca e=0.10 m | m2 | 19,94 | $ 16.833,08 | $ 335.649,00 | 100,00 | $ 1.683.308,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 100,00 | $ 1.683.308,00 |
| 7.1.4 | Suministro e instalacion: Adoquin peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, incluye base en arena de 3 cm | m2 | 65,16 | $ 79.914,62 | $ 5.142.077,00 | 81,00 | $ 6.392.084,22 | | 70,37 | 70,37 | $ - | $ 5.552.878,53 | $ 5.552.878,53 | 10,63 | $ 839.205,69 |
| 7.1.5 | Construccion de andenes perimetrales en concreto escobiado de 3000 psi, espesor 10 cm | m2 | 13,40 | $ 64.634,62 | $ 866.508,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.6 | Suministro e instalacion de geotextil Tipo NT 2000, para zanjas de drenaje tuberia perforada | m2 | 434,64 | $ 5.500,00 | $ 2.391.650,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.7 | Suministro e instalacion de Piso plastico color madera Tipo woodpecker 0.15x2.00 m o similar, incluye mortero de pegue para bajar en aluminio o acero y tornillería para anclaje | m2 | 111,40 | $ 210.966,15 | $ 23.500.515,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.8 | Suministro e instalacion Acoquin tipo Dech en concreto arcizado gris 0.m= 1.20*14*14 cm Tipo fleri ref 3K-K2-G-a7 | m2 | 150,00 | $ 188.925,38 | $ 28.278.807,00 | 107,20 | $ 20.209.920,74 | | 102,45 | 102,45 | $ - | $ 19.313.557,36 | $ 19.313.557,36 | 4,75 | $ 896.362,78 |
| 7.1.9 | Impermeante para asfalto | m2 | 14,62 | $ 3.404,62 | $ 49.776,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.10 | Señalizacion vertical grupo 1 de 0.50 x 0.60 m y poste metalico de H= 3.50 m | Un | 6,00 | $ 252.606,92 | $ 1.515.042,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.11 | Canecas M - 120 | un | 10,00 | $ 332.029,23 | $ 3.320.292,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.1.12 | Bordillo prefabricado tipo A5: Suministro e instalacion: Incluye 5cm Mortero de Nivelacion 2500 PSI | ml | 192,18 | $ 71.799,23 | $ 13.798.377,00 | 250,10 | $ 17.956.388,11 | | 194,37 | 194,37 | $ - | $ 13.955.616,34 | $ 13.955.616,34 | 55,73 | $ 4.001.371,77 |
| 7.1.13 | Cardeva tipo A7C: Suministro e instalacion: Incluye 5cm Mortero 1:4) | ml | 60,00 | $ 91.112,31 | $ 5.466.739,00 | 24,00 | $ 2.186.695,44 | | 22,80 | 22,80 | $ - | $ 2.077.393,67 | $ 2.077.393,67 | 1,20 | $ 109.334,77 |
| 7.1.14 | Sardinel prefabricado tipo A10 | ml | 60,00 | $ 100.953,85 | $ 6.042.693,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.2 | Señalizacion | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.2.1 | Señalizacion arquitectonica informativa y preventiva en poliestireno y acrilico 3mm antireflectivo, tamaños 30x70 cm, ambientada con la identidad visual del Municipio | Un | 12,00 | $ 47.321,54 | $ 567.858,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 7.2.2 | Plano mapa de evacuacion Tipo señalizacion de medidas 50x70 cm en acrilico de 3mm con 4 perforaciones y tornillos | Un | 2,00 | $ 164.157,69 | $ 328.315,00 | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 8 | EQUIPOS ESPECIALES | | | $ - | $ - | - | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | - | $ - |
| 8.1 | Contenedores de 2 m para aprovechables para islas modulares segun especificacion tecnica | Un | 4,00 | $ 40.277.729,23 | $ 161.110.916,92 | 4,00 | $ 161.110.916,92 | 1,00 | | 1,00 | $ 40.277.729,23 | $ - | $ 40.277.729,23 | 3,00 | $ 120.833.187,69 |
| 8.2 | Contenedores de 2 m para aprovechables para bolsa mezcla | Un | 1,00 | $ 37.710.700,00 | $ 37.710.700,00 | 1,00 | $ 37.710.700,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 37.710.700,00 |
| 9 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | $ - | | | - | $ - | $ - | $ - | | $ - |
| 9.1 | KOD.1.07 DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO E=15 M. | m2 | | $ 28.043,00 | $ - | 70,20 | $ 1.968.618,60 | 70,20 | | 70,20 | $ 1.968.618,60 | $ - | $ 1.968.618,60 | | $ - |
| 9.2 | KOD.1.15 DEMOLICION MUROS EN LADRILLO SOGA E=0.15 M. | m2 | | $ 10.970,00 | $ - | 58,50 | $ 641.745,00 | 58,50 | | 58,50 | $ 641.745,00 | $ - | $ 641.745,00 | - | $ - |
| 9.3 | KOD.1.21 CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA PARA BASES | m3 | | $ 424.003,00 | $ - | 16,90 | $ 7.165.790,70 | 16,90 | | 16,90 | $ 7.165.790,70 | $ - | $ 7.165.790,70 | - | $ - |
| 9.4 | KOD.11.43 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN POLIETILENO CAPACIDAD 2000 LITROS | Un | | $ 299.595,00 | $ - | 3,00 | $ 898.785,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 3,00 | $ 898.785,00 |
| 9.5 | KOD.17.10.5 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TAIPEI (INCLUYE GRIFERIA) | Un | | $ 345.538,00 | $ - | 2,00 | $ 691.076,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 691.076,00 |
| 9.6 | KOD.17.70.5 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA) | Un | | $ 448.544,00 | $ - | 1,00 | $ 448.544,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 448.544,00 |
| 9.7 | KOD.17.40.5 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) | Un | | $ 163.332,00 | $ - | 2,00 | $ 326.664,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 326.664,00 |
| 9.8 | KOD.17.13.5 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | Un | | $ 412.416,00 | $ - | 1,00 | $ 412.416,00 | | | - | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 412.416,00 |

VoBo



Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Chía | GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | CÓDIGO | GOP-FT-59-V1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**ACTA No. 5**

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA **CONTRATO No.** 696 DE 2022
**OBJETO:** MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
**CONTRATISTA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
**INTERVENTOR:** ETICARO S.A.S. - R/L Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN
**PERÍODO A PAGAR:** DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En CHÍA, CUNDINAMARCA, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE del año 2022 se reunieron ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA Representante Legal del Contratista de Obra y FERNANDO LOZANO CALDERÓN Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTAS DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 9.9 | ICCU 11.34 RED SANITARIA PVC-S 6" | ml | | $ 100.840,00 | $ - | 19,00 | $ 1.915.960,00 | 19,00 | | 19,00 | $ 1.915.960,00 | $ - | $ 1.915.960,00 | - | $ - |
| | | | | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 564.559.425,00 | | $ 564.559.424,62 | | | | $ 200.440.728,52 | $ 113.308.223,48 | $ 313.748.952,10 | | $ 250.810.472,52 |
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | $ 169.367.827,00 | | $ 169.367.827,38 | | | | $ 60.132.218,59 | $ 33.992.467,04 | $ 94.124.685,63 | | $ 75.243.141,75 |
| | ADMINISTRACIÓN | 23,0% | | | $ 129.848.668,00 | | $ 129.849.657,66 | | | | $ 46.101.367,58 | $ 26.060.091,40 | $ 72.162.258,98 | | $ 57.686.408,68 |
| | IMPREVISTOS | 2,0% | | | $ 11.251.188,00 | | $ 11.291.188,49 | | | | $ 4.008.814,57 | $ 2.266.164,47 | $ 6.274.979,04 | | $ 5.016.209,45 |
| | UTILIDAD | 5,0% | | | $ 28.227.971,00 | | $ 28.227.971,23 | | | | $ 10.022.036,43 | $ 5.665.411,17 | $ 15.687.447,61 | | $ 12.540.523,63 |
| | IVA 16% SOBRE UTILIDAD | 16,0% | | | $ - | | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | | $ 733.927.252,00 | | $ 733.927.252,00 | | | | $ 260.572.947,21 | $ 147.300.690,52 | $ 407.873.637,73 | | $ 326.053.614,27 |

## BALANCE PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VIR INICIAL CONTRATO:** | 733.927.252,00 | **VIR ANTICIPO:** | - |
| **VIR ADICIONES:** | - | **% ANTICIPO :** | 0% |
| **VIR ACTUAL CONTRATO:** | 733.927.252,00 | **% RETEGARANTIA :** | 0% |

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | | | 0,00% | - | | | | $ 733.927.252,00 | 0,00% |
| 4 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | | 260.572.947,21 | 35,50% | - | | | 260.572.947,21 | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| | | | | 0,00% | - | - | - | - | $ 473.354.304,79 | 35,50% |
| TOTAL | | | 260.572.947,21 | 35,50% | - | - | - | 260.572.947,21 | $ 473.354.304,79 | |

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
(Esta parte va únicamente en la última página)

**EL CONTRATISTA:**
**Firma:**
**Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
**REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA**

VoBo

**EL INTERVENTOR:**
**Firma:**
**Nombre: FERNANDO LOZANO CALDERÓN**
**REP. LEGAL INTERVENTORÍA O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**EL SUPERVISOR:**
**Firma:**
**Nombre: JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS**
**SUPERVISOR MUNICIPIO DE CHÍA**

**EL SUPERVISOR:**
**Firma:**
**Nombre: JOSÉ MAURICIO BUENO SARMIENTO**
**SUPERVISOR MUNICIPIO DE CHÍA**

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 20-dic-22

**Nota:**
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.



Powered by CamScanner