INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	02

FECHA DE ELABORACION	22	de	12	de	2022

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x__	NÚMERO:	MC-053-2022		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	01	12	2022
OBJETO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ESTABILIAD DE TALUDES Y DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN E HIDRAULICAS, PARA EL SECTOR NUEVA FELICINA SOBRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR.				
DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	TIBOCOR SAS		
	NIT	830.085.235		
VALOR:	INICIAL	CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($14.708.400)		
PLAZO:	INICIAL	30 días calendario (del 01 de diciembre al 31 de diciembre)		
FECHA ACTA DE INICIO:		06	12	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	0000002410		
	FECHA:	01	12	2022

SUPERVISOR	NOMBRE:	CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN

NECESIDAD DE PRÓRROGA.

Que el contratista mediante oficio TCC-097-22 solicita prórroga del contrato de mínima cuantía 053-2022, debido al cierre de la administración de la alcaldía municipal de Jericó por festividades de navidad y año nuevo, solicitando la prórroga del tiempo de ejecución del contrato por quince (15) días más, es decir hasta el 16 de enero del 2023.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Una vez analizada la solicitud del contratista y la resolución 337 del 23 de septiembre de 2022, se evidencia que el personal de la alcaldía tomará receso de actividades entre el 23 de diciembre hasta el 02 de enero de 2023, por lo que es viable prorrogar el contrato en mención toda vez que el personal de la alcaldía no estará en labores los días de entrega final del informe resultante de este proceso de contratación.

Por lo anterior, se solicita al ejecutivo municipal prorrogar el contrato de mínima cuantía N° 053-2022, hasta el próximo 16 de enero de 2023.

Para constancia, se firma el presente informe:

CARLOS ANDRES LÓPEZ HOLGUIN
SUPERVISOR