ACTA DE VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° PS-SAMC-005-FLOR-CAU DE 2022

OBJETO: "Construcción de redes de baja tensión en el Municipio de Florencia Cauca."

LUGAR DE REUNION: Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Florencia – Cauca.

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO: Municipio de Florencia Cauca.

FECHA Y HORA: 24 de diciembre de 2022, 08:00 a.m.

Siendo las 08:00 a.m., de hoy: Veinticuatro (24) de diciembre de 2022, nos hemos reunido en el despacho del Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Florencia Cauca, las siguientes personas:

Por el Municipio: Ing. **FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ,** Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Florencia (Cauca).

Por los posibles proponentes:

N°	NOMBRE	NOMBRE Y N° DE IDENTIFICACION REP. LEGAL	PERSONA NATURAL O JURIDICA
1	SUNNOVA SAS	Fabio Perez Muñoz C.C N° 76.358.442 DE Florencia Cauca	PERSONA JURÍDICA

Siendo las 08:30 a.m. y dando una espera prudencial a lo demás posibles oferentes, se dispone el traslado de quienes a asistieron a la presente reunión, con el ánimo de corroborar las cantidades de obra, los riesgos inherentes a las mismas, traslado de materiales disposición de maquinaria bodegaje, hospedaje, de trabajadores y demás inherentes a las obras a ejecutar.

22, 23, 24 de Ordenanza 001 diciembre de 2022
MUNICIPIO DE FLORENCIA

CUADRO DE SITIOS Y CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Instalación y suministro de poste de concreto de 8 Mts X 510 Kf	UND	11
2	Instalación y suministro de percha tipo pesado de 1 puesto Incluye Carrete	UND	6
3	Instalación y suministro de retenida para poste de baja tensión	UND	4
4	Instalación y suministro de red Trenzada 1/0 Trifásica	UND	220
5	Instalación y suministro de conector de tornillo de	UND	12

	perforación de Chaqueta Aislada Principal		
6	Instalación y suministro de caja de derivación En Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofásico 12 Usuarios Marca Compac - 150Amp	UND	4
7	Instalación y suministro de transformador Monofásico En Aceite De 25 Kva - 13.200 V - 120 - 240 V	UND	1
8	Instalación y suministro de pararrayo Polimérico 15Kv 10Ka	UND	2
9	Instalación y suministro de puesta A Tierra Incluye Varilla	UND	1
10	Instalación y suministro de cortocircuito Para 15 Kv-100A - 110 Kdvil	UND	2
11	Instalación y suministro de luminaria led para Alumbrado Público 70 w	UND	4
12	Instalación y suministro de Cable De Aluminio Desnudo N 1-0 Acsr	M	1291
13	Instalación y suministro de cable de Aluminio Desnudo N 2 Acsr	M	1291
14	Instalación y suministro de percha Tipo Pesado De 3 Puesto Incluye Aisladores Carretes	UND	6
15	Instalación y suministro de puesta A tierra Incluye Varilla	UND	3
		AIU	**30%**

22, 23, 24 de diciembre de 1992 Ordenanza 001 del 4 de enero de 1993
MUNICIPIO DE FLORENCIA

OBSERVACIONES: No presento ninguna observación.

HORA: Siendo las 10:30 a.m. se da por finalizada la visita y al no presentarse observaciones de parte del posible oferente, se procede a realizar la respectiva certificación de visita, al posible oferente del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. PS-SAMC-005-FLOR-CAU-2022.
Lugar: Municipio de Florencia Cauca

Se firma por quienes asistieron,

FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Florencia (Cauca)

SUNNOVA SAS
Rep Fabio Perez Muñoz C.C N° 76.358.442 de Florencia Cauca
Posible proponente