Fecha 2022-05-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

CONTRATO No. IDU-1839-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daissy Pulido Robayo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.61%
% EJECUTADO	0.61%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021
Contrato No.	IDU-1839-2021
Valor Inicial	$ 49.936.100.522,00
Total Contrato	$ 49.936.100.522,00
Valor Pagado	$ 5.520.401.917,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19
Fecha de Terminación Actual	2024-01-24
No. Empleos generados	27

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ECOSANTAFÉ 060
Contrato No.	IDU-1838-2021
Valor Inicial	$ 6.912.352.234,00
Total Contrato	$ 6.912.352.234,00
Valor Pagado	$ 147.215.356,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2022-01-19
Fecha de Terminación Actual	2024-01-24
No. Empleos generados	25

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Fase de obras iniciales y gestiones preliminares	98,04	96,85	$ 306.820.427,00	$ 303.096.271,00
Construcción Grupo 3	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Actividades técnicas	100.0	99.01	-0.99	
Actividades Ambientales y SST	94.22	94.22	0.0	
Social	98.9	98.9	0.0	

PMT	92.14	88.76	-3.38	
Aprobación Informes y Planes	90.98	90.98	0.0	