CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA IES-CINOC

RADICADO 3474 FECHA 23/12/2022 HORA 10:46:26 a. m.

ASUNTO INFORME EJECUCION OPS N. 169-2022 No FOLIOS 5

ORIGEN FABIO ALNSO GIRALDO VELASQUEZ DESTINO DIANA CRISTINA MURILLO DUQUE

Recibido por:

23/Diciembre/2022

Señores
IES CINOC
Pensilvania, Caldas

INFORME CUENTA DE COBRO ÚNICO A EJECUCIÓN DEL 52% DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL.

REFERENCIA: OPS-196-22 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. **MC 099-2022**. - ¨ contratar las adecuaciones por medio de obras civiles para los dos (2) proyectos académicos tipo pecuario que requieren intervención de la infraestructura física en el Centro de Transformación Tecnológico LA GRANJA CTT SAN JOSÉ DEL IES CINOC para el año 2022. ´´. *dependencia de ejecución:* vicerrectoría académica del IES CINOC.


CAPITULO DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL		ZONA AVICOLA - SISTEMAS CON SISTEMA SUMINISTRO DE AGUA				EJECUCION ACTA NO. 1 GENERAL CONTATO AL 23/12/22			
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UNO	CANTIDAD REAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE GENERAL	PORCENTAJE PO ACTIVIDAD
1	ZONA VICOLA suministro e instalación de sistema estructura en periferia metálica de para entramado y/o estructura de cubierta, suministro de teja en zinc incluye tres unidades de translucida y sistema de canal de recoleccion	M2	94,00	$ 74.056,47	$ 6.961.308	94,00	$ 6.961.308	50,90%	100%
2	ZONA AVICOLA Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" h = 2.0 m. incluye postes, templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	M2	40,00	$ 89.351,13	$ 3.574.045	50,00	$ 4.467.557	32,66%	100%
3	ZONA AVICOLA suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.	GLB	1,00	$ 1.451.749,67	$ 1.451.750	0,00	$ 0	0,00%	0%
4	ZONA AVICOLA Suministro e instalación general de sistema de agua potable, tanques de almacenamiento de 250lts incluye los accesorios y mano de obra	GLB	1,00	$ 796.882,40	$ 796.882	0,00	$ 0	0,00%	0%
				VALOR PARCIAL I	$ 21.849.476,8		$ 11.428.864,7	84%	0%
		20,00%	ADMINISTRACION		$ 4.368.083		$ 2.285.773		
		3,00%	UTILIDAD		$ 655.212		$ 342.866		
		2,00%	IMPREVISTOS		$ 436.808		$ 228.577		
		25,00%	TOTAL AIU%		$ 5.460.104		$ 2.857.216		
		19,00%	IVA SOBREUTILIDAD		$ 124.490		$ 65.145		
			COSTO TOTAL		$ 27.434.210,97		$ 14.351.225,00	52,33%	


Por lo tanto, como conclusión final del informe técnico y financiero es necesario efectuar el pago parcial del 52.33% por valor de ($ 14´351.225 M/CTE) al contratista.


DESCRIPCION DE AREA:		PROYECTO PECUARIOS EN LA CTT LA GRANJA IES CINOC
AVICOLA		$ 11.428.865
BIOINSUMOS		$ -
VALOR DIRECTO DE OBRA CIVIL		$ 11.428.864,58
20,00%	ADMINISTRACION	$ 2.285.773
3,00%	UTILIDAD	$ 342.866
2,00%	IMPREVISTOS	$ 228.577
25,00%	TOTAL AIU%	$ 2.857.216
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	$ 65.145
TOTAL AIU% INDIRECTO		$ 2.922.361
VALOR TOTAL: DIRECTO + INDIRECTO		$ 14.351.225


FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
MAESTRO DE OBRA CIVIL - CELULAR 3175126238

registro fotográfico de ejecución de actividades de modo parcial se suministrara un informe final al terminar al 100%% con detalles por actividad









FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
C.c. 4.487.536 - falgive@hotmail.com
Maestro de obra civil – Contratista de obra civil