Atlántico para la Gente	**ACTA DE RECIBO MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 2** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 202203060**

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO No.	202203060
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	$ 427.031.500, incluido IVA
FECHA DEL CONTRATO	Agosto 8 de 2022
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) meses
FECHA INICIO	Septiembre 13 de 2022

En Barranquilla, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron los señores: KATIA MERCADO RODRIGUEZ, profesional especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y JORGE GÒMEZ FALLA representante legal y GUILLERMO NARVÀEZ VÈLEZ, Director de Interventoría, en representación de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S, firma contratista, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Mensual No. 2 del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

- Que mediante la presente acta se reciben las actividades de Interventoría ejecutadas durante el período comprendido del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022, actividades contenidas en el Informe de Interventoría Mensual No. 2 presentado por el contratista.

- Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del contrato, el Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única y se hayan liquidados los contratos de obra e interventoría.

- Que el valor mensual de Interventoría a pagar se calculará con la siguiente formula establecida en el contrato: VPMes n = VFMI +VMI *n*

  VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución
  VMI n = A*n* (%) * 0.50 * VCI

  Donde:

  VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría
  VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n
  VCI = Valor Contrato de Interventoría
  An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje

- Que para el segundo mes de ejecución del contrato de interventoría procede el pago del valor fijo mensual de interventoría más el valor mensual de acuerdo con el avance de obra ejecutado del contrato de obra al cual se ejerce la interventoría.

- Que el 25 de noviembre de 2022 se firmó el Acta Parcial de Obra No. 1 del Contrato No.202203060 en la cual se registró un avance mensual de 20,84%, correspondiente al período de ejecución de obras del 13 de septiembre de 2022 al 12 de noviembre de 2022.

- Que el valor del Acta de Recibo Mensual No. 2 de la interventoría correspondiente a este periodo se liquida considerando el valor fijo mensual de interventoría calculado de acuerdo con la formula VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución más el valor mensual del mes en función del avance de obra de acuerdo con la formula VMI n = An (%) * 0.50 * VCI, como se indica a continuación:

CONCEPTO	VALOR FIJO MENSUAL	VALOR MENSUAL POR AVANCE OBRA	VALOR TOTAL MES No. 2
COSTO DE PERSONAL MAS GASTOS OPERACIONALES	28.708.000,00	37.392.170,00	66.100.170,00
I.V.A. (19%	5.454.520,00	7.104.512,30	12.559.032,30
TOTAL	**34.162.520,00**	**44.496.682,30**	**78.659.202,30**

VALOR PRESENTE ACTA: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M.L. CON 30/100 ($ 78.659.202).

- A la presente acta se anexa cuadro de los recursos utilizados por la interventoría durante el período del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022.

- Que el estado del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	**$ 427.031.500,00**
ACTA MENSUALES	
Acta de Recibo Mensual No. 1	$ 34.162.520,00
Acta de Recibo Mensual No. 2	$ 78.659.202,30
TOTAL EJECUTADO	**$ 112.821.722,30**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 314.209.777,70**

- El contratista presentó los soportes que acreditan el pago al sistema de seguridad social del personal vinculado en desarrollo del contrato de interventoría y el pago de las estampillas departamentales y el impuesto ITSA del contrato de interventoría No. 202203060.

- A corte del Informe Mensual No. 2, el contrato de interventoría presenta un avance en tiempo del 40% y un avance financiero del 26,42%, incluyendo la facturación de la presente acta.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Contratista

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
Director de Interventoría
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Contratista