JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
ARQUITECTO

DPAL-1016-014

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2022

Ingeniero
JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
Interventoría
Palmira – Valle del Cauca

Asunto: Solicitud Suspensión de los Contratos de Obra. No. MP-1016-2022
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1, 2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
y Contrato de Obra No. MP-1216-2022
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Respetado Ingeniero,

Amablemente nos permitimos solicitar una suspensión de los contratos en referencia desde el día 26 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023.

Lo anterior obedece a circunstancias de seguridad de nuestros empleados como fue amenazas por parte de personas al margen de la ley motivo por el cual alteraron el desarrollo normal de actividades de obra, estos hechos surgieron en la comuna uno en donde tenemos obras en ejecución, por políticas internas de la empresa nuestros empleados y colaboradores se rotan en todos los frentes de trabajo ya que son especialistas en cada actividad especifica, por tal motivo y siendo personal foráneo de la región se vieron forzados a abandonar la Ciudad de Palmira quedando las obras sin personal especializado que es de gran importancia para la empresa y por consiguiente para el desarrollo integral del proyecto.

Como estoy en representación a nombre propio y como persona natural y tengo dos contratos en referencia con la misma entidad (SECRETARIA DE EDUCACION DE PALMIRA), que están de una u otra forma ligados dentro de mi empresa y al ser dentro de la misma ciudad (Palmira) y de iguales características técnicas, la afectación incurre en los dos contratos por igual, recalcando que el personal de mi empresa cubre todos y cada uno de los frentes de trabajo tanto el contrato MP-1016-2022 como en MP-1216-2022.

Teniendo en cuenta este contratiempo me veo forzado a reorganizar técnicamente la inclusión de nuevo personal técnico y operativo lo cual es dispendioso ya que son personas que deben de cumplir el perfil requerido para el desarrollo de los proyectos, esto implica una ardua selección y exámenes previos como son: exámenes ocupacional de trabajo en altura, examen médico preocupacional, entre otros que los habilite y sus respectivas afiliaciones al sistema de riesgos laborales (ARL) que son de ley, esto implica un tiempo de gestión administrativa que genera un retraso en las actividades de obra ya que el personal era de alto conocimiento técnico y especialistas de todos los procedimientos de obra, motivo por el cual se emana esta solicitud.

Actualmente el contrato MP-1016-2022 se encuentra en el 75% de ejecución con las siguientes actividades adelantadas:

Carrera 61 F No. 51 B 33 sur, Bogotá D.C. - Tel: 4783612 - Móvil 3017558184
Email: arquitectosconstructoresbog@hotmail.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACUMULADO A LA FECHA	
				CANT	PORCENTAJE EJECUTADO
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO -SEDE ANTONIO LIZARAZO					
1,0	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	ML	190,00	85,00	45%
NP	REAJUSTE DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA G60 DE 1/2, 3/4 Y 1 PULGADA	KL	400,00	400,00	100%
NP 1	SUMINISTRO Y PROCESO DE ANCLAJE ACUÑADO HST3-R DIMENSION 105 MM PERFORANDO LA PROFUNDIDAD REQUERIDA. INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIÁMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPÓXICO ADHESIVO PARA ANCLAJE	UN	104,00	104,00	100%
NP 2	SUMINISTRO Y PROCESO DE ANCLAJE VARILLA DE REFUERZO 1/2" PERFORANDO LA PROFUNDIDAD REQUERIDA. INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIÁMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPÓXICO ADHESIVO PARA ANCLAJE (NO INCLUYE LA VARILLA)	UN	336,00	336,00	100%
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=32,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	ML	8,40	8,00	95%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJAS DE UPVC 2 MM TERMOACUSTICA DE COLOR BLANCO, CON AISLAMIENTO ACUSTICO, AISLAMIENTO TERMICO. ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSION. RESISTENCIA AL FUEGO INCLUYE KIT FIJACION	m2	179,61	99,00	55%
NP 6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE PLATINA EN LAMINA DE ACERO HR A572 G50 9MM Y COMPLEMENTARIOS (PERFORACIONES 1/2 PULG.) INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	UN	26,00	26,00	100%
NP 7	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA Y COMPLEMENTARIOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, PERFILERÍA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	ML	84,00	84,00	100%
NP 8	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA Y COMPLEMENTARIOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, PERFILERÍA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	ML	85,00	85,00	100%
NP 9	MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12-2424X12X6,5 CM, INCLUYE MORTERO DE PEGA GROUTING. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES,	m2	53,00	53,00	100%
NP 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE TUBOS DE ACERO ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	143,00	143,00	100%
4 (Eduardo Santos)	MURO LAD. SOGA LIMPIO REVITADO	M2	3,00	3,00	100%
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO -SEDE ROSA ZARATE PEÑA					
1,0	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	40,00	40,00	100%
1,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	155,00	155,00	100%
1,2	DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KL	40,00	40,00	100%
1,3	DESM. MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	6,00	6,00	100%
1,4	DEMOL PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	150,00	150,00	100%
1,5	DEMO. CIELO FALSO MADERA	M2	90,00	90,00	100%
1,6	DEMOL CIELO FALSO PANEL+ ESTRUCTURA	M2	50,00	50,00	100%
1,7	DEMOLICION MURO EN LADRILLO SOGA	M2	180,00	180,00	100%
1,8	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	14,00	14,00	100%
1,9	RETIRO LAMPARA	UND	5,00	5,00	100%
1,91	DEMOL VIGA AMARRE MURO	ML	15,00	15,00	100%
2,0	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	ML	172,10	172,00	100%
2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	14,05	14,05	100%
2,2	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	7,68	7,68	100%
8,0	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	UND	1,00	1,00	100%
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO -ALFONSO LOPEZ PUMAREJO					
1,0	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	181,68	181,68	100%

1,1	DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KL	3.021,00	3.021,00	100%
1,2	DEMOLICION MURO EN LADRILLO SOGA	M2	328,60	328,60	100%
1,3	DEMOL. CONTRAPISO CONC. E 7,6 A 12 CM	M2	125,11	125,11	100%
1,4	DEMOL VIGA AMARRE MURO	ML	59,86	59,86	100%
2,0	VALLA PUBLICITARIA	UND	1,00	1,00	100%
2,1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	170,00	170,00	100%
2,2	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	1,00	100%
2,3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	116,74	116,74	100%
2,5	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	15,00	15,00	100%
2,6	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA CERTIFICADOS	M/D	150,00	150,00	100%
2,7	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	116,74	116,74	100%
2,8	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	11,00	11,00	100%
2,9	RETIRO LAMPARA	UND	8,00	8,00	100%
3,0	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	ML	72,00	72,00	100%
3,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18,83	18,83	100%
3,2	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	8,32	8,32	100%
8,0	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	60,24	60,24	100%
9,0	ESTUDIO DE SUELOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	UND	1,00	1,00	100%
NP 16	DESMONTE INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS, TUBERIA (HASTA 3 MTS) DISPOSICION DENTRO DE LA INSTITUCION A LUGAR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	UN	16,00	16,00	100%
INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER -SEDE JOSE MANUEL GROOT					
1,0	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	37,50	37,50	100%
2,0	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	2,00	2,00	100%
3,0	INSTALACION LAVAMANOS	UND	6,00	6,00	100%
3,4	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	8,00	8,00	100%
4,0	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	4,70	4,70	100%
5,0	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	UND	4,00	4,00	100%
5,1	PUNTO SANITARIO PVC 2	UND	8,00	8,00	100%
5,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	4,00	4,00	100%
5,3	TUB.PVC 2 SANI	ML	12,00	12,00	100%
5,4	TUB. PVC 4 SANI	ML	21,00	21,00	100%
6,1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	32,00	32,00	100%
6,2	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	17,00	17,00	100%
6,3	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	2,00	2,00	100%
7,0	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	37,50	37,50	100%
NP 4	CIELO RASO EN LAMINA DE PVC E 0,90 MM ACABADO LISO, ESTRUCTURA EN ANGULO VIGUETA GALV	M2	36,00	36,00	100%
NP 15	DESMONTE DE PUERTAS Y CUBICULOS METALICOS DE BAÑOS, DISPOSICION DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE DISPONGA EL DIRECTOR	M2	18,00	18,00	100%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR TIPO MARSELLA O SIMILAR	UN	4,00	4,00	100%
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CORONA	UN	4,00	4,00	100%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR	UN	4,00	4,00	100%
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MUROS DE 0.31X 90, INCLUYE PEGANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	60,00	60,00	100%
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO COLOR CAFE DE 0.20X 90, INCLUYE PEGANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	35,00	35,00	100%
NP 23	TRASCIEGO DE MATERIAL DE DEMOLICION HASTA LUGAR AUTORIZADO POR LA RECTORIA APROX, 200 M	M3	4,00	4,00	100%
1 .0	DESM.APARATO SANITARIO	UND	14,00	14,00	100%
1.1 (Eduardo Santos)	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	6,00	6,00	100%

1.92 (Rosa Zarate Peña)	DEMOL. MESON CONCRETO	M2	4,80	4,80	100%
3.4 Rosa Virginia	REPELLO MURO 1:2	M2	60,00	60,00	100%
4 Rosa Virginia	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	60,00	60,00	100%
INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER -SEDE VICENTE ESCOBAR					
1,0	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	ML	26,40	26,40	100%
1,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,49	0,49	100%
1,3	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	25,00	25,00	100%
1,4	ZAPATA CONRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,48	0,48	100%
1,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	26,00	26,00	100%
1,9	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI	KLS	16,00	16,00	100%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJAS DE UPVC 2 MM TERMOACUSTICA DE COLOR BLANCO, CON AISLAMIENTO ACUSTICO, AISLAMIENTO TERMICO. ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSION. RESISTENCIA AL FUEGO INCLUYE KIT FIJACION	m2	100,00	35,00	35%
NP 6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN DE PLATINA EN LAMINA DE ACERO HR A572 G50 9MM Y COMPLEMENTARIOS (PERFORACIONES 1/2 PULG.) INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	UN	6,00	6,00	100%
NP 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE TUBOS DE ACERO ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	75,00	75,00	100%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS.<=100 CM, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DE LA CANAL	ML	6,70	6,70	100%
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO COLOR CAFÉ 0.20X 90	M2	25,00	25,00	100%
NP 27	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA Y COMPLEMENTARIOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, PERFILERÍA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	ML	57,87	57,87	100%
NP 28	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA Y COMPLEMENTARIOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, PERFILERÍA, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO).	ML	18,00	18,00	100%
1. (Pumarejo)	DESM. CUBIERTA FIBROCEMENTO	M2	85,00	85,00	
1.3 (Alfonso Lopez Pumarejo)	DEMOL. CONTRAPISO CONC. E 7,6 A 12 CM	M2	1,50	1,50	100%
3.1 (Alfonso Lopez Pumarejo)	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,60	0,60	100%
3.5 (Alfonso Lopez Pumarejo)	CONTRAPISO REFORZADO E= 10CM 3000 PSI	M2	12,00	12,00	100%
6.4 (Eduardo Santos)	TUB. PVC 4 SANI	ML	4,03	4,00	
INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER -SEDE EDUARDO SANTOS					
1,0	DESM.APARATO SANITARIO	UND	14,00	14,00	100%
1,1	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	14,00	14,00	100%
1,2	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	ML	12,00	12,00	100%
1,3	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2,00	2,00	100%
1,4	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	34,94	34,94	100%
1,6	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	39,48	39,48	100%
2,0	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	34,94	34,34	98%
3,2	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12X20CM	ML	44,60	44,60	100%

3,3	COLUMNA AMARRE MURO	ML	27,00	27,00	100%
4,0	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	80,09	80,09	100%
5,0	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	6,00	6,00	100%
5,1	INSTALACION LAVAMANOS	UND	6,00	6,00	100%
6,0	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	UND	5,00	5,00	100%
6,1	PUNTO SANITARIO PVC 2	UND	8,00	8,00	100%
6,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	6,00	6,00	100%
6,3	TUB.PVC 2 SANI	ML	15,00	15,00	100%
6,4	TUB. PVC 4 SANI	ML	22,00	22,00	100%
6,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	5,00	5,00	100%
7,1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	20,00	20,00	100%
7,2	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	26,00	26,00	100%
8,0	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	64,99	64,99	100%
8,2	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	36,00	36,00	100%
NP	REAJUSTE DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA G60 DE 1/2, 3/4 Y 1 PULGADA	KL	230,00	230,00	100%
NP 4	CIELO RASO EN LAMINA DE PVC 9MM	M2	35,00	35,00	100%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJAS DE UPVC 2 MM TERMOACUSTICA DE COLOR BLANCO, CON AISLAMIENTO ACUSTICO, AISLAMIENTO TERMICO. ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSION. RESISTENCIA AL FUEGO INCLUYE KIT FIJACION	m2	45,00	45,00	100%
NP 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE TUBOS DE ACERO ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	30,00	30,00	100%
NP 15	DESMONTE DE PUERTAS Y CUBICULOS METALICOS DE BAÑOS, DISPOSICION DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE DISPONGA EL DIRECTOR	M2	18,00	18,00	100%
NP 16	DESMONTE INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS, TUBERIA (HASTA 3 MTS) DISPOSICION DENTRO DE LA INSTITUCION A LUGAR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	UN	6,00	6,00	100%
NP 17	DESMONTE DE MARCO, REJAS, HOJA SENCILLA, DISPOSICION DENTRO DE LA INSTITUCION A LUGAR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	UN	2,00	2,00	100%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	6,00	6,00	100%
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CORONA	UN	6,00	6,00	100%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR	UN	2,00	2,00	100%
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO COLOR CAFE DE 20X90	M2	65,00	65,00	100%
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MUROS 0,31X91	M2	35,00	35,00	100%
NP 24	DEMOLICION PANTALLA EN CONCRETO CON CELDAS EN PVC Y REFUERZO EN ACERO	M2	50,50	50,50	100%
NP 25	RETIRO DE ESCOMBROS EN PANELES DE CONCRETO INYECTADO EN CELDAS DE PVC, CON MAQUINARIA A LUGARES AUTORIZADOS, INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICION	M3	39,67	39,67	100%
NP 39	REJAS VENTANA EN COLD ROLLED	UN	2,00	2,00	100%
1.92 (Rosa Zarate Peña)	DEMOL. MESON CONCRETO	M2	6,00	6,00	100%
2.1 (Alfonso López Pumarejo)	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	20,00	20,00	100%
5.0 (Rosa Virginia)	RETIRO LAMPARA	UND	6,00	6,00	100%
4. (GROOT)	MESON EN CONCRETO A 60CM H 5.0 .8 CM	ML	4,70	4,70	100%
INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE -ROSA VIRGINIA					
1,2	DEMOCION MURO EN LADRILLO SOGA	M2	52,00	25,00	48%
1,6	REPELLO MURO 1:2	M2	20,00	20,00	100%
1,93	ESTUCO ACRLICO	M2	23,00	23,00	100%
4,0	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	247,00	247,00	100%
4,1	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	3.440,00	2.000,00	58%
5,0	RETIRO LAMPARA	UND	93,00	5,00	5%

5,1	BALA PANEL LED 24W	UND	93,00	2,00	2%

El contrato MP-1216-2022 se encuentra en el 53% de ejecución con las siguientes actividades adelantadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ACUMULADO A LA FECHA	
				CANT	PORCENTAJE EJECUTADO
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA RAFFO SEDE RAFFO					
1,1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	960,00	960,00	100%
1,2	CERRAMIENTO EN TELA FIB. TEJIDA H=2,10M-SINB	ML	130,00	130,00	100%
1,3	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UND	1,00	1,00	100%
1,4	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1,00	1,00	100%
1,5	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0,20 MTS	M2	115,00	115,00	100%
1,7	RETIRO DE ESCOBROS MANUAL - VOLQUETA 10KM	M3	190,00	28,00	15%
2,1	EXCAVACION A TIERRA A MANO H=0,20 CM	M3	162,00	162,00	100%
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA COMPACTADA	M3	162,00	162,00	100%
2,3	MALLA ELECTROSOLDADA M-0,84	KLS	2.150,00	2.150,00	100%
2,4	LOSA EN CONCRETO CANCHA MULTIPLE E=0,10MTS	M2	810,00	810,00	100%
4,1	ESTRUCTURA METALICA	KLS	1.900,00	1.900,00	100%
4,3	TEJA TRAPEZOIDAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PREPINTADA BLANCO 9002 CALIBRE 26 DE 100MM ANCHO UTIL	M2	1.010,00	800,00	79%
4,4	CABALLETE TRAPEZOIDAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PREPINTADA BLANCO 9002 CALIBRE 26 DE 100MM ANCHO UTIL	UND	35,00	35,00	100%
4,5	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND/DIA	480,00	240,00	50%
5,1	ESMALTE SOBRE CORREA, VIGA Y VIGUETA (3-4C)	ML	1.375,00	600,00	44%
6,1	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	10,00	5,00	50%
6,9	TUBERIA PVC SANITARIA 4" LOSA	ML	36,00	20,00	56%
6,13	CAMARA DE INSPECCIÓN PISO TAPA	UND	4,00	2,00	50%
7,1	CANALIZACIÓN ELECTRICA (VER ANEXO PPT ELECTRICO)	GL	1,00	0,50	50%
7,2	SALIDAS ELECTRICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00	0,50	50%
7,3	ILUMINACIÓN LED (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00	0,50	50%
7,4	SISTEMA PUESTA A TIERRA (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO	GL	1,00	0,50	50%
7,5	APANTALLAMIENTO A DESCARGAS ATMOSFERICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00	0,50	50%
7,6	INSTALACION Y ADECUACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS CON TOMA CORRIENTE A 220VOLT, 120 VOLT Y PUNTOS DE ILUMINACION PARA TRABAJOS EN OBRA, INCLUYE GESTIOON E INTALACION DEL CONTADOR Y ACOMETIDA PROVISIONAL PARA ENERGIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA	GL	1,00	0,50	50%

Conforme lo expuesto reiteramos la solicitud de suspensión de los contratos de la referencia desde el día 26 de diciembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023.
Anexo carta de trabajadores en la cual manifiestan su renuncia debido a amenazas.

Agradecemos su atención,

Cordialmente,

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909
Representante Legal