**M E M O R A N D O** DEAJUIFM22-1795

FECHA: 22 de diciembre de 2022

PARA: **JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: **WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
Director Unidad de Infraestructura Física

**YEISSON EDUARDO GÓMEZ SUÁREZ**
Director Administrativo División de Construcciones

ASUNTO: "Suspensión contratos 084 y 103 de 2022 – proyecto Puerto Carreño Vichada".

Cordial Saludo.

De manera atenta, por medio del presente esta Unidad de Infraestructura Física realiza la solicitud de la suspensión para el contrato de obra 084 de 2022 y contrato de interventoría 103 de 2022 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Actualmente, la Unidad de Infraestructura Física está ejecutando los siguientes contratos:
   **Contrato**: 084 de 2022.
   **Objeto**: *"Realizar la Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Puerto Carreño (Vichada)"*

   **Contrato**: 103 de 2022.
   **Objeto**: "*Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de Realizar la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto Carreño - Vichada"*

2. El día 22 **de Diciembre de 2022**, se recibió comunicado BER-186-22. **Asunto**: SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA **De**: Carlos Eduardo Bermúdez Osorio Representante Legal BERMUDEZ SAS, contrato de Obra 084 de 2022 **Para**: CONSORCIO INGEALDEIC Atn. ARQ. German Garzón Director De interventoría – Contrato de Interventoría 103 de 2022.

   *"… Dando alcance al oficio No.BER-185-22, radicado ante la Interventoría del Proyecto y la entidad contratante el 16 de diciembre de 2022, por medio de la presente manifestamos que los motivos que dan lugar a la solicitud de suspensión del contrato se resumen así: …"*

3. El día 19 **de Diciembre de 2022**, se recibió comunicado CSJ-ENT-PC-23-202. **Asunto**: Solicitud de suspensión del contrato **De**: Sandra Carolina Cardozo Pérez, Representante Legal CONSORCIO INGEALDEIC – Contrato de Interventoría 103 de 2022. **Para**: CSJ Atn. WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA Director Unidad de Infraestructura Física

   *"… Por medio de la presente y en dentro del marco contractual del contrato en referencia nos permitimos trasladar nuestro concepto de la solicitud de suspensión allegada. …"*

Que una vez proyectada la Justificaciones por las partes se proceder a la firma del acta respectiva.

JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATODE CONSTRUCCIÓN (084-2022) JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE PLAZO DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN (103-2022)

Por lo anterior los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Física revisaron lo expuesto por el contratista obra y la interventoría, por cuanto las razones que se exponen en los comunicados: BER-186-22 y CSJ-ENT-PC-23-202, se requiere ser resueltas para la continuidad de los contratos.

Por lo tanto, esta Unidad de Infraestructura Física, considera necesario:

1. Modificar el contrato 084 de 2022, quedando así:


| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | 19 de Julio de 2022 |
| **PLAZO INICIAL** | Hasta 31 de diciembre de 2022. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | Desde la fecha en que se active o publique en el Secop II. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 1** | 37 días calendario, contados a partir de la fecha en que se active o se publique en el Secop II. |


2. Modificar el contrato 103 de 2022, quedando así:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | 19 de Julio de 2022 |
| **PLAZO INICIAL** | Hasta 31 de diciembre de 2022. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | Desde la fecha en que se active o publique en el Secop II. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 1** | 37 días calendario, contados a partir de la fecha en que se active o se publique en el Secop II. |

Por las razones expuestas y mientras se aclaran las observaciones presentadas, los suscritos Director Administrativo División Construcciones y Director de la Unidad Infraestructura Física se permiten recomendar a la ordenadora del gasto la suspensión del contrato de obra 084 de 2022 y de interventoría 103 de 2022 por un periodo de 49 días calendario contados a partir de la fecha en que la misma quede publicada en la plataforma SECOP II.

Atentamente;





**WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
Director Unidad de Infraestructura Física

**YEISSON EDUARDO GÓMEZ SUÁREZ**
Director Administrativo División de Construcciones

Anexo: JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATODE CONSTRUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE PLAZO DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN, Comunicado BER-186-22 y CSJ-ENT-PC-23-202,

Elaboró: Arq. Javier Camilo Abella Castillo Contratista UIF
Revisó: Arq. Yeisson Eduardo Gómez Suárez Director Administrativo División de Construcciones
Aprobó: Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia Director Unidad de Infraestructura Física