ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.
Creando y Construyendo Sueños

Medellín, diciembre 15 de 2022 **OFICIO RMA003 -301122**

Señores
ABILE CONSTRUCTORES
CONTRATISTA
DANIELA GARCIA CASTAÑO
Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento
SUPERVISORA POLITECNICO JIC

Asunto: Ampliación de plazo del contrato

Cordial saludo

La Interventoría del Contrato N°53487-2022 “OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TODAS LAS SEDES DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID”. durante el inicio para la ejecución del contrato, la interventoría y el contratista definieron las áreas a intervenir en orden de prioridad. Debido a que se vienen desarrollando actividades en las cubiertas, las lluvias han retrasado dichas labores y a esto se le suma que algunas áreas se han intervenido mediante la disposición de los espacios por el POLITECNICO.

Por lo anterior la interventoría ve necesario para cumplir con el contrato, solicitar una ampliación en tiempo hasta el 15 de enero de 2023, dicho tiempo se solicita únicamente para la sede Medellín y Rionegro.

De acuerdo a esto, solicitamos al contratista hacer entrega de una programación de estos 30 días faltantes de los espacios a intervenir en las diferentes sedes.

La interventoría deja conciliado mediante las ordenes de servicios las áreas a intervenir y queda atenta a cualquier inquietud de parte del contratista.



JUAN CAMILO REYES RIOS
Interventor
R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS
RyMarquitectura.gerencia@gmail.com