CCA INGENIEROS CONTRATISTAS CIA LTDA

Cali, diciembre 15 de 2022.

Señores
Atn; Dr. WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
Ciudad

CON-690-2022-03

REFERENCIA: CONTRATO No. 4152.010.26.1.690.2022. CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y DEMARCACIÓN EN LAS VÍAS DE LAS COMUNAS 3, 16, 17, 18 Y 54 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" VALOR. $ 302.981.939.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL PLAZO DEL CONTRATO.

Respetado Ingeniero.

Debido a varias circunstancias que a continuación nos permitimos a describir, solicitamos una prórroga en tiempo al contrato de la referencia.

Los motivos principales en que se basa nuestra solicitud son las siguientes:

- A partir del inicio de las labores, se han presentado fuertes lluvias en los frentes de obra que han retrasado considerablemente las programaciones planteadas inicialmente.

- Es necesario tener en cuenta que, para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo a la intemperie con condiciones climatológicas adversas, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- En las actividades que se presentan en el contrato, la lluvia genera diversas dificultades para los trabajadores al exponerse a trabajar en este clima por diversos aspectos que afectan su salud, en donde infecciones respiratorias y virales como la gripe, se hacen propensas, siendo este un factor que hace más vulnerable el Covid-19.

- Medidas de prevención: Interrumpir los trabajos en caso de lluvia intensa o fuertes vientos cuando se dificulte la visibilidad, percepción de las señales de los trabajadores y su entorno. Suspender manipulación de maquinaria, si las condiciones climatológicas limitan sus condiciones de visibilidad y operatividad, condiciones técnicas infavorables para el desarrollo normal de los trabajos y su buena práctica constructiva.

- TECNICAMENTE: El asfalto, siendo una mezcla entre agregados y ligados químicamente y con altas temperaturas, puede verse afectado por las lluvias intensas, desde la forma en que es transportado, cuando se extiende, y al momento de ser compactado y por último en el acabado, por ende, si aumenta la cantidad de agua, esta hace que pueda sufrir el acabado del pavimento y perdida de finos, en condiciones de humedad no se pueden desarrollar labores de demarcación.

DIAS TRABAJO MES NOVIEMBRE 2022

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOM
	✓	✓	✓	LLUVIA	✓	FEST
FEST.	✓	LLUVIA	✓	LLUVIA	LLUVIA	FEST
FEST.	✓	✓	LLUVIA	✓	✓	FEST
✓	✓	✓	✓	✓	LLUVIA	FEST
✓	LLUVIA	✓	LLUVIA	LLUVIA		FEST

Agradecemos su atención.

Atentamente.

LUIS CARLOS VELOSA NEISA
C. C. No. 79.593.397 de Bogotá
Representación Legal (S)
NIT; 900.065.196-9