CONSORCIO CIUDAD BONITA

Bucaramanga, 21 de diciembre 2022.

Señores:
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atten: Ing. Roque Julio Oliveros Uribe
Supervisor del Contrato
Contrato O.P No. 48 de 2022
Correo electrónico: rjoliveros@bucaramanga.gov.co

CCB-265

REF: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 2.


ASUNTO: Solicitud de suspensión contrato de Interventoría 048-2022 de acuerdo a requerimientos por parte del CONSORCIO UNIOBRAS 2022 oficio CRP-CU-COP-26-135 y JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR oficio JG-EQUI-CO-027-2022-57

Cordial Saludo Ing. Roque,

Dado que mediante oficios Nos. CRP-CU-COP26-135 de fecha 20 de diciembre de 2022 enviado por CONSORCIO UNIOBRAS 2022 contrato No. 026-2022 y JG-EQUI-CO-027-2022-57 de fecha 20 de diciembre de 2022 enviado por JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR contrato No. 027 de 2022 los cuales aducen básicamente que: Por motivo de festividades fin de año los proveedores no se encuentran laborando en época navideña y retornan a actividades el 16 de enero de 2023 afectando la ejecución de las actividades programadas y en donde específicamente para el contrato 027 de 2022 actualmente se tiene un trámite portuario que se encuentra atrasado por tema de festividades y vacaciones del proveedor LyD para el suministro de la grama sintética de los tres (3) parques objeto de su contrato , razón por la cual están solicitando suspender los contratos de obra mencionados desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023 según información de proveedores y ferreterías los cuales adjuntan , por lo cual la Interventoría mediante oficios CCB-264 y CCB-263 de fecha 20 de diciembre de 2022 respectivamente considera que las razones expuestas por parte de los Contratistas son valederas y se avalan dichas solicitudes de suspensión de lo cual enviamos a la Entidad para su revisión, aval y tramite. Dado que nuestro contrato de Consultoría bajo la modalidad de Interventoría es hacerles seguimiento a dichos contratos, consideramos prudente que nuestro contrato también se suspenda por dicho tiempo, mientras pasan las festividades navideñas y se reinician las actividades por parte de los proveedores para la generación de los procesos constructivos restantes en los mencionados contratos.

Por lo anterior solicitamos Ing. Roque como Supervisor del Contrato, se revise y avale nuestra propuesta de la cual adjuntamos los documentos enviados por los Contratistas CONSORCIO UNIOBRAS 2022 y JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR junto con adjuntos,

Atentamente,



Ing. Diego Alejandro Leiva Ortiz
Representante Legal
CONSORCIO CIUDAD BONITA

Anexos que soportan la solicitud de suspensión:

Oficio CRP-CU-COP-26-135 CONSORCIO UNIOBRAS 2022 y adjunto proveedor
Oficio JG-EQUI-CO-027-2022-57 JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR y adjunto proveedor.
Oficio CCB-264 avalando suspensión por parte de la Interventoría CONTRATO UNIOBRAS 2022.
Oficio CCB-263 avalando suspensión por parte de la Interventoría CONTRATISTA JAIME ALBERTO GALAN V.

rjoliveros@bucaramanga.gov.co;rpardo@bucaramanga.gov.co;jlriverav@bucaramanga.gov.co;dleiva@cortesleivaasociados.com;residentegrupo3ciudadbonita@gmail.com;julian.blanco45@hotmail.com

Bogotá, Diciembre 20 de 2022

Radicado: CRP-CU-COP26-135

CONSORCIO CIUDAD BONITA
Atn: ING DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
Carrera 70 H N° 127ª 86
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: COP 26 DE 2022 ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA 26 DE 2022.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos se realice una suspensión al contrato en referencia desde el próximo 23 de Diciembre de 2022 hasta el 16 de Enero de 2023.

La suspensión solicitada esta motivada en que los proveedores de materiales, equipos y transporte debido a las festividades de navidad y fin de año entran a receso de actividades o vacaciones colectivas, por lo tanto, no realizaran despachos en el periodo indicado lo cual afecta la ejecución de nuestro contrato.

Atentamente,

Ing. JOSE ARVEY FORERO SOTO
RL CONSORCIO UNIOBRAS 2022
C.C. Ing Roque Julio Oliveros Uribe – Supervisor Municipio de Bucaramanga
rjoliveros@bucaramanga.gov.co ; rpardo@bucaramanga.gov.co;
jlriverav@bucaramanga.gov.co

ELPRECON S.A.S.
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO

NIT: 830.079.573-1

PARA: Todos nuestros clientes

FECHA: Diciembre de 2022

ASUNTO: Vacaciones Colectivas ELPRECON S.A.S.

Navidad es la época del año en que todos queremos compartir con nuestros seres queridos, por esta razón ELPRECON ha destinado como fecha para sus vacaciones colectivas, el periodo comprendido entre Diciembre 21 de 2022 y Enero 15 de 2023.

Por lo anterior, les solicitamos hacer su programación de pedidos con tiempo, ya que se estarán recibiendo Órdenes de Compra y Consignaciones hasta el 09 de Diciembre y realizando despachos hasta el 20 de Diciembre.

Queremos agradecer a Ustedes la confianza depositada en nuestra empresa. Para ELPRECON, fue un gusto poder colaborarles en sus requerimientos de productos durante este año y esperamos continuar haciéndolo en el Nuevo Año a partir del 16 de Enero de 2023.

Sea ésta la oportunidad para desearles una **FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2023.**

Cordialmente



HECTOR PAEZ

Representante

Jaime Galán

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2022

OFICIO JG-EQUI-CO-027-2022-57

Señores
CONSORCIO CIUDAD BONITA
R/L. DIEGO ALEJANDRO LEIVA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 27 DE 2022, OBJETO "ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 4"

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

Muy amablemente se solicita realizar la suspensión del contrato de obra en referencia en el periodo contemplado entre el 23 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023, basado en los siguientes considerandos:

1. Por motivo de festividades de fin de año, los proveedores no se encuentran laborando en época navideña y retomando actividades nuevamente hasta el 15 de enero de 2023, afectando la ejecución de las actividades programadas.

2. Por época navideña los tramites portuarios se encuentran retrasados de los elementos importados que se instalaran en los parques Santa María, Fontana y Bosques del Cacique como lo es la grama sintética que llevan las zonas de juegos y otros.

Quedo atento a sus pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



Jaime Alberto Galán Villamizar
C.C. 71.185.747 de Puerto Berrio

PROYECTÓ: Ariolfo Antonio Tovar- Residente de Obra

LYD Proyectos SAS
Sede Bogotá: Carrera 55 # 74 - 36
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220
Sede Cajica: Calle 3 Nr. 3 E – 116 casa 52 Cajica – Colombia
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220

Bogotá D.C., diciembre 15 del 2022

Señores
JALGAVI INGENIEROS LTDA
Bucaramanga, Santander.

Ref.- Grama Sintética

Respetados Señores:

Por medio de la presente notifico que la grama sintética referente a su proyecto se encuentra en proceso de importación, desafortunadamente por la época navideña los tramites portuarios se retrasan sufriendo congestión en los mismos.

En razón a los retrasos presentados, nos permitimos informarles que la nacionalización de esta se tramitara los primeros días del mes de enero del 2023

Por lo anterior ofrecemos excusas por las posibles molestias derivadas de los retrasos, esperamos su comprensión pues es una situación fuera de nuestro alcance y que excede nuestras posibilidades. Estamos trabajando en soluciones que minimicen el tiempo de entrega y recalcamos nuestro esfuerzo continuo por buscar siempre el bienestar de nuestros clientes.

Anexo encontraran comunicado oficial de las naviera y comprobantes de evidencia para la situación anteriormente expuesta.

En caso de cualquier inquietud por favor no duden en comunicarse con nosotros, la presente se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

Andrés Pulido
Gerente General
Carrera 55 # 74 – 36 – Bogotá D.C.
e : apulido@lydonline.com
w : www.LyDonline.com

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960018 +

Shipper:

REALTURF SYSTEMS, S.L.
AV. ANTIGUA PESETA, 131, P.I. LAS ATALAYAS
03114 ALICANTE SPAIN
PH:965685640 CIF: B53638391

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:	B/L-No.:	Page:
65863634	HLCUVL1221112730	2 / 3

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

OTM MAHE NEUTRAL SHIPPING SAS
NIT:8001598563 LYD PROYECTOS SAS N T:9003118116 SPEED TRANSPORT LOGISTIC Z.F.BOGOTA S.A.S.USUARIO Z.F.NIT:8301105580 CRA 106 N.15-25 NT 54A MZ8 COD 2003 (*)

Forwarding Agent:

FRANCO VAGO SAU
E.P.E. C/GERMAN BERNACER 6-14
03203 ELCHE, ALICANTE, SPAIN

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

LYD PROYECTOS SAS
NIT 900311811-6
CALEE 74#53-47
TELEFONO 9370193

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):	Voyage-No.:
IZMIT EXPRESS	247S

Place of Delivery:

Port of Loading:

VALENCIA

Port of Discharge:

CARTAGENA (COLOMBIA)

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
UACU 4037324 SEAL: HLD1379603 MARKS & NOS: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE SAS	1 CONT. 20'X8'6" GENERAL PURPOSE CONT. SLAC* 71 ROLLS ARTIFICIAL GRASS HS CODE: 57033100	7495,000 KGM	28,000 MTQ
MARKS & NOS: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE SAS	40 BUNDLES ADHESIVE HS CODE: 39095090	480,000 KGM	1,700 MTQ

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:	Packages received by the Carrier:
1	
Movement:	**Currency:**
FCL/FCL	

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Val	P/C	Amount

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

ORIGINAL

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

VALENCIA 30.NOV.2022

Freight payable at:	Number of original Bs/L:
ORIGIN	ONE OF THREE

FOR ABOVE NAMED CARRIER
HAPAG-LLOYD SPAIN, S.L.
(AS AGENT)

MTD17312 (FB; ; ; ;) BL-HLAG

90147345 L.V. 06/16

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
MARKS & NOS: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE SAS	5 ROLLS UNION TAPE HS CODE: 56031490 (*) ZONA FRANCA BOGOTA "MERCANCIA EN OTM"	25,000 KGM	0,300 MTQ
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	116 PACKAGES	8000,000 KGM	30,000 MTQ

CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 900311811-6

SHIPPED ON BOARD, DATE : 30.NOV.2022
PORT OF LOADING: VALENCIA
VESSEL NAME: IZMIT EXPRESS VOYAGE: 247S

PORT CHARGE ORIGIN PREPAID
SEAFREIGHT + ADDITIONALS PREPAID
PORT CHARGE DESTINATION COLLECT

This document is issued by Hapag-Lloyd Spain, S.L. as agent of Hapag-Lloyd AG, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Germany

FREIGHT PREPAID

LYD Proyectos SAS
Sede Bogotá: Carrera 55 # 74 - 36
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220
Sede Cajica: Calle 3 Nr. 3 E – 116 casa 52 Cajica – Colombia
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220

Bogotá D.C., diciembre 19 del 2022

Señores
JALGAVI INGENIEROS LTDA
La Ciudad.

Ref.- Comunicado oficial de vacaciones

Apreciados clientes

LYD Proyectos S.A.S agradece a todos sus clientes que confiaron en nuestra organización durante este año 2022 lleno de retos; comunicamos por medio de la presente que haremos un receso en nuestras actividades laborales para renovar energías y empezar el año 2023 dando frente a nuevos proyectos y de esta manera seguir trabajando de la mano con calidad y profesionalismo. Nuestro periodo vacacional por festividades inicia el 23 diciembre 2022 y retomamos actividades el 16 enero de 2023 en horario habitual.

Agradecemos su compresión

Cordialmente,

Andrés Pulido
Gerente General
Carrera 55 # 74 – 36 – Bogotá D.C.
e : apulido@lydonline.com
w : www.LyDonline.com

Bucaramanga 19 de diciembre de 2022

Señor:

Jaime Alberto Galán Villamizar

Gerente

Mediante la presente queremos informarle que a partir del 23 de diciembre de 2022 y hasta el 15 de enero de 2023 no tendremos atención al público por motivo de inventario y vacaciones colectivas, estaremos atentos a cualquier requerimiento que tenga para apoyarlo después de estas fechas

Gracias por su atención

Atentamente,

Jhonatan Quiceno Becerra

Asesor comercial externo

3168745782

Internacional de Eléctricos S.A.S

PROCESO: GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	
Subproceso: Despacho **Código Subproceso: 5000**	**SERIE/Subserie:DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS /** **Código Serie/Subserie (TRD) 5100-73 /5100-73,07**

Bucaramanga, 21 de diciembre de 2022

Señores
CONSORCIO CIUDAD BONITA
Atte.: DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
Representante legal
CARRERA 53 No 74-86 OFICINA 429 A – Barranquilla, Telefax 311-8768740
(SEDE 2) AVDA SAMANES No. 9-140 LOCAL 2-05B CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS Bucaramanga,
Correo electrónico: consorciociudadbonita1@gmail.com

Ref.: Contrato de Consultoría bajo la modalidad de Interventoría No. 48 de 2022 – **INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2.**

Asunto: Respuesta a oficio con radicado No. **CCB-265.**

Cordial saludo

Considerando y evaluando las razones expuestas en la solicitud realizada con radicado No. **CCB-265** por parte del consorcio ciudad bonita, se considera pertinente por parte de la supervisión, suspender el contrato de interventoría No. 48 de 2022 y junto con los contratos de obra No 26 y 27 de 2022 correspondientes a las obras de “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” grupo 3 y 4 respectivamente.

Los contratos serán suspendidos a partir del día 27 de diciembre de 2022 por un plazo total de 20 días calendario, quedando así como fecha de reinicio el día lunes 16 de enero de 2023.

Cordialmente,

ING. ROQUE OLIVEROS URIBE
SUPERVISOR Contrato 48-2021
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

DATOS DEL CONTRATO/ CONVENIO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*2*		
FECHA DEL ACTA	*23 DE DICIEMBRE 2022*		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	048 DE 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 2		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO CIUDAD BONITA	
	C.C/ NIT	901571156-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ	
	C.C	91.523.365	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE	
	C.C	91.216.266	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 854.822.027	APORTE MUNICIPIO	*100 %*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	$ 284.900.510	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR TOTAL DEL CONTRARO	$ 1.139.722.537	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (____%)	N/A		
CDP INICIAL	NÚMERO: 5924		

	FECHA:26 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CDP RESERVA	NÚMERO: 2538	
	FECHA: 1 DE FEBRERO DE 2022	
CPD ADICIONAL	NÚMERO: 7064	
	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	
RP INICIAL	NÚMERO: 3248	
	FECHA: 9 DE MARZO DE 2022	
RP RESERVA	NÚMERO: N/A	
	FECHA: N/A	
RP ADICIONAL	NÚMERO: 10217	
	FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2022	
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	22 MARZO 2022
	Fecha de Finalización:	21 OCTUBRE 2022
	Nueva fecha de terminación:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
	Duración Inicial:	7 MESES
	Periodo Adicional:	55 DÍAS
	Duración Final:	7 MESES Y 55 DÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	1	14 DIAS	20/10/22	03/11/22
Prórrogas	1	55 DIAS	4/11/22	29/12/22
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	4/11/2022	$284.900.510	$1.139.722.537
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	1	N/A	Se recibió la cesión de derechos económicos por partedel contratista Jaime Alberto Galán Villamizar	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES**	**15-44-101260084**	**22/03/2022**	**30/12/2025**	**$113.972.253,70**
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**15-44-101260084**	**22/03/2022**	**30/04/2023**	**$227.944.507,40**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**15-44-101260084**	**22/10/2022**	**22/10/2027**	**$227.944.507,40**
	R.C.E.	**15-40-101077421**	**22/03/2022**	**30/12/2022**	**$200.000.000,00**
	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	**15-40-101077421**	**22/03/2022**	**30/12/2022**	**$200.000.000,00**

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**17 NOVIEMBRE DE 2022**

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN No 2 DEL CONTRATO No 48 DEL 9/03/2022

1. Que el día 22 de marzo de 2022 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 21 de octubre de 2022.

2. Que el día 21 de diciembre de 2022 se recibió comunicación por parte de la interventoría **CONSORCIO CIUDAD BONITA**, solicitando suspender el contrato de interventoría, manifestando como razones de la solicitud de suspensión de los contratos de obra supervisados por esta interventoría, por motivo de festividades de fin de año, los proveedores no se encuentran laborando en época navideña y retornan a actividades el día 16 de enero de 2023 afectando la ejecución de las actividades programadas.
3. Considerando y evaluando las razones expuestas en la solicitud realizada con radicado No. CCB-265 por parte del consorcio ciudad bonita, se considera pertinente por parte de la supervisión, suspender por 20 días el plazo del contrato, a partir del día 27 de diciembre de 2022 el contrato de interventoría No. 48 de 2022.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato N° 48, por el término de 20 días, contados a partir del día veintisiete (27) de diciembre de 2022 y hasta el día quince (15) de enero de 2023, con fecha prevista de reinicio el día dieciséis (16) de enero de 2023 por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.


TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.


Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el veintisiete (27) de diciembre de 2022



ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE
Municipio de Bucaramanga
SUPERVISOR



AUGUSTO ANGARITA JOYA
Apoderado Director de Interventoría
CONSORCIO CIUDAD BONITA



IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA