Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRAS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2022-09-24

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202202983

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA		
Identificación:	C.C. 72.240.299		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA		
Nombre del Supervisor:	CANDELARIA DE JESUS HERNANDEZ HERRERA		
Objeto del Contrato:	***OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL DIQUE CONTRA INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA ATLÁNTICO, COMO CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL 2022***		
Plazo de Ejecución:	***El plazo para la ejecución del contrato será de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución***		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202201558**	**Fecha de C.D.P.**	2022 /06 /30
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202205057**	**Fecha del R.P.**	2022 / 07 / 18

Valor del Contrato	Contrato Inicial	$ 398.803.420
	Adición 1	$
	Total	$ 398.803.420

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/08/02	2022/10/01	AAA/MM/DD	AAA/MM/DD
		AAA/MM/DD	AAA/MM/DD
		AAA/MM/DD	AAA/MM/DD

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ-100056393	ANEXO 2	Calidad del servicio	18/07/2022	18/09/2023
			Cumplimiento	18/07/2022	18/01/2023
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	18/07/2022	18/09/2023

			Salarios y prestaciones	18/07/2022	18/09/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ-100014837	ANEXO 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	18/07/2022	18/09/2022

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 398.803.420
Adición No. 1		N.A
Valor Total del contrato		$ 398.803.420
Porcentaje del Anticipo	%	N.A.
Porcentaje del Pago anticipado	%	N.A.
Valor Ejecutado del Contrato		$ 198.644.562
Retención por Garantías	%	N.A.
Total Acumulado Retención por Garantías		N.A.
Valor Amortizado del Anticipo		N.A.
Total Anticipo Amortizado		N.A.
Valor por ejecutar		$ 200.158.858,50
Valor a pagar en el presente Informe		$ 198.644.561,50
No. Factura o Cuenta de Cobro		RPE - 37

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 24 DE AGOSTO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-		
Obligaciones Contractuales	Producto (Obras)	Avance de Ejecución (%)
Limpieza, rocería y adecuación de las zonas a intervenir con la implementación del proyecto.		

Diseño y Construcción de muros de contención en big-bags de 1 x 1 x 1 metros rellenos con material, en los anchos y altura que resulten de la topografía y batimetría, colocados sobre capa de geotextil no tejido y debidamente amarrados entre sí con cuerda de nylon de ¾" de diámetro para garantizar que funcionen como un conjunto con suficiente peso.	El contratista avanzó en el llenado de big bags contempladas para protección de diques contra inundaciones en el municipio de Palmar de Valera en el departamento del Atlántico.Esta actividad se lleva a cabo en el puerto de Sabanagrande, ubicado a unos 12km aproximadamente del tramo a intervenir en el municipio de Palmar de Valera.  	Se avanzó en un 49,81% del proyecto

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

CANDELARIA DE JESUS HERNANDEZ HERRERA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

- Anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 24 días del mes de Agosto de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 2.637.369 de Sabanalarga

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 72.240.299 de Barranquilla