ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

4-nov-2022

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Área Infraestructura Alpa
FECHA: 4 de noviembre 2022 **LUGAR:** Alcaldía local
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité seguimiento CIV 324-2022 y COP 305-2022
HORA DE INICIO: 9:26 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12 m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Freddy A. Martín						X				Supervisión Alpa	Freddy.martin@gobiernobogota.gov	320 4738036	
Ana I Camacho Torres									X	Interventoría de obras	8yg.ingenieros@	3042034938	
Jorge L. Gamarra H.									X	Interventoría	Jolugah@yahoo.com	3215376805	
Luis Carlos Matos Otero			X						X	Consorcio Ingeniería X1	LCMatos@yahoo.com	3102058813	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La interventoria manifiesta que hay un avance del 11% contra un 8% programado.

La supervisión comunica a la interventoria que radique la programación de obra para tener un adecuado control de la obra, así como los APUs contractuales y los APUs de las Obras no previstas que han surgido durante la ejecución de las obras.

INFORME TÉCNICO: Se han ejecutado las siguientes obras:
1. Desmonte de la alfombra y asientos de la graderia de la JAL.
2. Demolición y desmontes en las baterias de baños de la recepción
3. Quitar el cuarto asfaltico de la vieja canal del edificio de la alcaldia.
4. Pintura cerramiento

El contratista informa que estan presentando nuevas actividades como:
1. Desmonte tablero electrico cuarto bombas
2. Lavamos discapacitados
3. Division acero inoxidable orinal y baños
4. Cielo raso en panel superboard 6mm por el C.R en dry wall contratado
5. Excavación manual en material comun
6. Meson en concreto enchapado en granito pulido para el baño recepción
7. Reinstalación luminarias LED

Siendo hasta el momento los items más representativos

La supervisión informa que se les suministra el formato de Actas No previstas, el acta de mayores cantidades

o

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

4-nov-2022

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

para regularizar las situaciones de obra que estan surgiendo, de igual forma, se les enviará a los correos electrónicos los documentos que se necesitan para el pago de las cuentas parciales que se debe radicar por más tardar el 15 de noviembre.

INFORME AMBIENTAL - SST: Se recomienda sacar los escombros que se estan acumulando.
SST: No se han presentado incidentes, ni accidentes la técnica SISO que esta presente en la obra es la señorita olga Rozo.
Estan trabajando en la ejecución de las obras 6 ayudantes, 4 oficiales, 1 maestro, 1 residente y la siso.