SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20222100329092 Código Web:8QmV)8
FECHA:01-11-2022 16:03:32 FOLIOS: 229
RADICADOR: IVAN EDUARDO BOHORQUEZ GODOY
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: SOLIUN SAS RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIV
ASUNTO: REMISION INFORM E MENSUAL
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CALLE 63 No 59ª-06

INFORME COMPONENTE DE CALIDAD

OBJETO:
"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172 DE 2022
SOLIUN SAS

BOGOTÁ D. C., 31 DE OCTUBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado: Laura Jiménez		Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado: Álvaro Fontalvo		Fecha de versión	31/10/2022			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2022.11.28 15:26:45 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

INTRODUCCION 3

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 4

1.1. LOCALIZAION 5

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS 5

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 6

2.1. CRONOGRAMA DE AVANCE 6

2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES 6

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS 8

3.1. HUMANOS 8

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 10

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 10

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMUNICACIÓN 12

6.1. COMUNICACIÓN INTERNAR 12

6.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA EXTERNA 14

6.3. SEGUIMIENTO A COMITÉ 15

7. CONTROL DE SEGUIMIENTO DE EQUIPOS 15

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 15

8.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS ENTREGABLES 15

9. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 16

10. CONTROL DE LA GESTIÓN 17

INTRODUCCION

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. **2172 DE 2022** suscrito entre el SOLUIN SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC** de acuerdo con el contrato No. **2170 DE 2022.**

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos del IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INTERVENTORÍA

Contrato	***2172 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	***SOLIUN SAS***
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños:	Seis (6.0) meses
Duración etapa de liquidación:	Un (1.0) mes.
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE**
Fecha de inicio:	01 de septiembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	01 de abril de 2023

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

Contrato	***2170 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**
Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".
Duración etapa de estudios y diseños:	Seis (6.0) meses
Plazo total del contrato:	Seis (6.0) meses
Valor total del contrato	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
Fecha de inicio:	01 de Septiembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	01 de Marzo de 2023

1.1. LOCALIZAION

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS



Lugar de ejecución del contrato / Parque Hacienda los Molinos PZ-17 registrado con el Código IDRD 18-457 en el sistema Distrital de Parques, y ubicado entre la carrera 5L y 5A con calles 51 Sur y 48PSur de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los predios corresponden a los CHIP AAA0166DCCX, AAA0166DCDM, AAA0009PSMS, AAA0166DCEA, AAA0166DCFT, AAA0010DOMS, AAA0009PSJH, AAA0009PSRU".
Los predios destinados para la construcción del parque fueron adquiridos por el IDRD conforme la declaratoria de condiciones de utilidad pública decretadas mediante el Decreto Distrital 473 de 2017, mediante el proceso de expropiación por vía administrativa.

IDENTIFICACIÓN PREDIAL:

MATRICULA	CHIP	AREA M2	PROPIETARIO	TITULO DE ADQUISICION
50S-40325332	AAA0166DCCX	1627,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 017 DE 2019
50S-40325333	AAA0166DCDM	1628,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 018 DE 2019
50S-40150981	AAA0009PSMS	1795,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 019 DE 2019
50S-40325334	AAA0166DCEA	6312,3	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 317 DE 2019
50S-40325335	AAA0166DCFT	5332,6	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 322 DE 2019
50S-40335351	AAA0010DOMS	27171,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 602 DE 2019
50S-40150978	AAA0009PSRU	10471,0	IDRD	RESOLUCION 322 DE 2019
50S-40280030	AAA0009ESJH	23063,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 770 DE 2019
	TOTAL	77402,1		RESOL.EXPROPIACION 066 DE 2019

Fuente - ESTUDIOS PREVIOS-IDRD

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

2.1. CRONOGRAMA DE AVANCE

El anexo técnico correspondiente al contrato de obra determina las condiciones de avance en la ejecución del mismo.

AVANCE DE OBRA			
FECHA	PERIODO	% PROYECTADO	% EJECUTADO
01 al 08 de septiembre de 2022	Informe Semanal 1	2,00	1,50
09 al 15 de septiembre de 2022	Informe Semanal 2	2,00	4,00
16 al 22 de septiembre de 2022	Informe Semanal 3	4,00	4,00
29 al 29 de octubre de 2022	Informe Semanal 4	5,00	4,00

2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES

Los indicadores de la Interventoría desde su Plan de Calidad, se presenta los siguientes resultados.

1. ***Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios***: Se realiza la entrega de los productos de los servicios, lo que se evidencia en
   - Informes semanales
   - Informes mensuales por componentes.

   En estos documentos se registra el seguimiento y control que se adelanta por esta interventoría a las obras ejecutadas por el contratista, así como el cumplimiento y/o los requerimientos cuando no es conforme el cumplimiento, de igual manera se registra el seguimiento en comités de obra de los compromisos, avance presupuesta y cumplimiento en tiempos de ejecución.
2. ***Mejorar la utilización de recursos,*** Se realiza el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra atendiendo los requerimientos de la entidad velando por que se cumpla con el objetivo contractual, utilizando tanto el recurso humano requerido, como los medios necesarios (normas, registros, equipos etc....) para evidenciar el cumplimiento o no del contrato objeto de interventoría.

3. ***Garantizar la competencia del personal***: Como interventoría SOLIUN SAS realiza seguimiento tanto a que el personal profesional cumpla con los perfiles exigidos por la entidad, como en su dedicación y cuando se requiere se generan capacitaciones internas en temas técnicos y de seguimiento de componentes.

4. ***Garantizar la satisfacción de nuestros clientes:*** Se adelanta el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, para constancia se elaboran los registros que se anexan en los informes

mensuales, de igual forma se adelanta control y seguimiento a los compromisos y se presenta informes semanales en los que se presenta el avance de las actividades desarrolladas y en casos que se requieran se generan informes particulares por posibles incumplimientos.

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR					ESTRATEGIA		
		Nº	DENOMINACIÓN	FORMULA	META	FRECUENCIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Propender por el cumplimiento del cumplimiento del cronograma	Que el Consultor realice la entrega de los Productos de estudios y diseños en los tiempos programados	1	Control y seguimiento al cronograma de diseños	% programado vs % ejecutado	>90%	De acuerdo a los hitos establecidos en la programación	Seguimiento permanente de ejecución de actividades, requerimiento por cumplimiento de cronograma aprobado	Coordinador del proyecto Director del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	2	Devoluciones Oportunidad	Nº de productos devueltos % De informes entregados a destiempo	<_ 2 100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Coordinador del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Mejorar la utilización de recursos	Calidad en la prestación del servicio	3	Producto no conforme	N.º de productos N.C.	<_ 2	Mensual	Implementación procedimiento PNC	Especialista diseñador	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización	Recurso humano competente	4	Disponibilidad de recurso humano competente	Calificación del desempeño	>90%	Mensual	Evaluación de competencias	Director del proyecto	Al inicio y al final del proyecto
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5	Evaluación del servicio por parte del cliente	Calificación encuesta de satisfacción	90%item calificados entre bueno y excelente	Al final del proyecto	Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera	Coordinador del proyecto	Al finalizar el proyecto
	Calidad de la prestación del servicio	6	Quejas y reclamos	Número de quejas y reclamos	<_ 2	Mensual	Implementación procedimientos quejas y reclamos	Director de proyecto	Durante la ejecución del proyecto

Los Indicadores antes señalados evidencian el cumplimiento por parte de esta interventoría en la prestación del servicio profesional y/o consultoría adelantada.

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS

3.1. HUMANOS

Durante el desarrollo del periodo se realiza el control, seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del contratista con respecto a su personal, técnico operativo, técnico profesional y personal administrativo requerido para adelantar la labor en cada uno de los mantenimientos a realizar acorde a los compromisos adquiridos contractualmente.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Durante el mes del precedente informe se cumplió con el personal propuesto por la interventoría, el cual fue aprobado por la supervisión previo al inicio del contrato.

	INTERVENTORIA		
ESPECIALIDAD	NOMBRE	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
PATRIMONIO	MAURICIO NARVAEZ	3163748410	arq.andresnarvaez@gmail.com
INGENIERO FORESTAL	HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	314 4334845	hugolquintero@gmail.com
ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	3112118697	ssinfracsas@gmail.com
GEOTECNISTA	CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	3103379149	camilo.romerop@hotmail.com
HIDRAULICO	CLAUDIA VERGEL	3213610581	tecnicaecoasisthir@gmail.com
ELÉCTRICO	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	3144727912	tyco.ingenieria.22@gmail.com
PRESUPUESTO	JEISON ORLANDO DELGADO DUERTE	3013942384	proyectos2@soliunsas.com
MOVILIDAD	MARTHA ROCÍO CASTILLO FERNADEZ	3202747469	castilloyasociadosing@hotmail.com
CALIDAD	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	3057756056	proyectos2@soliunsas.com
DIRECTOR	ALVARO FONTALVO	3134237651	proyectos2@soliunsas.com
BIOLOGA	LICINIO GARRIDO HOYOS	3002403829	liciniogh@hotmail.com
URBANISTA	VERONICA ALEJANDRA ORIZ MURCIA	3002315052	taller@aeu.com.co
PAISAJISTA	ADRIANA OLAYA VILLEGAS	3113893214	adolvi22@gmail.com
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	3103264771	social.soliun@gmail.com
GESTION DEL RIESGO	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA	3202418830	proyectos2@soliunsas.com
AMBIENTAL	NATALI ESPINOSA SIERRA	3124657615	ss.solucionessostenibles@gmail.com
FORESTAL	HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	314 4334845	hugolquintero@gmail.com
TOPOGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	3132267795	jc.ramirez01@hotmail.com
SST	SOFIA FERNANDEZ	3133244220	sofiafernandez2612@gmail.com
CADENERO 1	DIEGO ANDRES GALE FUERTES	3134237651	proyectos@soliunsas.com
OBRERO	RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	3134237651	proyectos@soliunsas.com
ABOGADO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	3134237651	proyectos@soliunsas.com

PERSONAL DE CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el listado de personal del contratista el cual fue aprobado acorde al perfil mínimo requerido en pliegos. El contratista remite las hojas de vida del personal y por parte de la interventoría se realiza la verificación del perfil y la comprobación de la dedicación.

	CONSULTOR		
ESPECIALIDAD	NOMBRE	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
PATRIMONIO	ANGELA ANDREA PERILLA PERILLA	3224570263	arquiangelaperilla@gmail.com
INGENIERO FORESTAL	JHON BOHORQUEZ	3002149518	jhoneduardobohorquez@hotmail.com
ESTRUCTURAL	IVAN VERGARA GONZALEZ	3123722161	gerencia@metrocioc.com
GEOTECNISTA	GERMAN TAPIA	3114505326	germantapia@ingercivil.com
HIDRAULICO	JHON JAIRO DIAZ LUNA	3204922827	hyc@hidraulicaycivil.com
ELÉCTRICO	JULIO CESAR GARCIA	3125389405	tecnoelectrico2022@gmil.com
PRESUPUESTO	WILLIAM DUARTE	3105569955	wits.sas@gmail.com
MOVILIDAD	MAURICIO MEZA	3014034989	macuro86@gmail.com
CALIDAD	LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	3103444724	lulu1506@gmail.com
DIRECTOR	NÉSTOR GUALTEROS	3115853883	nestorivan001@gmail.com
ARQUITECTO AUXILIAR	ALEJANDRO GOMEZ	3104866454	duvier.gomezva@gmail.com
BIOLOGA	AIDA INIRIDA ORTEGA ACOSTA	3132924840	aida.ort@gmail.com
URBANISTA	WILSON SALVADOR GAMBA	3187168231	salvadorgamba@hotmail.com
PAISAJISTA	DIANA MILENA SALAZAR MORENO	3135290903	arqdianasalazar@gmai.com
PROFESIONAL SOCIAL	GLADIS TATIANA MORALES VILLAMIL	3214422916	gladistatianamoralesvillamil@gmail.com
GESTION DEL RIESGO	ANDRES FELIPE GONZALEZ CASTELBLANCO	3017776146	ingonzalezca@gmail.com
AMBIENTAL	ALEJANDRA CHAVEZ MORALES	3022926526	Alejandra.c.morales@gmail.com
FORESTAL	JHON EDUARDO BOHORQUEZ SUARES	3187168231	jhoneduardobohorquez@gmail.com
TOPOGRAFO	CARLOS CASTILLO LEAL	3187168231	procesourbano@gmail.com
SST	SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ	3187168231	procesourbano@gmail.com
CADENERO	RAFAEL GARCIA	3187168231	procesourbano@gmail.com
CADENERO	MIGUEL BALLESTEROS	3187168231	procesourbano@gmail.com
SECRETARIA	ALEJANDRA MORENO	3187168231	procesourbano@gmail.com
MENSAJERO	EDUARDO CABAL	3187168231	procesourbano@gmail.com


4. ACTIVIDADES EJECUTADAS



SEMANA	DESCRIPCIÓ DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Envió de documentación de personal de obra Envió de planes y metodologías Reunión de inicio de contrato Revisión de planos del predio
9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Se realiza revisión y aprobación los planes y programas Proceso de revisión del anexo técnico ambiental Revisión del plan de gestión social Revisión del anexo técnico de seguridad y salud en el trabajo Elaboración del plan de calidad
16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Revisión por parte del consultor y sus respectivas observaciones Seguimiento en el área social del volanteo V2 Verificación de planilla de seguridad social Verificación del uso adecuado de EPP del personal que existe en campo Verificación y aprobación del plan de calidad
23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Revisión de la documentación enviada por parte del consultor y se remitieron observaciones. Revisión de PGS V3 presentado por la profesional social del consultor. Revisión de volante informativo de inicio. Revisión de metodología de cartografía social y formato de encuesta para aplicar en reunión de inicio.



A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2022.

- Recopilación de información necesaria para el desarrollo del proyecto, incluyendo la radicación de solicitud a las entidades distritales y nacionales pertinentes.
- Visitas de reconocimiento de diferentes especialidades al área de intervención.
- Desarrollo del esquema básico del proyecto.
- Labores de campo del levantamiento topográfico.
- Desarrollo del diagnóstico urbanístico del parque.
- Desarrollo del estudio de riesgo.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMUNICACIÓN

6.1. COMUNICACIÓN INTERNAR

Se presenta el listado del control de comunicaciones generadas en el periodo y su seguimiento.

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES
IDRD-2172-2022-002	jueves, 1 de septiembre de 2022	Observaciones a hojas de vida del consultor	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-003	viernes, 2 de septiembre de 2022	Protocolo de radicación	CONTRATISTA	Se remite protocolo a tener en cuenta
IDRD-2172-2022-004	viernes, 2 de septiembre de 2022	Tiempos de entrega-etapa	CONTRATISTA	Se solicita se allegue la información requerida
IDRD-2172-2022-005	viernes, 2 de septiembre de 2022	Actualizacion de polizas	CONTRATISTA	Se solicita se ralice la actualización de las pólizas
IDRD-2172-2022-006	viernes, 2 de septiembre de 2022	Respuesta "Consolidado de radicaciones a entidades"	CONTRATISTA	Se solicita cumplir con los requerimientos
IDRD-2172-2022-007	martes, 6 de septiembre de 2022	Respuesta a comuicado 016-productos	CONTRATISTA	Se solicita se tomen las medidas necesarias
IDRD-2172-2022-008	martes, 6 de septiembre de 2022	Respuesta a comunicado 019- respuesta ICANH	CONTRATISTA	Se solicita se emita un concepto por el porfesional sobre el proyecto
IDRD-2172-2022-009	martes, 6 de septiembre de 2022	Respuesta al oficio IDRD No. 20224100182541	IDRD	Se remite respuesta al oficio IDRD No. 20224100182541
IDRD-2172-2022-010	miércoles, 7 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE CONSULTAS A ENTIDADES Y TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATISTA	Se solicita se realice la consulta ante las entidades
IDRD-2172-2022-011	miércoles, 7 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES A RESPUESTA DEL IDU	CONTRATISTA	Se solicita se tenga en cuenta los proyectos de la Av Dario Echandia
IDRD-2172-2022-012	miércoles, 7 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE CONSULTA DE RED DE ALTA TENSION	CONTRATISTA	
IDRD-2172-2022-013	miércoles, 7 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE CONSULTA A IDPC SOBRE CASA DE PATRIMONIO.	CONTRATISTA	Se solicita se remita copia de la consulta ante ENEL
IDRD-2172-2022-014	miércoles, 7 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES AL RADICADO CPLM-PLM-S-022-2022 - CRONOGRAMA	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-015	miércoles, 7 de septiembre de 2022	SOLICITUD PARAFISCALES PROFECIONALES	CONTRATISTA	Se solicita la lista de profesionales realizarán visitas
IDRD-2172-2022-016	jueves, 8 de septiembre de 2022	RESPUESTA A COMUNICADO CPLM-PLM-S-021-2022 "REVISION DE HOJAS DE VIDA"	CONTRATISTA	Se solicita subsanar las observaciones realizadas
IDRD-2172-2022-017	jueves, 8 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE METODOLOGIAS DE TRABAJO	CONTRATISTA	Se solicita entregar las metodologías
IDRD-2172-2022-018	jueves, 8 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS	CONTRATISTA	Se solicita la actualización de las pólizas
IDRD-2172-2022-019	viernes, 9 de septiembre de 2022	REMISION DE INFORME SEMANAL No.01	IDRD	Se remite informe del periodo entre el 1 al 8 de septiembre de 2022
IDRD-2172-2022-020	viernes, 9 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES PLAN SST	CONTRATISTA	Se remiten observaciones
IDRD-2172-2022-021	lunes, 12 de septiembre de 2022	Remision de comunicado 025-acopio de materail de ladrillera	IDRD	Se espera respuesta de la entidad
IDRD-2172-2022-022	lunes, 12 de septiembre de 2022	Respuesta a metodologia de topografia	CONTRATISTA	OBSERVACIONES A METODOLOGIA TOPOGRAFIA
IDRD-2172-2022-023	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	DADEP	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-024	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	SDA	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-025	martes, 13 de septiembre de 2022	Solicitud documentos de ingreso personal participe del proyecto.		Se solicita la remisión de la documentación de ingreso de personal
IDRD-2172-2022-026	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	AYAB	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-027	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION EMPRESA IDIGER	IDIGER	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-028	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION EMPRESA IDPC	IDPC	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-029	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION EMPRESA ETB	ETB	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-030	miércoles, 14 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	SDP	Se solicita se informe el estado de respuesta que ha realizado el consultor
IDRD-2172-2022-031	martes, 13 de septiembre de 2022	Observaciones de plan de gestion social	CONTRATISTA	Se emiten observaciones

IDRD-2172-2022-033	miércoles, 14 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES DE METODOLOGÍA PMA	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-034	jueves, 15 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES DE METODOLOGÍA PLAN DE CALIDAD	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-035	jueves, 15 de septiembre de 2022	COPIA RESPUESTA EMITIDA AL CONSULTOR POR ENEL COLOMBIA	IDRD	Se remite respuesta emitida por la empresa ENEL
IDRD-2172-2022-036	viernes, 16 de septiembre de 2022	ALCANCE OFICIO CPLM-PLM-S-035 -2022	CONTRATISTA	Se remite respuesta al oficio CPLM-PLM-S-035-2022
IDRD-2172-2022-037	viernes, 16 de septiembre de 2022	Respuesta oficio CPLM-PLM-S-030-2022	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-038	viernes, 16 de septiembre de 2022	REITERACION A OBSERVACIONES A COMUNICADO CPLM-PLM-S-032-2022 "REVISION DE HOJAS DE VIDA"	CONTRATISTA	OBSERVACIONES DEL PLAN DE RIESGOS
IDRD-2172-2022-039	viernes, 16 de septiembre de 2022	Observaciones a plan de riesgo	CONTRATISTA	PETICIÓN RADICADA POR EL CONSULTOR A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP (EAAB-ESP)
IDRD-2172-2022-040	lunes, 19 de septiembre de 2022	Segundas observaciones a plan de gestion social	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-041	lunes, 19 de septiembre de 2022	Aprobacion a metodologia de topografia	CONTRATISTA	Se informa que la metodología cumple con lo requerido
IDRD-2172-2022-042	lunes, 19 de septiembre de 2022	Aprobacion de hojas de vida	CONTRATISTA	Se solicita se radiquen las hojas de vida en físico
IDRD-2172-2022-043	martes, 20 de septiembre de 2022	REMISION DE POLIZAS CONTRACTUALES, ACTA DE INICIO	IDRD	REMISION DE POLIZAS CONTRACTUALES, ACTA DE INICIO
IDRD-2172-2022-044	martes, 20 de septiembre de 2022	REMISION DE OBSERVACIONES A METODOLOGIA DE URBANISMO	CONTRATISTA	Se emiten observaciones para subsananación
IDRD-2172-2022-045	martes, 20 de septiembre de 2022	APROBACION DEL PLAN DE CALIDAD	CONTRATISTA	Se da aval para radicaión ante la interv
IDRD-2172-2022-046	miércoles, 21 de septiembre de 2022	Remision de plan de calidad	IDRD	Se remite plan de calidad
IDRD-2172-2022-047	miércoles, 21 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE APROBACION DE POLIZAS CONTRACTUALES-ACTA DE INICIO CONSULTOR	IDRD	Se remite para revisión y aprobación
IDRD-2172-2022-048	miércoles, 21 de septiembre de 2022	remision de hojas de vida consultor-respuesta a 20224100199781	IDRD	Se informa que los profesionale se encuentran aprobados
IDRD-2172-2022-049	jueves, 22 de septiembre de 2022	Aprobacion de metodologia forestal	CONTRATISTA	Se espera la radicación de la metodología
IDRD-2172-2022-050	viernes, 23 de septiembre de 2022	SOLICITUD INFORMACION DE TRAMITES Y GESTION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAAB	ACUEDUCTO	Se solicita se informe el estado de respuesta ante el cta
IDRD-2172-2022-051	viernes, 23 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATISTA	Se solicita se informe el estado de la disponibilidad de servicios públicos
IDRD-2172-2022-052	viernes, 23 de septiembre de 2022	SOLICITUD DE REITERACION RESPUESTA A ENTIDADES	CONTRATISTA	Se solicita se informe si se ha realizado algun acercamiento a las entidades
IDRD-2172-2022-053	viernes, 23 de septiembre de 2022	REMISION DE INFORME SEMANAL No. 03	IDRD	Se remite informe del periodo entre el 9 al 22 de septiembre de 2022
IDRD-2172-2022-054	lunes, 26 de septiembre de 2022	OBSERVACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONTRATISTA	Se emiten observaciones
IDRD-2172-2022-055	lunes, 26 de septiembre de 2022	APROBACION DEL PLAN DE RIESGO	CONTRATISTA	Se solicita se radique la información en físico
IDRD-2172-2022-056	miércoles, 5 de octubre de 2022	Respuesta a comunicado 20224100202101	IDRD	Se da respuesta a las observaciones realizadas
IDRD-2172-2022-057	viernes, 30 de septiembre de 2022	REmision de planes y programas.	IDRD	Se remiten planes revisados y avalados
IDRD-2172-2022-058	viernes, 30 de septiembre de 2022	REMISION DE INFORME SEMANAL No. 04	IDRD	Se rmeite póliza según modificación
IDRD-2172-2022-059	viernes, 30 de septiembre de 2022	Respuesta a comunicado 20224100203481-radicaciones	IDRD	Se remite copia de la relación de respuesta de las entidades

6.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA EXTERNA

IDRD No. 20224100182541	1/09/2022	Revisión HV	Se solicita subsanar las observaciones realizadas
CPLM-PLM-S-016-2022	1/09/2022	Productos etapa 1	Se solicita se autorice el consolidado de las 4 activiades
CPLM-PLM-S-017-2022	2/09/2022	Consolidado radicación	Se remite consolidado de las radicaciones a entidades
CPLM-PLM-S-019-2022	3/09/2022	Rta del ICANH	Se remite concepto emitido por por el ICANH
CPLM-PLM-S-020-2022	3/09/2022	Rta 006 Radicación entidades	Se remite la información requerida
CPLM-PLM-S-021-2022	6/09/2022	Rta 002, revisión HV	Se da respuesta a las observaciones realizadas
CPLM-PLM-S-022-2022	7/09/2022	Planes y metodologías	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-024-2022	7/09/2022	Información y lineamientos	Se allega copia de solicitud a la empresa ENEL
CPLM-PLM-S-025-2022	7/09/2022	Acopio material ladrillera	Se solicita informar el tratamiento que se le dará al espacio
CPLM-PLM-S-027-2022	9/09/2022	Rta 016 Ajuste HV	Se da respuesta a las observaciones realizadas
CPLM-PLM-S-029-2022	9/09/2022	Rta 012 actualización pólizas	Se informa que las mismas fueron subidas a la plataforma SECOP
Radicado No. 20226821334591	12/09/2022	Rta 859432	Se da respuesta a la solicitud de información
CPLM-PLM-S-030-2022	12/09/2022	Rta 14 observ cronograma	Se da respuesta a las observaciones realizadas
IDRD No. 20224100192131	12/09/2022	Revisión HV	Se aprueba el personal propuesto
CPLM-PLM-S-023-2022	13/09/2022	Solicitud información	Se remite la información solicitada
CPLM-PLM-S-032-2022	15/09/2022	Rta 032 directorios profesionales	Se remite lo solicitado
CPLM-PLM-S-034-2022	15/09/2022	Rta Solicitud traslado	Se allega rta de empresa ENEL para traslado de la red
CPLM-PLM-S-035-2022	15/09/2022	Rta 025 Doc ingreso	Se da respuesta a la solicitud realizada
CPLM-PLM-S-035-2022	15/09/2022	Rta DADEP	Se remite respuesta allegada por la entidad
CPLM-PLM-S-039-2022	16/09/2022	Rta IDPC	Se remite respuesta allegada por la entidad
CPLM-PLM-S-041-2022	16/09/2022	Labores topografía	Se solicita la gestión para el permiso de ingreso
IDRD No. 20224100196841	19/09/2022	Revisión HV SG-SST	Se informa que el profesional propuesto cumple con lo requerido
CPLM-PLM-S-035-2022	19/09/2022	Rta 034 Observ plan calidad	Se da respuesta a las observaciones realizadas
CPLM-PLM-S-043-2022	21/09/2022	Rta 042 HV aprobadas	Se remite para el trámite pertinente
IDRD No. 20224100199781	21/09/2022	Aprobación HV	Se solicita se informe el estado de la HV con observaciones
CPLM-PLM-S-044-2022	21/09/2022	Atención observ PGS	Se da respuesta a las observaciones realizadas
CPLM-PLM-S-045-2022	21/09/2022	Solicitud mesa de trabajo	Se solicita se relice mesa de trabajo para el dia viernes 23-09-2022
CPLM-PLM-S-047-2022	23/09/2022	Solicitud aval visita campo	Se solicita la autorización para el ingreso
CPLM-PLM-S-048-2022	26/09/2022	Rta IDIGER	Se remite respuesta dada por la entidad
IDRD No. 20224100203481	27/09/2022	Rta ESP	No se evidencia cumplimiento
IDRD No. 20224100202101	27/09/2022	Aval planes y programas	Se solicita se informe el estado de aprobación de los planes y programas
2022-1639-ECC-EIGC	28/09/2022	Información y trámites (ETB)	Se informa que se emitio respuesta al consorcio el dia 19-09-2022
CPLM-PLM-S-049-2022	27/09/2022	Planes de calidad	Se remite para revisión y aprobación
2430001-S-2022-260494	30/09/2022	Solicitud información	Se da respuesta a lo solicitado
CPLM-PLM-S-051-2022	30/09/2022	Certificado disponibilidad EAAB	Se informa que no es posible obtener la aprobación de factibilidad por parte de la EAAB
CPLM-PLM-S-052-2022	30/09/2022	Visita ENEL	Se informa que se agendo la visita para el traslado de red

6.3. SEGUIMIENTO A COMITÉ

FECHA	COMITÉ	UBICACIÓN
06/09/2022	Seguimiento de comité N°2	IDRD subdirección técnica
08/09/2022	Visita técnica forestal	Parque zonal hacienda molinos
18/09/2022	Seguimiento de comité N°3	Subdirección técnica de construcción
20/09/2022	Seguimiento de comité N°4	Subdirección técnica de construcción
28/09/2022	Seguimiento de comité N°5	Subdirección técnica de construcción

7. CONTROL DE SEGUIMIENTO DE EQUIPOS

En virtud de llevar un correcto proceso de seguimiento y de la utilización de equipos para el levantamiento topográfico, se hace control de la documentación y los certificados pertinentes de calibración de equipos

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

8.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS ENTREGABLES

Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento y control de esta interventoría se deberán adelantar los estudios y diseños técnicos de acuerdo a lo estipulado en la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES DEL IDRD, el documento MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD y el documento MANUAL DE SEÑALIZACIÓN PARQUES ZONALES Y PARQUES DE BARRIO del IDRD, según los productos entregables del anexo técnico del contrato.

Los servicios entregables según y cómo están estipulados son los siguientes:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO
- ESTUDIO DE SUELOS
- ESTUDIOS AMBIENTALES
  -PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
  -PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
- ESTUDIO MERCADO SOCIAL

- ESQUEMA BÁSICO
- ANTEPROYECTO
- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO PAISAJÍSTICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑO DE SEÑALÉTICA
- DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS
- SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE
- DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS
- ESTUDIO DE TRANSITO
- MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
- INFORME DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD

9. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

Se realiza recorrido en campo en compañía de la consultoría y la interventoría donde se realizó el levantamiento de campo.

ESTUDIOS DE SUELO

Para el estudio se realizó como primera medida una visita al área con el propósito de identificar los puntos críticos y las condiciones generales del perdió, esta se realizó en compañía con la consultoría.

ESTUDIO AMBIENTALES

- Se realizó seguimiento y control a las siguientes actividades:
- Consultas y gestión de las consultas ante la SDA.
- Visitas del especialista de biologías al área de intervención
- Visita del especialista forestal al área de intervención
- Visitas del especialista de riesgos al área de intervención

ESQUEMA BÁSICO

Por medio de reuniones los especialistas del contratista y de la interventoría identificaron los criterios de desarrollo y presentación de acuerdo a los avances presentados.

INFORMACION DE GESTION CON LA COMUNIDAD

Dando cumplimiento la interventoría maneja el control de las siguientes actividades realizadas en la gestión social con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del área.

- PLAN DE LA GESTIÓN SOCIAL
- PROGRAMA CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
- REUNIÓN DE INICIO
- PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
- PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMA DE INCLUSIÓN A POBLACIÓN DIFERENCIAL

10. CONTROL DE LA GESTIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

Durante el periodo del presente informe no se han presentados cambios que formen parte de la gestión del proyecto documentado, así mismo en las actividades técnicas del proyecto.

SALIDAS NO CONFORMES

Recuerdo al progreso que ha tenido el proyecto, no se han identificados inconformidades que representen un problema en el proceso.

AUDITORÍAS INTERNAS

Conforme a lo establecido en el plan de calidad, se implementa la auditoria internar al completar 30% y el 70%, lo que al momento no se ha llegado al avance requerido.

ANEXO:

- Certificación de equipo de topografía

SOLIUN

CERTIFICACIÓN DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

DESCRIPCION INSTRUMENTO

NIVEL OPTICO MECANICO DE TOPOGRAFIA
MARCA: TOPCON
MODELO: AT-B3
SERIAL: JY3059

DATOS CLIENTE
Ingeniero: **CASTILLO Y RINCON SAS**

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Julio	06	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Julio	06	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Julio	08	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Enero	08	de	2023

CONVENCIONES
NA: NO APLICA **A:** CORRECTO **B:** CORREGIDO **C:** REPARADO **D:** NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Precisión directa	1.5 mm En un km doble nivelación
Compensador	ok
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m
Precisión de centrado compensador automático	ok
Torque movimiento fino	ok
Aumentos y campo visual a 100 m	28x
Diámetro libre objetivo	ok

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022 — Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1800 No 412027 — Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079 — Precisión 0.2mm DIN18723
Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general nivel, estuche	B
Limpieza interna	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	B
Retículo nivel	B
Ocular nivel	B
Grasas ocular	B
Círculos de lectura horizontal	B
Nivel esférico chasis 0° 90° 180° 270°	B
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	B
Compensador mecánico automático	B
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal	B
Mirillas o señal de puntería,	B

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

29

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7599

ACCESORIOS

Trípode	NA
Mira	NA
Nivel esférico mira	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CALIBRACION COLIMADOR Y PISTA DE CALIBRACION

DESCRIPCION	LA 2.140 m (mm)	LB 10.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 1 interna	1290	2283	993	0	1	2
Observación 2 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 1	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 40.000 m (mm)	LB 60.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 3 interna	2500	2750	250	0	1	2
Observación 4 externa	2490	2741	251	1	1	2
Corrección 3	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2
	LA 60. m (mm)	LB 80.000 m (mm)	Delta h	2e	UNIDAD ADSOLUTA mm	INCERTIDUMBRE +/- mm
Observación 5 interna	1290	2283	993	0	1	2
Observación 6 externa	1417	2.411	994	1	1	2
Corrección 4	423	423	1	1	1	2
Corrección colimador	5/10	5/10	5/10	1	1	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.
El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

APROBO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

DESCRIPCION INSTRUMENTO

ESTACION DE TOPOGRAFIA ELECTRONICA
MARCA: TOPCON
MODELO: GTS223
SERIAL: UL0539

DATOS CLIENTE
Empresa: **CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS**

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Septiembre	12	de	2022
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Septiembre	12	de	2022
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Marzo	12	de	2023

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

CONVENCIONES
NA: NO APLICA **A:** CORRECTO **B:** CORREGIDO **C:** REPARADO **D:** NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Resolución angular	1"
Precisión angular directa DIN18723	3"
Precisión en distancia	+ / - 2mm + 2ppm
Rango de alcance con un prisma	2000m
Nivel electrónico	3´
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022 Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1800 No 412027 Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079 Precisión 0.2mm DIN18723
Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginas

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general estación, estuche, cargador, y cables	B
Limpieza interna	B
Display, membranas de teclado	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	A
Cuerpo de enfoque grasas plomada óptica	A
Ajuste plomada óptica y/o laser	A
Retículo	A
Grasas ocular	A
Círculos de lectura vertical y horizontal	A
Nivel esférico base	A
Nivel tubular	A
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	A
Compensador mecánico	NA
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal y vertical	A
Verticalidad instrumento	A
Mirillas de puntería telescopio	A

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

21

Escaneado con CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7672

ELECTRONICOS

Nivel electrónico - compensador	B
Memoria interna	A
Puerto serial de comunicación RS232	B
Puerto USB	NA
Puerto Bluetooth	NA
Pruebas de funcionamiento con variación de temperatura	A
Variación de ángulo horizontal fijo. Variación vertical	A
Variación ángulo vertical fijo. Variación horizontal	B

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

SOFTWARE

Verificación de sistema instrumento	A
Actualización de firmware	A
Actualización de programas	A
Almacenamiento memoria interna	A

ACCESORIOS

Baterías	A
Cargador	A
Cables de datos comunicación	NA
Filtro solar	NA

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	FASE I	FASE II	ERROR (SEGUNDOS)	TOLERANCIA (SEGUNDOS)	UNIDAD PATRON ADSOLUTA	INCERTIDUMBRE +/-
Angulo vertical	89.59.59	270.00.01	2	=2	1"	2"
Angulo horizontal	0.0000	180.00.02	2	=2	1"	2"
Compensador en X	0.5	0.5	2	2	1"	0.5
Compensador en Y	0.5	0.5	0.5	0.5	1"	0.5
Nivel tubular	30"	30"	<30	<30	30"	2mm
Nivel Chasis esférico	6`	6´	`<6	<6	`6	6´
Verticalidad	`0	180.00.05	=5	=5	1"	2"
Plomada Laser	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plomada Óptica	0	1mm	1mm	<1.5mm	1mm	1mm

AJUSTE LINEA BASE CON PRISMA

Ppm= 79 Constante de prisma = -30

Distancia en mm	Promedio 20 mediciones	Fase I	Fase II	Desviación estándar	Incertidumbre (mm)	Tolerancia (mm)	Error (mm)
3356		3357	3356	1.123	1	2	1
24245		24245	24246	1.135	1	2	1
159265		159264	159267	1.145	1	2	2
435815		435813	435816	1,145	1	2	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.

Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.

El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

APROBO:

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS.

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

22

Escaneado con CamScanner

ANEXO 2- CORRESPONDECIA

SOLIUN	CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA No:	2170-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE."
CONTRATO INTERV. No:	2172 DE 2022
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL, Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
PARQUE	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
IDRD No. 20224100182541	1/09/2022	Revisión HV	Se solicita subsanar las observaciones realizadas	Se da respuesta con oificio IDRD-2172-2022-009 el día 6/09/2022, fines pertinentes
CPLM-PLM-S-016-2022	1/09/2022	Productos etapa 1	Se solicita se autorice el consolidado de las 4 activiades	Se da respuesta con oificio IDRD-2172-2022-007 el día 6/09/2022, fines pertinentes
CPLM-PLM-S-017-2022	2/09/2022	Consolidado radicación	Se remite consolidado de las radicaciones a entidades	Se da respuesta con oificio IDRD-2172-2022-006 el día 6/09/2022, fines pertinentes
CPLM-PLM-S-019-2022	3/09/2022	Rta del ICANH	Se remite concepto emitido por por el ICANH	Se da respuesta con oificio IDRD-2172-2022-008 el día 6/09/2022, fines pertinentes
CPLM-PLM-S-020-2022	3/09/2022	Rta 006 Radicación entidades	Se remite la información requerida	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-021-2022	6/09/2022	Rta 002, revisión HV	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se emiten observaciones al cronograma con oificio IDRD-2172-2022-014 el día 9/09/2022, para subsanación
CPLM-PLM-S-022-2022	7/09/2022	Planes y metodologías	Se remite para revisión y aprobación	Se emiten observaciones al cronograma con oificio IDRD-2172-2022-014 el día 7/09/2022, para subsanación
CPLM-PLM-S-024-2022	7/09/2022	Información y lineamientos	Se allega copia de solicitud a la empresa ENEL	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-035 el dia 15/09/2022
CPLM-PLM-S-025-2022	7/09/2022	Acopio material ladrillera	Se solicita informar el tratamiento que se le dará al espacio	Se traslada a la entidad mediante oficio IDRD-2172-2022-021 el día 12-09-2022 para fines pertinentes
CPLM-PLM-S-027-2022	9/09/2022	Rta 016 Ajuste HV	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-038 el dia 16/09/2022
CPLM-PLM-S-029-2022	9/09/2022	Rta 012 actualización pólizas	Se informa que las mismas fueron subidas a la plataforma SECOP	Se archiva, es para conocimiento
Radicado No. 20226821334591	12/09/2022	Rta 859432	Se da respuesta a la solicitud de información	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-030-2022	12/09/2022	Rta 14 observ cronograma	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-037 el dia 16/09/2022
IDRD No. 20224100192131	12/09/2022	Revisión HV	Se aprueba el personal propuesto	Se archiva, es para conocimiento
CPLM-PLM-S-023-2022	13/09/2022	Solicitud información	Se remite la información solicitada	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-032-2022	15/09/2022	Rta 032 directorios profesionales	Se remite lo solicitado	Se archiva, es para conocimiento
CPLM-PLM-S-034-2022	15/09/2022	Rta Solicitud traslado	Se allega rta de empresa ENEL para traslado de la red	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-035 el dia 15/09/2022
CPLM-PLM-S-035-2022	15/09/2022	Rta 025 Doc ingreso	Se da respuesta a la solicitud realizada	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-036 el dia 16/09/2022
CPLM-PLM-S-035-2022	15/09/2022	Rta DADEP	Se remite respuesta allegada por la entidad	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-039-2022	16/09/2022	Rta IDPC	Se remite respuesta allegada por la entidad	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-041-2022	16/09/2022	Labores topografía	Se solicita la gestión para el permiso de ingreso	Se archiva, es para conocimiento
IDRD No. 20224100196841	19/09/2022	Revisión HV SG-SST	Se informa que el profesional propuesto cumple con lo requerido	Se archiva, es para conocimiento

SOLIUN	CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA No:	2170-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE."
CONTRATO INTERV. No:	2172 DE 2022
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL, Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
PARQUE	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
CPLM-PLM-S-035-2022	19/09/2022	Rta 034 Observ plan calidad	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-045 el dia 20/09/2022
CPLM-PLM-S-043-2022	21/09/2022	Rta 042 HV aprobadas	Se remite para el trámite pertinente	Se traslada a la entidad con oficio IDRD-2172-2022-048 el dia 21/09/2022
IDRD No. 20224100199781	21/09/2022	Aprobación HV	Se solicita se informe el estado de la HV con observaciones	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-048 el dia 21/09/2022
CPLM-PLM-S-044-2022	21/09/2022	Atención observ PGS	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se remitio a la profesional social del IDRD
CPLM-PLM-S-045-2022	21/09/2022	Solicitud mesa de trabajo	Se solicita se relice mesa de trabajo para el dia viernes 23-09-2022	Se archiva, es para conocimiento
CPLM-PLM-S-047-2022	23/09/2022	Solicitud aval visita campo	Se solicita la autorización para el ingreso	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-056 el dia 27/09/2022
CPLM-PLM-S-048-2022	26/09/2022	Rta IDIGER	Se remite respuesta dada por la entidad	se realizó matriz para llevar seguimiento
IDRD No. 20224100203481	27/09/2022	Rta ESP	No se evidencia cumplimiento	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-059 el dia 30/09/2022
IDRD No. 20224100202101	27/09/2022	Aval planes y programas	Se solicita se informe el estado de aprobación de los planes y programas	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-056 el dia 5/10/2022
2022-1639-ECC-EIGC	28/09/2022	Información y trámites (ETB)	Se informa que se emitio respuesta al consorcio el dia 19-09-2022	se realizó matriz para llevar seguimiento
CPLM-PLM-S-049-2022	27/09/2022	Planes de calidad	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-057 el dia 30/09/2022
2430001-S-2022-260494	30/09/2022	Solicitud información	Se da respuesta a lo solicitado	Se archiva es copia
CPLM-PLM-S-051-2022	30/09/2022	Certificado disponibilidad EAAB	Se informa que no es posible obtener la aprobación de factibilidad por parte de la EAAB	En revisión
CPLM-PLM-S-052-2022	30/09/2022	Visita ENEL	Se informa que se agendo la visita para el traslado de red	Se archiva, es para conocimiento

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión Oficio 20224100182541 CTO 2172-2022- Molinos

1 mensaje

Hernan David Carrero Vanegas <hernan.carrero@idrd.gov.co> 1 de septiembre de 2022, 16:00
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, "proyectos@soliunsas.com" <proyectos@soliunsas.com>
Cc: Camilo Andres Dominguez Hernandez <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Buen dia

Me permito remitir oficio del asunto, relacionado con la revisión del personal requerido para el contrato de Interventoría 2172-2022.

Gracias

--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

HERNAN DAVID CARRERO VANEGAS
Profesional Especializado Grado 11 (E)
ÁREA TÉCNICA-STC
hernan.carrero@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400

Deja una huella verde, ahorra papel, energía y agua.
¡No imprimas este correo!
PIGA
BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06

AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

2 adjuntos

- **120224100182541_00001df.pdf** 417K
- **120224100182541_00002.pdf** 364K

26

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20224100182541

Bogotá D.C. 01-09-2022

Ingeniero
RAÚL ORLANDO DELGADO
Representante Legal
SOLIUN SAS
E-mail: proyectos@soliunsas.com
Carrera 70C No. 48-55
Teléfono: 7653016 - 3213980386
Ciudad

Asunto: Radicado No. 20222100251522 de 25-08-2022.
Revisión y aprobación Hojas de Vida personal requerido.
Contrato de Interventoría IDRD-CTO-2172-2022

Respetado Ingeniero, reciba un cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría No. 2172 del 2022 en el cual tiene como Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE", conforme con lo establecido en el numeral 2.3.2 PROCEDIMIENTO APROBACIÓN PERSONAL MÍNIMO, del anexo técnico, la supervisión realizó la evaluación de las hojas de vida presentadas mediante el radicado del asunto, el cual se relacionan a continuación el resumen de la revisión.

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
CARGO DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS **NOMBRE** EDNA CONSTANZA CEPEDA SAN-	FORMACIÓN Ingeniero Civil o Arquitecto con título de Postgrado en Gerencia de Proyectos o en Gerencia Integral de Obra o Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura o Gerencia de Empresas Constructoras o Gerencia y Administración de Obras o Sistemas Gerenciales de Ingeniería o Gerencia Integral de Proyectos o Gerencia de	SI	SI	NO	FORMACIÓN ARQUITECTA POSTGRADO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	NO APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

a de firmado:
.09.01 15:52:20 COT
ado digitalmente

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
CHEZ	Proyectos en Ingeniería o similar siempre y cuando su enfoque sea en gerenciamiento de proyectos de obra o construcción o infraestructura o ingeniería según clasificacion del SNIES EXPERIENCIA					
CARGO ARQUITECTO URBANISTA NOMBRE VERONICA ALEJANDRA ORIZ MURCIA	FORMACIÓN Según pliegos de condiciones EXPERIENCIA Según pliego de condiciones					APROBADO-CONTRACTUAL
CARGO ARQUITECTO PAISAJISTA NOMBRE ADRIANA OLAYA VILLEGAS	FORMACIÓN Arquitecto con título de Postgrado en Paisajismo según clasificacion del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y tres (3) proyectos como Arquitecto Paisajista para la elaboración de Diseños Paisajisticos de Arquitectura	SI	SI	SI	FORMACIÓN ARQUITECTA POSTGRADO ESPECIALISTA EN PAISAJISMO	APROBADO
CARGO ARQUITECTO PATRIMONIO	FORMACIÓN Arquitecto con título de Postgrado en Conservación y Restauración del Pa-	SI	NO		FORMACIÓN ARQUITECTO	NO APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
NOMBRE ANDRES MAURICIO NARVAEZ GARCIA	trimonio Arquitectónico o Gestión del Patrimonio Cultural o Conservación y Gestión del Patrimonio Inmueble o Gestión para la Intervención del Patrimonio Cultural en Patrimonio según clasificación del SNIES EXPERIENCIA				POSTGRADO MAGISTER EN CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	
CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL NOMBRE SINDY NATALI ESPINOSA SIERRA	FORMACIÓN Según pliegos de condiciones EXPERIENCIA Según pliego de condiciones				FORMACIÓN INGENIERA AMBIENTAL POSTGRADO	APROBADO-CONTRACTUAL
CARGO PROFESIONAL FORESTAL NOMBRE HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	FORMACIÓN Ingeniero Forestal según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como profesional que incluyan la elaboración y seguimiento de levantamientos y estudios forestales y seguimiento de trámites ante la SDA.	SI	N/A	SI	FORMACIÓN INGENIERO FORESTAL POSTGRADO	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

28

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
CARGO BIOLOGO NOMBRE LICINIO GARRIDO HOYOS	FORMACIÓN biólogo según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como profesional que incluyan la elaboración de diagnóstico, planes de monitoreo y seguimiento de componente biótico.	SI	N/A	SI	FORMACIÓN BIOLOGO POSTGRADO	APROBADO
CARGO INGENIERO ESTRUCTURAL NOMBRE GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	FORMACIÓN Ingeniero Civil con Título de Postgrado en Estructuras O Análisis y Diseño de Estructuras O Ingeniería-Estructuras según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como Diseñador Estructural donde haya desarrollados diseños según Norma NSR 10.	SI	SI	SI	FORMACIÓN INGENIERO CIVIL POSTGRADO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	APROBADO
CARGO INGENIERO GEOTECNISTA NOMBRE CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	FORMACIÓN Ingeniero Civil con título de Postgrado en Geotecnia O Ingeniería Geotecnia O Geotecnia Vial O Geotecnia Vial y Pavimentos O Geotecnia y Estabilidad de Taludes según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como Geotecnista en elaboración y/o	SI	SI	SI	FORMACIÓN INGENIERO CIVIL POSTGRADO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
	análisis de estudio de suelos					
CARGO INGENIERO HIDRÁULICO O HIDROSANITARIO NOMBRE ALVARO AUGUSTO VERGARA GONORA	FORMACIÓN Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental con posgrado en el área de la hidráulica, o la Ingeniería Sanitaria, según clasificación SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como Diseñador Hidrosanitario en proyectos de espacio público y/o cuencas hidrográficas}	SI	SI	NO	FORMACIÓN INGENIERO CIVIL POSTGRADO ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	NO APROBADO
CARGO INGENIERO ELÉCTRICO NOMBRE YENNY PAOLA REYES COSTILLA	FORMACIÓN Ingeniero Eléctrico o Electricista según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como Diseñador Eléctrico en proyectos de espacio público	SI	N/A	SI	FORMACIÓN INGENIERA ELECTRICISTA POSTGRADO N/A	APROBADO
CARGO PROFESIONAL MOVILIDAD Y TRÁNSITO NOMBRE MARTHA ROCÍO CASTILLO FERNADEZ	FORMACIÓN Ingeniero de Transportes y Vías o Ingeniero Civil con título de Postgrado en Tránsito o área afines según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de tres (3) años y mínimo un (1) proyecto como Profesional	SI	SI	SI	FORMACIÓN INGENIERA CIVIL POSTGRADO ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VIAS URBANAS, TRANSITO Y	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

29

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
	Especialista en la elaboración y seguimiento de protocolos de manejo de tránsito vehicular y peatonal en proyectos de obras civiles.				TRANSPORTE	
CARGO PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMANCIÓN NOMBRE JEISON ORLANDO DELGADO DUERTE	FORMACIÓN Ingeniero Civil o Arquitecto con título de Postgrado en áreas afines a la Ingeniería Civil o Arquitectura según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) proyectos como Profesional para la elaboración y seguimiento de presupuesto y programación de obras civiles.	SI	NO	SI	FORMACIÓN INGENIERO CIVIL POSTGRADO no reporta	NO APROBADO
CARGO PROFESIONAL SOCIAL NOMBRE MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	FORMACIÓN Trabajador Social o Psicólogo o Sociólogo según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de tres (3) años y mínimo un (1) proyecto en la elaboración y seguimiento de planes de gestión social y manejo de comunidades en el desarrollo de proyectos de obra pública y estudios de mercado social	SI	N/A	SI	FORMACIÓN TRABAJADORA SOCIAL POSTGRADO N/A	APROBADO
CARGO PROFESIONAL CALIDAD NOMBRE LAURA ELIZABETH JIMENEZ	FORMACIÓN Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Industrial o Administrador Público según clasificacion del SNIES EXPERIENCIA	SI	N/A	SI	FORMACIÓN INGENIERA CIVIL POSTGRADO N/A	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
ARIAS	Con experiencia profesional de tres (3) años y mínimo un (1) proyecto con experiencia especifica en seguimiento y/o implementación de sistemas integrados de gestión o calidad en obras					
CARGO PROFESIONAL SG-SST NOMBRE LAURA SOFIA FERNADEZ FLECHAS	FORMACIÓN Profesional en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional o Salud Ocupacional o Administración En Salud Ocupacional o Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional o ingeniero ambiental o ingeniero industrial o ingeniero civil o arquitecto o administrador ambiental o psicólogo con título de posgrado en: Administración de Salud Ocupacional o Gerencia de la Salud Ocupacional o Higiene y Salud Ocupacional o Sistemas Integrados de Seguridad y Salud Ocupacional Ambiental y Calidad o Salud Ocupacional, según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de tres (3) años y mínimo un (1) proyecto como profesional responsable de la elaboración, implementación y seguimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	NO	SI	FORMACIÓN INGENIERA AMBIENTAL POSTGRADO GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO APROBADO
CARGO PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO NOMBRE FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA	FORMACIÓN Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero Geólogo o Geólogo con postgrado en Gestión del Riesgo de desastres, según clasificación del SNIES EXPERIENCIA Con experiencia profesional de tres (3) años y mínimo un (1) proyecto como profesional responsable de la elaboración, implementación y seguimiento de análisis especifico de riesgos de desastres	SI		SI	FORMACIÓN INGENIERO CIVIL POSTGRADO ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE DESASTRES	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

30

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
CARGO TOPÓGRAFO NOMBRE JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	FORMACIÓN Topógrafo EXPERIENCIA	SI	N/A	N/A	FORMACIÓN TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA POSTGRADO N/A	APROBADO
CARGO CADENERO 1 NOMBRE JOSE ALFREDO SANABRIA PIÑERES	FORMACIÓN Cadenero EXPERIENCIA	N/A	N/A	N/A	FORMACIÓN N/A POSTGRADO N/A	APROBADO
CARGO SECRETARIA NOMBRE LIZATH ALEIDA CASTILLO MORA	FORMACIÓN Secretaria EXPERIENCIA	N/A	N/A	N/A	FORMACIÓN TECNICO EN ASISTENCIA EN ORANIZACION DE ARCHIVOS POSTGRADO N/A	APROBADO

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

PERSONAL EVALUADO Y CARGO	FORMACION Y EXPERIENCIA	CUMPLE FORMACION	CUMPLE POSTGRADO	CUMPLE EXPERIENCIA	FORMACIÓN Y POSTGRADO	ESTADO FINAL
CARGO MENSAJERO NOMBRE RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	FORMACIÓN Mensajero EXPERIENCIA	N/A	N/A	N/A	FORMACIÓN N/A POSTGRADO N/A	APROBADO
CARGO ABOGADO NOMBRE LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	FORMACIÓN Abogado con postgrado en contratación estatal o derecho administrativo. EXPERIENCIA Con experiencia profesional de cuatro (4) años y mínimo tres (3) años de experiencia especifica en auditoría de contratos estatales	SI	SI	NO	FORMACIÓN ABOGADA POSTGRADO DERECHO ADMINISTATIVO	NO APROBADO

Respecto a los profesionales no aprobados, se adjunta matriz con las observaciones correspondientes de la revisión, para subsanar.

Por lo anterior, en relación con el personal que presenta observaciones, la supervisión solicita que las mismas sean subsanadas de acuerdo con el anexo técnico, en un plazo no mayor a 3 días hábiles una vez recibida la presente comunicación, so pena de incurrir en
los procesos sancionatorios previstos en la ley.

Cordialmente,

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

81

HERNAN DAVID CARRERO VANEGAS
Profesional Especializado Grado 11 (E)
SUPERVISOR DE CONTRATO

Anexos: Matriz de observaciones en pdf
Copia: N/A

Elaboró: Ing. Hernán David Carrero – Profesional Especializado Grado 6 -Área Técnica
Proyectó: Ing. Camilo Andres Dominguez Hernández – Área Técnica
Revisó: Ing. Hernán David Carrero – Profesional Especializado Grado 6 -Área Técnica
Aprobó: Ing. Hernán David Carrero – Profesional Especializado Grado 11 (E) -Área Técnica

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Consulta sobre productos de la etapa 1 del contrato

1 mensaje

Parque Molinos <parquehaciandamolino@gmail.com> 1 de septiembre de 2022, 18:33
Para: "PROCESOURBANO@gmail.com" <PROCESOURBANO@gmail.com>, proyectos2@soliunsas.com, IDRDcorrespondencia@idrd.gov.co

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC .: CARLOS CABAL

Bogotá, septiembre 1 de 2022 CPLM-PLM-S-016-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Consulta sobre productos de la etapa 1 del contrato

Respetados señores:

Revisados los documentos anexos del contrato se encuentra que el "anexo técnico definitivo", en el numera 2.4, establece el cronograma de ejecución de los estudios y diseños, la elaboración de dichos estudios se encuentra dividida en 5 etapas durante los 6 meses de ejecución, en la primera etapa con corte los 1.5 meses desde el inicio del contrato, dicho documento establece la entrega del "Esquema Básico, programa de diseño, las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos, análisis de riesgo de desastres ...", con la siguiente advertencia *"Finalizado el esquema básico, según las respuestas a las consultas realizadas y el análisis de riesgo de desastres, el IDRD se reserva el derecho de continuar o NO con la ejecución de las etapas subsiguientes del proyecto, el IDRD y el contratista suscribirán acta de terminación, por mutuo acuerdo del contrato y se pagarán solo los servicios efectivamente prestados conforme a la etapa desarrollada, forma de pago prevista en el estudio previo y contrato."*

A continuación, se incluyen capturas de pantalla de los numerales citados, del anexo técnico
:

2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

El contratista de consultoría deberá realizar las actividades correspondientes para la ejecución del objeto contractual de acuerdo con los alcances definidos para el proyecto y según lo consignado en la Cartilla de Lineamientos para el Diseño de Parques del IDRD, lo anterior acuerdo con el programa previamente aprobado por el contratista interventor

El desarrollo del objeto contractual se debe realizar en el siguiente orden:

1. Al finalizar el primer mes y quince (15) días calendario de la ejecución, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación, entrega del Esquema Básico, programa de diseño y las

Dir: Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogota D.C. Celular: 311 5853563 - 318 7168231 email: procesourbano@gmail.com

82

radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos, análisis de riesgo de desastres y toda aquella información que sirva de insumo para los diseños

Finalizado el esquema básico, según las respuestas a las consultas realizadas y el análisis de riesgo de desastres, el IDRD se reserva el derecho de continuar o NO con la ejecución de las etapas subsiguientes del proyecto, el IDRD y el contratista suscribirán acta de terminación, por mutuo acuerdo del contrato y se pagarán solo los servicios efectivamente prestados conforme a la etapa desarrollada, forma de pago prevista en el estudio previo y contrato.

2. Al finalizar los primeros tres (3) meses de ejecución contractual, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación el diagnóstico de flora y fauna, el cual deberá entregar plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir código SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como todos los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental. Así mismo, se debe entrega de resultados del Diagnóstico Social y Estudio Topográfico el cual deberá ser insumo para la elaboración del anteproyecto

De lo anterior y de los entregables establecidos por etapa, se entiende que el diagnostico de fauna y flora, el inventario forestal, el diagnostico social y el levantamiento topográfico, solo se deben ejecutar una vez cumplida la primera etapa (1.5 meses), una vez se confirme que las respuestas de las entidades consultadas dan viabilidad a la continuidad del proyecto.

La Consultoría solicita comedidamente que se autorice el inicio de estas 4 actividades desde la etapa 1 del contrato, dado que estos son insumos básicos para la elaboración del esquema básico y del anteproyecto arquitectónico y su inicio tardío podría generar demoras en la ejecución de la totalidad del contrato, esta solicitud se realiza teniendo en cuenta la advertencia arriba citada, lo cual implicaría que de no ejecutarse las etapas después de las consultas a las entidades, los productos elaborados anticipadamente podrían ser desconocidos, este es un riesgo que el Consorcio no puede asumir, dado que el inicio de la actividad implica la destinación de los recurso para su ejecución y entrega por parte de los profesionales responsables.

De otra parte, consultada la Matriz de riesgos del contrato, se encuentra que esta no contempla esta situación, por lo cual no hay un tratamiento definido para el riesgo terminación anticipada por las consultas realizadas y por el análisis de riesgos, dejando productos por fuera del pago al no contemplarse en el hito No. 1. Por último, se debe aclarar que en el enunciado de los productos incluidos en la etapa 1, dice: " *y toda aquella información que sirva de insumo para los diseños*", lo cual podría incluir la elaboración de los productos en mención y su pago de ser aprobados en la etapa 1 del contrato.

Agradezco la atención prestada y pronta respuesta.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodríguez
C.C. 80.149.145
Representante legal - Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404 .
Tel 3187168231 – 7028325

Copia a IDRD, Ing. Camilo Rodríguez apoyo a la supervisión del contrato

Dir: Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogota D.C. Celular: 311 5853883 - 318 7168231 email: procesourbano@gmail.com

CPLM-PLM-S-0016-2022 SOLIUN consulta productos de la etapa 1.pdf
295K

Bogotá, septiembre 1 de 2022 CPLM-PLM-S-016-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Consulta sobre productos de la etapa 1 del contrato

Respetados señores:

Revisados los documentos anexos del contrato se encuentra que el "anexo técnico definitivo", en el numera 2.4, establece el cronograma de ejecución de los estudios y diseños, la elaboración de dichos estudios se encuentra dividida en 5 etapas durante los 6 meses de ejecución, en la primera etapa con corte los 1.5 meses desde el inicio del contrato, dicho documento establece la entrega del "Esquema Básico, programa de diseño, las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos, análisis de riesgo de desastres....", con la siguiente advertencia *"Finalizado el esquema básico, según las respuestas a las consultas realizadas y el análisis de riesgo de desastres, el IDRD se reserva el derecho de continuar o NO con la ejecución de las etapas subsiguientes del proyecto, el IDRD y el contratista suscribirán acta de terminación, por mutuo acuerdo del contrato y se pagarán solo los servicios efectivamente prestados conforme a la etapa desarrollada, forma de pago prevista en el estudio previo y contrato."*

A continuación, se incluyen capturas de pantalla de los numerales citados, del anexo técnico
:

2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

El contratista de consultoría deberá realizar las actividades correspondientes para la ejecución del objeto contractual de acuerdo con los alcances definidos para el proyecto y según lo consignado en la Cartilla de Lineamientos para el Diseño de Parques del IDRD, lo anterior acuerdo con el programa previamente aprobado por el contratista interventor.

El desarrollo del objeto contractual se debe realizar en el siguiente orden:

1. Al finalizar el primer mes y quince (15) días calendario de la ejecución, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación, entrega del Esquema Básico, programa de diseño y las

radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos, **análisis de riesgo de desastres** y toda aquella información que sirva de insumo para los diseños

*Finalizado el esquema básico, según las respuestas a las consultas realizadas y el **análisis de riesgo de desastres**, el IDRD se reserva el derecho de continuar o NO con la ejecución de las etapas subsiguientes del proyecto, el IDRD y el contratista suscribirán acta de terminación, por mutuo acuerdo del contrato y se pagarán solo los servicios efectivamente prestados conforme a la etapa desarrollada, forma de pago prevista en el estudio previo y contrato.*

2. Al finalizar los primeros tres (3) meses de ejecución contractual, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación el diagnóstico de flora y fauna, el cual deberá entregar plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir códigos SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como todos los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental. Así mismo, se debe entrega de resultados del Diagnóstico Social y Estudio Topográfico el cual deberá ser insumo para la elaboración del anteproyecto

De lo anterior y de los entregables establecidos por etapa, se entiende que el diagnostico de fauna y flora, el inventario forestal, el diagnostico social y el levantamiento topográfico, solo se deben ejecutar una vez cumplida la primera etapa (1.5 meses), una vez se confirme que las respuestas de las entidades consultadas dan viabilidad a la continuidad del proyecto.

La Consultoría solicita comedidamente que se autorice el inicio de estas 4 actividades desde la etapa 1 del contrato, dado que estos son insumos básicos para la elaboración del esquema básico y del anteproyecto arquitectónico y su inicio tardío podría generar demoras en la ejecución de la totalidad del contrato, esta solicitud se realiza teniendo en cuenta la advertencia arriba citada, lo cual implicaría que de no ejecutarse las etapas después de las consultas a las entidades, los productos elaborados anticipadamente podrían ser desconocidos, este es un riesgo que el Consorcio no puede asumir, dado que el inicio de la actividad implica la destinación de los recurso para su ejecución y entrega por parte de los profesionales responsables.

De otra parte, consultada la Matriz de riesgos del contrato, se encuentra que esta no contempla esta situación, por lo cual no hay un tratamiento definido para el riesgo terminación anticipada por las consultas realizadas y por el análisis de riesgos, dejando productos por fuera del pago al no contemplarse en el hito No. 1. Por último, se debe aclarar que en el enunciado de los productos incluidos en la etapa 1, dice: " y *toda aquella información que sirva de insumo para los diseños",* lo cual podría incluir la elaboración de los productos en mención y su pago de ser aprobados en la etapa 1 del contrato.

Agradezco la atención prestada y pronta respuesta.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodríguez
C.C. 80.149.145
Representante legal - Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3187168231 – 7028325

Copia a IDRD, Ing. Camilo Rodríguez apoyo a la supervisión del contrato

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Consolidado de radicaciones a entidades

1 mensaje

Parque Molinos <parquehaciandamolino@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 10:59
Para: proyectos2@soliunsas.com, IDRDcorrespondencia@idrd.gov.co

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC CARLOS CABAL

Bogotá, septiembre 2 de 2022 CPLM-PLM-S-017-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Remisión de consolidado de radicaciones a entidades

Respetados señores:

Por me dio de la presente comunicación remitimos el consolidado de radicaciones a entidades distritales, nacionales y de servicios públicos que se encuentran relacionadas con el desarrollo de la consultoría. Se consultaron las siguientes entidades: DADEP, IDPC, SDA, EAAB, IDU, Planeación Distrital (Vías), Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Codensa, ETB, Vanti.

Algunas de las consultas realizadas ya tienen respuesta; por lo cual en la carpeta adjunta contiene las respuestas de VANTI, IDU e ICANH.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodriguez
C.C. 80.149.145
Representante legal - Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3157168231 – 7024325

Copia a IDRD, Ing. Camilo Rodriguez apoya a la supervisión del contrato

Dir: Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C Celular: 311 5653883 - 318 7168231 email: procesosurbano@gmail.com

2 adjuntos

CPLM-PLM-S-0017-2022 SOLIUN Remisión de consolidado de radicaciones a entidades.pdf
198K

Radicados.zip
5255K

34

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

Bogotá, septiembre 2 de 2022 CPLM-PLM-S-017-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Remisión de consolidado de radicaciones a entidades

Respetados señores:

Por me dio de la presente comunicación remitimos el consolidado de radicaciones a entidades distritales, nacionales y de servicios públicos que se encuentran relacionadas con el desarrollo de la consultoría. Se consultaron las siguientes entidades: DADEP, IDPC, SDA, EAAB, IDU, Planeación Distrital (Vías), Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Codensa, ETB, Vanti.

Algunas de las consultas realizadas ya tienen respuesta; por lo cual en la carpeta adjunta contiene las respuestas de VANTI, IDU e ICANH.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodríguez
C.C. 80.149.145
Representante legal - Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3187168231 – 7028325

Copia a IDRD, Ing. Camilo Rodríguez apoyo a la supervisión del contrato

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión de respuesta del ICANH

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com> 3 de septiembre de 2022, 12:05
Para: proyectos2@soliunsas.com, idrdcorrespondencia@idrd.gov.co

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC CARLOS CABAL

Bogotá, septiembre 3 de 2022 CPLM-PLM-S-019-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Remisión de respuesta del ICANH

Respetados señores:

Adjunto a la presente comunicación se remite el concepto emitido por el ICANH, como respuesta a la consulta radicada el 25 de agosto de 2022, de acuerdo con las indicaciones de los términos de referencia.

El concepto en mención dice: *"...le comunicamos que ante el Instituto no se han reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área objeto de la consulta. Lo anterior, sin perjuicio de que puedan existir sitios arqueológicos que aún no han sido reportados ante esta autoridad."*, a pesar de lo enunciado en el párrafo anterior, mas adelante la entidad solicita la elaboración de un programa de arqueología preventiva, el cual consta de 5 fases, el cual debe ser desarrollado y gestionado por un profesional en arqueología, quien de acuerdo con el documento "será el líder del Programa y realizará las intervenciones arqueológicas pertinentes. Este profesional debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos."

Dado lo anterior, la Consultoría se permite recordar que dentro del personal establecido para la ejecución del contrato, no se cuenta con este perfil profesional, por lo cual no es posible desarrollar la actividad solicitada, salvo que se incluya al profesional pertinente. Teniendo en cuenta lo expuesto, comedidamente solicitamos al IDRD y a la interventoría, definir cual va a ser proceder con respecto al tema expuesto.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodriguez
C.C. 80.149.145
Representante legal – Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3157158231 – 7628325

Copia a IDRD, Ing. Hernan Carrero Supervisor del contrato
Ing. Camilo Rodriguez apoyo a la supervisión del contrato

Dir: Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C. Celular: 311 5853683 - 316 7168231 email: procesosurbano@gmail.com

2 adjuntos

CPLM-PLM-S-0019-2022 SOLIUN Remisión de respuesta del ICANH.pdf
208K

Respuesta 2 ICANH.pdf
553K

36

Bogotá, septiembre 3 de 2022

CPLM-PLM-S-019-2022

Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Remisión de respuesta del ICANH

Respetados señores:

Adjunto a la presente comunicación se remite el concepto emitido por el ICANH, como respuesta a la consulta radicada el 25 de agosto de 2022, de acuerdo con las indicaciones de los términos de referencia.

El concepto en mención dice: *"...le comunicamos que ante el Instituto no se han reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área objeto de la consulta. Lo anterior, sin perjuicio de que puedan existir sitios arqueológicos que aún no han sido reportados ante esta autoridad.",* a pesar de lo enunciado en el párrafo anterior, mas adelante la entidad solicita la elaboración de un programa de arqueología preventiva, el cual consta de 5 fases, el cual debe ser desarrollado y gestionado por un profesional en arqueología, quien de acuerdo con el documento "será el líder del Programa y realizará las intervenciones arqueológicas pertinentes. Este profesional debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos."

Dado lo anterior, la Consultoría se permite recordar que dentro del personal establecido para la ejecución del contrato, no se cuenta con este perfil profesional, por lo cual no es posible desarrollar la actividad solicitada, salvo que se incluya al profesional pertinente. Teniendo en cuenta lo expuesto, comedidamente solicitamos al IDRD y a la interventoría, definir cual va a ser proceder con respecto al tema expuesto.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente:

Wilson Salvador Gamba Rodríguez
C.C. 80.149.145
Representante legal - Consorcio Parque Molinos PC
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3187168231 – 7028325

Copia a IDRD, Ing. Hernan Carrero Supervisor del contrato
Ing. Camilo Rodríguez apoyo a la supervisión del contrato

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

CONSORCIO PARQUES respuesta a comunicado IDRD 2172-2022-006

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com> 3 de septiembre de 2022, 12:06
Para: proyectos2@soliunsas.com, idrdcorrespondencia@idrd.gav.com

CORDIAL SALUDO;

ALLEGO RESPUESTA A RADICADO EN MENCIÓN

CPLM - PLM -S - 0020 RESPUESTA SOLIUN RADICACION ENTIDADES.pdf
270K

39

Bogotá, septiembre 3 de 2022 CPLM-PLM-S-020-2022

Señor.
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUM
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte


Asunto: Respuesta oficio IDRD-2172-2022-006 Consolidado radicaciones a entidades.

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por Usted, mediante el oficio de referencia antes mencionado me permito allega la información requerida.

1.

- Radicado secretaria Distrital de Ambiente. Con fecha 25 de agosto de 2022.



- CODENSA. Envió registro radicación electrónica ya que no fue posible la radicación presencial en ninguno de los puntos referenciados.

3/9/22, 10:26 Gmail - Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte Asunto: Solicitud de información y lineamientos

Apreciado Cliente.

Hemos recibido su solicitud, la cual quedó registrada bajo el Radicado No. 000344589 del 31/08/2022, una vez resuelta se procederá a emitir respuesta en un término no mayor a 15 días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el art 158 de la ley 142 de 1994.

Estamos agradecidos que se haya puesto en contacto con nosotros, en caso de inquietudes, también puede contactarnos a través de nuestros canales de atención:

App Enel Colombia, disponible para Android y iOS
Elena, Asistente Virtual con paso asesor en el WhatsApp 316 890 60 03
Chat de Servicio en https://www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario para PQRS https://www.enel.com.co/es/personas/servicio-al-cliente/radicaciones.html
Correo de atenciones clientescolombia@enel.com
Redes Sociales Twitter @EnelColombia y @EnelClientesCo / Facebook @EnelColombia
Línea de servicio Cundinamarca y Bogotá 601 5 115 115
Línea Gratuita Nacional 01 8000 912 115
Línea de emergencias 115
Centro de Servicio Virtual https://centroserviciovirtual.enelcol.com.co/?utm_source=oh_servicio_al_cliente&utm_medium=referral&utm_campaign=centro_servicio_virtual

Cordialmente,

Servicio al cliente
Enel Colombia

---------- Mensaje original ----------
De: Proceso Urbano [procesourbano@gmail.com]
Enviado: 31/08/2022 09:54 AM
Para: clientescolombia@enel.com
Asunto: Fwd: Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte Asunto: Solicitud de información y lineamientos

--------- Forwarded message ---------
De: **Proceso Urbano** <procesourbano@gmail.com>
Date: vie, 26 ago 2022 a las 15:20
Subject: Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte Asunto: Solicitud de información y lineamientos
To: <servcioalcliente.empresarial@enel.com>

[Image is no longer available]

--

Néstor Iván Gualteros Vanegas

Proceso Urbano SAS

Tel. 7028325 - 3115853883

2. Números de radicados expedidos por cada una de las entidades.

ENTIDAD	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACION	FECHA DE RESPUESTA
RADICACION DADEP	20224000196592	24-ago-22	
ALCALDIA - SECRETARIA DE GOBIERNO	3088222022	26-ago-22	
VANTI	37864	26-ago-22	
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	3099082022	26-ago-22	
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10061766	25-ago-22	
IDEGER	2022-ER-14204	25-ago-22	
IDPC	20225110059612	26-ago-22	

ETB	8738	30-ago-22	
IDEGER	SELLO DE RECIBIDO	31-ago-22	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU.	20225261528882	30-ago-22	31-ago-22
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	1-2022-98936	29-ago-22	
ICANH	2022184200077540	29-ago-22	31-ago-22

Agradezco la atención prestada

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115853883

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta oficio IDRD-2172-2022-002, "REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com> 6 de septiembre de 2022, 12:08
Para: proyectos2@soliunsas.com, idrdcorrespondencia@idrd.gov.co

documentos personal consult v2.zip

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC CARLOS CABAL

Bogotá, septiembre 6 de 2022 CPLM-PLM-S-021-2022

Señor.
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUM
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte

Asunto: Respuesta oficio IDRD-2172-2022-002, "REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"

Respetados señores:

Por medio de la presente comunicación se da respuesta a las observaciones formuladas sobre la documentación de los profesionales propuestos para el desarrollo del contrato de la referencia, en el siguiente cuadro se relacionan las observaciones y la respuesta de la Consultoría:

	CARGO	PROFESIONAL	OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA	RESPUESTA
1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	NESTOR IVÁN GUALTEROS	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
2	ARQUITECTO URBANISTA	WILSON SALVADOR GAMBA		Evaluado en el proceso de selección
3	ARQUITECTO PAISAJISTA	Diana Salazar Moreno	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta la documentación de la profesional Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
4	ARQUITECTO AUXILIAR	ALEJANDRO GÓMEZ	NO CUMPLE EL REQUISITO DE "RECIÉN EGRESADO" No aporta formato de experiencia formación profesional	El profesional cuenta con los requisitos exigidos, si bien no es recién graduado, supera los requisitos, lo cual no puede ser causal de rechazo Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
5	ARQUITECTO PATRIMONIO	JORGE TABORDA	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
6	PROFESIONAL AMBIENTAL	ALEJANDRA CHÁVEZ		Evaluado en el proceso de selección

Dir. Calle 54A No. 15-76 of. 404, Bogotá D.C. Celular 311 5853663 - 318 7168231 email. procesosurbano@gmail.com

CPLM - PLM -S - 0021 Respuesta oficio IDRD-2172-2022-002, "REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA".pdf
102K

Bogotá, septiembre 6 de 2022

CPLM-PLM-S-021-2022

Señor.
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUM
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte

Asunto: Respuesta oficio IDRD-2172-2022-002, "REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA"

Respetados señores:

Por medio de la presente comunicación se da respuesta a las observaciones formuladas sobre la documentación de los profesionales propuestos para el desarrollo del contrato de la referencia, en el siguiente cuadro se relacionan las observaciones y la respuesta de la Consultoría:

	CARGO	PROFESIONAL	OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA	RESPUESTA
1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	NESTOR IVAN GUALTEROS	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
2	ARQUITECTO URBANISTA	WILSON SALVADOR GAMBA		Evaluado en el proceso de selección
3	ARQUITECTO PAISAJISTA	Diana Salazar Moreno	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta la documentación de la profesional Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
4	ARQUITECTO AUXILIAR	ALEJANDRO GÓMEZ	NO CUMPLE EL REQUISITO DE "RECIÉN EGRESADO" No aporta formato de experiencia formación profesional	El profesional cuenta con los requisitos exigidos, si bien no es recién graduado, supera los requisitos, lo cual no puede ser causal de rechazo Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
5	ARQUITECTO PATRIMONIO	JORGE TABORDA	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
6	PROFESIONAL AMBIENTAL	ALEJANDRA CHÁVEZ		Evaluado en el proceso de selección

7	PROFESIONAL FORESTAL	JHON BOHÓRQUEZ	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
8	BIÓLOGO	Aida Ortega	No aporta certificado de antecedentes profesionales No aporta formato de experiencia formación profesional	Si bien la pagina del Consejo Profesional de bilogía no emite una verificación, se adjunta una captura de pantalla en la que se evidencia que el documento está vigente Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
9	INGENIERO ESTRUCTURAL	IVAN VERGARA	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
10	INGENIERO GEOTECNISTA	GERMAN TAPIA	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
11	INGENIERO HIDRÁULICO O HIDROSANITARIO	Jhon Jairo Diaz Luna	La certificación aportada no cumple con lo solicitado en el anexo de personal mínimo: "Diseñador Hidrosanitario en proyectos de espacio público y/o cuencas hidrográficas" NO CUMPLE No aporta formato de experiencia formación profesional	La certificación especifica que el profesional elaboró un diseño hidráulico para un parque publico, no se entiende la razón para no aceptar dicho documento Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
12	INGENIERO ELÉCTRICO	JULIO CESAR GARCÍA	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
13	PROFESIONAL MOVILIDAD Y TRÁNSITO	MAURICIO MEZA	No aporta certificación de experiencia No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta una nueva certificación
14	PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	WILLIAM DUARTE	No aporta las 3 certificaciones de experiencia especifica No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjuntan las certificaciones requeridas Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
15	PROFESIONAL SOCIAL	Tatiana Morales	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se prone un nuevo profesional
16	PROFESIONAL CALIDAD	LILIANA GUTIÉRREZ	Las certificaciones aportadas no cumplen cono lo solicitado en el anexo de personal No aporta formato de	Se adjunta una nueva certificación

			experiencia formación profesional	
17	PROFESIONAL SG-SST	Sandra Vivian Salazar	El posgrado aportado no cumple con lo solicitado en el anexo de personal No aporta formato de experiencia formación profesional	Se propone un nuevo profesional Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
18	PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO	Andrés Gonzales	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
19	TOPÓGRAFO	Carlos castillo	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
20	CADENERO 1	Rafael García	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
21	CADENERO 2	Miguel Ballesteros	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
22	SECRETARIA	Alejandra Moreno	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional
23	MENSAJERO	Eduardo Cabal	No aporta formato de experiencia formación profesional	Se adjunta el formato de experiencia formación profesional

Agradezco la atención prestada

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115853883

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión de planes y metodologías para la ejecución del contrato

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com> 6 de septiembre de 2022, 17:28
Para: proyectos2@soliunsas.com, idrdcorrespondencia@idrd.gov.co

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC CARLOS CABAL

Bogotá, septiembre 6 de 2022 CPLM-PLM-S-022-2022

Señor.
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUM
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte

Asunto: Remisión de planes y metodologías para la ejecución del contrato

Respetados señores:

Por medio de la presente comunicación se remiten los siguientes planes y metodologías para la ejecución del contrato, para su conocimiento y revisión, de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico;

- Cronograma
- Metodología PMA
- Plan de Calidad
- Plan de exploración
- Plan inspección
- Plan de gestión social
- Plan de riesgo
- Plan SG-SSt

Enlace para descargar: https://drive.google.com/drive/folders/1q6gV06CA7IWCpAhVCNckZXFr1yMjd0l?usp=sharing

Agradezco la atención prestada

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115863883

Dir: Calle 54A No 15-76 of. 404, Bogota D.C. Celular: 311 5853883 - 318 7168231 email: procesourbano@gmail.com

CPLM - PLM -S - 0022 Remisión de planes y metodologías para la ejecución del contrato.pdf
105K

44

Bogotá, septiembre 6 de 2022 CPLM-PLM-S-022-2022

Señor.
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUM
CARRERA 70C No. 48 – 55
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte

Asunto: Remisión de planes y metodologías para la ejecución del contrato

Respetados señores:

Por medio de la presente comunicación se remiten los siguientes planes y metodologías para la ejecución del contrato, para su conocimiento y revisión, de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico;

- Cronograma
- Metodología PMA
- Plan de Calidad
- Plan de exploración
- Plan inspección
- Plan de gestión social
- Plan de riesgo
- Plan SG-SSt

Enlace para descargar: https://drive.google.com/drive/folders/1q6gV06CA7IWQpAhVONdskZXEr1yMjd0I?usp=sharing

Agradezco la atención prestada

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115853883

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

respuesta oficio DRD-2172-2022-012

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com>
Para: proyectos2@soliunsas.com

Cordial saludo;

Allego a su oficina copia solicitud Empresa ENEL, solicitud traslado red de alta tensión, y su respectivo radicado.
Agradezco su atención.

Respuesta enel colombia caso 301163697
Recibidos

ColombiaClientEmailtoCase

para mi

Apreciado Cliente.

Hemos recibido su solicitud, la cual quedó registrada bajo el Radicado No. 000348908 del 07/09/2022, una vez resuelta se procederá a emitir respuesta e
uerdo a lo establecido en el art 158 de la ley 142 de 1994.

Estamos agradecidos que se haya puesto en contacto con nosotros, en caso de inquietudes, también puede contactarnos a través de nuestros canales d

App Enel Colombia, disponible para Android y iOS
Elena, Asistente Virtual con paso asesor en el WhatsApp 316 890 60 03
Chat de Servicio en https://www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario para PQRS https://www.enel.com.co/es/personas/servicio-al-cliente/radicaciones.html
Correo de atenciones clientescolombia@enel.com
Redes Sociales Twitter @EnelColombia y @EnelClientesCo / Facebook @EnelColombia
Línea de servicio Cundinamarca y Bogotá 601 5 115 115
Línea Gratuita Nacional 01 8000 912 115
Línea de emergencias 115
Centro de Servicio Virtual https://centroserviciovirtual.enelcol.com.co/?utm_source=oh_servicio_al_cliente&utm_medium=referral&utm_campaign=centro_

Cordialmente,

Servicio al cliente

CPLM-PLM-S-0024-2022 CODENSA red alta tension .pdf
654K

Bogotá, septiembre 7 de 2022

CPLM-PLM-S-024-2022

Señores:
ENEL COLOMBIA (CODENSA)
Carrera 13 No. 53-43
Tel. 7115115
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Solicitud de información y lineamientos

Respetados señores:

El consorcio Parque los Molinos PC, se encuentra ejecutando el contrato de la referencia, cuyo objeto es: *"REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".*

El Parque Hacienda Los Molinos, está ubicado en la KR 5 J AV GUACAMAYAS ENTRE CL 49 C y 48 P SUR y tiene código IDRD 18-457. A continuación, se muestra una imagen de la localización del área de intervención:



Imagen No. 1



Imagen No. 2



Imagen No. 3

Comedidamente solicitamos información con respecto a la posibilidad de traslado de la red de alta tensión la cual se encuentra especificada en la presente imagen No. 1 trazada en color verde, en la imagen No. 2 se puede encontrar trazada en color rojo donde se encuentra instalada, imagen No. 3 sectorización del terreno. Contando con su pronta colaboración y de esta manera comenzar la correspondiente consultoría del área de intervención del Parque Hacienda Los Molinos.

El parque está conformado por 8 predios, y tiene un área total de 77.402,1 m2, a continuación, se muestran los números de CHIP de los 8 predios:

COD PARQUE (SI APLICA)	18 - 457	ÁREA	77402,1	M2	
NOMBRE PARQUE (SI APLICA)	PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS				
ESCALA DEL PARQUE	ESTRUCTURANTE				
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE	UPZ	54		
DIRECCIÓN	KR 5 J AV GUACAMAYAS ENTRE CL 49 C y 48 P SUR				

IDENTIFICACION PREDIAL				
MATRICULA	CHIP	AREA M2	PROPIETARIO INSCRITO	TITULO DE ADQUISICION
50S-40325332	AAA0166DCCX	1627,8	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 017 DE 2019
50S-40325333	AAA0166DCDM	1628,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 018 DE 2019
50S-40150981	AAA0009PSMS	1795,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 019 DE 2019
50S-40325334	AAA0166DCEA	6312,3	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 317 DE 2019
50S-40325335	AAA0166DCFT	5332,6	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 322 DE 2019
50S-40335351	AAA0010DOMS	27171,6	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 602 DE 2019
50S-40150978	AAA0009PSRU	10471,0	IDRD	RESOLUCIÓN 344 DE 2019
50S-40280030	AAA0009PSJH	23063,9	IDRD	RESOL. EXPROPIACIÓN 770 DE 2019 RESOL. EXPROPIACIÓN 068 DE 2019
	TOTAL	77402,1		

Agradezco la atención prestada y pronta respuesta.

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115853883

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

acopio material ladrillera

1 mensaje

parque hacienda <parquehaciendamolinos@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 11:25
Para: proyectos2@soliunsas.com, hernan.carrero@idrd.gov.co

Bogotá, septiembre 7 de 2022 CPLM-PLM-S-025-2022


Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Acopio material ladrillera vecina al predio.

Respetados señores:

Cordial saludo;

En la reciente visita al predio, se evidencio la existencia de acopio de material perteneciente a la ladrillera vecina; como se puede ver en la presente imagen (polígono verde) en una extensión aproximada de 4.500 metros cuadrados teniendo en cuenta que la próxima semana se dará inicio a las labores topográficas de campo, solicitamos comedidamente a la interventoría y al IDRD, definir que tratamiento se le va a dar a este espacio, dado que el levantamiento topográfico que se haga presentará variaciones con los continuos movimientos de material por parte de la ladrillera. Adicionalmente el manejo de dicho material ocasionaría un alto costo por el volumen existente el cual debería asumir la ladrillera.



CPLM-PLM-S-0025-2022 SOLIUN ACOPIO MATERIOS LADRILLERA.pdf
265K

CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC

Bogotá, septiembre 7 de 2022 CPLM-PLM-S-025-2022


Señores:
SOLIUN SAS
Carrera 70 C # 48-55
Tel. 765 3016
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. IDRD-CTO-2170-2022, Instituto Distrital De Recreación y Deporte
Asunto: Acopio material ladrillera vecina al predio.

Respetados señores:

Cordial saludo;

En la reciente visita al predio, se evidencio la existencia de acopio de material perteneciente a la ladrillera vecina; como se puede ver en la presente imagen (polígono verde) en una extensión aproximada de 4.500 metros cuadrados, teniendo en cuenta que la próxima semana se dará inicio a las labores topográficas de campo, solicitamos comedidamente a la interventoría y al IDRD, definir que tratamiento se le va a dar a este espacio, dado que el levantamiento topográfico que se haga presentará variaciones con los continuos movimientos de material por parte de la ladrillera. Adicionalmente el manejo de dicho material ocasionaría un alto costo por el volumen existente el cual debería asumir la ladrillera.



SD

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente:

Néstor Iván Gualteros Vanegas
C.C. 80.544.637
Director de consultoría
Calle 54A No. 15-76 of. 404
Tel 3115853883
Copia a IDRD, Ing. Camilo Rodríguez apoyo a la supervisión del contrato