DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nit: 891.180.118-4 — Código Postal: 416020 — Código DANE: 41026

ACTA DE RECIBO FINAL CANTIDADES DE OBRA DEL No 027 DE 2022

OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NSTALACIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA	VALOR DEL CONTRATO:VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($27.868.880), INCLUIDO IVA	
CONTRATISTA:WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	VALOR EJECUTADO:VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($27.868.880),
SUPERVISOR: DEIBER CALDERON ROJAS" ECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS "	FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES : 01 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA PRESENTE ACTA FINAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

			CANTIDADES INICALES CONTRATADAS			*MAYORES Y MENORES CANTIDADES*			*CONDICIONES FINALES EJECUTADAS*	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	(+/-)	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL
1.00	PINTURAS									
1.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA MURO EXTERIORES	M²	136.02	$18,500.00	$ 2,516,370.00	(-)	-9.91	-$ 183,335.00	126.11	$ 2,333,035.00
1.2	PINTURA EN VINILO TIPO UNO A TRES MANOS	M²	97.20	$13,083.00	$ 1,271,668.00	(+)	54.11	$ 707,921.00	151.31	$ 1,979,589.00
1.3	PINTURA EN ESMALTE	M²	26.48	$17,443	$ 461,891.00	(+)	21.26	$ 370,838.00	47.74	$ 832,729.00
1.4	RESANE Y EN VINILO TIPO UNO A TRES MANOS	M²	50.75	18,500	$ 938,875.00	(-)	-11.35	-$ 209,975.00	39.40	$ 728,900.00
				Sub Total	$ 5,188,804.00			$ 685,449.00		$ 5,874,253.00
					$ .00	( )				
2.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS									
2.1	DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 1000 LITROS	UNIDAD	1.00	$115,844.00	$ 115,844.00	( )		$ .00	1	$ 115,844.00
				Sub Total	$ 115,844.00			$ .00		$ 115,844.00
3.0	CUBIERTA Y CIELOS RAZOS					( )				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6.00	$25,000.00	$ 150,000.00	( )		$ .00	6	$ 150,000.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE	M²	15.00	$85,743.00	$ 1,286,145.00	(+)	0.00	$ .00	15	$ 1,286,145.00
3.3	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE MANTO EN POLIESTER DE 2.8 mm y PINTURA DE PROTECCION. INCLUYE TODO LO NECRESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	35.51	$85,700.00	$ 3,043,207.00	( )		$ .00	35.51	$ 3,043,207.00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CAL 33. INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	M²	48.00	$32,500.00	$ 1,560,000.00	(-)	-21.09	-$ 685,449.00	26.91	$ 874,575.00
				Sub Total	$ 6,039,352.00			-$ 685,449.00		$ 5,353,903.00

presufast.com

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Nit: 891.180.118-4 — Código Postal: 416020 — Código DANE: 41026

ACTA DE RECIBO FINAL CANTIDADES DE OBRA DEL No 027 DE 2022

OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS NSTALACIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA	VALOR DEL CONTRATO:VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($27.868.880), INCLUIDO IVA	
CONTRATISTA:WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	VALOR EJECUTADO:VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($27.868.880),
SUPERVISOR: DEIBER CALDERON ROJAS" ECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS "	FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES : 01 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA PRESENTE ACTA FINAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

CANTIDADES INICALES CONTRATADAS						*MAYORES Y MENORES CANTIDADES*			*CONDICIONES FINALES EJECUTADAS*	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	(+/-)	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL
4.0	OTROS									
4.1	MURAL LINEA DE MANDO (1.4 X0.30) CON CUADROS PERSONALIDADES (10 CM X 13 cm) EN MANDERA CON LETRAS Y ESCUDO EN ACRILICO FORRADOS, MARCOS (20 X 25 cm)PARA FOTOGRAFIAS EN MADERA CON VIDRIO ANTIREFLEJO	UND	1.00	$829,000.00	$ 829,000.00	( )		$ .00	1	$ 829,000.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREAS EN BRONCE LATÓN, ACABADO BRILLANTE CON PERFORACIONES TRASERAS NO VISIBLES e: 7 mm de Dimensiones 20 cm y alto proporcional	UND	31.00	$135,000.00	$ 4,185,000.00	( )		$ .00	31	$ 4,185,000.00
4.3	ESCUDODE POLICÍA NACIONAL EN BRONCE TABLON e 1.5 cm en lato relievecon D: 80 cm, ACABADO BRILLANTE ALTO Y BAJO RELIEVE, PERFORACIONES TRASERAS NO VISOBLES. Espesor: 15 mm-Dimensiones: 80 cm de diámetro	UND	1.00	$5,448,000.00	$ 5,448,000.00	( )		$ .00	1	$ 5,448,000.00
4.4	CINTA DAMERO EN LAMINA DE ALUMINIO DE ANCHO 0.24 CM	ML	4.00	$34,500.00	$ 138,000.00	( )		$ .00	4	$ 138,000.00
				Sub Total	$ 10,600,000.00			$ .00		$ 10,600,000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 21,944,000.00			$ .00		$ 21,944,000.00
				ADMINISTRACIÓN (21%)	$ 4,608,240.00			$ .00		$ 4,608,240.00
				IMPREVISTOS (1%)	$ 219,440.00			$ .00		$ 219,440.00
				UTILIDAD (5%)	$ 1,097,200.00			$ .00		$ 1,097,200.00
				TOTAL PRESUPUESTO:	$ 27,868,880.00			$ .00		$ 27,868,880.00

ING DEIBER CALDERON ROJAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA
CEDULA: 80'926.744 DE BOGOTA
CONTRATISTA

presufast.com