ORIGEN
INGENIEROS K&L ZOMC S.A.S.

22 de diciembre de 2022, Florencia Caquetá

Ingeniera
**ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA**
Municipio: Florencia Caquetá
Dirección: Carrera 12 Calle 15 esquina Teléfono: 4366494
Correo: oficinadecontratacion@florencia-cagueta.gov.co

**Asunto:** Solicitud de Suspensión

**Referencia:** Contrato de Obra Pública No.20220885 "MANTENIEMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA"

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa, la suspensión al contrato de Obra de la referencia, toda vez que como fue comunicado en comité de obra, se presenta escases de los materiales de cubierta, especialmente de la Teja Master mil, pues por importación y fabricación y por la demanda del producto, los proveedores nos informaron no poder entregarla a tiempo, con novedad de ser entregada en aproximadamente 45 días mínimos.

Es importante recalcar que este material se requiere para dar cumplimiento al objeto del contrato y dar termino final al mantenimiento del polideportivo del Centro Poblado El Para.

**LEITNER TORRES MARTINEZ**
Representante Legal

Florencia, Diciembre 01 de 2022

Señores
**ORIGEN**
**INGENIEROS**
**K&L ZOMAC**
**S.A.S**

**901.400.750-0**

**Asunto**:
Despacho Material Solicitado

Albeiro Hernández Rey
Representante Legal
Ciudad

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud de material realizada , queremos informar la novedad presentada por nuestros proveedores para el suministro del producto TEJA MASTERMILL Cal 26 se encuentra agotada a nivel nacional debido a la alta demanda .

Cordialmente;
Nohora Alveni Luna hernandez
Administradora

Cel 3112084683

FERRETERÍA
TRIPLE A
NIT. 17.645.161-8
Carrera 5 No. 14-04 B/. Siete de Agosto
Tel. (8) 434 2865

Crr 5 N 14_04 B/siete de agosto
FLORENCIA - CAQUETA
Ferreteriatriple_a@hotmail.com

NEFIN S.A.S.
Negocios Familiares Integrados

Florencia, Noviembre 23 de 2022

Señores
**ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS**

**Nit:** 901.400.750-0

**Asunto:** Despacho Material Solicitado

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud realizada por ustedes en el mes de Noviembre de 2022, y de teniendo en cuenta sus compromisos, informamos que se sigue presentando la coyuntura de importación y fabricación de cada proveedor a nivel nacional y por la gran demanda que hay de producto que con lleva a que algunas referencias que se estaban fabricando se demoren en su entrega, motivo por el cual pedimos disculpas y sean pacientes, según logística los tiempos de entrega estarían aproximadamente de 45 días a 60 días en tejas o cubiertas arquitectónicas pintadas en calibre 26, que es la referencia a utilizar en su obra.

Importación de bovinas calibre 26 pintada con su respectiva fabricación o transformación a tejas, cubiertas arquitectónicas, tejas master mil y/o tejas caballetes.

Cordialmente;

Andrés Marlés Montes
Gerente General
Cel 3212078968

CALLE 17 No 7 - 19 TELS: (8) 435 32 58 (8) 435 8000 FAX: (8) 435 79 74 FLORENCIA - CAQUETA
e-mail: districeramicas_01@hotmail.com

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.726-2 | CÓDIGO E1.F01 | ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ | FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014 |
| | VERSIÓN 1.0 | FORMATO ACTA | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
| | | | PÁGINA: 1 de 2 |

## ACTA N° 2 DE COMITÉ DE OBRA

| CIUDAD | Florencia | FECHA | 21/12/2022 | HORA | 10:00 am |
|---|---|---|---|---|---|

**Asunto: COMITÉ TECNICO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.20220885 "MANTENIEMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA"**

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGOS |
|---|---|
| LEITNER TORRES MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL |
| ALBEIRO GOMEZ RUIZ | RESIDENTE DE OBRA |
| ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA | SUPERVISORA DE LA INTERVENTORÍA |
| | |

**AUSENTES**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |

**INVITADOS**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| N/A | N/A |

**ORDEN DEL DÍA**

| | |
|---|---|
| 1. | Saludo |
| 2. | Reunión Técnica de obra |
| 3. | Proposiciones y Varios |

**DESARROLLO**

Siendo las 10:00 am del día 21 de diciembre de 2022, en el centro poblado del Para, en el municipio de Florencia, nos reunimos LEITNER TORRES MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.501.249 de Florencia, actuando en calidad de representante legal de ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS, el Ing. ALBEIRO GOMEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No.16.189.113 de Florencia, en calidad de residente de obra, ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.334.476 de Bogotá en calidad de supervisora, con el propósito de hacer revisión de obra en campo y validar las actividades faltantes del contrato No. 20220885.

Se inicia realizando el recorrido de obra, verificando las actividades del contrato ejecutadas a la fecha, evidenciando que se presenta avance de 70% aproximadamente, el personal se encuentra desarrollando actividades contractuales, se evidencia que falta instalación de templetes, perlines, contravientos y cubierta.

El ingeniero Leitner Torres expone que se encuentra preocupado, pues esta esperando el pedido que se hizo de teja master mil y aun no llega, y este retraso perjudica de sobremanera el rendimiento, pues instalándola según el cronograma se requiere de ocho días, es decir el plazo aproximado que le queda del contrato .Informa que los proveedores de la teja le comunicaron que presenta retraso la entrega de las mismas, pues indican que sus proveedores han reportado novedad con la importación, fabricación, por la demanda de dicho material. Expone que esto no permite terminar a tiempo el contrato y propone realizar una suspensión mientras llega este material, pues se convierte ya en la ruta crítica.

La supervisora indica que se evidencia buen rendimiento de la obra, es decir se evidencia la ejecución del cronograma de obra y de no tener ese material no podría darse termino a la totalidad de la obra, por consiguiente, indica al contratista que realice la solicitud formal, a más tardar mañana 22 de diciembre de 2022, con la constancia del proveedor que indique el retraso que se presenta con este material

No quedando más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 am.

**COMPROMISOS**



| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Realizar solicitud Formal | Contratista de Obra | 22 de diciembre de 2022 |
| Elaborar acta suspensión | Supervisión | 27 de diciembre de 2022 |
| Actualizar pólizas según suspensión | Contratista de Obra | 28 de diciembre de 2022 |

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Se procede a la lectura del acta y ésta, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

**Para Constancia firman:**

El Control de asistencia hace parte del Acta.

| NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA |
|---|---|
| LEITNER TORRES MARTINEZ , RL CONTRATISTA DE OBRA |  |
| ALBEIRO GOMEZ RUIZ , RESIDENTE DE OBRA | |
| ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA, SUPERVISORA POR EL MUNICIPIO |  |