PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD EJECUTORIA	
CONTRATO DE OBRA NUMERO	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS, ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 # 2022.#
CONTRATISTA	RCR INGENIERIA
No CONTRATO	
CONTRATO INTERVENTORIA	
No CONTRATO	

No dias: 136

Mes: 4.2MES

año: 2022-2023

ITEM	CAPITULO	VR TOTAL CAP	VR EJECUTADO	ACOMULADO	
1	PELIMINARES	$ 26.954.422	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
2	RETIROS Y DEMOLICIONES	$ 216.340.018	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
3	EXCAVACIONES	$ 128.077.729	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
4	CARGUE , TRANSPORTE Y	$ 149.353.432	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA

4	BOTADA	$ 143.000.432	$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
5	LLENOS	$ 35.449.445	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
6	CONCRETOS Y MORTEROS	$ 1.716.348.158	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
7	ACERO DE REFUERZO	$ 313.073.623	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
8	DEFENSAS VIALES Y PASAMANOS	$ 910.513.312	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
9	REDES	$ 52.590.321	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
10	PAISAJISMO	$ 245.087.505	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
11	ACARREO INTERNO	$ 10.021.410	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
12	REDES ELECTRICAS	$ 19.309.993	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO % INCIDENCIA
	DESTINACIÓN PAGO DE	$ 100.636.550	$ -		PROGRAMADO % INCIDENCIA

	REAJUSTES	$ 100.000.000	$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
	INVERSION AMBIENTAL - SOCIOAMBIENTAL - PMT - BIOSEGURIDAD - VALOR ESTIMADO DEMOSTRABLE -	$ 269.129.486	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
	PÓLIZAS - GASTO ESTIMADO COMPROBABLE -	$ 12.801.763	$ -		PROGRAMADO
					% INCIDENCIA
			$ -		EJECUTADO
					% INCIDENCIA
TOTAL PRESUPUESTO		$ 4.205.687.167			PROGRAMADO
					PROG ACUMULADO
					% INCIDENCIA
					% ACUMULADO INCID

Firma:_____
Nombre:
Contratista

Mauricio Charry
Director de proyecto
Celular 3204915033Email:mauriciocharry@ingenieriarcr.com

Firma:_____
Nombre:
Interventoria

E INVERSIONES

PLAZO INICIAL:	**150 dias**			
PLAZO ACOMULADO				
FECHA DE INICIACION:				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 4.205.687.167**			
VR TOTAL ACOMULADO				
NOVIEMBRE 10/2022	**DICIEMBRE 10/2022**	**ENERO 10/2023**	**FEBRERO 10/2023**	**MARZO 20/2023**
2022	**2022**	**2023**	**2023**	**2023**
$ 7.701.263	$ 6.417.720	$ 6.417.720	$ 6.417.720	
0,18%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%
0%	0%	0%	0%	
$ 51.509.528	$ 51.509.528	$ 51.509.528	$ 51.509.528	$ 10.301.905,62
1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,24%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 30.494.697	$ 30.494.697	$ 60.989.395	$ 6.098.939,48	
0,73%	0,73%	1,45%	0,15%	0,00%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 15.760.000	$ 35.560.341	$ 35.560.341	$ 56.660.481	$ 5.812.269,19
0,37%	0,85%	0,85%	1,35%	0,14%

0%	0%	0%	0%	0%
$ 8.440.344	$ 8.440.344	$ 8.440.344	$ 10.128.413	$ -
0,20%	0,20%	0,20%	0,24%	0,00%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 166.058.026	$ 408.654.323,33	$ 510.817.904,17	$ 510.817.904,17	$ 120.000.000,00
3,95%	9,72%	12,15%	12,15%	2,85%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 74.541.339	$ 74.541.339	$ 74.541.339	$ 74.541.339	$ 14.908.268
1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,35%
0%	0%	0%	0%	0%
	$ 260.146.660,57	$ 216.788.883,81	$ 216.788.883,81	$ 216.788.883,81
	6,19%	5,15%	5,15%	5,15%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 10.518.064	$ 12.521.505	$ 12.521.505	$ 12.521.505	$ 4.507.742
0,25%	0,30%	0,30%	0,30%	0,11%
0%	0%	0%	0%	0%
		$ 75.860.418,21	$ 75.860.418,21	$ 93.366.669
		1,80%	1,80%	2,22%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 2.004.282	$ 2.004.282	$ 2.004.282	$ 2.004.282	$ 2.004.282
0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 919.523	$ 4.597.617,38	$ 4.597.617,38	$ 4.597.617,38	$ 4.597.617,38
0,02%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
0%	0%	0%	0%	0%
		$ 33.545.516,67	$ 33.545.516,67	$ 33.545.516,67
		0,80%	0,80%	0,80%

0%	0%	0%	0%	0%
$ 44.586.097	$ 64.078.449,05	$ 64.078.449,05	$ 64.078.449,05	$ 32.308.041,46
1,06%	1,52%	1,52%	1,52%	0,77%
0%	0%	0%	0%	0%
$ 12.801.763				
0,3%				
0%	0%	0%	0%	0%
$ 425.334.928	**$ 958.966.806**	**$ 1.157.673.242**	**$ 1.125.570.996**	**$ 538.141.194**
$ 425.334.928	**$ 1.384.301.734,31**	**$ 2.541.974.976,78**	**$ 3.667.545.972,73**	**$ 4.205.687.167,00**
10,11%	22,80%	27,53%	26,76%	12,80%
10,11%	32,91%	60,44%	87,20%	100,00%